подрядчик

Заказчик: ГУ "Кармакшинский районный отдел образования" Форма3

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № №439 от 03.07.19 г.

Наименование строительства и ее адрес : Капитальный ремонт здания средней школы №27 им.С.Ескараева в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Капитальный ремонт здания средней школы №27 им.С.Ескараева в пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	138 878,480	101 795,300	124 990,63517	40 475,143	29 736,540	40 475,143	29 736,540	30 000,000	21 890,850
	Итого к оплате за август месяц								30 000,000	

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Омаров Ж.Т.**
ГУ Кармакшинский районный отдел образования"

Директор _____ **С.Кайдаров**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Технадзор _____ **Н.Бердалы**
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

ПОДРЯДЧИК : _____ **С. Ишанкулов**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Проектировщик _____ **М.Дарменкулова**
ТОО "Крез-Сервис"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здании сш №27 им. С. Ескараева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт здании сш №27 им. С. Ескараева в пос. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области

Акт №1

за август месяц 2019 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по прое
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Главный корпус							
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ					
5	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**720,1200**		**641,45**	**4**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,46345	333,74	817,19	2
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,977	1118,02	
		Итого оплата труда:				**388,01**	**2**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,52	3518,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,52	826,45	
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,44	3029,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,44	1108,52	
5. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	13,25	402,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
5. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,016	1761,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,016	826,45	
		Итого эксплуатация машин:				**38,38**	
5. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1447,441	89,57	1
5. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,18003	58564,32	

5.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,41767	51147,90	
		Итого материалов:				**224,34**	
		НР первого уровня	%	56,4		218,84	
		НР второго уровня	%	3,6		30,97	
		Накладные расходы	%	--		249,81	
		Сметная прибыль	%	8		71,30	
		Сметная стоимость:				**962,56**	
6	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**111,2585**		**12684,99**	**14**
		НР второго уровня	%	3,6		456,66	
		Накладные расходы	%	--		456,66	
		Сметная прибыль	%	8		1051,33	
		Сметная стоимость:				**14192,98**	**1**
10	**21-070302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	**м3**	**1,8100**		**29598,86**	
		НР второго уровня	%	3,6		1065,56	
		Накладные расходы	%	--		1065,56	
		Сметная прибыль	%	8		2453,15	
		Сметная стоимость:				**33117,57**	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА					
19	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,3802**		**273808,40**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	
		Накладные расходы	%	--		9857,10	
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	
		Сметная стоимость:				**306358,74**	**1**
21	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2408**		**273808,40**	**6**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	
		Накладные расходы	%	--		9857,10	
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	
		Сметная стоимость:				**306358,74**	

23	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0113**		**273808,40**	
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	
		Накладные расходы	%	--		9857,10	
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	
		Сметная стоимость:				**306358,74**	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА					
25	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,8000**		**9591,41**	
		НР второго уровня	%	3,6		345,29	
		Накладные расходы	%	--		345,29	
		Сметная прибыль	%	8		794,94	
		Сметная стоимость:				**10731,64**	
27	**21-070205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные**	**м3**	**0,0800**		**32734,86**	
		НР второго уровня	%	3,6		1178,45	
		Накладные расходы	%	--		1178,45	
		Сметная прибыль	%	8		2713,07	
		Сметная стоимость:				**36626,38**	
30	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3800**		**299949,34**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		10798,18	
		Накладные расходы	%	--		10798,18	
		Сметная прибыль	%	8		24859,80	
		Сметная стоимость:				**335607,32**	**1**
33	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**20,0000**		**611,59**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		22,02	
		Накладные расходы	%	--		22,02	
		Сметная прибыль	%	8		50,69	
		Сметная стоимость:				**684,30**	**1**

		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	4,209	31,652	701,16	
		Итого оплата труда:				**2951,18**	
45. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,61	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	
45. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,331	2058,82	
45. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,67	17757,36	
45. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00752	14348,65	
45. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	15,04	796,43	
45. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,632	28,00	
		Итого материалов:				**20367,75**	1
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	
		Накладные расходы	%	--		2701,68	
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	
		Сметная стоимость:				**28109,13**	2
46	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**94,0000**		**660,56**	(
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	38,484	682,02	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,194	915,02	
		Итого оплата труда:				**290,84**	
46. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,526	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
46. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,194	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,194	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	

50	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**74,9000**		**660,56**	
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	30,664	682,02	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,95123	915,02	
		Итого оплата труда:				**290,84**	
50. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,793	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
50. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,95123	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,95123	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	
50. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,528	17527,28	
50. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,621	28,00	
		Итого материалов:				**358,54**	
		НР первого уровня	%	60,9		177,12	
		НР второго уровня	%	3,6		30,16	
		Накладные расходы	%	--		207,28	
		Сметная прибыль	%	8		69,43	
		Сметная стоимость:				**937,26**	
		ТИП Л-2- 12,1м2					
53	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**0,9680**		**23325,29**	**2**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	4,209	4,074	701,16	
		Итого оплата труда:				**2951,18**	
53. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,46464	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	

		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	
53. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,30008	2058,82	
53. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,98736	17757,36	
53. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000968	14348,65	
53. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,936	796,43	
53. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,3388	28,00	
		Итого материалов:				**20367,75**	
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	
		Накладные расходы	%	--		2701,68	
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	
		Сметная стоимость:				**28109,13**	
54	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**12,1000**		**660,56**	
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	4,954	682,02	
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,15367	915,03	
		Итого оплата труда:				**290,84**	
54. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,097	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
54. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,15367	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,15367	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	
54. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,24684	17527,28	
54. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,4235	28,00	
		Итого материалов:				**358,54**	
		НР первого уровня	%	60,9		177,12	
		НР второго уровня	%	3,6		30,16	
		Накладные расходы	%	--		207,28	
		Сметная прибыль	%	8		69,43	
		Сметная стоимость:				**937,26**	1

		ТИП К-1 - 58,53 М2				
57	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**58,5300**		**660,56**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	23,962	682,02
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,743331	915,02
		Итого оплата труда:				**290,84**
57. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,309	10,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
57. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,743331	1360,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,743331	732,02
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**
57. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,194	17527,28
57. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,049	28,00
		Итого материалов:				**358,54**
		НР первого уровня	%	60,9		177,12
		НР второго уровня	%	3,6		30,16
		Накладные расходы	%	--		207,28
		Сметная прибыль	%	8		69,43
		Сметная стоимость:				**937,26**
		ТИП К-1 - 13,97 М2				
63	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**1,1176**		**23325,29**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	4,209	4,704	701,16
		Итого оплата труда:				**2951,18**
63. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,536448	10,59

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	
63. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,346456	2058,82	
63. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,14	17757,36	
63. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001118	14348,65	
63. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,235	796,43	
63. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,39116	28,00	
		Итого материалов:				**20367,75**	
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	
		Накладные расходы	%	--		2701,68	
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	
		Сметная стоимость:				**28109,13**	
64	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**13,9700**		**660,56**	
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	5,719	682,02	
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,177419	915,02	
		Итого оплата труда:				**290,84**	
64. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,267	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
64. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,177419	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,177419	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	
64. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,284988	17527,28	
64. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,48895	28,00	
		Итого материалов:				**358,54**	
		НР первого уровня	%	60,9		177,12	
		НР второго уровня	%	3,6		30,16	
		Накладные расходы	%	--		207,28	
		Сметная прибыль	%	8		69,43	

		Сметная стоимость:				**937,26**	
		ТИП Д-1 - 374 м2					
70	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг	**м2 пола**	**374,0000**		**1207,18**	**4**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,51405	192,255	732,02	1
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	2,319	1033,06	
		Итого оплата труда:				**382,70**	**1**
70. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,5236	3356,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,5236	826,45	
70. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	1,683	14,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	1,795	1761,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,795	826,45	
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	
70. 6	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	1,047	12798,56	
70. 7	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	1,907	29240,61	
70. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,8976	26006,23	
70. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	86,02	215,22	1
70.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	5,984	196,55	
70.11	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,012716	187968,66	
70.12	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	4,413	43044,97	18
70.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,2618	28,00	
		Итого материалов:				**814,36**	**30**
		НР первого уровня	%	60,9		233,06	8
		НР второго уровня	%	3,6		51,85	1
		Накладные расходы	%	--		284,91	10
		Сметная прибыль	%	8		119,37	4
		Сметная стоимость:				**1611,46**	**60**

		ТИП Б-1 - 23,1 М2				
74	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**23,1000**		**978,29**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	8,339	682,02
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,65604	798,85
		Итого оплата труда:				**268,90**
74. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,2772	3356,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,2772	826,45
74. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,91476	10,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
74. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,18711	1812,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,18711	826,45
74. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,19173	1360,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,19173	732,02
		Итого эксплуатация машин:				**66,67**
74. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,70686	2058,82
74. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,70686	19654,68
74. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,8085	28,00
		Итого материалов:				**665,41**
		НР первого уровня	%	60,9		163,76
		НР второго уровня	%	3,6		41,11
		Накладные расходы	%	--		204,87
		Сметная прибыль	%	8		94,65
		Сметная стоимость:				**1277,82**
75	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**23,1000**		**-220,01**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0208	0,48048	-682,02
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,08778	-732,02

		Итого оплата труда:				**-16,97**	
75. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,37422	-10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
75. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,08778	-1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,08778	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,34**	
75. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,23562	-19654,68	
		Итого материалов:				**-200,48**	
		НР первого уровня	%	60,9		-10,33	
		НР второго уровня	%	3,6		-8,29	
		Накладные расходы	%	--		-18,63	
		Сметная прибыль	%	8		-19,09	
		Сметная стоимость:				**-257,72**	
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ					
82	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**64,2000**		**1079,01**	
		НР второго уровня	%	3,6		38,84	
		Накладные расходы	%	--		38,84	
		Сметная прибыль	%	8		89,43	
		Сметная стоимость:				**1207,28**	
83	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**135,6520**		**20175,81**	**27**
		НР второго уровня	%	3,6		726,33	
		Накладные расходы	%	--		726,33	
		Сметная прибыль	%	8		1672,17	2
		Сметная стоимость:				**22574,31**	**30**
84	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,8800**		**13688,61**	**3**
		НР второго уровня	%	3,6		492,79	
		Накладные расходы	%	--		492,79	

		Сметная прибыль	%	8		1134,51	
		Сметная стоимость:				**15315,91**	
89	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**16,5900**		**4939,72**	
		НР второго уровня	%	3,6		177,83	
		Накладные расходы	%	--		177,83	
		Сметная прибыль	%	8		409,40	
		Сметная стоимость:				**5526,95**	
90	**21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**32,4000**		**4339,77**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		156,23	
		Накладные расходы	%	--		156,23	
		Сметная прибыль	%	8		359,68	
		Сметная стоимость:				**4855,68**	**1**
91	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**5,4600**		**4087,83**	**2**
		НР второго уровня	%	3,6		147,16	
		Накладные расходы	%	--		147,16	
		Сметная прибыль	%	8		338,80	
		Сметная стоимость:				**4573,79**	
92	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**19,0000**		**3504,26**	**(**
		НР второго уровня	%	3,6		126,15	
		Накладные расходы	%	--		126,15	
		Сметная прибыль	%	8		290,43	
		Сметная стоимость:				**3920,85**	
93	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**38,0000**		**428,36**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	
		Накладные расходы	%	--		15,42	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	
		Сметная стоимость:				**479,28**	

94	**21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**19,0000**	**1171,74**	
		НР второго уровня	%	3,6	42,18	
		Накладные расходы	%	--	42,18	
		Сметная прибыль	%	8	97,11	
		Сметная стоимость:			**1311,04**	
98	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99. ФРАМУГА**	**м2**	**1,0980**	**13688,61**	
		НР второго уровня	%	3,6	492,79	
		Накладные расходы	%	--	492,79	
		Сметная прибыль	%	8	1134,51	
		Сметная стоимость:			**15315,91**	
99	**21-090202-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПНУ 24-11,2, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,0000**	**23406,22**	
		НР второго уровня	%	3,6	842,62	
		Накладные расходы	%	--	842,62	
		Сметная прибыль	%	8	1939,91	
		Сметная стоимость:			**26188,75**	
100	**21-090202-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-12, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,0000**	**22124,92**	
		НР второго уровня	%	3,6	796,50	
		Накладные расходы	%	--	796,50	
		Сметная прибыль	%	8	1833,71	
		Сметная стоимость:			**24755,13**	
101	**21-090202-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,0000**	**23406,22**	

		НР второго уровня	%	3,6		842,62	
		Накладные расходы	%	--		842,62	
		Сметная прибыль	%	8		1939,91	
		Сметная стоимость:				**26188,75**	
102	**21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1,0000**		**23406,22**	
		НР второго уровня	%	3,6		842,62	
		Накладные расходы	%	--		842,62	
		Сметная прибыль	%	8		1939,91	
		Сметная стоимость:				**26188,75**	
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
110	**22-030201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**278,3445**		**264,04**	
		НР второго уровня	%	3,6		9,51	
		Накладные расходы	%	--		9,51	
		Сметная прибыль	%	8		21,88	
		Сметная стоимость:				**295,43**	
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
		КРЫЛЬЦА - 3 шт					
127	**21-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**11,8125**		**1006,93**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		36,25	
		Накладные расходы	%	--		36,25	
		Сметная прибыль	%	8		83,45	
		Сметная стоимость:				**1126,63**	**1**
		РАЗДЕЛ 7.ТАМБУР					
135	**22-030201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**15,8760**		**264,04**	**4**

		НР второго уровня	%	3,6		9,51	
		Накладные расходы	%	--		9,51	
		Сметная прибыль	%	8		21,88	
		Сметная стоимость:				**295,43**	
		ШПАТЛЕВКА И В/Э ОКРАСКА ПОТОЛКА УЧТЕНЫ ВО ВНУТРЕННЕЙ					
137	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральнойваты на синтетическом связующем теплоизоляционныемарки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,0549**		**12684,99**	
		НР второго уровня	%	3,6		456,66	
		Накладные расходы	%	--		456,66	
		Сметная прибыль	%	8		1051,33	
		Сметная стоимость:				**14192,98**	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					67
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					5
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					
- перевозка грузов	Тенге					
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					
Накладные расходы	Тенге					5
Накладные расходы I уровня	Тенге					3
Накладные расходы II уровня	Тенге					2
ИТОГО:	Тенге					72
Сметная прибыль	Тенге					5
ИТОГО по смете:	Тенге					78

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Главный корпус

2	**51-080401-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пункт распределительный ПР 8501-050 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**	**83570,00**	**83570,0**
		НР второго уровня	%	3,6	3008,52	3008,5
		Накладные расходы	%	--	3008,52	3008,5
		Сметная прибыль	%	8	6926,28	6926,2
		Сметная стоимость:			**93504,80**	**93504,8**
4	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**	**3305,82**	**6611,6**
		НР второго уровня	%	3,6	119,01	238,0
		Накладные расходы	%	--	119,01	238,0
		Сметная прибыль	%	8	273,99	547,9
		Сметная стоимость:			**3698,82**	**7397,6**
7	**23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА51-33 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1653,55**	**1653,5**
		НР второго уровня	%	3,6	59,53	59,5
		Накладные расходы	%	--	59,53	59,5
		Сметная прибыль	%	8	137,05	137,(
		Сметная стоимость:			**1850,12**	**1850,1**
8	**23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА51-33 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1342,45**	**2684,9**
		НР второго уровня	%	3,6	48,33	96,(
		Накладные расходы	%	--	48,33	96,(
		Сметная прибыль	%	8	111,26	222,2
		Сметная стоимость:			**1502,04**	**3004,(
9	**23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА51-31 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1288,39**	**2576,7**

		НР второго уровня	%	3,6		46,38	92,7
		Накладные расходы	%	--		46,38	92,7
		Сметная прибыль	%	8		106,78	213,5
		Сметная стоимость:				**1441,55**	**2883,1**
10	**23-070204-0626 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА51-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**28,0000**		**858,97**	**24051,1**
		НР второго уровня	%	3,6		30,92	865,8
		Накладные расходы	%	--		30,92	865,8
		Сметная прибыль	%	8		71,19	1993,3
		Сметная стоимость:				**961,08**	**26910,**
11	**23-070204-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**11,0000**		**3331,88**	**36650,6**
		НР второго уровня	%	3,6		119,95	1319,4
		Накладные расходы	%	--		119,95	1319,4
		Сметная прибыль	%	8		276,15	3037,6
		Сметная стоимость:				**3727,97**	**41007,**
12	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 16А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**		**2470,47**	**24704,**
		НР второго уровня	%	3,6		88,94	889,
		Накладные расходы	%	--		88,94	889,
		Сметная прибыль	%	8		204,75	2047,
		Сметная стоимость:				**2764,16**	**27641,**
13	**23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шинки сборные заземления**	**компл**	**3,0000**		**3825,47**	**11476,**
		НР второго уровня	%	3,6		137,72	413,
		Накладные расходы	%	--		137,72	413,
		Сметная прибыль	%	8		317,05	951,
		Сметная стоимость:				**4280,24**	**12840,**

15	**23-070203-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**	**7788,17**	**7788,1**
		НР второго уровня	%	3,6	280,37	280,3
		Накладные расходы	%	--	280,37	280,3
		Сметная прибыль	%	8	645,48	645,4
		Сметная стоимость:			**8714,03**	**8714,0**
17	**23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**	**1679,44**	**10076,6**
		НР второго уровня	%	3,6	60,46	362,7
		Накладные расходы	%	--	60,46	362,7
		Сметная прибыль	%	8	139,19	835,
		Сметная стоимость:			**1879,09**	**11274,**
20	**23-070102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**110,0000**	**1349,43**	**148437,**
		НР второго уровня	%	3,6	48,58	5343,
		Накладные расходы	%	--	48,58	5343,
		Сметная прибыль	%	8	111,84	12302,
		Сметная стоимость:			**1509,85**	**166083,**
21	**23-070102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2x36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**	**12114,92**	**24229,**
		НР второго уровня	%	3,6	436,14	872,
		Накладные расходы	%	--	436,14	872,
		Сметная прибыль	%	8	1004,08	2008,
		Сметная стоимость:			**13555,14**	**27110.**
22	**23-070102-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1x40 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**	**1003,88**	**6023,**
		НР второго уровня	%	3,6	36,14	216

		Накладные расходы	%	--		36,14	216,8
		Сметная прибыль	%	8		83,20	499,2
		Сметная стоимость:				**1123,22**	**6739,3**
24	**23-070101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники ВЫХОД ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**934,52**	**2803,5**
		НР второго уровня	%	3,6		33,64	100,9
		Накладные расходы	%	--		33,64	100,9
		Сметная прибыль	%	8		77,45	232,3
		Сметная стоимость:				**1045,62**	**3136,8**
25	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**230,0000**		**299,91**	**68979,3**
		НР второго уровня	%	3,6		10,80	2483,2
		Накладные расходы	%	--		10,80	2483,2
		Сметная прибыль	%	8		24,86	5717,0
		Сметная стоимость:				**335,56**	**77179,5**
26	**23-061709-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стартеры для люминисцентных ламп**	**шт.**	**230,0000**		**190,74**	**43870,2**
		НР второго уровня	%	3,6		6,87	1579,1
		Накладные расходы	%	--		6,87	1579,1
		Сметная прибыль	%	8		15,81	3635,9
		Сметная стоимость:				**213,42**	**49085,4**
27	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**12,0000**		**611,04**	**7332,4**
		НР второго уровня	%	3,6		22,00	263,9
		Накладные расходы	%	--		22,00	263,9
		Сметная прибыль	%	8		50,64	607,7
		Сметная стоимость:				**683,68**	**8204,**

32	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**36,0000**	**207,11**	**7455,9**
		НР второго уровня	%	3,6	7,46	268,4
		Накладные расходы	%	--	7,46	268,4
		Сметная прибыль	%	8	17,17	617,9
		Сметная стоимость:			**231,73**	**8342,3**
33	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**40,0000**	**201,05**	**8042,0**
		НР второго уровня	%	3,6	7,24	289,5
		Накладные расходы	%	--	7,24	289,5
		Сметная прибыль	%	8	16,66	666,5
		Сметная стоимость:			**224,95**	**8998,0**
34	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**	**229,62**	**229,6**
		НР второго уровня	%	3,6	8,27	8,2
		Накладные расходы	%	--	8,27	8,2
		Сметная прибыль	%	8	19,03	19,0
		Сметная стоимость:			**256,92**	**256,**
35	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**	**186,71**	**373,4**
		НР второго уровня	%	3,6	6,72	13,4
		Накладные расходы	%	--	6,72	13,4
		Сметная прибыль	%	8	15,47	30,9
		Сметная стоимость:			**208,91**	**417,**
36	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У195 УХЛ3**	**шт.**	**58,0000**	**36,98**	**2144,**

		НР второго уровня	%	3,6		1,33	77,2
		Накладные расходы	%	--		1,33	77,2
		Сметная прибыль	%	8		3,06	177,7
		Сметная стоимость:				**41,38**	**2399,8**
37	**23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки для розеток и выключателей, типа ИЭК**	**шт.**	**77,0000**		**183,67**	**14142,5**
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	509,1
		Накладные расходы	%	--		6,61	509,1
		Сметная прибыль	%	8		15,22	1172,1
		Сметная стоимость:				**205,50**	**15823,8**
40	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**50,0000**		**39,86**	**1993,0**
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	71,7
		Накладные расходы	%	--		1,43	71,7
		Сметная прибыль	%	8		3,30	165,
		Сметная стоимость:				**44,60**	**2229,**
43	**23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1600**		**108254,33**	**17320,0**
		НР второго уровня	%	3,6		3897,16	623,
		Накладные расходы	%	--		3897,16	623,
		Сметная прибыль	%	8		8972,12	1435,
		Сметная стоимость:				**121123,60**	**19379,**
44	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4000**		**84651,86**	**33860,7**
		НР второго уровня	%	3,6		3047,47	1218,
		Накладные расходы	%	--		3047,47	1218,
		Сметная прибыль	%	8		7015,95	2806,
		Сметная стоимость:				**94715,27**	**37886,**

45	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5000**		**141717,34**	**70858,6**
		НР второго уровня	%	3,6		5101,82	2550,9
		Накладные расходы	%	--		5101,82	2550,9
		Сметная прибыль	%	8		11745,53	5872,7
		Сметная стоимость:				**158564,70**	**79282,3**
46	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**100221,50**	**10022,1**
		НР второго уровня	%	3,6		3607,97	360,8
		Накладные расходы	%	--		3607,97	360,8
		Сметная прибыль	%	8		8306,36	830,6
		Сметная стоимость:				**112135,83**	**11213,5**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
49	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**3,0000**		**528,33**	**1585,0**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	2	6	255,53	1533,
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,018	967,48	17,
		Итого оплата труда:				**516,86**	**1550,**
49. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,009	3212,22	28,
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,009	1108,52	9
49. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,009	2232,98	20,
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,009	826,45	7
49. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,069	0,207	13,64	2,
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17,28**	**51**
		НР первого уровня	%	42,8		221,22	663

		НР второго уровня	%	3,6		26,98	80,9
		Накладные расходы	%	--		248,20	744,6
		Сметная прибыль	%	8		62,12	186,3
		Сметная стоимость:				**838,66**	**2515,9**
50	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**124,0000**		**42,73**	**5298,7**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0632	7,837	669,68	5248,1
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0372	732,02	27,2
		Итого оплата труда:				**42,54**	**5275,**
50. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0372	1360,59	50,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0372	732,02	27,
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**50,**
		НР первого уровня	%	59,1		25,14	3117,
		НР второго уровня	%	3,6		2,44	302,
		Накладные расходы	%	--		27,59	3420,
		Сметная прибыль	%	8		5,63	697,
		Сметная стоимость:				**75,94**	**9417,**
51	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки, КОРОБКИ. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**137,0000**		**39,11**	**5357,**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0584	8,001	669,68	5357,
		Итого оплата труда:				**39,11**	**5357,**
		НР первого уровня	%	59,1		23,11	3166,
		НР второго уровня	%	3,6		2,24	306,
		Накладные расходы	%	--		25,35	3473,
		Сметная прибыль	%	8		5,16	706,
		Сметная стоимость:				**69,62**	**9537,**
52	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**1000,0000**		**17,01**	**17009,**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0254	25,4	669,68	17009,

		Итого оплата труда:				**17,01**	**17009,8**
52. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,04	--	
		Итого материалов:				--	
		НР первого уровня	%	59,1		10,05	10052,8
		НР второго уровня	%	3,6		0,97	974,2
		Накладные расходы	%	--		11,03	11027,(
		Сметная прибыль	%	8		2,24	2242,9
		Сметная стоимость:				**30,28**	**30279,9**
53	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,0800**		**416,00**	**33,2**
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	1,3
		Накладные расходы	%	--		14,98	1,3
		Сметная прибыль	%	8		34,48	2,7
		Сметная стоимость:				**465,45**	**37,2**
54	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,0800**		**431,89**	**34,5**
		НР второго уровня	%	3.6		15,55	1,
		Накладные расходы	%	--		15,55	1,
		Сметная прибыль	%	8		35,80	2,
		Сметная стоимость:				**483,23**	**38,**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**709283,**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**29193,**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**102,**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**8250,**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**877658,**
		- перевозка грузов	Тенге				**67,**
		- инженернос оборудование поставки подрядчика	Тенге				**83570,**
	Накладные расходы						**43147,**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**13834,**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**29312,**

ИТОГО:	Тенге				**752430,7**
Сметная прибыль	Тенге				**60194,4**
ИТОГО по смете:	Тенге				**812625,1**

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Главный корпус

4	**23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**2012,59**	**2**
		НР второго уровня	%	3,6		72,45	
		Накладные расходы	%	--		72,45	
		Сметная прибыль	%	8		166,80	
		Сметная стоимость:				**2251,85**	
5	**23-080306-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	**шт.**	**1,0000**		**14071,03**	**14**
		НР второго уровня	%	3,6		506,56	
		Накладные расходы	%	--		506,56	
		Сметная прибыль	%	8		1166,21	
		Сметная стоимость:				**15743,79**	**1**
9	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ**	**шт.**	**2,0000**		**1365,86**	**2**
		НР второго уровня	%	3,6		49,17	
		Накладные расходы	%	--		49,17	
		Сметная прибыль	%	8		113,20	
		Сметная стоимость:				**1528,23**	
10	**23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**14,0000**		**765,16**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		27,55	
		Накладные расходы	%	--		27,55	
		Сметная прибыль	%	8		63,42	
		Сметная стоимость:				**856,12**	**1**
11	**23-080302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R**	**шт.**	**19,0000**		**818,05**	**15**
		НР второго уровня	%	3,6		29,45	
		Накладные расходы	%	--		29,45	
		Сметная прибыль	%	8		67,80	
		Сметная стоимость:				**915,30**	**1**

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ						
РАЗДЕЛ 1.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						
2	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**	**34766,32**	**6**
		НР второго уровня	%	3,6	1251,59	
		Накладные расходы	%	--	1251,59	
		Сметная прибыль	%	8	2881,43	
		Сметная стоимость:			**38899,34**	
3	**23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**1256,32**	
		НР второго уровня	%	3,6	45,23	
		Накладные расходы	%	--	45,23	
		Сметная прибыль	%	8	104,12	
		Сметная стоимость:			**1405,67**	
5	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**6,0000**	**1288,28**	
		НР второго уровня	%	3,6	46,38	
		Накладные расходы	%	--	46,38	
		Сметная прибыль	%	8	106,77	
		Сметная стоимость:			**1441,43**	
9	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**	**1824,37**	
		НР второго уровня	%	3,6	65,68	
		Накладные расходы	%	--	65,68	
		Сметная прибыль	%	8	151,20	
		Сметная стоимость:			**2041,25**	
10	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**802,38**	
		НР второго уровня	%	3,6	28,89	
		Накладные расходы	%	--	28,89	
		Сметная прибыль	%	8	66,50	
		Сметная стоимость:			**897,77**	

11	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**5759,66**	2
		НР второго уровня	%	3,6		207,35	
		Накладные расходы	%	--		207,35	
		Сметная прибыль	%	8		477,36	
		Сметная стоимость:				**6444,37**	
12	**23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**526,77**	
		НР второго уровня	%	3,6		18,96	
		Накладные расходы	%	--		18,96	
		Сметная прибыль	%	8		43,66	
		Сметная стоимость:				**589,39**	
13	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**688,42**	
		НР второго уровня	%	3,6		24,78	
		Накладные расходы	%	--		24,78	
		Сметная прибыль	%	8		57,06	
		Сметная стоимость:				770,26	
16	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**770,72**	
		НР второго уровня	%	3,6		27,75	
		Накладные расходы	%	--		27,75	
		Сметная прибыль	%	8		63,88	
		Сметная стоимость:				**862,34**	
22	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0066**		**211499,60**	
		НР второго уровня	%	3.6		7613,99	
		Накладные расходы	%	--		7613,99	
		Сметная прибыль	%	8		17529,09	
		Сметная стоимость:				**236642,67**	

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ

30	**23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**202,0000**	**621,65**	**12**
		НР второго уровня	%	3,6	22,38	
		Накладные расходы	%	--	22,38	
		Сметная прибыль	%	8	51,52	
		Сметная стоимость:			**695,55**	
36	**23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**49,0000**	**6424,10**	**3**
		НР второго уровня	%	3,6	231,27	
		Накладные расходы	%	--	231,27	
		Сметная прибыль	%	8	532,43	
		Сметная стоимость:			**7187,80**	
37	**23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**49,0000**	**6797,62**	**3**
		НР второго уровня	%	3,6	244,71	
		Накладные расходы	%	--	244,71	
		Сметная прибыль	%	8	563,39	
		Сметная стоимость:			**7605,72**	
38	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**	**1824,37**	
		НР второго уровня	%	3,6	65,68	
		Накладные расходы	%	--	65,68	
		Сметная прибыль	%	8	151,20	
		Сметная стоимость:			**2041,25**	
39	**23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**	**526,77**	
		НР второго уровня	%	3,6	18,96	
		Накладные расходы	%	--	18,96	
		Сметная прибыль	%	8	43,66	
		Сметная стоимость:			**589,39**	

40	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**802,38**	
		НР второго уровня	%	3,6	28,89	
		Накладные расходы	%	--	28,89	
		Сметная прибыль	%	8	66,50	
		Сметная стоимость:			**897,77**	
41	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**49,0000**	**980,11**	**4**
		НР второго уровня	%	3,6	35,28	
		Накладные расходы	%	--	35,28	
		Сметная прибыль	%	8	81,23	
		Сметная стоимость:			**1096,63**	
42	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**49,0000**	**984,11**	**4**
		НР второго уровня	%	3,6	35,43	
		Накладные расходы	%	--	35,43	
		Сметная прибыль	%	8	81,56	
		Сметная стоимость:			**1101,10**	
48	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0046**	**211499,60**	
		НР второго уровня	%	3,6	7613,99	
		Накладные расходы	%	--	7613,99	
		Сметная прибыль	%	8	17529,09	
		Сметная стоимость:			**236642,67**	
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ				
58	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей	**м трубопровода**	**202,0000**	**502,08**	**10**

		2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб					
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,653	131,906	732,02	
		Итого оплата труда:				**478,01**	
58. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	27,472	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	
58. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,707	4812,70	
58. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	5,474	181,00	
		Итого материалов:				**21,75**	
		НР первого уровня	%	59,1		282,50	
		НР второго уровня	%	3,6		28,24	
		Накладные расходы	%	--		310,75	
		Сметная прибыль	%	8		65,03	
		Сметная стоимость:				**877,85**	
59	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	**шт.**	**49,0000**		**773,91**	
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=675,85)	чел-ч	1,1	53,9	675,85	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	1,098	732,02	
		Итого оплата труда:				**759,83**	
59. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	1,098	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0224	1,098	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**30,48**	
		НР первого уровня	%	59,1		449,06	
		НР второго уровня	%	3,6		44,03	
		Накладные расходы	%	--		493,09	
		Сметная прибыль	%	8		101,36	
		Сметная стоимость:				**1368,36**	
60	**11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений	**узел**	**1,0000**		**3499,17**	

		2. Установка элеваторного узла 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках					
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	3,914	3,914	826,45	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781	372,37	
		Итого оплата труда:				**3338,28**	
60. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103	9,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
60. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103	3029,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,103	1108,52	
60. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781	142,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
60. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751	1761,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,1751	826,45	
		Итого эксплуатация машин:				**264,44**	
		НР первого уровня	%	60,4		2016,32	
		НР второго уровня	%	3,6		198,56	
		Накладные расходы	%	--		2214,88	
		Сметная прибыль	%	8		457,12	
		Сметная стоимость:				**6171,17**	
61	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**1,0560**		**416,00**	
		НР второго уровня	%	3,6		14,98	
		Накладные расходы	%	--		14,98	
		Сметная прибыль	%	8		34,48	
		Сметная стоимость:				**465,45**	
62	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1,0560**		**431,89**	
		НР второго уровня	%	3,6		15,55	
		Накладные расходы	%	--		15,55	
		Сметная прибыль	%	8		35,80	
		Сметная стоимость:				**483,23**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**115**

в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
	- перевозка грузов	Тенге				
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
Накладные расходы		Тенге				1
	Накладные расходы I уровня	Тенге				
	Накладные расходы II уровня	Тенге				
ИТОГО:		Тенге				12
Сметная прибыль		Тенге				1
ИТОГО по смете:		Тенге				13

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. Главный корпус

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1

2	**23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды радиомодульные Unimag Cyble DN 15**	**шт.**	**1,0000**	**11674,57**	**1167**
		НР второго уровня	%	3,6	420,28	42
		Накладные расходы	%	--	420,28	42
		Сметная прибыль	%	8	967,59	96
		Сметная стоимость:			**13062,44**	**1306**
3	**23-041001-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа К-1039 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**	**672,29**	**672**
		НР второго уровня	%	3,6	24,20	24
		Накладные расходы	%	--	24,20	24
		Сметная прибыль	%	8	55,72	55
		Сметная стоимость:			**752,21**	**752**
5	**23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа К-508 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**	**804,89**	**804**
		НР второго уровня	%	3,6	28,98	28
		Накладные расходы	%	--	28,98	28
		Сметная прибыль	%	8	66,71	66
		Сметная стоимость:			**900,58**	**900**
6	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**802,38**	**802,**
		НР второго уровня	%	3,6	28,89	28,
		Накладные расходы	%	--	28,89	28,
		Сметная прибыль	%	8	66,50	66,
		Сметная стоимость:			**897,77**	**897,**
7	**23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**2182,83**	**4365,**
		НР второго уровня	%	3,6	78,58	157,
		Накладные расходы	%	--	78,58	157,
		Сметная прибыль	%	8	180,91	361,
		Сметная стоимость:			**2442,32**	**4884,**

8	**23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**1322,31**	**132**
		НР второго уровня	%	3,6	47,60	4
		Накладные расходы	%	--	47,60	4
		Сметная прибыль	%	8	109,59	10
		Сметная стоимость:			**1479,51**	**147**
9	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**	**980,11**	**1764**
		НР второго уровня	%	3,6	35,28	63
		Накладные расходы	%	--	35,28	63
		Сметная прибыль	%	8	81,23	146
		Сметная стоимость:			**1096,63**	**1973**
10	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**	**802,38**	**802**
		НР второго уровня	%	3,6	28,89	28
		Накладные расходы	%	--	28,89	28
		Сметная прибыль	%	8	66,50	66
		Сметная стоимость:			**897,77**	**897**
11	**23-030103-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**1,5000**	**958,80**	**1438**
		НР второго уровня	%	3,6	34,52	51
		Накладные расходы	%	--	34,52	51
		Сметная прибыль	%	8	79,47	119
		Сметная стоимость:			**1072,78**	**1609**
15	**23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**38,0000**	**334,81**	**12722,**
		НР второго уровня	%	3,6	12,05	458,
		Накладные расходы	%	--	12,05	458,
		Сметная прибыль	%	8	27,75	1054,
		Сметная стоимость:			**374,61**	**14235,**

16	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**28,5000**	**203,14**	**5789.**
		НР второго уровня	%	3,6	7,31	208
		Накладные расходы	%	--	7,31	208
		Сметная прибыль	%	8	16,84	479
		Сметная стоимость:			**227,29**	**6477**
17	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**18,0000**	**138,82**	**2498,**
		НР второго уровня	%	3,6	5,00	89,
		Накладные расходы	%	--	5,00	89,
		Сметная прибыль	%	8	11,51	207,
		Сметная стоимость:			**155,32**	**2795,**
18	**23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**56,0000**	**7,29**	**408,**
		НР второго уровня	%	3,6	0,26	14,
		Накладные расходы	%	--	0,26	14,
		Сметная прибыль	%	8	0,60	33,
		Сметная стоимость:			**8,16**	**456,**
19	**23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**48,0000**	**8,21**	**394,**
		НР второго уровня	%	3,6	0,30	14,
		Накладные расходы	%	--	0,30	14,
		Сметная прибыль	%	8	0,68	32,
		Сметная стоимость:			**9,19**	**440,**
20	**23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**	**13,67**	**328,**
		НР второго уровня	%	3,6	0,49	11,8
		Накладные расходы	%	--	0,49	11,8
		Сметная прибыль	%	8	1,13	27,1
		Сметная стоимость:			**15,30**	**367,**

РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3

22	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**18,0000**	**138,82**	**249**
		НР второго уровня	%	3,6	5,00	8
		Накладные расходы	%	--	5,00	8
		Сметная прибыль	%	8	11,51	20
		Сметная стоимость:			**155,32**	**279**
23	**23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**9,0000**	**1967,82**	**17710**
		НР второго уровня	%	3,6	70,84	63
		Накладные расходы	%	--	70,84	63
		Сметная прибыль	%	8	163,09	146
		Сметная стоимость:			**2201,75**	**1981**
24	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**	**980,11**	**17641**
		НР второго уровня	%	3,6	35,28	635
		Накладные расходы	%	--	35,28	635
		Сметная прибыль	%	8	81,23	1462
		Сметная стоимость:			**1096,63**	**19739**
26	**51-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**8,0000**	**25433,00**	**203464**
		НР второго уровня	%	3,6	915,59	7324
		Накладные расходы	%	--	915,59	7324
		Сметная прибыль	%	8	2107,89	16863
		Сметная стоимость:			**28456,48**	**227651**
27	**51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**	**27641,00**	**27641,**
		НР второго уровня	%	3,6	995,08	995
		Накладные расходы	%	--	995,08	995
		Сметная прибыль	%	8	2290,89	2290
		Сметная стоимость:			**30926,96**	**30926**

28	**23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**7,29**	**262**
		НР второго уровня	%	3,6		0,26	9
		Накладные расходы	%	--		0,26	9
		Сметная прибыль	%	8		0,60	21
		Сметная стоимость:				**8,16**	**293**
30	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**802,38**	**802**
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	28
		Накладные расходы	%	--		28,89	28
		Сметная прибыль	%	8		66,50	66
		Сметная стоимость:				**897,77**	**897**
31	**23-030103-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**1,5000**		**958,80**	**1438**
		НР второго уровня	%	3,6		34,52	51
		Накладные расходы	%	--		34,52	51
		Сметная прибыль	%	8		79,47	119
		Сметная стоимость:				**1072,78**	**1609**
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
33	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**92,0000**		**263,69**	**24259,**
		НР второго уровня	%	3,6		9,49	873,
		Накладные расходы	%	--		9,49	873,
		Сметная прибыль	%	8		21,85	2010,
		Сметная стоимость:				**295,04**	**27143,**
34	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**9,0000**		**325,46**	**2929,**
		НР второго уровня	%	3,6		11,72	105,
		Накладные расходы	%	--		11,72	105,
		Сметная прибыль	%	8		26,97	242,
		Сметная стоимость:				**364,15**	**3277,**

36	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**5,0000**	**802,85**	**4014**
		НР второго уровня	%	3,6	28,90	14
		Накладные расходы	%	--	28,90	14
		Сметная прибыль	%	8	66,54	33
		Сметная стоимость:			**898,29**	**4491**
37	**23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**5465,16**	**5465**
		НР второго уровня	%	3,6	196,75	196
		Накладные расходы	%	--	196,75	196
		Сметная прибыль	%	8	452,95	452
		Сметная стоимость:			**6114,86**	**6114**
38	**23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**3039,48**	**6078**
		НР второго уровня	%	3,6	109,42	218
		Накладные расходы	%	--	109,42	218
		Сметная прибыль	%	8	251,91	503
		Сметная стоимость:			**3400,81**	**6801**
39	**23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**	**1092,67**	**19668,**
		НР второго уровня	%	3,6	39,34	708,
		Накладные расходы	%	--	39,34	708,
		Сметная прибыль	%	8	90,56	1630,
		Сметная стоимость:			**1222,57**	**22006,**
40	**23-020303-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**2023,95**	**2023,**
		НР второго уровня	%	3,6	72,86	72,
		Накладные расходы	%	--	72,86	72,
		Сметная прибыль	%	8	167,74	167,
		Сметная стоимость:			**2264,56**	**2264,**

41	**23-020303-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**	**565,29**	**10175**
		НР второго уровня	%	3,6	20,35	366
		Накладные расходы	%	--	20,35	366
		Сметная прибыль	%	8	46,85	843
		Сметная стоимость:			**632,49**	**11384**
43	**23-020501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта противопожарная ОГРАКС-ПМ -50/40**	**шт.**	**9,0000**	**2946,52**	**26518**
		НР второго уровня	%	3,6	106,07	954
		Накладные расходы	%	--	106,07	954
		Сметная прибыль	%	8	244,21	2197
		Сметная стоимость:			**3296,80**	**29671**
45	**23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1207,04**	**2414**
		НР второго уровня	%	3,6	43,45	86
		Накладные расходы	%	--	43,45	86
		Сметная прибыль	%	8	100,04	200
		Сметная стоимость:			**1350,53**	**2701**
46	**23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**	**65,59**	**1836,**
		НР второго уровня	%	3,6	2,36	66
		Накладные расходы	%	--	2,36	66
		Сметная прибыль	%	8	5,44	152
		Сметная стоимость:			**73,39**	**2054**
48	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8,0000**	**3553,05**	**28424,**
		НР второго уровня	%	3,6	127,91	1023.
		Накладные расходы	%	--	127,91	1023.
		Сметная прибыль	%	8	294,48	2355.
		Сметная стоимость:			**3975,44**	**31803.**

49	**23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**8,0000**		**5426,95**	**4341**
		НР второго уровня	%	3,6		195,37	156
		Накладные расходы	%	--		195,37	156
		Сметная прибыль	%	8		449,79	359
		Сметная стоимость:				**6072,11**	**4857**
50	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	**шт.**	**8,0000**		**547,13**	**4377**
		НР второго уровня	%	3,6		19,70	15
		Накладные расходы	%	--		19,70	15
		Сметная прибыль	%	8		45,35	36
		Сметная стоимость:				**612,17**	**489**
52	**23-030102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм**	**шт.**	**1,0000**		**6802,38**	**6802**
		НР второго уровня	%	3,6		244,89	244
		Накладные расходы	%	--		244,89	244
		Сметная прибыль	%	8		563,78	563
		Сметная стоимость:				**7611,05**	**7611**
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ					
53	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Разборка полипропиленовых труб** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**15,0000**		**678,33**	**10174**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,64	24,6	340,70	8381
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05456	0,8184	734,72	601

		Итого оплата труда:				**598,84**	**898**
53. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,05336	0,8004	2191,86	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05336	0,8004	732,02	58
53. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0002	0,003	3518,51	1(
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003	826,45	
53. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,0018	3029,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0018	1108,52	
53. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00088	0,0132	1761,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00088	0,0132	826,45	1
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**179**
		НР первого уровня	%	60,4		361,70	542
		НР второго уровня	%	3,6		37,44	561
		Накладные расходы	%	--		399,14	5987
		Сметная прибыль	%	8		86,20	1292
		Сметная стоимость:				**1163,67**	**17455**
54	**12-150101-0308 РСНБ РК 2015**	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие** Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов	**шт. арматуры**	**1,0000**		**209,80**	**209**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,278	0,278	732,02	203
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0024	951,75	2
		Итого оплата труда:				**205,79**	**205**
54. 3	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0024	0,0024	2624,27	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0024	951,74	2
		Итого эксплуатация машин:				**6,30**	**6**
54. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,016	0,016	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		НР первого уровня	%	59,1		121,62	121
		НР второго уровня	%	3,6		11,93	11
		Накладные расходы	%	--		133,55	133
		Сметная прибыль	%	8		27,47	27
		Сметная стоимость:				**370,82**	**370**
55	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,0160**		**416,00**	**6,**

		НР второго уровня	%	3,6		14,98	
		Накладные расходы	%	--		14,98	
		Сметная прибыль	%	8		34,48	
		Сметная стоимость:				**465,45**	
56	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,0160**		**431,89**	**6**
		НР второго уровня	%	3,6		15,55	
		Накладные расходы	%	--		15,55	
		Сметная прибыль	%	8		35,80	
		Сметная стоимость:				**483,23**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**531926**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9188**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1799**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**603**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**316891**
		- перевозка грузов	Тенге				**13**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**231105**
	Накладные расходы						**24896**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**5547**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**19349**
	ИТОГО:		Тенге				**556822**
	Сметная прибыль		Тенге				**44545**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**601368**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СПОРТЗАЛ							
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ							
4	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**265,3300**		**641,45**	**170**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,46345	122,967	817,19	10(
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	2,202	1118,02	2
		Итого оплата труда:				**388,01**	**102**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,928655	3518,51	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,928655	826,45	
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,53066	3029,46	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,53066	1108,52	
4. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	4,882	402,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,742924	1761,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,742924	826,45	
		Итого эксплуатация машин:				**38,38**	**10**
4. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	533,313	89,57	47
4. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,066333	58564,32	3
4. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,153891	51147,90	7
		Итого материалов:				**224,34**	**59**
		НР первого уровня	%	56,4		218,84	58
		НР второго уровня	%	3,6		30,97	8
		Накладные расходы	%	--		249,81	66
		Сметная прибыль	%	8		71,30	18
		Сметная стоимость:				**962,56**	**255**
5	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**40,9935**		**12684,99**	**520**
		НР второго уровня	%	3,6		456,66	18

		Накладные расходы	%	--		456,66	
		Сметная прибыль	%	8		1051,33	
		Сметная стоимость:				**14192,98**	**5**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА					
15	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,8400**		**9591,41**	**3**
		НР второго уровня	%	3,6		345,29	
		Накладные расходы	%	--		345,29	
		Сметная прибыль	%	8		794,94	
		Сметная стоимость:				**10731,64**	
17	**21-070205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные**	**м3**	**0,0640**		**32734,86**	
		НР второго уровня	%	3,6		1178,45	
		Накладные расходы	%	--		1178,45	
		Сметная прибыль	%	8		2713,07	
		Сметная стоимость:				**36626,38**	
20	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3040**		**299949,34**	**9**
		НР второго уровня	%	3,6		10798,18	
		Накладные расходы	%	--		10798,18	
		Сметная прибыль	%	8		24859,80	
		Сметная стоимость:				**335607,32**	**10**
23	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**16,0000**		**611,59**	
		НР второго уровня	%	3,6		22,02	
		Накладные расходы	%	--		22,02	
		Сметная прибыль	%	8		50,69	
		Сметная стоимость:				**684,30**	**1**
24	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**4,0000**		**3183,50**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		114,61	
		Накладные расходы	%	--		114,61	

		Сметная прибыль	%	8		263,85	
		Сметная стоимость:				**3561,95**	**1**
25	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**16,0000**		**428,36**	**6**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	
		Накладные расходы	%	--		15,42	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	
		Сметная стоимость:				**479,28**	
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ					
29	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка под полы в пом. 1,22,8,9,10,19,2,23. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**28,7250**		**635,93**	**18**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	27,921	654,25	1
		Итого оплата труда:				**635,93**	**1**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	1
		НР второго уровня	%	3,6		36,42	
		Накладные расходы	%	--		412,26	1
		Сметная прибыль	%	8		83,86	
		Сметная стоимость:				**1132,04**	**3**
		ТИП Л-3 - 168,95 м2					
30	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**13,5160**		**23325,29**	**315**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	4,209	56,889	701,16	3
		Итого оплата труда:				**2951,18**	**3**
30. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,488	10,59	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	
30. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	4,19	2058,82	
30. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,786	17757,36	2
30. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,013516	14348,65	
30. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	27,032	796,43	
30. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	4,731	28,00	
		Итого материалов:				**20367,75**	**2**
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	
		Накладные расходы	%	--		2701,68	
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	
		Сметная стоимость:				**28109,13**	**3**
31	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**168,9500**		**660,56**	**11**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	69,168	682,02	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,146	915,02	
		Итого оплата труда:				**290,84**	
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	15,324	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
31. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,146	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,146	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	
31. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,447	17527,28	
31. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,913	28,00	
		Итого материалов:				**358,54**	
		НР первого уровня	%	60,9		177,12	
		НР второго уровня	%	3,6		30,16	
		Накладные расходы	%	--		207,28	
		Сметная прибыль	%	8		69,43	

		Сметная стоимость:				**937,26**	**15**
		ТИП Л-1 - 55,75 М2					
35	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**168,9500**		**660,56**	**11**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	69,168	682,02	4
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,146	915,02	
		Итого оплата труда:				**290,84**	**4**
35. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	15,324	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
35. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,146	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,146	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	
35. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,447	17527,28	6
35. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,913	28,00	
		Итого материалов:				**358,54**	**6**
		НР первого уровня	%	60,9		177,12	2
		НР второго уровня	%	3,6		30,16	
		Накладные расходы	%	--		207,28	3
		Сметная прибыль	%	8		69,43	1
		Сметная стоимость:				**937,26**	**15**
		ТИП Б-1 - 22,55 М2					
38	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**1,8040**		**23325,29**	**42**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	4,209	7,593	701,16	
		Итого оплата труда:				**2951,18**	

38. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,86592	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	
38. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,55924	2058,82	1
38. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,84	17757,36	32
38. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001804	14348,65	
38. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,608	796,43	2
38. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,6314	28,00	
		Итого материалов:				**20367,75**	**3**
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	3
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	1
		Накладные расходы	%	--		2701,68	4
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	3
		Сметная стоимость:				**28109,13**	**5**
39	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**22,5500**		**978,29**	**22**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	8,141	682,02	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,64042	798,85	
		Итого оплата труда:				**268,90**	
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,2706	3356,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,2706	826,45	
39. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,89298	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
39. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,182655	1812,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,182655	826,45	
39. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,187165	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,187165	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**66,67**	
39. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,69003	2058,82	
39. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,69003	19654,68	1

39. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,78925	28,00	
		Итого материалов:				**665,41**	1
		НР первого уровня	%	60,9		163,76	
		НР второго уровня	%	3,6		41,11	
		Накладные расходы	%	--		204,87	
		Сметная прибыль	%	8		94,65	
		Сметная стоимость:				**1277,82**	2
40	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**22,5500**		**-220,01**	--
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0208	0,46904	-682,02	
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,08569	-732,02	
		Итого оплата труда:				**-16,97**	
40. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,36531	-10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
40. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,08569	-1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,08569	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,34**	
40. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,23001	-19654,68	-
		Итого материалов:				**-200,48**	-
		НР первого уровня	%	60,9		-10,33	
		НР второго уровня	%	3,6		-8,29	
		Накладные расходы	%	--		-18,63	
		Сметная прибыль	%	8		-19,09	
		Сметная стоимость:				**-257,72**	-
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ					
46	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**43,2000**		**20175,81**	87
		НР второго уровня	%	3,6		726,33	3
		Накладные расходы	%	--		726,33	3

		Сметная прибыль	%	8		1672,17	7
		Сметная стоимость:				**22574,31**	**97**
48	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16,5000**		**1079,01**	**17**
		НР второго уровня	%	3,6		38,84	
		Накладные расходы	%	--		38,84	
		Сметная прибыль	%	8		89,43	
		Сметная стоимость:				**1207,28**	**1**
50	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,2000**		**4939,72**	**20**
		НР второго уровня	%	3,6		177,83	
		Накладные расходы	%	--		177,83	
		Сметная прибыль	%	8		409,40	1
		Сметная стоимость:				**5526,95**	**23**
51	**21-090102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**7,2000**		**4339,77**	**31**
		НР второго уровня	%	3,6		156,23	1
		Накладные расходы	%	--		156,23	1
		Сметная прибыль	%	8		359,68	2
		Сметная стоимость:				**4855,68**	**34**
52	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**4,0000**		**3504,26**	**14**
		НР второго уровня	%	3,6		126,15	
		Накладные расходы	%	--		126,15	
		Сметная прибыль	%	8		290,43	1
		Сметная стоимость:				**3920,85**	**15**
53	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**428,36**	**3**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	
		Накладные расходы	%	--		15,42	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	
		Сметная стоимость:				**479,28**	**3**

54	**21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**5,0000**		**1171,74**	
		НР второго уровня	%	3,6		42,18	
		Накладные расходы	%	--		42,18	
		Сметная прибыль	%	8		97,11	
		Сметная стоимость:				**1311,04**	
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
57	**11-340108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство** Состав работ: 1. Изготовление элементов каркаса из угловой стали с производством сварочных работ и сверлением отверстий 2. Сборка и установка каркаса из угловой стали, постановка болтов 3. Сборка, разборка и перестановка инвентарных подмостей	**м2 площади**	**245,3000**		**2873,61**	**704**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,77	434,181	779,54	33
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2456	60,246	826,45	4
		Итого оплата труда:				**1582,76**	**38**
57. 3	31-050501-0202	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0137	3,361	1897,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0137	3,361	826,45	
57. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	6,133	9,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
57. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,57	139,821	142,69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
57. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,447	1761,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,447	826,45	
57. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,004	0,9812	17,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
57. 8	34-010302-0101	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,226	55,438	948,53	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,226	55,438	826,45	4
		Итого эксплуатация машин:				**332,38**	**81**
57. 9	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,001	0,2453	592740,09	14
57.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,004	0,9812	181,00	

57.11	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,025	6,133	84,66	
57.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00113	0,277189	197175,18	5
57.13	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	31,889	354,08	1
57.14	22-040201-0104	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1Н ГОСТ 482-77	кг	0,28	68,684	719,24	4
57.15	22-040201-0301	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,000285	0,069911	320817,27	2
57.16	22-040201-0708	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,017	4,17	246,98	
		Итого материалов:				**1161,44**	**28**
		НР первого уровня	%	62,1		982,90	24
		НР второго уровня	%	3,6		138,83	3
		Накладные расходы	%	--		1121,73	27
		Сметная прибыль	%	8		319,63	7
		Сметная стоимость:				**4314,96**	**105**
58	**21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**742,3600**		**254,90**	**189**
		НР второго уровня	%	3,6		9,18	
		Накладные расходы	%	--		9,18	
		Сметная прибыль	%	8		21,13	1
		Сметная стоимость:				**285,20**	**21**
59	**11-340108-0714 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными** Состав работ: 1. Облицовка каркасов	**м2 поверхности**	**245,3000**		**1680,12**	**412**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,13	277,189	779,54	21
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0114	2,796	826,45	
		Итого оплата труда:				**890,30**	**21**
59. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,6	147,18	9,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0114	2,796	1761,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	2,796	826,45	
		Итого эксплуатация машин:				**25,50**	
59. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00006	0,014718	230637,89	
59. 6	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00001	0,002453	67003,80	
59. 7	21-130704-2901	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73	т	0,00008	0,019624	283193,11	

59. 8	22-040501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,95	233,035	775,34	18(
		Итого материалов:				**773,74**	**18**
		НР первого уровня	%	62,1		552,88	13
		НР второго уровня	%	3,6		80,39	1
		Накладные расходы	%	--		633,27	15
		Сметная прибыль	%	8		185,07	4
		Сметная стоимость:				**2498,45**	**61**
60	**21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм**	**м2**	**257,5650**		**615,77**	**158**
		НР второго уровня	%	3,6		22,17	
		Накладные расходы	%	--		22,17	
		Сметная прибыль	%	8		51,04	1
		Сметная стоимость:				**688,97**	**17**

РАЗДЕЛ 6.ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

77	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2075**		**273808,40**	**56**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	
		Накладные расходы	%	--		9857,10	
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	
		Сметная стоимость:				**306358,74**	**6**
79	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0876**		**273808,40**	**23**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	
		Накладные расходы	%	--		9857,10	
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	
		Сметная стоимость:				**306358,74**	**2**
81	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0041**		**273808,40**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	
		Накладные расходы	%	--		9857,10	
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	

		Сметная стоимость:				**306358,74**	
		РАЗДЕЛ 8.ТАМБУР					
		МОНТАЖ					
97	**21-020101-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В10, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,8420**		**21153,71**	**6**
		НР второго уровня	%	3,6		761,53	
		Накладные расходы	%	--		761,53	
		Сметная прибыль	%	8		1753,22	
		Сметная стоимость:				**23668,46**	
98	**21-020101-2608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7105**		**21746,33**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		782,87	
		Накладные расходы	%	--		782,87	
		Сметная прибыль	%	8		1802,34	
		Сметная стоимость:				**24331,53**	**1**
101	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3020**		**346298,37**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		12466,74	
		Накладные расходы	%	--		12466,74	
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**11**
106	**21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**11,5000**		**254,90**	**2**
		НР второго уровня	%	3,6		9,18	
		Накладные расходы	%	--		9,18	
		Сметная прибыль	%	8		21,13	
		Сметная стоимость:				**285,20**	
108	**21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина6 мм**	**м2**	**3,9900**		**615,77**	**2**
		НР второго уровня	%	3,6		22,17	

		Накладные расходы	%	--		22,17	
		Сметная прибыль	%	8		51,04	
		Сметная стоимость:				**688,97**	7
110	**21-050108-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,6150**		**1600,70**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		57,63	
		Накладные расходы	%	--		57,63	
		Сметная прибыль	%	8		132,67	
		Сметная стоимость:				**1790,99**	**11**
111	**21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заклепки комбинированныедля соединения профилированного стального настилаи разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,0013**		**2300381,52**	**2**
		НР второго уровня	%	3,6		82813,73	
		Накладные расходы	%	--		82813,73	
		Сметная прибыль	%	8		190655,62	
		Сметная стоимость:				**2573850,88**	**3**
113	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0250**		**188797,38**	**4**
		НР второго уровня	%	3,6		6796,71	
		Накладные расходы	%	--		6796,71	
		Сметная прибыль	%	8		15647,53	
		Сметная стоимость:				**211241,61**	**5**
115	**21-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**8,1375**		**1006,93**	**8**
		НР второго уровня	%	3,6		36,25	
		Накладные расходы	%	--		36,25	
		Сметная прибыль	%	8		83,45	
		Сметная стоимость:				**1126,63**	**9**
118	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилейтолщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,9700**		**13688,61**	**150**
		НР второго уровня	%	3,6		492,79	5
		Накладные расходы	%	--		492,79	5

		Сметная прибыль	%	8		1134,51	1
		Сметная стоимость:				**15315,91**	**16**
119	**21-090202-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,8400**		**35489,07**	**100**
		НР второго уровня	%	3,6		1277,61	
		Накладные расходы	%	--		1277,61	
		Сметная прибыль	%	8		2941,33	
		Сметная стоимость:				**39708,01**	**11**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**4429**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**877**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**306**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**153**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**9295**
- перевозка грузов	Тенге					**159**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					
Накладные расходы	Тенге					**715**
Накладные расходы I уровня	Тенге					
Накладные расходы II уровня	Тенге					**715**
ИТОГО:	Тенге					**5144**
Сметная прибыль	Тенге					**412**
ИТОГО по смете:	Тенге					**5557**

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СПОРТЗАЛ						
2	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-6з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**3305,82**	**3305**
		НР второго уровня	%	3,6	119,01	119
		Накладные расходы	%	--	119,01	119
		Сметная прибыль	%	8	273,99	273
		Сметная стоимость:			**3698,82**	**3698**
5	**23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА51-33 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1373,05**	**1373**
		НР второго уровня	%	3,6	49,43	49
		Накладные расходы	%	--	49,43	49
		Сметная прибыль	%	8	113,80	113
		Сметная стоимость:			**1536,28**	**1536**
6	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА51-31 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**1288,39**	**7730,**
		НР второго уровня	%	3,6	46,38	278,
		Накладные расходы	%	--	46,38	278,
		Сметная прибыль	%	8	106,78	640,
		Сметная стоимость:			**1441,55**	**8649,**
7	**23-070204-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**4061,62**	**4061,**
		НР второго уровня	%	3,6	146,22	146,
		Накладные расходы	%	--	146,22	146,
		Сметная прибыль	%	8	336,63	336,
		Сметная стоимость:			**4544,47**	**4544,**
8	**23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шинки сборные заземления**	**компл**	**1,0000**	**3825,47**	**3825,**
		НР второго уровня	%	3,6	137,72	137,7
		Накладные расходы	%	--	137,72	137,7
		Сметная прибыль	%	8	317,05	317,0
		Сметная стоимость:			**4280,24**	**4280,2**

10	**23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**	**1679,44**	**167**
		НР второго уровня	%	3,6	60,46	6
		Накладные расходы	%	--	60,46	6
		Сметная прибыль	%	8	139,19	13
		Сметная стоимость:			**1879,09**	**187**
11	**23-070101-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники, тип НПО22-100-201 ГУ ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**	**976,21**	**976**
		НР второго уровня	%	3,6	35,14	35
		Накладные расходы	%	--	35,14	35
		Сметная прибыль	%	8	80,91	80
		Сметная стоимость:			**1092,26**	**1092**
14	**23-070102-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**27,0000**	**2076,57**	**56067,**
		НР второго уровня	%	3,6	74,76	2018,
		Накладные расходы	%	--	74,76	2018,
		Сметная прибыль	%	8	172,11	4646,
		Сметная стоимость:			**2323,43**	**62732,**
15	**23-070102-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**	**1003,88**	**2007,**
		НР второго уровня	%	3,6	36,14	72,
		Накладные расходы	%	--	36,14	72,
		Сметная прибыль	%	8	83,20	166,
		Сметная стоимость:			**1123,22**	**2246,**
17	**23-070101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**	**934,52**	**934,**
		НР второго уровня	%	3,6	33,64	33,
		Накладные расходы	%	--	33,64	33,
		Сметная прибыль	%	8	77,45	77,
		Сметная стоимость:			**1045,62**	**1045,**

18	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**56,0000**	**299,91**	**1679**
		НР второго уровня	%	3,6	10,80	60
		Накладные расходы	%	--	10,80	60
		Сметная прибыль	%	8	24,86	139
		Сметная стоимость:			**335,56**	**1879**
19	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы энергосберегающие, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**1,0000**	**611,04**	**61**
		НР второго уровня	%	3,6	22,00	2
		Накладные расходы	%	--	22,00	2
		Сметная прибыль	%	8	50,64	5
		Сметная стоимость:			**683,68**	**68**
20	**23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы энергосберегающие, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**3,0000**	**615,11**	**1845**
		НР второго уровня	%	3,6	22,14	66
		Накладные расходы	%	--	22,14	66
		Сметная прибыль	%	8	50,98	152
		Сметная стоимость:			**688,23**	**2064**
25	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**	**207,11**	**414**
		НР второго уровня	%	3,6	7,46	14
		Накладные расходы	%	--	7,46	14
		Сметная прибыль	%	8	17,17	34
		Сметная стоимость:			**231,73**	**463**
26	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**10,0000**	**201,05**	**2010,**
		НР второго уровня	%	3,6	7,24	72,
		Накладные расходы	%	--	7,24	72,
		Сметная прибыль	%	8	16,66	166,
		Сметная стоимость:			**224,95**	**2249,**

27	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**	**229,62**	**45**
		НР второго уровня	%	3,6	8,27	1
		Накладные расходы	%	--	8,27	1
		Сметная прибыль	%	8	19,03	3
		Сметная стоимость:			**256,92**	**51**
28	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**--**	**186,71**	
29	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	**шт.**	**10,0000**	**36,98**	**36**
		НР второго уровня	%	3,6	1,33	1
		Накладные расходы	%	--	1,33	1
		Сметная прибыль	%	8	3,06	3
		Сметная стоимость:			**41,38**	**41**
30	**23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки для розеток и выключателей, типа ИЭК**	**шт.**	**14,0000**	**183,67**	**2571**
		НР второго уровня	%	3,6	6,61	92
		Накладные расходы	%	--	6,61	92
		Сметная прибыль	%	8	15,22	213
		Сметная стоимость:			**205,50**	**2877**
34	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1600**	**84651,86**	**13544,**
		НР второго уровня	%	3,6	3047,47	487,
		Накладные расходы	%	--	3047,47	487,
		Сметная прибыль	%	8	7015,95	1122,
		Сметная стоимость:			**94715,27**	**15154,**
35	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**	**157727,68**	**7886,**
		НР второго уровня	%	3,6	5678,20	283,
		Накладные расходы	%	--	5678,20	283,

		Сметная прибыль	%	8		13072,47	65
		Сметная стоимость:				**176478,35**	**882**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
36	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**1,0000**		**528,33**	**52**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	2	2	255,53	511
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,006	967,48	
		Итого оплата труда:				**516,86**	**516**
36. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,003	3212,22	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003	1108,52	
36. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,003	2232,98	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003	826,45	2
36. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,069	0,069	13,64	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**17,28**	**17,**
		НР первого уровня	%	42,8		221,22	221,
		НР второго уровня	%	3,6		26,98	26,
		Накладные расходы	%	--		248,20	248,
		Сметная прибыль	%	8		62,12	62,
		Сметная стоимость:				**838,66**	**838,**
37	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**31,0000**		**42,73**	**1324,**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0632	1,959	669,68	1312,
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0093	732,02	6,
		Итого оплата труда:				**42,54**	**1318,**
37. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0093	1360,59	12,
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0093	732,02	6,
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**12,**

		НР первого уровня	%	59,1		25,14	77
		НР второго уровня	%	3,6		2,44	7
		Накладные расходы	%	--		27,59	85
		Сметная прибыль	%	8		5,63	174
		Сметная стоимость:				**75,94**	**2354**
38	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки, КОРОБКИ. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**24,0000**		**39,11**	**938**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0584	1,402	669,68	938
		Итого оплата труда:				**39,11**	**938**
		НР первого уровня	%	59,1		23,11	554,
		НР второго уровня	%	3,6		2,24	53,
		Накладные расходы	%	--		25,35	608,
		Сметная прибыль	%	8		5,16	123,
		Сметная стоимость:				**69,62**	**1670,**
39	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**210,0000**		**17,01**	**3572,**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0254	5,334	669,68	3572,
		Итого оплата труда:				**17,01**	**3572,**
39. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0084	--	
		Итого материалов:				--	
		НР первого уровня	%	59,1		10,05	2111,1
		НР второго уровня	%	3,6		0,97	204,5
		Накладные расходы	%	--		11,03	2315,6
		Сметная прибыль	%	8		2,24	471,0
		Сметная стоимость:				**30,28**	**6358,7**
		РАЗДЕЛ 1.МУСОР					
40	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м	**т**	**0,0080**		**1435,26**	**11,4**

		2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)					
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	2,143	0,017146	669,68	1
		Итого оплата труда:				**1435,26**	**1**
40. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	0,008	--	
		Итого материалов:				--	
		НР первого уровня	%	59,1		848,24	6
		НР второго уровня	%	3,6		82,21	0
		Накладные расходы	%	--		930,44	7
		Сметная прибыль	%	8		189,26	1
		Сметная стоимость:				**2554,96**	**20**
41	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,0080**		**72,00**	**0.**
		НР второго уровня	%	3,6		2,59	0
		Накладные расходы	%	--		2,59	0.
		Сметная прибыль	%	8		5,97	0,
		Сметная стоимость:				**80,56**	**0,**
42	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,0080**		**431,89**	**3,**
		НР второго уровня	%	3,6		15,55	0,
		Накладные расходы	%	--		15,55	0,
		Сметная прибыль	%	8		35,80	0,
		Сметная стоимость:				**483,23**	**3,**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**134848,0**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**6357,8**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**18148,3**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**11185,6**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**170127,1**
- перевозка грузов	Тенге	**4,0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,0**

Накладные расходы		Тенге				85
	Накладные расходы I уровня	Тенге				36
	Накладные расходы II уровня	Тенге				48
ИТОГО:		Тенге				14341
Сметная прибыль		Тенге				1126
ИТОГО по смете:		Тенге				15468

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СПОРТЗАЛ						
2	**23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	**шт.**	**1,0000**	**8656,70**	**8**
		НР второго уровня	%	3,6	311,64	
		Накладные расходы	%	--	311,64	
		Сметная прибыль	%	8	717,47	
		Сметная стоимость:			**9685,81**	
4	**23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1,0000**	**2012,59**	**2**
		НР второго уровня	%	3,6	72,45	
		Накладные расходы	%	--	72,45	
		Сметная прибыль	%	8	166,80	
		Сметная стоимость:			**2251,85**	
5	**23-080306-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	**шт.**	**1,0000**	**14071,03**	**14**
		НР второго уровня	%	3,6	506,56	
		Накладные расходы	%	--	506,56	
		Сметная прибыль	%	8	1166,21	
		Сметная стоимость:			**15743,79**	**15**
9	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ**	**шт.**	**1,0000**	**1365,86**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6	49,17	
		Накладные расходы	%	--	49,17	
		Сметная прибыль	%	8	113,20	
		Сметная стоимость:			**1528,23**	**1**
10	**23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**2,0000**	**765,16**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6	27,55	
		Накладные расходы	%	--	27,55	
		Сметная прибыль	%	8	63,42	
		Сметная стоимость:			**856,12**	**1**

11	**23-080302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R**	**шт.**	**14,0000**	**818,05**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6	29,45	
		Накладные расходы	%	--	29,45	
		Сметная прибыль	%	8	67,80	
		Сметная стоимость:			**915,30**	**1**
12	**23-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Концевое устройство шлейфа**	**шт.**	**1,0000**	**6966,92**	**6**
		НР второго уровня	%	3,6	250,81	
		Накладные расходы	%	--	250,81	
		Сметная прибыль	%	8	577,42	
		Сметная стоимость:			**7795,15**	**7**
14	**23-080304-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**	**910,97**	**9**
		НР второго уровня	%	3,6	32,79	
		Накладные расходы	%	--	32,79	
		Сметная прибыль	%	8	75,50	
		Сметная стоимость:			**1019,27**	**1**
15	**23-080304-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**	**2459,46**	**24**
		НР второго уровня	%	3,6	88,54	
		Накладные расходы	%	--	88,54	
		Сметная прибыль	%	8	203,84	2
		Сметная стоимость:			**2751,84**	**27**
17	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1,0000**	**39,86**	
		НР второго уровня	%	3,6	1,43	
		Накладные расходы	%	--	1,43	
		Сметная прибыль	%	8	3,30	
		Сметная стоимость:			**44,60**	

19	**23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**60,0000**		**27,68**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		1,00	
		Накладные расходы	%	--		1,00	
		Сметная прибыль	%	8		2,29	
		Сметная стоимость:				**30,97**	
21	**23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	**км**	**0,0100**		**47411,93**	
		НР второго уровня	%	3,6		1706,83	
		Накладные расходы	%	--		1706,83	
		Сметная прибыль	%	8		3929,50	
		Сметная стоимость:				**53048,26**	
22	**23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	**км**	**0,0700**		**12613,53**	
		НР второго уровня	%	3,6		454,09	
		Накладные расходы	%	--		454,09	
		Сметная прибыль	%	8		1045,41	
		Сметная стоимость:				**14113,03**	
23	**23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**67521,78**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6		2430,78	
		Накладные расходы	%	--		2430,78	
		Сметная прибыль	%	8		5596,21	
		Сметная стоимость:				**75548,77**	**1**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**534**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**586**
		- перевозка грузов	Тенге				
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				

Накладные расходы	Тенге					1
Накладные расходы I уровня	Тенге					
Накладные расходы II уровня	Тенге					1
ИТОГО:	Тенге					55
Сметная прибыль	Тенге					4
ИТОГО по смете:	Тенге					59

СПОРТЗАЛ

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

2	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,0000**		**1288,28**	**25**
		НР второго уровня	%	3,6		46,38	
		Накладные расходы	%	--		46,38	
		Сметная прибыль	%	8		106,77	
		Сметная стоимость:				**1441,43**	**2**
3	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**2,0000**		**2278,37**	**45**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,2266	0,4532	851,76	
		Итого оплата труда:				**193,01**	
3. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,79	
3. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,42	
3. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	246,98	
3. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2073,66	41
		Итого материалов:				**2085,36**	**41**
		НР первого уровня	%	60,4		116,58	2
		НР второго уровня	%	3,6		86,22	1
		Накладные расходы	%	--		202,80	4
		Сметная прибыль	%	8		198,49	3
		Сметная стоимость:				**2679,66**	**53**
6	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1824,37**	**36**
		НР второго уровня	%	3,6		65,68	1
		Накладные расходы	%	--		65,68	1
		Сметная прибыль	%	8		151,20	3
		Сметная стоимость:				**2041,25**	**40**
7	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**802,38**	**16**

		НР второго уровня	%	3,6		28,89	
		Накладные расходы	%	--		28,89	
		Сметная прибыль	%	8		66,50	
		Сметная стоимость:				**897,77**	1
8	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5759,66**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		207,35	
		Накладные расходы	%	--		207,35	
		Сметная прибыль	%	8		477,36	
		Сметная стоимость:				**6444,37**	**12**
9	**23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**526,77**	**21**
		НР второго уровня	%	3,6		18,96	
		Накладные расходы	%	--		18,96	
		Сметная прибыль	%	8		43,66	
		Сметная стоимость:				**589,39**	**2**
10	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**688,42**	**27**
		НР второго уровня	%	3,6		24,78	
		Накладные расходы	%	--		24,78	
		Сметная прибыль	%	8		57,06	
		Сметная стоимость:				**770,26**	**3**
17	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0069**		**211499,60**	**14**
		НР второго уровня	%	3,6		7613,99	
		Накладные расходы	%	--		7613,99	
		Сметная прибыль	%	8		17529,09	1
		Сметная стоимость:				**236642,67**	**16**
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ					
23	**23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**82,0000**		**621,65**	**509**
		НР второго уровня	%	3,6		22,38	18

		Накладные расходы	%	--		22,38	
		Сметная прибыль	%	8		51,52	
		Сметная стоимость:				**695,55**	**5**
29	**23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**18,0000**		**6424,10**	**115**
		НР второго уровня	%	3,6		231,27	
		Накладные расходы	%	--		231,27	
		Сметная прибыль	%	8		532,43	
		Сметная стоимость:				**7187,80**	**12**
30	**23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**18,0000**		**6797,62**	**122**
		НР второго уровня	%	3,6		244,71	4
		Накладные расходы	%	--		244,71	4
		Сметная прибыль	%	8		563,39	10
		Сметная стоимость:				**7605,72**	**136**
31	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1824,37**	**3**
		НР второго уровня	%	3,6		65,68	
		Накладные расходы	%	--		65,68	
		Сметная прибыль	%	8		151,20	
		Сметная стоимость:				**2041,25**	**4**
32	**23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**526,77**	**21**
		НР второго уровня	%	3,6		18,96	
		Накладные расходы	%	--		18,96	
		Сметная прибыль	%	8		43,66	
		Сметная стоимость:				**589,39**	**2**
33	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**		**980,11**	**176**
		НР второго уровня	%	3,6		35,28	
		Накладные расходы	%	--		35,28	

		Сметная прибыль	%	8		81,23	1
		Сметная стоимость:				**1096,63**	**19**
34	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**		**984,11**	**177**
		НР второго уровня	%	3,6		35,43	6
		Накладные расходы	%	--		35,43	6
		Сметная прибыль	%	8		81,56	14
		Сметная стоимость:				**1101,10**	**198**
40	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0020**		**211499,60**	**4**
		НР второго уровня	%	3,6		7613,99	
		Накладные расходы	%	--		7613,99	
		Сметная прибыль	%	8		17529,09	
		Сметная стоимость:				**236642,67**	**4**
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
48	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0023**		**211499,60**	**48**
		НР второго уровня	%	3,6		7613,99	
		Накладные расходы	%	--		7613,99	
		Сметная прибыль	%	8		17529,09	
		Сметная стоимость:				**236642,67**	**5**
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ					
50	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб	**м трубопровода**	**102,0000**		**502,08**	**5121**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,653	66,606	732,02	487
		Итого оплата труда:				**478,01**	**487**
50. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	13,872	17,05	2

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	
50. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,357	4812,70	1
50. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	2,764	181,00	
		Итого материалов:				**21,75**	**2**
		НР первого уровня	%	59,1		282,50	28
		НР второго уровня	%	3,6		28,24	2
		Накладные расходы	%	--		310,75	31
		Сметная прибыль	%	8		65,03	6
		Сметная стоимость:				**877,85**	**89**
51	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	**шт.**	**21,0000**		**773,91**	**162**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=675,85)	чел-ч	1,1	23,1	675,85	15
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,4704	732,02	
		Итого оплата труда:				**759,83**	**15**
51. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,4704	1360,59	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,4704	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**30,48**	**6**
		НР первого уровня	%	59,1		449,06	94
		НР второго уровня	%	3,6		44,03	9
		Накладные расходы	%	--		493,09	103
		Сметная прибыль	%	8		101,36	21
		Сметная стоимость:				**1368,36**	**287**
52	**11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка элеваторного узла 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**узел**	**1,0000**		**3499,17**	**34**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	3,914	3,914	826,45	32
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781	372,37	1

		Итого оплата труда:				**3338,28**	**3**
52. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103	9,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
52. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103	3029,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,103	1108,52	
52. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781	142,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
52. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751	1761,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,1751	826,45	
		Итого эксплуатация машин:				**264,44**	
		НР первого уровня	%	60,4		2016,32	2
		НР второго уровня	%	3,6		198,56	
		Накладные расходы	%	--		2214,88	2
		Сметная прибыль	%	8		457,12	
		Сметная стоимость:				**6171,17**	**6**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**4321**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**680**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**142**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**11198**
- перевозка грузов	Тенге					
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					
Накладные расходы	Тенге					**575**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**402**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**172**
ИТОГО:	Тенге					**48968**
Сметная прибыль	Тенге					**377**
ИТОГО по смете:	Тенге					**52739**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СТОЛОВАЯ							
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ							
4	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**165,9200**		**641,45**	**106429,40**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,46345	76,896	817,19	62838,33
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,377	1118,02	1539,67
		Итого оплата труда:				**388,01**	**64378,01**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,58072	3518,51	2043,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,58072	826,45	479,94
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,33184	3029,46	1005,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,33184	1108,52	367,85
4. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	3,053	402,09	1227,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,464576	1761,61	818,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,464576	826,45	383,95
		Итого эксплуатация машин:				**38,38**	**6368,15**
4. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	333,499	89,57	29871,52
4. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,04148	58564,32	2429,25
4. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,096234	51147,90	4922,15
		Итого материалов:				**224,34**	**37222,92**
		НР первого уровня	%	56,4		218,84	36309,19
		НР второго уровня	%	3,6		30,97	5138,59
		Накладные расходы	%	--		249,81	41447,78
		Сметная прибыль	%	8		71,30	11830,17
		Сметная стоимость:				**962,56**	**159707,36**
5	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**25,6346**		**12684,99**	**325175,15**
		НР второго уровня	%	3,6		456,66	11706,31

		Накладные расходы	%	--		456,66	11706,31
		Сметная прибыль	%	8		1051,33	26950,52
		Сметная стоимость:				**14192,98**	**363831,97**
РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ							
11	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка под полы в пом. 1,22,8,9,10,19,2,23. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**19,4580**		**635,93**	**12373,95**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	18,913	654,25	12373,95
		Итого оплата труда:				**635,93**	**12373,95**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	7313,00
		НР второго уровня	%	3,6		36,42	708,73
		Накладные расходы	%	--		412,26	8021,73
		Сметная прибыль	%	8		83,86	1631,65
		Сметная стоимость:				**1132,04**	**22027,33**
		ТИП Л-1 - 98,1 м2					
12	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**7,8480**		**23325,29**	**183056,85**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	4,209	33,032	701,16	23160,88
		Итого оплата труда:				**2951,18**	**23160,88**
12. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,767	10,59	39,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**49,87**
12. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,433	2058,82	5008,86
12. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,005	17757,36	142146,96
12. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,007848	14348,65	112,61

12. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	15,696	796,43	12500,77
12. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,747	28,00	76,91
		Итого материалов:				**20367,75**	**159846,10**
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	14104,98
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	7097,83
		Накладные расходы	%	--		2701,68	21202,80
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	16340,77
		Сметная стоимость:				**28109,13**	**220600,42**
13	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**98,1000**		**660,56**	**64800,94**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,4094	40,162	682,02	27391,38
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,246	915,03	1140,00
		Итого оплата труда:				**290,84**	**28531,40**
13. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,898	10,59	94,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,246	1360,59	1695,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,246	732,02	912,10
		Итого эксплуатация машин:				**22,80**	**2236,68**
13. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,001	17527,28	35076,29
13. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,434	28,00	96,14
		Итого материалов:				**358,54**	**35172,43**
		НР первого уровня	%	60,9		177,12	17375,47
		НР второго уровня	%	3,6		30,16	2958,34
		Накладные расходы	%	--		207,28	20334,17
		Сметная прибыль	%	8		69,43	6811,08
		Сметная стоимость:				**937,26**	**91945,20**
		ТИП К-1 - 31,62 М2					
16	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания	**м3 подстилающего слоя**	**2,5296**		**23325,29**	**59003,64**

		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	4,209	10,647	701,16	7465,31
		Итого оплата труда:				**2951,18**	**7465,31**
16. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,214	10,59	12,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**16,07**
16. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,784176	2058,82	1614,48
16. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,58	17757,36	45817,40
16. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00253	14348,65	36,30
16. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,059	796,43	4029,30
16. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,88536	28,00	24,79
		Итого материалов:				**20367,75**	**51522,26**
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	4546,37
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	2287,80
		Накладные расходы	%	--		2701,68	6834,18
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	5267,03
		Сметная стоимость:				**28109,13**	**71104,85**
РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ							
29	21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	14,7600		1079,01	15926,19
		НР второго уровня	%	3,6		38,84	573,34
		Накладные расходы	%	--		38,84	573,34
		Сметная прибыль	%	8		89,43	1319,96
		Сметная стоимость:				**1207,28**	**17819,49**
30	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	28,4760		20175,81	574526,37
		НР второго уровня	%	3,6		726,33	20682,95
		Накладные расходы	%	--		726,33	20682,95

		Сметная прибыль	%	8		1672,17	47616,75
		Сметная стоимость:				**22574,31**	**642826,06**
34	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**9,6000**		**4338,11**	**41645,86**
		НР второго уровня	%	3,6		156,17	1499,25
		Накладные расходы	%	--		156,17	1499,25
		Сметная прибыль	%	8		359,54	3451,61
		Сметная стоимость:				**4853,82**	**46596,72**
35	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**4,0000**		**3504,26**	**14017,04**
		НР второго уровня	%	3,6		126,15	504,61
		Накладные расходы	%	--		126,15	504,61
		Сметная прибыль	%	8		290,43	1161,73
		Сметная стоимость:				**3920,85**	**15683,39**
36	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**428,36**	**3426,88**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	123,37
		Накладные расходы	%	--		15,42	123,37
		Сметная прибыль	%	8		35,50	284,02
		Сметная стоимость:				**479,28**	**3834,27**
37	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**--**		**1171,74**	**--**
39	21-090202-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-10, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,1840**		**22124,92**	**48320,83**
		НР второго уровня	%	3,6		796,50	1739,55
		Накладные расходы	%	--		796,50	1739,55
		Сметная прибыль	%	8		1833,71	4004,83
		Сметная стоимость:				**24755,13**	**54065,21**

РАЗДЕЛ 6.ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА							
59	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1997**		**273808,40**	**54665,85**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	1967,97
		Накладные расходы	%	--		9857,10	1967,97
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	4530,71
		Сметная стоимость:				**306358,74**	**61164,52**
61	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0876**		**273808,40**	**23974,66**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	863,09
		Накладные расходы	%	--		9857,10	863,09
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	1987,02
		Сметная стоимость:				**306358,74**	**26824,77**
63	**21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0041**		**273808,40**	**1128,09**
		НР второго уровня	%	3,6		9857,10	40,61
		Накладные расходы	%	--		9857,10	40,61
		Сметная прибыль	%	8		22693,24	93,50
		Сметная стоимость:				**306358,74**	**1262,20**
РАЗДЕЛ 8.ТАМБУР							
		МОНТАЖ					
79	**21-020101-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В10, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,8420**		**21153,71**	**60118,84**
		НР второго уровня	%	3,6		761,53	2164,28
		Накладные расходы	%	--		761,53	2164,28
		Сметная прибыль	%	8		1753,22	4982,65
		Сметная стоимость:				**23668,46**	**67265,77**

80	**21-020101-2608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7105**		**21746,33**	**15450,77**
		НР второго уровня	%	3,6		782,87	556,23
		Накладные расходы	%	--		782,87	556,23
		Сметная прибыль	%	8		1802,34	1280,56
		Сметная стоимость:				**24331,53**	**17287,55**
83	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3020**		**346298,37**	**104575,18**
		НР второго уровня	%	3,6		12466,74	3764,71
		Накладные расходы	%	--		12466,74	3764,71
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	8667,19
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**117007,08**
88	**21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**11,5000**		**254,90**	**2931,35**
		НР второго уровня	%	3,6		9,18	105,53
		Накладные расходы	%	--		9,18	105,53
		Сметная прибыль	%	8		21,13	242,95
		Сметная стоимость:				**285,20**	**3279,83**
90	**21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм**	**м2**	**3,9900**		**615,77**	**2456,92**
		НР второго уровня	%	3,6		22,17	88,45
		Накладные расходы	%	--		22,17	88,45
		Сметная прибыль	%	8		51,04	203,63
		Сметная стоимость:				**688,97**	**2749,00**
92	**21-050108-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,6150**		**1600,70**	**10588,63**
		НР второго уровня	%	3,6		57,63	381,19
		Накладные расходы	%	--		57,63	381,19
		Сметная прибыль	%	8		132,67	877,59

		Сметная стоимость:				**1790,99**	**11847,41**
93	**21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,0013**		**2300381,52**	**2898,48**
		НР второго уровня	%	3,6		82813,73	104,35
		Накладные расходы	%	--		82813,73	104,35
		Сметная прибыль	%	8		190655,62	240,23
		Сметная стоимость:				**2573850,88**	**3243,05**
95	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0250**		**188797,38**	**4719,93**
		НР второго уровня	%	3,6		6796,71	169,92
		Накладные расходы	%	--		6796,71	169,92
		Сметная прибыль	%	8		15647,53	391,19
		Сметная стоимость:				**211241,61**	**5281,04**
97	**21-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**8,1375**		**1006,93**	**8193,89**
		НР второго уровня	%	3,6		36,25	294,98
		Накладные расходы	%	--		36,25	294,98
		Сметная прибыль	%	8		83,45	679,11
		Сметная стоимость:				**1126,63**	**9167,98**
100	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,9700**		**13688,61**	**150164,05**
		НР второго уровня	%	3,6		492,79	5405,91
		Накладные расходы	%	--		492,79	5405,91
		Сметная прибыль	%	8		1134,51	12445,60
		Сметная стоимость:				**15315,91**	**168015,55**
101	**21-090202-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,8400**		**35489,07**	**100788,96**
		НР второго уровня	%	3,6		1277,61	3628,40
		Накладные расходы	%	--		1277,61	3628,40

		Сметная прибыль	%	8		2941,33	8353,39
		Сметная стоимость:				**39708,01**	**112770,75**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1991358,70**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**135909,55**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**177589,48**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**81682,13**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4049643,93**
		- перевозка грузов	Тенге				**141008,58**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**150577,26**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**79649,01**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**70928,25**
ИТОГО:			Тенге				**2141935,95**
Сметная прибыль			Тенге				**171645,44**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2313581,40**

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СТОЛОВАЯ						
2	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**	**3305,82**	**3305,82**
		НР второго уровня	%	3,6	119,01	119,01
		Накладные расходы	%	--	119,01	119,01
		Сметная прибыль	%	8	273,99	273,99
		Сметная стоимость:			**3698,82**	**3698,82**
5	**23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА51-33 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1373,05**	**1373,05**
		НР второго уровня	%	3,6	49,43	49,43
		Накладные расходы	%	--	49,43	49,43
		Сметная прибыль	%	8	113,80	113,80
		Сметная стоимость:			**1536,28**	**1536,28**
6	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА51-31 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**11,0000**	**1288,39**	**14172,29**
		НР второго уровня	%	3,6	46,38	510,20
		Накладные расходы	%	--	46,38	510,20
		Сметная прибыль	%	8	106,78	1174,60
		Сметная стоимость:			**1441,55**	**15857,09**
7	**23-070204-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**	**4061,62**	**12184,86**
		НР второго уровня	%	3,6	146,22	438,65
		Накладные расходы	%	--	146,22	438,65

		Сметная прибыль	%	8		336,63	1009,88
		Сметная стоимость:				**4544,47**	**13633,40**
8	**23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шинки сборные заземления**	**компл**	**1,0000**		**3825,47**	**3825,47**
		НР второго уровня	%	3,6		137,72	137,72
		Накладные расходы	%	--		137,72	137,72
		Сметная прибыль	%	8		317,05	317,05
		Сметная стоимость:				**4280,24**	**4280,24**
10	**23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**1679,44**	**1679,44**
		НР второго уровня	%	3,6		60,46	60,46
		Накладные расходы	%	--		60,46	60,46
		Сметная прибыль	%	8		139,19	139,19
		Сметная стоимость:				**1879,09**	**1879,09**
11	**23-070101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники потолочные, тип НПП20-100 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**1078,44**	**1078,44**
		НР второго уровня	%	3,6		38,82	38,82
		Накладные расходы	%	--		38,82	38,82
		Сметная прибыль	%	8		89,38	89,38
		Сметная стоимость:				**1206,64**	**1206,64**
13	**23-070102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**12114,92**	**60574,60**
		НР второго уровня	%	3,6		436,14	2180,69

		Накладные расходы	%	--		436,14	2180,69
		Сметная прибыль	%	8		1004,08	5020,42
		Сметная стоимость:				**13555,14**	**67775,71**
14	**23-070102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**1349,43**	**16193,16**
		НР второго уровня	%	3,6		48,58	582,95
		Накладные расходы	%	--		48,58	582,95
		Сметная прибыль	%	8		111,84	1342,09
		Сметная стоимость:				**1509,85**	**18118,20**
16	**23-070101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**934,52**	**934,52**
		НР второго уровня	%	3,6		33,64	33,64
		Накладные расходы	%	--		33,64	33,64
		Сметная прибыль	%	8		77,45	77,45
		Сметная стоимость:				**1045,62**	**1045,62**
17	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**34,0000**		**299,91**	**10196,94**
		НР второго уровня	%	3,6		10,80	367,09
		Накладные расходы	%	--		10,80	367,09
		Сметная прибыль	%	8		24,86	845,12
		Сметная стоимость:				**335,56**	**11409,15**
18	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лампы энергосберегающие, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**1,0000**		**611,04**	**611,04**

26	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**229,62**	**229,62**
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	8,27
		Накладные расходы	%	--		8,27	8,27
		Сметная прибыль	%	8		19,03	19,03
		Сметная стоимость:				**256,92**	**256,92**
27	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**186,71**	**186,71**
		НР второго уровня	%	3,6		6,72	6,72
		Накладные расходы	%	--		6,72	6,72
		Сметная прибыль	%	8		15,47	15,47
		Сметная стоимость:				**208,91**	**208,91**
28	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У195 УХЛ3**	**шт.**	**12,0000**		**36,98**	**443,76**
		НР второго уровня	%	3,6		1,33	15,98
		Накладные расходы	%	--		1,33	15,98
		Сметная прибыль	%	8		3,06	36,78
		Сметная стоимость:				**41,38**	**496,51**
29	**23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки для розеток и выключателей, типа ИЭК**	**шт.**	**17,0000**		**183,67**	**3122,39**
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	112,41
		Накладные расходы	%	--		6,61	112,41
		Сметная прибыль	%	8		15,22	258,78

		Сметная стоимость:				**205,50**	**3493,58**
32	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**		**2,0000**	**39,86**	**79,72**
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	2,87
		Накладные расходы	%	--		1,43	2,87
		Сметная прибыль	%	8		3,30	6,61
		Сметная стоимость:				**44,60**	**89,20**
34	**23-070204-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический АП-50Б 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**1,0000**	**1682,11**	**1682,11**
		НР второго уровня	%	3,6		60,56	60,56
		Накладные расходы	%	--		60,56	60,56
		Сметная прибыль	%	8		139,41	139,41
		Сметная стоимость:				**1882,08**	**1882,08**
37	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**		**0,1500**	**84651,86**	**12697,78**
		НР второго уровня	%	3,6		3047,47	457,12
		Накладные расходы	%	--		3047,47	457,12
		Сметная прибыль	%	8		7015,95	1052,39
		Сметная стоимость:				**94715,27**	**14207,29**
38	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**		**0,1000**	**141717,34**	**14171,73**
		НР второго уровня	%	3,6		5101,82	510,18
		Накладные расходы	%	--		5101,82	510,18

		Сметная прибыль	%	8		11745,53	1174,55
		Сметная стоимость:				**158564,70**	**15856,47**
39	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0900**		**100221,50**	**9019,93**
		НР второго уровня	%	3,6		3607,97	324,72
		Накладные расходы	%	--		3607,97	324,72
		Сметная прибыль	%	8		8306,36	747,57
		Сметная стоимость:				**112135,83**	**10092,22**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
42	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**1,0000**		**528,33**	**528,33**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	2	2	255,53	511,06
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,006	967,48	5,80
		Итого оплата труда:				**516,86**	**516,86**
42. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,003	3212,22	9,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003	1108,52	3,33
42. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,003	2232,98	6,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003	826,45	2,48
42. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,069	0,069	13,64	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,28**	**17,28**
		НР первого уровня	%	42,8		221,22	221,22
		НР второго уровня	%	3,6		26,98	26,98
		Накладные расходы	%	--		248,20	248,20
		Сметная прибыль	%	8		62,12	62,12
		Сметная стоимость:				**838,66**	**838,66**

43	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**19,0000**		**42,73**	**811,91**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0632	1,201	669,68	804,15
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0057	732,02	4,17
		Итого оплата труда:				**42,54**	**808,32**
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0057	1360,59	7,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0057	732,02	4,17
		Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**7,76**
		НР первого уровня	%	59,1		25,14	477,72
		НР второго уровня	%	3,6		2,44	46,43
		Накладные расходы	%	--		27,59	524,15
		Сметная прибыль	%	8		5,63	106,88
		Сметная стоимость:				**75,94**	**1442,94**
44	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки, КОРОБКИ. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**30,0000**		**39,11**	**1173,28**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0584	1,752	669,68	1173,28
		Итого оплата труда:				**39,11**	**1173,28**
		НР первого уровня	%	59,1		23,11	693,41
		НР второго уровня	%	3,6		2,24	67,20
		Накладные расходы	%	--		25,35	760,61
		Сметная прибыль	%	8		5,16	154,71
		Сметная стоимость:				**69,62**	**2088,60**
45	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**340,0000**		**17,01**	**5783,36**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0254	8,636	669,68	5783,36
		Итого оплата труда:				**17,01**	**5783,36**
45. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0136	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		10,05	3417,96

		НР второго уровня	%	3,6		0,97	331,25
		Накладные расходы	%	--		11,03	3749,21
		Сметная прибыль	%	8		2,24	762,61
		Сметная стоимость:				**30,28**	**10295,17**
		РАЗДЕЛ 1.МУСОР					
46	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	**т**	**0,0140**		**1435,26**	**20,09**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	2,143	0,030005	669,68	20,09
		Итого оплата труда:				**1435,26**	**20,09**
46. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	0,014	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		848,24	11,88
		НР второго уровня	%	3,6		82,21	1,15
		Накладные расходы	%	--		930,44	13,03
		Сметная прибыль	%	8		189,26	2,65
		Сметная стоимость:				**2554,96**	**35,77**
47	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,0140**		**72,00**	**1,01**
		НР второго уровня	%	3,6		2,59	0,04
		Накладные расходы	%	--		2,59	0,04
		Сметная прибыль	%	8		5,97	0,08
		Сметная стоимость:				**80,56**	**1,13**

48	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,0140**		**431,89**	**6,05**
		НР второго уровня	%	3,6		15,55	0,22
		Накладные расходы	%	--		15,55	0,22
		Сметная прибыль	%	8		35,80	0,50
		Сметная стоимость:				**483,23**	**6,77**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**181198,02**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**8301,91**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**20339,88**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**9863,45**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**248620,11**
- перевозка грузов			Тенге				**7,05**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**11512,21**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**4822,19**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**6690,02**
ИТОГО:			Тенге				**192710,23**
Сметная прибыль			Тенге				**15834,58**
ИТОГО по смете:			Тенге				**208544,81**

СТОЛОВАЯ

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

2	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,0000**	**1288,28**	**2576**
		НР второго уровня	%	3,6	46,38	92
		Накладные расходы	%	--	46,38	92
		Сметная прибыль	%	8	106,77	213
		Сметная стоимость:			**1441,43**	**2882**
5	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**1824,37**	**3648**
		НР второго уровня	%	3,6	65,68	131
		Накладные расходы	%	--	65,68	131
		Сметная прибыль	%	8	151,20	302
		Сметная стоимость:			**2041,25**	**4082**
6	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**802,38**	**1604.**
		НР второго уровня	%	3,6	28,89	57
		Накладные расходы	%	--	28,89	57
		Сметная прибыль	%	8	66,50	133
		Сметная стоимость:			**897,77**	**1795**
7	**23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**526,77**	**2107,**
		НР второго уровня	%	3,6	18,96	75
		Накладные расходы	%	--	18,96	75
		Сметная прибыль	%	8	43,66	174
		Сметная стоимость:			**589,39**	**2357**
14	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0058**	**211499,60**	**1216,**
		НР второго уровня	%	3,6	7613,99	43
		Накладные расходы	%	--	7613,99	43
		Сметная прибыль	%	8	17529,09	100
		Сметная стоимость:			**236642,67**	**1360**

		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ				
24	**23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**11,0000**	**6424,10**	**706**
		НР второго уровня	%	3,6	231,27	25
		Накладные расходы	%	--	231,27	25
		Сметная прибыль	%	8	532,43	58
		Сметная стоимость:			**7187,80**	**790**
25	**23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**11,0000**	**6797,62**	**747**
		НР второго уровня	%	3,6	244,71	26
		Накладные расходы	%	--	244,71	26
		Сметная прибыль	%	8	563,39	61
		Сметная стоимость:			**7605,72**	**836**
26	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**1824,37**	**364**
		НР второго уровня	%	3,6	65,68	13
		Накладные расходы	%	--	65,68	13
		Сметная прибыль	%	8	151,20	30
		Сметная стоимость:			**2041,25**	**408**
27	**23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**526,77**	**210**
		НР второго уровня	%	3,6	18,96	7
		Накладные расходы	%	--	18,96	7
		Сметная прибыль	%	8	43,66	17
		Сметная стоимость:			**589,39**	**235**
28	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**11,0000**	**980,11**	**10781**
		НР второго уровня	%	3,6	35,28	388
		Накладные расходы	%	--	35,28	388
		Сметная прибыль	%	8	81,23	893
		Сметная стоимость:			**1096,63**	**12062**

		Итого материалов:				**9,19**	**53**
		НР первого уровня	%	59,1		188,62	1094
		НР второго уровня	%	3,6		18,64	108
		Накладные расходы	%	--		207,27	1202
		Сметная прибыль	%	8		42,92	248
		Сметная стоимость:				**579,47**	**3360**
46	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	**шт.**	**11,0000**		**773,91**	**851**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=675,85)	чел-ч	1,1	12,1	675,85	817
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,2464	732,02	18
		Итого оплата труда:				**759,83**	**835**
46. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,2464	1360,59	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,2464	732,02	18
		Итого эксплуатация машин:				**30,48**	**33**
		НР первого уровня	%	59,1		449,06	493
		НР второго уровня	%	3,6		44,03	48
		Накладные расходы	%	--		493,09	542
		Сметная прибыль	%	8		101,36	111
		Сметная стоимость:				**1368,36**	**1505**
47	**11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка элеваторного узла 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**узел**	**1,0000**		**3499,17**	**3499**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	3,914	3,914	826,45	323
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781	372,37	10
		Итого оплата труда:				**3338,28**	**333**
47. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103	9,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103	3029,46	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,103	1108,52	11
47. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781	142,69	3

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
47. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751	1761,61	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,1751	826,45	14
		Итого эксплуатация машин:				**264,44**	**26**
		НР первого уровня	%	60,4		2016,32	201
		НР второго уровня	%	3,6		198,56	19
		Накладные расходы	%	--		2214,88	221
		Сметная прибыль	%	8		457,12	45
		Сметная стоимость:				**6171,17**	**617**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**216037**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**30207**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8016**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2678**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**645646**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**26317**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**17896**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**8421**
ИТОГО:			Тенге				**242355**
Сметная прибыль			Тенге				**207891**
ИТОГО по смете:			Тенге				**450246**

СТОЛОВАЯ

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1

2	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды радиомодульные Unimag Cyble DN 15	шт.	1,0000	11674,57	11674,5
		НР второго уровня	%	3,6	420,28	420,2
		Накладные расходы	%	--	420,28	420,2
		Сметная прибыль	%	8	967,59	967,5
		Сметная стоимость:			13062,44	13062,4
3	23-041001-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа К-1039 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	672,29	672,2
		НР второго уровня	%	3,6	24,20	24,20
		Накладные расходы	%	--	24,20	24,20
		Сметная прибыль	%	8	55,72	55,72
		Сметная стоимость:			752,21	752,21
5	23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа К-508 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000	804,89	804,89
		НР второго уровня	%	3,6	28,98	28,98
		Накладные расходы	%	--	28,98	28,98
		Сметная прибыль	%	8	66,71	66,71
		Сметная стоимость:			900,58	900,58
6	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	802,38	802,38
		НР второго уровня	%	3,6	28,89	28,89
		Накладные расходы	%	--	28,89	28,89
		Сметная прибыль	%	8	66,50	66,50
		Сметная стоимость:			897,77	897,77
7	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	1322,31	1322,31

		НР второго уровня	%	3,6		47,60	47,(
		Накладные расходы	%	--		47,60	47,(
		Сметная прибыль	%	8		109,59	109,:
		Сметная стоимость:				**1479,51**	**1479,5**
8	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**980,11**	**5880,6**
		НР второго уровня	%	3,6		35,28	211,7
		Накладные расходы	%	--		35,28	211,7
		Сметная прибыль	%	8		81,23	487,3
		Сметная стоимость:				**1096,63**	**6579,7**
11	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,0000**		**203,14**	**1828,2**
		НР второго уровня	%	3,6		7,31	65,8:
		Накладные расходы	%	--		7,31	65,8:
		Сметная прибыль	%	8		16,84	151,5:
		Сметная стоимость:				**227,29**	**2045,6(**
12	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**12,0000**		**138,82**	**1665,8**
		НР второго уровня	%	3,6		5,00	59,97
		Накладные расходы	%	--		5,00	59,97
		Сметная прибыль	%	8		11,51	138,0(
		Сметная стоимость:				**155,32**	**1863,88**
13	**23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**7,29**	**174,96**
		НР второго уровня	%	3,6		0,26	6,30
		Накладные расходы	%	--		0,26	6,30
		Сметная прибыль	%	8		0,60	14,50
		Сметная стоимость:				**8,16**	**195,76**

14	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**8,21**	**147,7**
		НР второго уровня	%	3,6		0,30	5,3
		Накладные расходы	%	--		0,30	5,3
		Сметная прибыль	%	8		0,68	12,2
		Сметная стоимость:				**9,19**	**165,3**
		РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3					
16	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**12,0000**		**138,82**	**1665,84**
		НР второго уровня	%	3,6		5,00	59,97
		Накладные расходы	%	--		5,00	59,97
		Сметная прибыль	%	8		11,51	138,06
		Сметная стоимость:				**155,32**	**1863,88**
17	23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**1967,82**	**1967,82**
		НР второго уровня	%	3,6		70,84	70,84
		Накладные расходы	%	--		70,84	70,84
		Сметная прибыль	%	8		163,09	163,09
		Сметная стоимость:				**2201,75**	**2201,75**
18	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**802,38**	**802,38**
		НР второго уровня	%	3,6		28,89	28,89
		Накладные расходы	%	--		28,89	28,89
		Сметная прибыль	%	8		66,50	66,50
		Сметная стоимость:				**897,77**	**897,77**
20	51-040106-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**32683,00**	**32683,00**
		НР второго уровня	%	3,6		1176,59	1176,59

		Накладные расходы	%	--		1176,59	1176,5
		Сметная прибыль	%	8		2708,77	2708,7
		Сметная стоимость:				**36568,36**	**36568,3**
21	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**7,29**	**174,9**
		НР второго уровня	%	3,6		0,26	6,3
		Накладные расходы	%	--		0,26	6,3
		Сметная прибыль	%	8		0,60	14,5
		Сметная стоимость:				**8,16**	**195,7**
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
23	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**11,0000**		**263,69**	**2900,59**
		НР второго уровня	%	3,6		9,49	104,42
		Накладные расходы	%	--		9,49	104,42
		Сметная прибыль	%	8		21,85	240,40
		Сметная стоимость:				**295,04**	**3245,41**
24	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**325,46**	**325,46**
		НР второго уровня	%	3,6		11,72	11,72
		Накладные расходы	%	--		11,72	11,72
		Сметная прибыль	%	8		26,97	26,97
		Сметная стоимость:				**364,15**	**364,15**
26	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**5,0000**		**802,85**	**4014,25**
		НР второго уровня	%	3,6		28,90	144,51
		Накладные расходы	%	--		28,90	144,51
		Сметная прибыль	%	8		66,54	332,70
		Сметная стоимость:				**898,29**	**4491,46**

27	**23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**5465,16**	**5465,1**
		НР второго уровня	%	3,6	196,75	196,7
		Накладные расходы	%	--	196,75	196,7
		Сметная прибыль	%	8	452,95	452,9
		Сметная стоимость:			**6114,86**	**6114,8**
28	**23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3039,48**	**3039,4**
		НР второго уровня	%	3,6	109,42	109,4
		Накладные расходы	%	--	109,42	109,4
		Сметная прибыль	%	8	251,91	251,9
		Сметная стоимость:			**3400,81**	**3400,8**
29	**23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**1092,67**	**4370,68**
		НР второго уровня	%	3,6	39,34	157,34
		Накладные расходы	%	--	39,34	157,34
		Сметная прибыль	%	8	90,56	362,24
		Сметная стоимость:			**1222,57**	**4890,27**
30	**23-020303-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**2023,95**	**2023,95**
		НР второго уровня	%	3,6	72,86	72,86
		Накладные расходы	%	--	72,86	72,86
		Сметная прибыль	%	8	167,74	167,74
		Сметная стоимость:			**2264,56**	**2264,56**
31	**23-020303-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**565,29**	**1130,58**
		НР второго уровня	%	3,6	20,35	40,70
		Накладные расходы	%	--	20,35	40,70
		Сметная прибыль	%	8	46,85	93,70

		Сметная стоимость:			**632,49**	**1264,9**
32	**23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1207,04**	**1207,0**
		НР второго уровня	%	3,6	43,45	43,4
		Накладные расходы	%	--	43,45	43,4
		Сметная прибыль	%	8	100,04	100,0
		Сметная стоимость:			**1350,53**	**1350,5**
34	**23-020501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта противопожарная ОГРАКС-ПМ -50/40**	**шт.**	**1,0000**	**2946,52**	**2946,52**
		НР второго уровня	%	3,6	106,07	106,07
		Накладные расходы	%	--	106,07	106,07
		Сметная прибыль	%	8	244,21	244,21
		Сметная стоимость:			**3296,80**	**3296,80**
35	**23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**	**65,59**	**655,90**
		НР второго уровня	%	3,6	2,36	23,61
		Накладные расходы	%	--	2,36	23,61
		Сметная прибыль	%	8	5,44	54,36
		Сметная стоимость:			**73,39**	**733,87**
37	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4,0000**	**3553,05**	**14212,20**
		НР второго уровня	%	3,6	127,91	511,64
		Накладные расходы	%	--	127,91	511,64
		Сметная прибыль	%	8	294,48	1177,91
		Сметная стоимость:			**3975,44**	**15901,75**
38	**23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**4,0000**	**5426,95**	**21707,80**
		НР второго уровня	%	3,6	195,37	781,48
		Накладные расходы	%	--	195,37	781,48

		Сметная прибыль	%	8		449,79	1799,1
		Сметная стоимость:				**6072,11**	**24288,4**
39	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	**шт.**	**4,0000**		**547,13**	**2188,5**
		НР второго уровня	%	3,6		19,70	78,7
		Накладные расходы	%	--		19,70	78,7
		Сметная прибыль	%	8		45,35	181,3
		Сметная стоимость:				**612,17**	**2448,6**
41	**23-030102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм**	**шт.**	**1,0000**		**6802,38**	**6802,3**
		НР второго уровня	%	3,6		244,89	244,8
		Накладные расходы	%	--		244,89	244,8
		Сметная прибыль	%	8		563,78	563,7
		Сметная стоимость:				**7611,05**	**7611,0**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**135258,45**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**0,00**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**0,00**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**0,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**104292,10**
- перевозка грузов	Тенге					**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**32683,00**
Накладные расходы	Тенге					**4869,30**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**0,00**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**4869,30**
ИТОГО:	Тенге					**140127,75**
Сметная прибыль	Тенге					**11210,19**
ИТОГО по смете:	Тенге					**151337,94**

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.СТОЛОВАЯ						
2	**23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	**шт.**	**1,0000**	**8656,70**	**8656,70**
		НР второго уровня	%	3,6	311,64	311,64
		Накладные расходы	%	--	311,64	311,64
		Сметная прибыль	%	8	717,47	717,47
		Сметная стоимость:			**9685,81**	**9685,81**
4	**23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1,0000**	**2012,59**	**2012,59**
		НР второго уровня	%	3,6	72,45	72,45
		Накладные расходы	%	--	72,45	72,45
		Сметная прибыль	%	8	166,80	166,80
		Сметная стоимость:			**2251,85**	**2251,85**
5	**23-080306-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	**шт.**	**1,0000**	**14071,03**	**14071,03**
		НР второго уровня	%	3,6	506,56	506,56
		Накладные расходы	%	--	506,56	506,56
		Сметная прибыль	%	8	1166,21	1166,21
		Сметная стоимость:			**15743,79**	**15743,79**
9	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ**	**шт.**	**1,0000**	**1365,86**	**1365,86**
		НР второго уровня	%	3,6	49,17	49,17
		Накладные расходы	%	--	49,17	49,17
		Сметная прибыль	%	8	113,20	113,20
		Сметная стоимость:			**1528,23**	**1528,23**
10	**23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**2,0000**	**765,16**	**1530,32**
		НР второго уровня	%	3,6	27,55	55,09
		Накладные расходы	%	--	27,55	55,09

		Сметная прибыль	%	8		63,42	126,83
		Сметная стоимость:				**856,12**	**1712,24**
11	23-080302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R**	шт.	14,0000		818,05	11452,70
		НР второго уровня	%	3,6		29,45	412,30
		Накладные расходы	%	--		29,45	412,30
		Сметная прибыль	%	8		67,80	949,20
		Сметная стоимость:				**915,30**	**12814,20**
12	23-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Концевое устройство шлейфа**	шт.	3,0000		6966,92	20900,76
		НР второго уровня	%	3,6		250,81	752,43
		Накладные расходы	%	--		250,81	752,43
		Сметная прибыль	%	8		577,42	1732,25
		Сметная стоимость:				**7795,15**	**23385,44**
14	23-080304-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1,0000		910,97	910,97
		НР второго уровня	%	3,6		32,79	32,79
		Накладные расходы	%	--		32,79	32,79
		Сметная прибыль	%	8		75,50	75,50
		Сметная стоимость:				**1019,27**	**1019,27**
15	23-080304-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1,0000		2459,46	2459,46
		НР второго уровня	%	3,6		88,54	88,54
		Накладные расходы	%	--		88,54	88,54
		Сметная прибыль	%	8		203,84	203,84
		Сметная стоимость:				**2751,84**	**2751,84**
17	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	1,0000		39,86	39,86
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	1,43

		Накладные расходы	%	--		1,43	1,43
		Сметная прибыль	%	8		3,30	3,30
		Сметная стоимость:				**44,60**	**44,60**
19	**23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**60,0000**		**27,68**	**1660,80**
		НР второго уровня	%	3,6		1,00	59,79
		Накладные расходы	%	--		1,00	59,79
		Сметная прибыль	%	8		2,29	137,65
		Сметная стоимость:				**30,97**	**1858,24**
21	**23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	**км**	**0,0100**		**47411,93**	**474,12**
		НР второго уровня	%	3,6		1706,83	17,07
		Накладные расходы	%	--		1706,83	17,07
		Сметная прибыль	%	8		3929,50	39,30
		Сметная стоимость:				**53048,26**	**530,48**
22	**23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	**км**	**0,0650**		**12613,53**	**819,88**
		НР второго уровня	%	3,6		454,09	29,52
		Накладные расходы	%	--		454,09	29,52
		Сметная прибыль	%	8		1045,41	67,95
		Сметная стоимость:				**14113,03**	**917,35**
23	**23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**67521,78**	**1012,83**
		НР второго уровня	%	3,6		2430,78	36,46
		Накладные расходы	%	--		2430,78	36,46
		Сметная прибыль	%	8		5596,21	83,94
		Сметная стоимость:				**75548,77**	**1133,23**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**67367,88**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**67367,88**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы	Тенге				**2425,24**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**0,00**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**2425,24**
ИТОГО:	Тенге				**69793,12**
Сметная прибыль	Тенге				**5583,44**
ИТОГО по смете:	Тенге				**75376,56**

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проек
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МАЛЫЙ КОРПУС							
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ							
3	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**415,7500**		**641,45**	**266**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,46345	192,679	817,19	15
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	3,451	1118,02	
		Итого оплата труда:				**388,01**	**161**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,455	3518,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,455	826,45	
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,8315	3029,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,8315	1108,52	
3. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	7,65	402,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,164	1761,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,164	826,45	
		Итого эксплуатация машин:				**38,38**	**15**
3. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	835,658	89,57	74
3. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,103938	58564,32	
3. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,241135	51147,90	12
		Итого материалов:				**224,34**	**93**
		НР первого уровня	%	56,4		218,84	90
		НР второго уровня	%	3,6		30,97	12
		Накладные расходы	%	--		249,81	103
		Сметная прибыль	%	8		71,30	29
		Сметная стоимость:				**962,56**	**400**

4	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**64,2334**		**12684,99**	**81**
		НР второго уровня	%	3,6		456,66	2
		Накладные расходы	%	--		456,66	2
		Сметная прибыль	%	8		1051,33	6
		Сметная стоимость:				**14192,98**	**91**
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ					
		Тип 130 - 349,95 м2					
11	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг	**м2 пола**	**349,9500**		**1207,18**	**422**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,51405	179,892	732,02	13
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	2,17	1033,06	
		Итого оплата труда:				**382,70**	**13.**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,48993	3356,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,48993	826,45	
11. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	1,575	14,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	1,68	1761,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,68	826,45	
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	
11. 6	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,97986	12798,56	1
11. 7	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	1,785	29240,61	5
11. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,83988	26006,23	2
11. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	80,489	215,22	1
11.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	5,599	196,55	
11.11	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,011898	187968,66	
11.12	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	4,129	43044,97	17

11.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,244965	28,00	
		Итого материалов:				**814,36**	**28**
		НР первого уровня	%	60,9		233,06	8
		НР второго уровня	%	3,6		51,85	1
		Накладные расходы	%	--		284,91	9
		Сметная прибыль	%	8		119,37	4
		Сметная стоимость:				**1611,46**	**56**
		ТИП 740 - 10,95 М2					
15	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**10,9500**		**978,29**	**1(**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	3,953	682,02	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,31098	798,85	
		Итого оплата труда:				**268,90**	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,1314	3356,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,1314	826,45	
15. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,43362	10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
15. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,088695	1812,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,088695	826,45	
15. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,090885	1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,090885	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**66,67**	
15. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,33507	2058,82	
15. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,33507	19654,68	
15. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,38325	28,00	
		Итого материалов:				**665,41**	
		НР первого уровня	%	60,9		163,76	
		НР второго уровня	%	3,6		41,11	
		Накладные расходы	%	--		204,87	
		Сметная прибыль	%	8		94,65	
		Сметная стоимость:				**1277,82**	**1**
16	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**10,9500**		**-220,01**	**-2**

		Состав работ: 1. Устройство покрытий					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0208	0,22776	-682,02	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,04161	-732,02	
		Итого оплата труда:				**-16,97**	
16. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,17739	-10,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
16. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,04161	-1360,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,04161	732,02	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,34**	
16. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,11169	-19654,68	-
		Итого материалов:				**-200,48**	-
		НР первого уровня	%	60,9		-10,33	
		НР второго уровня	%	3,6		-8,29	
		Накладные расходы	%	--		-18,63	
		Сметная прибыль	%	8		-19,09	
		Сметная стоимость:				**-257,72**	-
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ					
21	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**58,7960**		**20175,81**	**118**
		НР второго уровня	%	3,6		726,33	4
		Накладные расходы	%	--		726,33	4
		Сметная прибыль	%	8		1672,17	9
		Сметная стоимость:				**22574,31**	**132**
23	**21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**26,5500**		**1549,72**	**41**
		НР второго уровня	%	3,6		55,79	
		Накладные расходы	%	--		55,79	
		Сметная прибыль	%	8		128,44	
		Сметная стоимость:				**1733,95**	**4**
29	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**14,7000**		**4939,72**	**72**

		НР второго уровня	%	3,6		177,83	
		Накладные расходы	%	--		177,83	
		Сметная прибыль	%	8		409,40	
		Сметная стоимость:				**5526,95**	
30	**21-090102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**3,6000**		**15276,72**	**5**
		НР второго уровня	%	3,6		549,96	
		Накладные расходы	%	--		549,96	
		Сметная прибыль	%	8		1266,13	
		Сметная стоимость:				**17092,82**	
31	**21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**10,8990**		**4087,83**	**4**
		НР второго уровня	%	3,6		147,16	
		Накладные расходы	%	--		147,16	
		Сметная прибыль	%	8		338,80	
		Сметная стоимость:				**4573,79**	
32	**21-090202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,6000**		**22139,38**	**7**
		НР второго уровня	%	3,6		797,02	
		Накладные расходы	%	--		797,02	
		Сметная прибыль	%	8		1834,91	
		Сметная стоимость:				**24771,31**	
33	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**11,0000**		**3504,26**	**3**
		НР второго уровня	%	3,6		126,15	
		Накладные расходы	%	--		126,15	
		Сметная прибыль	%	8		290,43	
		Сметная стоимость:				**3920,85**	

34	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**22,0000**	**428,36**	
		НР второго уровня	%	3,6	15,42	
		Накладные расходы	%	--	15,42	
		Сметная прибыль	%	8	35,50	
		Сметная стоимость:			**479,28**	1
35	**21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**12,0000**	**1171,74**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6	42,18	
		Накладные расходы	%	--	42,18	
		Сметная прибыль	%	8	97,11	
		Сметная стоимость:			**1311,04**	1
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
39	**22-030201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**374,0730**	**264,04**	**9**
		НР второго уровня	%	3,6	9,51	
		Накладные расходы	%	--	9,51	
		Сметная прибыль	%	8	21,88	
		Сметная стоимость:			**295,43**	**11**
		ПЕРЕГОРОДКА				
48	**22-030201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**176,7360**	**325,39**	**5**
		НР второго уровня	%	3,6	11,71	
		Накладные расходы	%	--	11,71	
		Сметная прибыль	%	8	26,97	
		Сметная стоимость:			**364,07**	**6**
		РАЗДЕЛ 5.УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛИНЧАТОЙ ПЕРЕМЫЧКИ				

53	**21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0487**	**205567,54**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6	7400,43	
		Накладные расходы	%	--	7400,43	
		Сметная прибыль	%	8	17037,44	
		Сметная стоимость:			**230005,41**	**1**
54	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0474**	**141754,84**	**6**
		НР второго уровня	%	3,6	5103,17	
		Накладные расходы	%	--	5103,17	
		Сметная прибыль	%	8	11748,64	
		Сметная стоимость:			**158606,66**	
55	**21-050201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 80 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,4340**	**250129,98**	**108**
		НР второго уровня	%	3,6	9004,68	
		Накладные расходы	%	--	9004,68	
		Сметная прибыль	%	8	20730,77	
		Сметная стоимость:			**279865,43**	**12**
56	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0284**	**236303,40**	**6**
		НР второго уровня	%	3,6	8506,92	
		Накладные расходы	%	--	8506,92	
		Сметная прибыль	%	8	19584,83	
		Сметная стоимость:			**264395,15**	
58	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**48,2864**	**403,98**	**19**
		НР второго уровня	%	3,6	14,54	
		Накладные расходы	%	--	14,54	
		Сметная прибыль	%	8	33,48	

		Сметная стоимость:				**452,01**	**2**
		РАЗДЕЛ 8.ТАМБУР					
		МОНТАЖ					
72	**21-020101-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В10, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,8420**		**21153,71**	**6(**
		НР второго уровня	%	3,6		761,53	
		Накладные расходы	%	--		761,53	
		Сметная прибыль	%	8		1753,22	
		Сметная стоимость:				**23668,46**	**6**
73	**21-020101-2608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7105**		**21746,33**	**1!**
		НР второго уровня	%	3,6		782,87	
		Накладные расходы	%	--		782,87	
		Сметная прибыль	%	8		1802,34	
		Сметная стоимость:				**24331,53**	**1**
76	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3020**		**346298,37**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		12466,74	
		Накладные расходы	%	--		12466,74	
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**11**
81	**21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**11,5000**		**254,90**	**2**
		НР второго уровня	%	3,6		9,18	
		Накладные расходы	%	--		9,18	
		Сметная прибыль	%	8		21,13	
		Сметная стоимость:				**285,20**	

83	**21-070509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм**	**м2**	**6,6150**	**615,77**	
		НР второго уровня	%	3,6	22,17	
		Накладные расходы	%	--	22,17	
		Сметная прибыль	%	8	51,04	
		Сметная стоимость:			**688,97**	
85	**21-050108-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,6150**	**1600,70**	**1**
		НР второго уровня	%	3,6	57,63	
		Накладные расходы	%	--	57,63	
		Сметная прибыль	%	8	132,67	
		Сметная стоимость:			**1790,99**	**1**
86	**21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	**т**	**0,0013**	**2300381,52**	
		НР второго уровня	%	3,6	82813,73	
		Накладные расходы	%	--	82813,73	
		Сметная прибыль	%	8	190655,62	
		Сметная стоимость:			**2573850,88**	
88	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0250**	**188797,38**	
		НР второго уровня	%	3,6	6796,71	
		Накладные расходы	%	--	6796,71	
		Сметная прибыль	%	8	15647,53	
		Сметная стоимость:			**211241,61**	
90	**21-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**8,1375**	**1006,93**	
		НР второго уровня	%	3,6	36,25	
		Накладные расходы	%	--	36,25	
		Сметная прибыль	%	8	83,45	

		Сметная стоимость:				**1126,63**	
92	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0843**		**397863,22**	**3**
		НР второго уровня	%	3,6		14323,08	
		Накладные расходы	%	--		14323,08	
		Сметная прибыль	%	8		32974,90	
		Сметная стоимость:				**445161,20**	
96	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,9700**		**13688,61**	**15**
		НР второго уровня	%	3,6		492,79	
		Накладные расходы	%	--		492,79	
		Сметная прибыль	%	8		1134,51	
		Сметная стоимость:				**15315,91**	**1**
97	**21-090202-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,8400**		**35489,07**	**10**
		НР второго уровня	%	3,6		1277,61	
		Накладные расходы	%	--		1277,61	
		Сметная прибыль	%	8		2941,33	
		Сметная стоимость:				**39708,01**	**1**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**385**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**29**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**33**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**17**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**923**
- перевозка грузов	Тенге				**8**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				
Накладные расходы	Тенге				**31**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**17**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**14**
ИТОГО:	Тенге				**417**

	Сметная прибыль	Тенге				33
	ИТОГО по смете:	Тенге				451

а в ценах на 1.01.2001г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
2	3	4	5	6	7	8
НИЕ. Малый корпус						
	РАЗДЕЛ 1.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,0000**		**1288,28**	**2576,56**
	НР второго уровня	%	3,6		46,38	92,76
	Накладные расходы	%	--		46,38	92,76
	Сметная прибыль	%	8		106,77	213,55
	Сметная стоимость:				**1441,43**	**2882,86**
23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1824,37**	**3648,74**
	НР второго уровня	%	3,6		65,68	131,35
	Накладные расходы	%	--		65,68	131,35
	Сметная прибыль	%	8		151,20	302,41
	Сметная стоимость:				**2041,25**	**4082,50**
23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**802,38**	**1604,76**
	НР второго уровня	%	3,6		28,89	57,77
	Накладные расходы	%	--		28,89	57,77
	Сметная прибыль	%	8		66,50	133,00
	Сметная стоимость:				**897,77**	**1795,53**
23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**5759,66**	**11519,32**
	НР второго уровня	%	3,6		207,35	414,70
	Накладные расходы	%	--		207,35	414,70
	Сметная прибыль	%	8		477,36	954,72
	Сметная стоимость:				**6444,37**	**12888,74**
23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**526,77**	**2107,08**

	НР второго уровня	%	3,6		18,96	75,85
	Накладные расходы	%	--		18,96	75,85
	Сметная прибыль	%	8		43,66	174,63
	Сметная стоимость:				**589,39**	**2357,57**
23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**688,42**	**2753,68**
	НР второго уровня	%	3,6		24,78	99,13
	Накладные расходы	%	--		24,78	99,13
	Сметная прибыль	%	8		57,06	228,22
	Сметная стоимость:				**770,26**	**3081,04**
21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0069**		**211499,60**	**1459,35**
	НР второго уровня	%	3,6		7613,99	52,54
	Накладные расходы	%	--		7613,99	52,54
	Сметная прибыль	%	8		17529,09	120,95
	Сметная стоимость:				**236642,67**	**1632,83**
РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ						
21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,0868**		**8579,01**	**744,66**
	НР второго уровня	%	3,6		308,84	26,81
	Накладные расходы	%	--		308,84	26,81
	Сметная прибыль	%	8		711,03	61,72
	Сметная стоимость:				**9598,88**	**833,18**
21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0023**		**211499,60**	**486,45**
	НР второго уровня	%	3,6		7613,99	17,51
	Накладные расходы	%	--		7613,99	17,51
	Сметная прибыль	%	8		17529,09	40,32
	Сметная стоимость:				**236642,67**	**544,28**
РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ						
23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**102,0000**		**621,65**	**63408,30**

	НР второго уровня	%	3,6	22,38	2282,70
	Накладные расходы	%	--	22,38	2282,70
	Сметная прибыль	%	8	51,52	5255,28
	Сметная стоимость:			**695,55**	**70946,28**
23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**21,0000**	**6424,10**	**134906,10**
	НР второго уровня	%	3,6	231,27	4856,62
	Накладные расходы	%	--	231,27	4856,62
	Сметная прибыль	%	8	532,43	11181,02
	Сметная стоимость:			**7187,80**	**150943,74**
23-041008-0429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**21,0000**	**6797,62**	**142750,02**
	НР второго уровня	%	3,6	244,71	5139,00
	Накладные расходы	%	--	244,71	5139,00
	Сметная прибыль	%	8	563,39	11831,12
	Сметная стоимость:			**7605,72**	**159720,14**
23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**	**1824,37**	**3648,74**
	НР второго уровня	%	3,6	65,68	131,35
	Накладные расходы	%	--	65,68	131,35
	Сметная прибыль	%	8	151,20	302,41
	Сметная стоимость:			**2041,25**	**4082,50**
23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**	**526,77**	**2107,08**
	НР второго уровня	%	3,6	18,96	75,85
	Накладные расходы	%	--	18,96	75,85
	Сметная прибыль	%	8	43,66	174,63
	Сметная стоимость:			**589,39**	**2357,57**
23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**21,0000**	**980,11**	**20582,31**
	НР второго уровня	%	3,6	35,28	740,96
	Накладные расходы	%	--	35,28	740,96

	Сметная прибыль	%	8		81,23	1705,86
	Сметная стоимость:				**1096,63**	**23029,14**
23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21,0000**		**984,11**	**20666,31**
	НР второго уровня	%	3,6		35,43	743,99
	Накладные расходы	%	--		35,43	743,99
	Сметная прибыль	%	8		81,56	1712,82
	Сметная стоимость:				**1101,10**	**23123,12**
21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0023**		**211499,60**	**486,45**
	НР второго уровня	%	3,6		7613,99	17,51
	Накладные расходы	%	--		7613,99	17,51
	Сметная прибыль	%	8		17529,09	40,32
	Сметная стоимость:				**236642,67**	**544,28**

РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ

12-150102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб	**м трубопровода**	**102,0000**		**502,08**	**51211,90**
1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,653	66,606	732,02	48756,92
	Итого оплата труда:				**478,01**	**48756,92**
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	13,872	17,05	236,52
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**236,52**
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,357	4812,70	1718,13
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	2,764	181,00	500,32
	Итого материалов:				**21,75**	**2218,45**
	НР первого уровня	%	59,1		282,50	28815,34
	НР второго уровня	%	3,6		28,24	2880,98
	Накладные расходы	%	--		310,75	31696,32
	Сметная прибыль	%	8		65,03	6632,66
	Сметная стоимость:				**877,85**	**89540,88**

12-150102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	**шт.**	**21,0000**		**773,91**	**16252,16**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=675,85)	чел-ч	1,1	23,1	675,85	15612,14
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,4704	732,02	344,34
	Итого оплата труда:				**759,83**	**15956,48**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,4704	1360,59	640,02
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,4704	732,02	344,34
	Итого эксплуатация машин:				**30,48**	**640,02**
	НР первого уровня	%	59,1		449,06	9430,28
	НР второго уровня	%	3,6		44,03	924,57
	Накладные расходы	%	--		493,09	10354,85
	Сметная прибыль	%	8		101,36	2128,56
	Сметная стоимость:				**1368,36**	**28735,56**
11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка элеваторного узла 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**узел**	**1,0000**		**3499,17**	**3499,17**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	3,914	3,914	826,45	3234,73
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781	372,37	103,56
	Итого оплата труда:				**3338,28**	**3338,28**
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103	9,03	0,93
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103	3029,46	312,03
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,103	1108,52	114,18
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781	142,69	39,68
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751	1761,61	308,46
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,1751	826,45	144,71
	Итого эксплуатация машин:				**264,44**	**264,44**
	НР первого уровня	%	60,4		2016,32	2016,32
	НР второго уровня	%	3,6		198,56	198,56

	Накладные расходы	%	--		2214,88	2214,88
	Сметная прибыль	%	8		457,12	457,12
	Сметная стоимость:				**6171,17**	**6171,17**
ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**486419,14**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**68051,68**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14743,19**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5163,29**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1122756,86**
	- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы		Тенге				**59222,45**
	Накладные расходы I уровня	Тенге				**40261,94**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**18960,51**
ИТОГО:		Тенге				**545641,59**
Сметная прибыль		Тенге				**43651,32**
ИТОГО по смете:		Тенге				**589292,91**

а в ценах на 1.01.2001г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
2	3	4	5	6	7	8
ІАЯСИГНАЛИЗАЦИЯ. Малый корпус						
23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	**шт.**	**1,0000**		**8656,70**	**8656,70**
	НР второго уровня	%	3,6		311,64	311,64
	Накладные расходы	%	--		311,64	311,64
	Сметная прибыль	%	8		717,47	717,47
	Сметная стоимость:				**9685,81**	**9685,81**
23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**2012,59**	**2012,59**
	НР второго уровня	%	3,6		72,45	72,45
	Накладные расходы	%	--		72,45	72,45
	Сметная прибыль	%	8		166,80	166,80
	Сметная стоимость:				**2251,85**	**2251,85**
23-080306-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	**шт.**	**1,0000**		**14071,03**	**14071,03**
	НР второго уровня	%	3,6		506,56	506,56
	Накладные расходы	%	--		506,56	506,56
	Сметная прибыль	%	8		1166,21	1166,21
	Сметная стоимость:				**15743,79**	**15743,79**
23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ**	**шт.**	**1,0000**		**1365,86**	**1365,86**
	НР второго уровня	%	3,6		49,17	49,17
	Накладные расходы	%	--		49,17	49,17
	Сметная прибыль	%	8		113,20	113,20
	Сметная стоимость:				**1528,23**	**1528,23**
23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**10,0000**		**765,16**	**7651,60**
	НР второго уровня	%	3,6		27,55	275,46
	Накладные расходы	%	--		27,55	275,46

		Сметная прибыль	%	8		63,42	634,16
		Сметная стоимость:				**856,12**	**8561,22**
	23-080302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-3А-А3R**	**шт.**	**9,0000**		**818,05**	**7362,45**
		НР второго уровня	%	3,6		29,45	265,05
		Накладные расходы	%	--		29,45	265,05
		Сметная прибыль	%	8		67,80	610,20
		Сметная стоимость:				**915,30**	**8237,70**
	23-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Концевое устройство шлейфа**	**шт.**	**3,0000**		**6966,92**	**20900,76**
		НР второго уровня	%	3,6		250,81	752,43
		Накладные расходы	%	--		250,81	752,43
		Сметная прибыль	%	8		577,42	1732,25
		Сметная стоимость:				**7795,15**	**23385,44**
	23-080304-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**3,0000**		**910,97**	**2732,91**
		НР второго уровня	%	3,6		32,79	98,38
		Накладные расходы	%	--		32,79	98,38
		Сметная прибыль	%	8		75,50	226,50
		Сметная стоимость:				**1019,27**	**3057,80**
	23-080304-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2459,46**	**2459,46**
		НР второго уровня	%	3,6		88,54	88,54
		Накладные расходы	%	--		88,54	88,54
		Сметная прибыль	%	8		203,84	203,84
		Сметная стоимость:				**2751,84**	**2751,84**
	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1,0000**		**39,86**	**39,86**
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	1,43
		Накладные расходы	%	--		1,43	1,43
		Сметная прибыль	%	8		3,30	3,30
		Сметная стоимость:				**44,60**	**44,60**

23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**70,0000**		**27,68**	**1937,60**
	НР второго уровня	%	3,6		1,00	69,75
	Накладные расходы	%	--		1,00	69,75
	Сметная прибыль	%	8		2,29	160,59
	Сметная стоимость:				**30,97**	**2167,94**
23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	**км**	**0,0400**		**47411,93**	**1896,48**
	НР второго уровня	%	3,6		1706,83	68,27
	Накладные расходы	%	--		1706,83	68,27
	Сметная прибыль	%	8		3929,50	157,18
	Сметная стоимость:				**53048,26**	**2121,93**
23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	**км**	**0,0700**		**12613,53**	**882,95**
	НР второго уровня	%	3,6		454,09	31,79
	Накладные расходы	%	--		454,09	31,79
	Сметная прибыль	%	8		1045,41	73,18
	Сметная стоимость:				**14113,03**	**987,91**
23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**67521,78**	**1012,83**
	НР второго уровня	%	3,6		2430,78	36,46
	Накладные расходы	%	--		2430,78	36,46
	Сметная прибыль	%	8		5596,21	83,94
	Сметная стоимость:				**75548,77**	**1133,23**
ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**72983,08**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**12232,57**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4151,02**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**79831,22**
	- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы		Тенге				
	Накладные расходы I уровня	Тенге				**0,00**

Накладные расходы II уровня	Тенге				**0,00**
ИТОГО:	Тенге				**72983,08**
Сметная прибыль	Тенге				**6048,82**
ИТОГО по смете:	Тенге				**79031,90**

на в ценах на 1.01.2001г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
2	3	4	5	6	7	8
ОСВЕЩЕНИЕ. Малый корпус						
23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3305,82**	**3305,82**
	НР второго уровня	%	3,6		119,01	119,01
	Накладные расходы	%	--		119,01	119,01
	Сметная прибыль	%	8		273,99	273,99
	Сметная стоимость:				**3698,82**	**3698,82**
23-070204-0921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА51-29 2Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3983,90**	**3983,90**
	НР второго уровня	%	3,6		143,42	143,42
	Накладные расходы	%	--		143,42	143,42
	Сметная прибыль	%	8		330,19	330,19
	Сметная стоимость:				**4457,51**	**4457,51**
23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА51-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**1288,39**	**9018,73**
	НР второго уровня	%	3,6		46,38	324,67
	Накладные расходы	%	--		46,38	324,67
	Сметная прибыль	%	8		106,78	747,47
	Сметная стоимость:				**1441,55**	**10090,88**
23-070204-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**4061,62**	**20308,10**
	НР второго уровня	%	3,6		146,22	731,09
	Накладные расходы	%	--		146,22	731,09
	Сметная прибыль	%	8		336,63	1683,14
	Сметная стоимость:				**4544,47**	**22722,33**
23-070222-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Шинки сборные заземления**	**компл**	**1,0000**		**3825,47**	**3825,47**
	НР второго уровня	%	3,6		137,72	137,72
	Накладные расходы	%	--		137,72	137,72

	Сметная прибыль	%	8		317,05	317,05
	Сметная стоимость:				**4280,24**	**4280,24**
23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**1679,44**	**1679,44**
	НР второго уровня	%	3,6		60,46	60,46
	Накладные расходы	%	--		60,46	60,46
	Сметная прибыль	%	8		139,19	139,19
	Сметная стоимость:				**1879,09**	**1879,09**
23-070102-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**7,0000**		**1003,88**	**7027,16**
	НР второго уровня	%	3,6		36,14	252,98
	Накладные расходы	%	--		36,14	252,98
	Сметная прибыль	%	8		83,20	582,41
	Сметная стоимость:				**1123,22**	**7862,55**
23-070102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**57,0000**		**1349,43**	**76917,51**
	НР второго уровня	%	3,6		48,58	2769,03
	Накладные расходы	%	--		48,58	2769,03
	Сметная прибыль	%	8		111,84	6374,92
	Сметная стоимость:				**1509,85**	**86061,46**
23-070101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**934,52**	**934,52**
	НР второго уровня	%	3,6		33,64	33,64
	Накладные расходы	%	--		33,64	33,64
	Сметная прибыль	%	8		77,45	77,45
	Сметная стоимость:				**1045,62**	**1045,62**
23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**121,0000**		**299,91**	**36289,11**
	НР второго уровня	%	3,6		10,80	1306,41
	Накладные расходы	%	--		10,80	1306,41
	Сметная прибыль	%	8		24,86	3007,64
	Сметная стоимость:				**335,56**	**40603,16**

23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27**	**шт.**	**1,0000**	**611,04**	**611,04**
	НР второго уровня	%	3,6	22,00	22,00
	Накладные расходы	%	--	22,00	22,00
	Сметная прибыль	%	8	50,64	50,64
	Сметная стоимость:			**683,68**	**683,68**
23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лампы накаливания, напряжение электрической сети 220 Вшт.**	**шт.**	**2,0000**	**615,11**	**1230,22**
	НР второго уровня	%	3,6	22,14	44,29
	Накладные расходы	%	--	22,14	44,29
	Сметная прибыль	%	8	50,98	101,96
	Сметная стоимость:			**688,23**	**1376,47**
23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**20,0000**	**207,11**	**4142,20**
	НР второго уровня	%	3,6	7,46	149,12
	Накладные расходы	%	--	7,46	149,12
	Сметная прибыль	%	8	17,17	343,31
	Сметная стоимость:			**231,73**	**4634,62**
23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**25,0000**	**201,05**	**5026,25**
	НР второго уровня	%	3,6	7,24	180,94
	Накладные расходы	%	--	7,24	180,94
	Сметная прибыль	%	8	16,66	416,58
	Сметная стоимость:			**224,95**	**5623,77**
23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У195 УХЛ3**	**шт.**	**22,0000**	**36,98**	**813,56**
	НР второго уровня	%	3,6	1,33	29,29
	Накладные расходы	%	--	1,33	29,29
	Сметная прибыль	%	8	3,06	67,43
	Сметная стоимость:			**41,38**	**910,28**

23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Коробки для розеток и выключателей, типа ИЭК**	**шт.**	**45,0000**	**183,67**	**8265,15**
	НР второго уровня	%	3,6	6,61	297,55
	Накладные расходы	%	--	6,61	297,55
	Сметная прибыль	%	8	15,22	685,02
	Сметная стоимость:			**205,50**	**9247,71**
23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**2,0000**	**39,86**	**79,72**
	НР второго уровня	%	3,6	1,43	2,87
	Накладные расходы	%	--	1,43	2,87
	Сметная прибыль	%	8	3,30	6,61
	Сметная стоимость:			**44,60**	**89,20**
23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3200**	**84651,86**	**27088,60**
	НР второго уровня	%	3,6	3047,47	975,19
	Накладные расходы	%	--	3047,47	975,19
	Сметная прибыль	%	8	7015,95	2245,10
	Сметная стоимость:			**94715,27**	**30308,89**
23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**	**100221,50**	**1002,22**
	НР второго уровня	%	3,6	3607,97	36,08
	Накладные расходы	%	--	3607,97	36,08
	Сметная прибыль	%	8	8306,36	83,06
	Сметная стоимость:			**112135,83**	**1121,36**
23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3000**	**141717,34**	**42515,20**
	НР второго уровня	%	3,6	5101,82	1530,55
	Накладные расходы	%	--	5101,82	1530,55
	Сметная прибыль	%	8	11745,53	3523,66
	Сметная стоимость:			**158564,70**	**47569,41**

23-070204-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический АП-50Б 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1682,11**	**10092,66**
	НР второго уровня	%	3,6		60,56	363,34
	Накладные расходы	%	--		60,56	363,34
	Сметная прибыль	%	8		139,41	836,48
	Сметная стоимость:				**1882,08**	**11292,48**
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. ДЕМОНТАЖ** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**1,0000**		**528,33**	**528,33**
1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	2	2	255,53	511,06
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,006	967,48	5,80
	Итого оплата труда:				**516,86**	**516,86**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,003	3212,22	9,64
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003	1108,52	3,33
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,003	2232,98	6,70
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003	826,45	2,48
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,069	0,069	13,64	0,94
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**17,28**	**17,28**
	НР первого уровня	%	42,8		221,22	221,22
	НР второго уровня	%	3,6		26,98	26,98
	Накладные расходы	%	--		248,20	248,20
	Сметная прибыль	%	8		62,12	62,12
	Сметная стоимость:				**838,66**	**838,66**
12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**65,0000**		**42,73**	**2777,58**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0632	4,108	669,68	2751,05
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0195	732,02	14,27
	Итого оплата труда:				**42,54**	**2765,32**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0195	1360,59	26,53

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0195	732,02	14,27
	Итого эксплуатация машин:				**0,41**	**26,53**
	НР первого уровня	%	59,1		25,14	1634,30
	НР второго уровня	%	3,6		2,44	158,83
	Накладные расходы	%	--		27,59	1793,13
	Сметная прибыль	%	8		5,63	365,66
	Сметная стоимость:				**75,94**	**4936,37**
12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки, КОРОБКИ. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**67,0000**		**39,11**	**2620,32**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0584	3,913	669,68	2620,32
	Итого оплата труда:				**39,11**	**2620,32**
	НР первого уровня	%	59,1		23,11	1548,61
	НР второго уровня	%	3,6		2,24	150,08
	Накладные расходы	%	--		25,35	1698,69
	Сметная прибыль	%	8		5,16	345,52
	Сметная стоимость:				**69,62**	**4664,54**
12-170101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**630,0000**		**17,01**	**10716,22**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,0254	16,002	669,68	10716,22
	Итого оплата труда:				**17,01**	**10716,22**
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0252	--	--
	Итого материалов:				--	--
	НР первого уровня	%	59,1		10,05	6333,29
	НР второго уровня	%	3,6		0,97	613,78
	Накладные расходы	%	--		11,03	6947,07
	Сметная прибыль	%	8		2,24	1413,06
	Сметная стоимость:				**30,28**	**19076,35**
	РАЗДЕЛ 1.МУСОР					
12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости)	**т**	**0,0250**		**1435,26**	**35,88**

	3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)					
1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	2,143	0,05358	669,68	35,88
	Итого оплата труда:				**1435,26**	**35,88**
21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	0,025	--	--
	Итого материалов:				--	--
	НР первого уровня	%	59,1		848,24	21,21
	НР второго уровня	%	3,6		82,21	2,06
	Накладные расходы	%	--		930,44	23,26
	Сметная прибыль	%	8		189,26	4,73
	Сметная стоимость:				**2554,96**	**63,87**
41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,0250**		**72,00**	**1,80**
	НР второго уровня	%	3,6		2,59	0,06
	Накладные расходы	%	--		2,59	0,06
	Сметная прибыль	%	8		5,97	0,15
	Сметная стоимость:				**80,56**	**2,01**
41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,0250**		**431,89**	**10,80**
	НР второго уровня	%	3,6		15,55	0,39
	Накладные расходы	%	--		15,55	0,39
	Сметная прибыль	%	8		35,80	0,89
	Сметная стоимость:				**483,23**	**12,08**

ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**280847,51**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**16654,60**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**39724,30**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**23809,35**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**404203,36**
- перевозка грузов	Тенге				**12,60**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы	Тенге				**19952,73**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**9758,63**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**10194,10**
ИТОГО:	Тенге				**300800,24**
Сметная прибыль	Тенге				**24085,43**

ИТОГО по смете:	Тенге				**324885,67**

КОРПУС						
ВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1						
23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды радиомодульные Unimag Cyble DN 15**	**шт.**	**1,0000**		**11674,57**	**11674,57**
	НР второго уровня	%	3,6		420,28	420,28
	Накладные расходы	%	--		420,28	420,28
	Сметная прибыль	%	8		967,59	967,59
	Сметная стоимость:				**13062,44**	**13062,44**
23-041001-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа К-1039 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**672,29**	**672,29**
	НР второго уровня	%	3,6		24,20	24,20
	Накладные расходы	%	--		24,20	24,20
	Сметная прибыль	%	8		55,72	55,72
	Сметная стоимость:				**752,21**	**752,21**
23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа К-508 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**804,89**	**804,89**
	НР второго уровня	%	3,6		28,98	28,98
	Накладные расходы	%	--		28,98	28,98
	Сметная прибыль	%	8		66,71	66,71
	Сметная стоимость:				**900,58**	**900,58**
23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**802,38**	**802,38**
	НР второго уровня	%	3,6		28,89	28,89
	Накладные расходы	%	--		28,89	28,89
	Сметная прибыль	%	8		66,50	66,50
	Сметная стоимость:				**897,77**	**897,77**
23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1322,31**	**1322,31**
	НР второго уровня	%	3,6		47,60	47,60
	Накладные расходы	%	--		47,60	47,60
	Сметная прибыль	%	8		109,59	109,59
	Сметная стоимость:				**1479,51**	**1479,51**

23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**980,11**	**11761,32**
	НР второго уровня	%	3,6		35,28	423,41
	Накладные расходы	%	--		35,28	423,41
	Сметная прибыль	%	8		81,23	974,78
	Сметная стоимость:				**1096,63**	**13159,51**
23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**19,0000**		**203,14**	**3859,66**
	НР второго уровня	%	3,6		7,31	138,95
	Накладные расходы	%	--		7,31	138,95
	Сметная прибыль	%	8		16,84	319,89
	Сметная стоимость:				**227,29**	**4318,50**
23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**23,0000**		**138,82**	**3192,86**
	НР второго уровня	%	3,6		5,00	114,94
	Накладные расходы	%	--		5,00	114,94
	Сметная прибыль	%	8		11,51	264,62
	Сметная стоимость:				**155,32**	**3572,43**
23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**46,0000**		**7,29**	**335,34**
	НР второго уровня	%	3,6		0,26	12,07
	Накладные расходы	%	--		0,26	12,07
	Сметная прибыль	%	8		0,60	27,79
	Сметная стоимость:				**8,16**	**375,21**
23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**38,0000**		**8,21**	**311,98**
	НР второго уровня	%	3,6		0,30	11,23
	Накладные расходы	%	--		0,30	11,23
	Сметная прибыль	%	8		0,68	25,86
	Сметная стоимость:				**9,19**	**349,07**

РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД ТЗ

23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**12,0000**		**138,82**	**1665,84**
	НР второго уровня	%	3,6		5,00	59,97
	Накладные расходы	%	--		5,00	59,97
	Сметная прибыль	%	8		11,51	138,06
	Сметная стоимость:				**155,32**	**1863,88**
23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**12,0000**		**1967,82**	**23613,84**
	НР второго уровня	%	3,6		70,84	850,10
	Накладные расходы	%	--		70,84	850,10
	Сметная прибыль	%	8		163,09	1957,12
	Сметная стоимость:				**2201,75**	**26421,05**
51-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**6,0000**		**25433,00**	**152598,00**
	НР второго уровня	%	3,6		915,59	5493,53
	Накладные расходы	%	--		915,59	5493,53
	Сметная прибыль	%	8		2107,89	12647,32
	Сметная стоимость:				**28456,48**	**170738,85**
23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**7,29**	**174,96**
	НР второго уровня	%	3,6		0,26	6,30
	Накладные расходы	%	--		0,26	6,30
	Сметная прибыль	%	8		0,60	14,50
	Сметная стоимость:				**8,16**	**195,76**
РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**47,0000**		**263,69**	**12393,43**
	НР второго уровня	%	3,6		9,49	446,16
	Накладные расходы	%	--		9,49	446,16
	Сметная прибыль	%	8		21,85	1027,17
	Сметная стоимость:				**295,04**	**13866,76**

23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**4,0000**	**325,46**	**1301,84**
	НР второго уровня	%	3,6	11,72	46,87
	Накладные расходы	%	--	11,72	46,87
	Сметная прибыль	%	8	26,97	107,90
	Сметная стоимость:			**364,15**	**1456,60**
23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**5,0000**	**802,85**	**4014,25**
	НР второго уровня	%	3,6	28,90	144,51
	Накладные расходы	%	--	28,90	144,51
	Сметная прибыль	%	8	66,54	332,70
	Сметная стоимость:			**898,29**	**4491,46**
23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**5465,16**	**5465,16**
	НР второго уровня	%	3,6	196,75	196,75
	Накладные расходы	%	--	196,75	196,75
	Сметная прибыль	%	8	452,95	452,95
	Сметная стоимость:			**6114,86**	**6114,86**
23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**3039,48**	**3039,48**
	НР второго уровня	%	3,6	109,42	109,42
	Накладные расходы	%	--	109,42	109,42
	Сметная прибыль	%	8	251,91	251,91
	Сметная стоимость:			**3400,81**	**3400,81**
23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**	**1092,67**	**9834,03**
	НР второго уровня	%	3,6	39,34	354,03
	Накладные расходы	%	--	39,34	354,03
	Сметная прибыль	%	8	90,56	815,04
	Сметная стоимость:			**1222,57**	**11003,10**
23-020303-1906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**2023,95**	**12143,70**
	НР второго уровня	%	3,6	72,86	437,17

	Накладные расходы	%	--		72,86	437,17
	Сметная прибыль	%	8		167,74	1006,47
	Сметная стоимость:				**2264,56**	**13587,34**
23-020303-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**565,29**	**4522,32**
	НР второго уровня	%	3,6		20,35	162,80
	Накладные расходы	%	--		20,35	162,80
	Сметная прибыль	%	8		46,85	374,81
	Сметная стоимость:				**632,49**	**5059,93**
23-020501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта противопожарная ОГРАКС-ПМ -50/40**	**шт.**	**6,0000**		**2946,52**	**17679,12**
	НР второго уровня	%	3,6		106,07	636,45
	Накладные расходы	%	--		106,07	636,45
	Сметная прибыль	%	8		244,21	1465,25
	Сметная стоимость:				**3296,80**	**19780,81**
23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1207,04**	**2414,08**
	НР второго уровня	%	3,6		43,45	86,91
	Накладные расходы	%	--		43,45	86,91
	Сметная прибыль	%	8		100,04	200,08
	Сметная стоимость:				**1350,53**	**2701,07**
23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**65,59**	**918,26**
	НР второго уровня	%	3,6		2,36	33,06
	Накладные расходы	%	--		2,36	33,06
	Сметная прибыль	%	8		5,44	76,11
	Сметная стоимость:				**73,39**	**1027,42**
23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**		**3553,05**	**21318,30**
	НР второго уровня	%	3,6		127,91	767,46
	Накладные расходы	%	--		127,91	767,46
	Сметная прибыль	%	8		294,48	1766,86
	Сметная стоимость:				**3975,44**	**23852,62**

23-030102-0917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**6,0000**		**5426,95**	**32561,70**
	НР второго уровня	%	3,6		195,37	1172,22
	Накладные расходы	%	--		195,37	1172,22
	Сметная прибыль	%	8		449,79	2698,71
	Сметная стоимость:				**6072,11**	**36432,63**
23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	**шт.**	**6,0000**		**547,13**	**3282,78**
	НР второго уровня	%	3,6		19,70	118,18
	Накладные расходы	%	--		19,70	118,18
	Сметная прибыль	%	8		45,35	272,08
	Сметная стоимость:				**612,17**	**3673,04**

ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**12372,44**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**193445,65**
	- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**152598,00**
Накладные расходы		Тенге				**28484,09**
	Накладные расходы I уровня	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**28484,09**
ИТОГО:		Тенге				**40856,53**
Сметная прибыль		Тенге				**384535,22**
ИТОГО по смете:		Тенге				**425391,75**

ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**21 890 849,58**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2 250 788,20**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 275 195,36**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2 205 592,84**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15 843 621,41**

- перевозка грузов	Тенге					97
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					314 67
Накладные расходы	Тенге					2 147 05
Накладные расходы I уровня	Тенге					803 23
Накладные расходы II уровня	Тенге					1 343 81
ВСЕГО:	Тенге					24 037 90
Сметная прибыль	Тенге					2 112 62
ВСЕГО по акту:	Тенге					26 150 52

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1,20%	313 8
ИТОГО	ТЕНГЕ	26 464 32
ДОП ЗАТРАТЫ ЗИМ	1,35%	357 26
ЭКОЛОГИЯ	0,443858	999 03
ВСЕГО	ТЕНГЕ	27 820 62
ТЕК ЦЕНА 2017Г.	1,069778	29 761 90
ПОНИЖАЮЩ КОЭФ	0,9	26 785 71
НДС	12%	3 214 28
ОБЩАЯ СТОИМ.СТРОИТЕЛЬСТВА	ТЕНГЕ	30 000 00

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Омаров Ж.Т.**
ГУ Кармакшинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК : _____ **С. Ишанкулов**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ **Н.Бердалы**
ТОО "Строительнопроект KZ A и K"

Проектировщик _____ **М.Дарменкулова**
ТОО "Крез-Сервис"