Форма по приложению 3-1

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" город Шымкент, район Тұран, улица Мухамед Хайдар Дулати, здание 211А БИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana building energy company" город Шымкент, район Каратау, Микрорайон Туран, улица Новостройки, дом 796А БИН 100340005715**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей водопровода в с.Белоусовка Успенского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных сетей водопровода в с.Белоусовка Успенского района Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20/08 от 18.02.2020 г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2020 (месяц, год) на работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Объект: ВЛ-10 кВ									
		Раздел: 1. ВЛ-10 кВ									
1	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,2966	154871,88	90434,93	45935	26823	1061	20967	72254
2	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	т	0,17355	60859,74 985293	27505,06	18051 170998	8158	– 170998	5352 –	184678
3	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А.	шт.	1	– 3397	668	– 3397	668	– 309	13680 1899	5720
4	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж	шт.	1	2420 6202	217 195	2420 6202	217 195	– 1167	424 3527	10507
5	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 У1(трехполюсный) с ПРНЗ-10У1	шт.	1	4840 79440	59	4840 79440	59	– –	778 –	79440
6	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР =	заземлитель	13	– 1869,46	1398,77	– 24303	18184	79440 82	– 8857	35813
7	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	0,0598	464,38 214845	387,23	6037 12848	5034	– 12848	2653 –	13876
		Итого по разделу: ВЛ-10 кВ			–		–		–	1028	**402 288,00**
		0.1 Опора П10-2 (9 шт)									
8	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами)	опора	4	6766,25	2938,5	27065	11754	2435	14797	45211
9	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	3219 13691,75	1405 6792	12876 54767	5620 27168	– 2435	3349 30527	92118
10	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	15	6291 42479	3248,75	25164 637185	12995	– 637185	6824 –	688160
					–		–		–	50975	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1011,91	492,55	11131	5418	–	3116	
12	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=11,000	м3	0,484	34968		16925		16925	–	18279
					–		–		–	1354	
		Итого по разделу: Опора П10-2 (9шт)									**885 828,00**
		Раздел: Комплектная трансформаторная подстанция									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	1,29	1506,2	–	1943	–	–	1399	3609
					1506,2	–	1943	–	–	267	
2	1108-0101-0202	Основания под фундаменты щебеночное. Устройство. НР = 93 %	м3 основания	0,1	5430	1650	543	165	299	137	734
					790	680	79	68	–	54	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5. НР = 91 %	м3	0,3	20746,67	1066,67	6224	320	5561	371	7123
					1143,33	216,67	343	65	–	528	
4	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка. НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3363,5	1775	6727	3550	1131	3932	11512
					1023	643	2046	1286	–	853	
5	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78. К=2,000	м3	1,086	19016		20651		20651	–	22303
					–		–		–	1652	
		Итого по разделу: Комплектная трансформаторная подстанция									**45 281,00**
		0.2 Монтажные работы									
6	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования. НР = 72 %	подстанция	1	77784	41166	77784	41166	3948	33408	120087
					32670	13730	32670	13730	–	8895	
7	5108-0102-0409 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	995021		995021		–	–	995021
					–		–		995021	–	
8	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. НР = 72 %	м	15	601,07	24,2	9016	363	6194	1840	11724
					163,93	6,47	2459	97	–	868	
9	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4мм Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	12	3329,67	193,25	39956	2319	24990	9588	53508
					1053,92	55,83	12647	670	–	3964	
10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	3,15	1506,03	–	4744	–	–	3416	8813
					1506,03	–	4744	–	–	653	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	3,15	715,24	–	2253	–	–	1622	4185

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					715,24	–	2253	–	–	310	
		Итого по разделу: Монтажные работы									**1 193 338,00**
		Раздел: Наружное освещение									
1	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка. НР = 80 %	светильник	21	4629,14 / 2154,71	2457,24 / 980,1	97212 / 45249	51602 / 20582	361 / –	52665 / 11990	161867
2	2207-0106-0510	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLF-96 мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм	шт	21	124870 / –		2622270 / –		2622270 / –	– / 209782	2832052
3	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. НР = 80 %	км линии	0,696	33330,46 / 18225,57	13857,76 / 5373,56	23198 / 12685	9645 / 3740	868 / –	13140 / 2907	39245
4	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,696	314785 / –		219090 / –		219090 / –	– / 17527	236617
5	1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	2	2609,5 / 2420	87 / 29,5	5219 / 4840	174 / 59	205 / –	3527 / 700	9446
6	2904-0101-0005 (пл)	Муфта кабельная концевая 4КНТпН-1-16-25	шт	2	8321 / –		16642 / –		16642 / –	– / 1331	17973
7	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям: по стенам с креплением скобами. НР = 72 %	м	6	632 / 468,33	89,5 / 26,67	3792 / 2810	537 / 160	445 / –	2138 / 474	6404
8	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1136 / –		6816 / –		6816 / –	– / 545	7361
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	326500 / 223500	103000 / 27500	653 / 447	206 / 55	– / –	497 / 92	1242
10	2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2	2114 / –		4228 / –		4228 / –	– / 338	4566
11	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные,	м3	1,2	34968 / –		41962 / –		41962 / –	– / 3357	45319
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %	м3 грунта	4,7	1506,17 / 1506,17	– / –	7079 / 7079	– / –	– / –	5097 / 974	13150
13	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,6	1919 / –		3070 / –		3070 / –	– / 246	3316
14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	3,1	715,16	–	2217	–	–	1596	4118

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					715.16	–	2217	–	–	305	
15	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1.6	229		366		–	–	395
					–		–		–	29	
16	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели. НР = 72 %	м кабеля	26	506.23	433.62	13162	11274	–	4104	18647
					72.62	146.62	1888	3812	–	1361	
17	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. НР = 72 %	м кабеля	13	423.92	174.69	5511	2271	890	2164	8269
					181.54	49.62	2360	645	–	614	
18	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий. НР = 72 %	м кабеля	27	330.11	151.78	8913	4098	1221	3444	13346
					133.11	44.04	3594	1189	–	989	
19	2306-0137-0728	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк) 1 ГОСТ 16442-80	км	0.04	592003		23680		23680	–	25574
					–		–		–	1894	
20	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. НР = 72 %	м кабеля	63	310.57	143.71	19566	9054	2889	7386	29108
					121	41.83	7623	2635	–	2156	
21	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.063	260484		16410		16410	–	17723
					–		–		–	1313	
22	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м. НР = 80 %	заземлитель	6	2971.67	1398.83	17830	8393	6651	4087	23670
					464.33	387.17	2786	2323	–	1753	
		Итого по разделу: Наружное освещение									**3 519 428,00**
		Объект: Внутриквартальные сети водопровода									
		Раздел: Внутриквартальные сети водопровода									
55	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом футляров). НР = 99 %	км трубопровода	7.58	328543.67	102935.75	2490361	780253	17539	1883277	4723529
					223294.06	27669	1692569	209731	–	349891	
56	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001. К=1.010	м	7655.8	1352		10350642		10350642	–	11178693
					–		–		–	828051	
57	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией. НР = 99 %	км трубопровода	7.58	58715.57	–	445064	–	50010	391103	903060
					52117.94	–	395054	–	–	66893	
58	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.13	271692.31	71915.38	35320	9349	85	28088	68481
					199123.08	19123.08	25886	2486	–	5073	
63	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0.083	723638.55	243867.47	60062	20241	1081	46494	115080

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,083	723638,55	243867,47	60062	20241	1081	46494	115080
					466746,99	99084,34	38740	8224	–	8524	
71	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	8525		306900		306900	–	331452
					–		–		–	24552	
		Итого по разделу: 1. Внутриквартальные сети водопровода									**17 320 295,00**
		ИТОГО:									**23 366 458,00**
		Временные здания и сооружения			1,00%		233 664,58				**23 600 122,58**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,20%		519 202,70				**24 119 325,28**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		482 386,51				**24 601 711,78**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		2 952 205,41				**27 553 917,20**
		Итого с НДС									

Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Building energy company"
(наименование организации, БИН)

Директор **Учтемиров Б. Ж.**
Место печати (при наличии)

Генподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
(наименование организации, БИН)

Директор **Ахмедов А. А.**
Место печати (при наличии)