Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жезкуат», область Ұлытау, г.Жезказган, Промбаза, дом №6, корпус 2 БИН090940006780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Батык Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
за сентябрь

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**85537**
	Раздел 1.	**Наружние сети водопровода и канализации НВК**				**76740**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод**				**75856**
1	**Е11-10101-362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**66**	**367**	**24222**
2	**Е11-10205-502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6**	**3 933**	**23598**
3	**Е11-10104-405** **1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**66**	**65**	**4290**

1	2	3	4	5	6	7
4	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	20	624	12480
5	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	1 350 720	2701
6	Е11-220501-401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1 427 537	8565
	Подраздел 1.2.	**Канализация**				**884**
7	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2	442	884
	Раздел 2.	**Наружное электроснабжение**				**2129**
	Подраздел 2.1.	**Сети ВЛ-0,4 кВ**				**1092**
8	Е11-330204-103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	273 088	1092
	Подраздел 2.2.	**Сети КЛ-0,4 кВ**				**1037**
9	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1	1 037	1037
	Раздел 3.	**Наружные сети связи**				**6668**
10	Ц13-80206-901 1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	3	171	513

1	2	3	4	5	6	7
11	**Ц13-80201-3413 1308-0201-3413** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**5**	**160**	**800**
12	**Ц13-100904-203 1310-0904-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**5**	**1 071**	**5355**
	ИТОГО по акту					85537
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					6244
	Итого					91781
	Сметная прибыль 5%					4589
	Непредвиденные работы и затраты 5%					4589
	Итого					100959
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					50244
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					55423
	Итого с учетом					103554
	НДС, 12 %					12426,42
	Итого с НДС					115980

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жезкуат"

БИН090940006780

Директор_____ Кызылбаев Н.К.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.