Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Явленская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есильский район с.Николаевка, ул .Ленина д.45

Согласно договора №45 от 14.02.2024г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник фин		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов	код	наименов	код
			45	14.02.2024				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							цена на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 3						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном балансе	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есильский район с.Николаевка, ул .Ленина д.45	28 575 129,19	25 518 808,39	-	-	-	-		3 061 621,01	28 575 129,19
Удержание залога 30%	10 852 836,72	7 654 052,52						919 486,30	8 572 538,82
Итого	17 722 292,68	16 940 969,57	-	-	-	-		3 061 621,01	20 002 590,58

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Явленская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

врио.и.о. директора Сатиш Смаил Зейноллинович_____

Технический надзор: ТОО «Аманат Инжиниринг»

_____ Мизёв Сергей Юрьевич

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор _____ Ж.М.

Авторский надзор: ТОО «Инженерный Сервис»

_____ Стрельцов Игорь Александрович

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Явленская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Капитальный ремонт амбулатории по адресу Северо-Казахстанской области, Есиьский район с.Николаевка, ул. Ленина д.45

Согласно договора №45 от 14.02.2024г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Лечебный корпус										
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	42,53		2724,75	211,09	115884	8977	--	80970	212602
		НР - 72%; СП - 8%				2513,66	130,55	106906	5552		15748	
4	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	$м^3$	3,52		107364,36	1990,39	377923	7006	189916	132697	551469
		НР - 72%; СП - 8%				51420,61	937,60	181001	3300		40850	
5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	28,37		1596,43	211,09	45291	5989	--	30964	82356
		НР - 72%; СП - 8%				1385,34	130,55	39302	3704		6100	
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	200,9		484,29	22,83	97294	4587	--	68792	179374
		НР - 72%; СП - 8%				461,46	14,12	92707	2837		13288	
7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки и стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	936,18		244,47	--	228868	--	--	164786	425147
		НР - 72%; СП - 8%				244,47	--	228868	--		31493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**1450948**
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы										
8	411-102-0118 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	1		668,85	--	669	--		--	723
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
9	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	14,2308		170,00	--	2419	--		--	2613
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					3088	--	--	--	3336
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1454284**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электромонтажные работы											
РАЗДЕЛ 1.демонтажные работы											
1	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	40	87,60	0,80	3504	32	--	2514	6500
		НР - 72%; СП - 8%			86,80	0,49	3472	20		482	
2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	34	80,20	--	2727	--	--	1963	5066
		НР - 72%; СП - 8%			80,20	--	2727	--		375	
3	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	1	2983,65	51,56	2984	52	1079	1349	4680
		НР - 72%; СП - 8%			1852,96	20,79	1853	21		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								16246
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16246

Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 3.Двери											
34	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХпрофилей	$м^2$	1,91	2939,61	322,72	5615	616	1728	3215	9536
		НР - 90%; СП - 8%			1712,67	157,59	3271	301		706	
35	223-203-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	$м^2$	1,91	41432,00	--	79135	--	79135	--	85466
		СП - 8%			--	--	--	--		6331	
36	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорныхдюбелях	$м^2$	25,2	2753,69	153,77	69393	3875	15977	46063	124692
		НР - 90%; СП - 8%			1965,93	65,06	49541	1640		9237	
37	223-201-0108 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухимиполотнами ДУ 21-9	$м^2$	25,2	10255,00	--	258426	--	258426	--	279100
		СП - 8%			--	--	--	--		20674	
38	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	28	527,00	--	14756	--	14756	--	15936
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
39	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	14	5075,00	--	71050	--	71050	--	76734
		СП - 8%			--	--	--	--		5684	
40	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2перегородок (за вычетом проемов)Е11-100501-0302(РС295689=)	16,05	1455,38	34,03	23359	546	--	20672	47554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			**1421,35**	**9,75**	**22813**	**156**		**3522**	
41	**223-102-0306 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**16,05**	**26924,00**	**--**	**432130**	**--**	**432130**	**--**	**466700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34570**	
42	**223-203-0106 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**м²**	**3,15**	**44943,00**	**--**	**141570**	**--**	**141570**	**--**	**152896**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11326**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1095434**	**5037**	**1014772**	**69950**	**1258614**
							75625	**2097**	**--**	**93230**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1095434**				
	Материалы		Тенге				**17704**				
	Всего заработная плата		Тенге					**77722**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**997067**				
		Накладные расходы	Тенге				**69950**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93230**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1258614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77722**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1258614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77722**			
		РАЗДЕЛ 4.Окна									
43	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**27,41**	**4029,14**	**317,58**	**110439**	**8705**	**45190**	**54777**	**178433**
		НР - 90%; СП - 8%			**2062,89**	**157,59**	**56544**	**4320**		**13217**	
44	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**7,72**	**5621,06**	**321,61**	**43395**	**2483**	**18138**	**21592**	**70185**
		НР - 90%; СП - 8%			**2950,01**	**157,59**	**22774**	**1217**		**5199**	
45	**223-102-0310 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**35,13**	**33890,00**	**--**	**1190556**	**--**	**1190556**	**--**	**1285800**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95244**	
46	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) двухстворчатых**	**м²**	**2,55**	**4701,60**	**318,79**	**11989**	**813**	**5460**	**5502**	**18890**
		НР - 90%; СП - 8%			**2241,69**	**155,70**	**5716**	**397**		**1399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомдвухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м^2	2,55	38517,00	--	98218	--	98218	--	106075
		СП - 8%			--	--	--	--		7857	
48	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	27,52	5087,45	18,02	140007	496	129043	9633	161611
		НР - 90%; СП - 8%			380,39	8,53	10468	235		11971	
49	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	м откоса	99,24	960,67	9,92	95337	985	30331	57990	165593
		НР - 90%; СП - 8%			645,11	4,16	64021	413		12266	
50	261-107-0846 РСНБ РК 2022	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м^2	0,04962	3715098,00	--	184343	--	184343	--	199090
		СП - 8%			--	--	--	--		14747	
51	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3изоляции	1,4886	53667,60	2479,27	79890	3691	12342	49500	139742
		НР - 76%; СП - 8%			42897,63	856,32	63857	1275		10351	
52	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо /подоконнаячасть/**	м^3 изоляции	0,3714	23019,54	1771,74	8549	658	--	6218	15948
		НР - 76%; СП - 8%			21247,80	780,77	7891	290		1181	
53	234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипиренамарки ПСБ-С-35**	м^3	1,837656	25969,00	--	47722	--	47722	--	51540
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
54	214-402-0201 РСНБ РК 2022	**Сетка москитная /прим./**	м^2	17,44	1174,00	--	20475	--	20475	--	22113
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
55	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	99,24	146,00	2,23	14489	221	465	12513	29163
		НР - 90%; СП - 8%			139,09	1,01	13803	100		2160	
56	223-503-0105 РСНБ РК 2022	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида**	м	101,2248	490,00	--	49600	--	49600	--	53568
		СП - 8%			--	--	--	--		3968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2095009**	**18052**	**1831883**	**217725**	**2497751**
							245074	**8247**	**--**	**185016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2095009**				
	Материалы		Тенге				**240968**				
	Всего заработная плата		Тенге					**253321**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1590914**				
		Накладные расходы	Тенге				**217725**				
		Сметная прибыль	Тенге				**185016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2497750**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156**
		Сметная заработная плата	Тенге					**253321**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2497750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					253321			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
57	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	180,6	2444,11	267,52	441406	48314	--	332438	835752
		НР - 80%; СП - 8%			2176,59	124,34	393092	22456		61908	
58	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	180,6	4122,00	--	744433	--	744433	--	803988
		СП - 8%			--	--	--	--		59555	
59	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	20,3	1602,66	11,98	32534	243	8868	18808	55450
		НР - 80%; СП - 8%			1153,86	4,29	23423	87		4107	
60	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20,3	1198,03	9,10	24320	184	4444	15822	43353
		НР - 80%; СП - 8%			970,03	4,21	19692	85		3211	
61	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоемгипсокартонных листов**	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	70	3560,83	25,82	249258	1807	129789	106551	384274
		НР - 90%; СП - 8%			1680,89	10,40	117662	728		28465	
62	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до3 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	74,29	1395,01	30,01	103635	2229	19092	66478	183722
		НР - 80%; СП - 8%			1108,01	10,54	82314	783		13609	
63	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74,29	980,70	8,57	72856	637	14862	46121	128495
		НР - 80%; СП - 8%			772,07	3,97	57357	295		9518	
64	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	315,21	556,71	3,17	175481	999	13886	151383	353014
		НР - 94%; СП - 8%			509,49	1,43	160596	451		26150	
65	232-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91гладкая одноцветная**	$м^2$	31,83621	1901,00	--	60521	--	60521	--	65363
		СП - 8%			--	--	--	--		4842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**2853411**
		РАЗДЕЛ 6.Полы лечебный корпус									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	200,9	1205,37	43,86	242159	8812	119310	111980	382470
		НР - 94%; СП - 8%			567,63	25,34	114037	5091		28331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=20	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	200,9	3254,30	150,26	653789	30187	595390	42348	751828
		НР - 94%; СП - 8%			140,43	83,81	28212	16837		55691	
72	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	200,9	1138,31	74,19	228686	14905	88094	119949	376526
		НР - 94%; СП - 8%			625,62	9,55	125687	1919		27891	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	200,9	1205,37	43,86	242159	8812	119310	111980	382470
		НР - 94%; СП - 8%			567,63	25,34	114037	5091		28331	
74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	200,9	4539,25	121,15	911935	24339	481336	393433	1409797
		НР - 94%; СП - 8%			2022,20	61,15	406260	12285		104430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3303091
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9912867
		Электромонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Осветительная арматура									
10	ТПРАЙС	Светильник светодиодный на 24 Вт CD LED IP65	шт	5	36428,57	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%			--	--	--	--		14571	
11	ТПРАЙС	Светильник светодиодный на 45 Вт LZ OPL ECO LED-1200	шт	1	41892,86	--	41893	--	41893	--	45244
		СП - 8%			--	--	--	--		3351	
12	ТПРАЙС	Светильник светодиодный на 32 Вт OWP ECO LED 595 IP54	шт	25	41892,86	--	1047322	--	1047322	--	1131108
		СП - 8%			--	--	--	--		83786	
14	ТПРАЙС	Светильник светодиодный на 34 Вт OPL/S ECO LED 595	шт	7	54187,50	--	379313	--	379313	--	409658
		СП - 8%			--	--	--	--		30345	
15	ТПРАЙС	Светильник светодиодный на 34 Вт OPL/S ECO LED 595+EM	шт	3	77970,80	--	233912	--	233912	--	252625
		СП - 8%			--	--	--	--		18713	
16	ТПРАЙС	Бактерицидная установка ОБН-150	шт	7	37794,64	--	264562	--	264562	--	285727
		СП - 8%			--	--	--	--		21165	
18	ТПРАЙС	Светильник аварийного освещения "Выход" URAN PC 190	шт	1	4257,59	--	4258	--	4258	--	4599
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2325675
		РАЗДЕЛ 4.Провода и кабели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	560	177,05	2,10	99148	1176	7896	64921	177195
		НР - 72%; СП - 8%			160,85	0,16	90076	90		13126	
27	243-107-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0618	291521,00	--	18016	--	18016	--	19457
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
28	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,16995	427277,00	--	72616	--	72616	--	78425
		СП - 8%			--	--	--	--		5809	
29	243-107-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0412	557596,00	--	22973	--	22973	--	24811
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
30	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,2472	625686,00	--	154670	--	154670	--	167044
		СП - 8%			--	--	--	--		12374	
31	243-107-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,02575	1073118,00	--	27633	--	27633	--	29844
		СП - 8%			--	--	--	--		2211	
32	243-107-0104 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х6 (ок)-0,66**	км	0,0309	492129,00	--	15207	--	15207	--	16424
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**410263**	**1176**	**319011**	**64921**	**513200**
							90076	**90**	**--**	**38016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**410263**				
	Материалы		Тенге				**7896**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90166**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**311115**				
		Накладные расходы	Тенге				**64921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**513200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**513200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90166**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Трубы									
33	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**514**	**554,72**	**5,47**	**285126**	**2811**	**7294**	**198075**	**521859**
		НР - 72%; СП - 8%			**535,06**	**0,16**	**275021**	**82**		**38658**	
34	**241-207-0301 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**519,14**	**26,00**	**--**	**13498**	**--**	**13498**	**--**	**14578**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1080**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**298624**	**2811**	**20792**	**198075**	**536437**
							275021	**82**	**--**	**39738**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**298624**				
	Материалы		Тенге				**7294**				
	Всего заработная плата		Тенге					**275103**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13498**				
		Накладные расходы	Тенге				**198075**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39738**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**536437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**275103**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**536437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**275103**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3375312**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

ДОБАВИТЬ

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Лечебный корпус										
1	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Потолки и стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**$м^2$**	**533,323**		**244,47**	**--**	**130381**	**--**	**--**	**93876**	**242198**
		НР - 72%; СП - 8%				**244,47**	**--**	**130381**	**--**		**17941**	
2	**1215-0101-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена**	**м трубопровода**	**74**		**5316,84**	**42,27**	**393446**	**3128**	**181545**	**150922**	**587917**
		НР - 72%; СП - 8%				**2821,26**	**11,35**	**208773**	**840**		**43550**	
3	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**17**		**2013,58**	**89,18**	**34231**	**1516**	**--**	**24230**	**63138**
		НР - 72%; СП - 8%				**1924,40**	**55,16**	**32715**	**938**		**4677**	
4	**1215-0102-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	**шт.**	**1**		**2111,02**	**--**	**2111**	**--**	**--**	**1520**	**3921**
		НР - 72%; СП - 8%				**2111,02**	**--**	**2111**	**--**		**290**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**897174**
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
3	**1211-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м^2. Толщина слоя до 20 мм**	**м^2**	**512,48**	**4153,67**	**22,23**	**2128673**	**11393**	**334541**	**1288646**	**3690707**
		НР - 72%; СП - 8%			**3478,65**	**13,75**	**1782739**	**7047**		**273388**	
4	**1211-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Добавлять к норме 1211-0101-0203 на каждые следующие 10 мм**	**м^2**	**512,48**	**1194,80**	**11,28**	**612311**	**5781**	**167242**	**318865**	**1005670**
		НР - 72%; СП - 8%			**857,18**	**6,98**	**439288**	**3577**		**74494**	
5	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м^2 поверхности облицовки**	**222,8**	**6507,74**	**30,60**	**1449924**	**6818**	**528924**	**734438**	**2359111**
		НР - 80%; СП - 8%			**4103,15**	**17,35**	**914182**	**3866**		**174749**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**7055488**

		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Монтажные работы									
1	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**29,45**	**2436,60**	**391,52**	**71758**	**11530**	**6810**	**58004**	**140144**
		НР - 98%; СП - 8%			**1813,87**	**195,92**	**53418**	**5770**		**10381**	
2	**245-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции от 100 мм до 160 мм**	**секция**	**190**	**3442,00**	**--**	**653980**	**--**	**653980**	**--**	**706298**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52318**	
3	**242-207-3802 РСНБ РК 2022**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**17**	**331,00**	**--**	**5627**	**--**	**5627**	**--**	**6077**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**450**	
4	**242-207-3701 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**17**	**1100,00**	**--**	**18700**	**--**	**18700**	**--**	**20196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1496**	
5	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**17**	**982,52**	**1,48**	**16703**	**25**	**332**	**16030**	**35352**
		НР - 98%; СП - 8%			**961,54**	**0,67**	**16346**	**11**		**2619**	
6	**245-510-0103 РСНБ РК 2022**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**17**	**6965,00**	**--**	**118405**	**--**	**118405**	**--**	**127877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9472**	
7	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**74**	**1764,85**	**120,84**	**130599**	**8942**	**2391**	**119518**	**270127**
		НР - 98%; СП - 8%			**1611,70**	**36,37**	**119266**	**2691**		**20010**	
8	**241-101-0204 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**74**	**1420,00**	**--**	**105080**	**--**	**105080**	**--**	**113486**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8406	
9	241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	10	242,00	--	2420	--	2420	--	2614
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,4	149,14	5,61	358	14	114	160	559
		НР - 69%; СП - 8%			95,78	0,67	230	2		41	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,4	116,00	4,09	278	10	134	94	402
		НР - 69%; СП - 8%			55,98	0,67	134	2		30	
		Тепловой узел									
12	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	102503,17	2617,35	102503	2617	71897	28483	141465
		НР - 98%; СП - 8%			27989,12	1075,18	27989	1075		10479	
13	1124-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грязевики диаметром труб 200 мм. Установка	грязевик	1	40367,44	18460,22	40367	18461	417	27236	73011
		НР - 99%; СП - 8%			21488,54	6022,67	21489	6023		5408	
14	245-404-0101 РСНБ РК 2022	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 40	шт.	1	62877,00	--	62877	--	62877	--	67907
		СП - 8%			--	--	--	--		5030	
15	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	23905,92	553,01	47812	1106	41603	5353	57418
		НР - 98%; СП - 8%			2551,40	179,71	5103	359		4253	
16	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
17	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629,00	--	11258	--	11258	--	12159
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
18	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	3128,92	553,01	3129	553	25	2676	6270
		НР - 98%; СП - 8%			2551,40	179,71	2551	180		464	
19	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	20392,00	--	20392	--	20392	--	22023
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
20	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	4626,00	--	4626	--	4626	--	4996
		СП - 8%			--	--	--	--		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1118-9903-0101 ГСНР-ГК 2022 Сборник 1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т. Установка									
			насос	2	44065,10	1044,93	89131	3990	13144	2123	13074
					36449,65	348,54	72397	697		12820	
22	[illegible]	Насос циркуляционный VA 55/130 EAB									
			шт	2	103187,96	–	206376	–		–	206376
					–	–	–	–	206376	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								219039
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								219037
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						206376		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								[illegible]
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									2470834
		- Оборудование, инвентарь									206376
		Временные здание и сооружение 1,2%	Тенге								25648,41
		Итого	Тенге								2499648,91
		Дополнительные приемно-сдаточные строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурою зоны строительства 1,3%	Тенге								32499,65
		Итого с дополнительными	Тенге								2532148,46
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								[illegible]
		Итого	Тенге								2582786,23
		Итого с понижающим коэффом К=0,98	Тенге								2531350,39
		НДС 12%	Тенге								304162,01
		Итого с НДС	Тенге								2835512,39

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Явленская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

вр.и.о. директора Сатин Смаил Зейнолдинович _____

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Директор _____ **Аужанов К.М.**

Технический надзор: ТОО «Аманат Инжиниринг»

Эксперт _____ **Мизёв Сергей Юрьевич**

Авторский надзор: ТОО «Инженерный Сервис»

Стрельцов Игорь Александрович