Генподрядчик: ТОО "AsilЖолGroup"

Субподрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Наименование стройки - "Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Сеченова, 9/3 в г.Семей ВКО"

Наименование объекта - "Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Сеченова, 9/3 в г.Семей ВКО"

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2019 года

на общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0110-83-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 100 мм	484,561358	1713,76	20,38	830423	9876	361648	3,74	1813
		м2		614,25	7,70	297642	3731	60	0,04	18
25	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	144,398011	358,13	4,32	51714	625	15004	0,51	74
		м2 стен		85,76	0,83	12384	120	60	--	1
26	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	14,4398011	5013,00	--	72387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Кровля (АР45)								
43	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	263,35	661,07	1,24	174093	327	48168	0,97	256
		м2		153,23	0,47	40353	124	59,5	--	1
44	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	144,7	475,40	8,20	68791	1187	47531	1,71	248

		м2		272,95	3,08	39496	446	59,5	0,02	2
45	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	160,0382	450,00	--	72017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	25,39384	33,16	0,04	842	1	190	0,04	1
		м2		8,32	--	212	--	45	--	--
47	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	32,5	47,50	1,22	1544	40	1723	0,28	9
		м		44,10	0,45	1434	15	59,5	--	--
48	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2,5	175,95	1,57	440	4	41	0,83	2
		1воронка		135,00	--	338	--	6	--	--
49	СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	32,5	275,09	--	8940	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
50	СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	2,5	513,80	--	1285	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
51	СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	5	441,71	--	2209	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
52	СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	32,5	94,93	--	3085	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
53	СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	2,5	304,07	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
54	СПрайс лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	5	320,08	--	1600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Полы										

		На отм.-2,660 м (АР23)								
55	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	87,5	147,66	13,43	12921	1175	6209	0,37	32
		м2		52,65	5,04	4607	441	61,5	0,02	2
56	Е0111-11-4 К=8	добавлять до 60мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	87,5	137,25	5,36	12009	469	758	0,04	3
		м2		5,04	2,00	441	175	61,5	--	--
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0826875	5239,08	327,33	433	27	175	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	157	10	52,5	0,60	--
58	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0826875	50800,00	--	4201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	87,5	200,73	14,76	17564	1292	6239	0,36	32
		м2		52,43	5,54	4588	485	61,5	0,03	3
60	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: Исключать до 20 мм, на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	87,5	-43,14	-1,34	-3775	-118	-418	-0,02	-2
		м2		-3,38	-0,50	-296	-44	61,5	--	--
72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,002728	50800,00	--	139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		На отм.+0,000 м (АР24)								
75	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	81,4866	147,66	13,43	12033	1095	5782	0,37	30
		м2		52,65	5,04	4291	411	61,5	0,02	2
76	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	81,4866	34,31	1,34	2796	109	177	0,01	1
		м2		1,26	0,50	103	41	61,5	--	--
77	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	81,4866	48,53	5,55	3955	453	4516	0,26	21
		м2		42,98	2,07	3503	169	61,5	0,01	1
78	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	2,51793595	2994,00	--	7539	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Проемы (АР34-39)								

201	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,0992	427,50	19,32	3035	137	1638	1,11	8
		м2		185,83	6,39	1319	46	60	0,03	--
202	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	97,7991	348,93	18,88	34126	1846	20841	1,02	100
		м2		171,01	6,57	16725	643	60	0,03	3
203	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	27,9664	447,28	20,21	12509	565	7452	1,29	36
		м2		215,16	6,88	6018	193	60	0,03	1
204	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	21,168	472,81	19,00	10009	403	5688	1,30	28
		м2		217,73	6,18	4609	131	60	0,03	1
205	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	7,0992	5067,00	--	35972	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
206	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	97,7991	4380,00	--	428360	--	--	--	--

		м2		--	--		--	--	--	--	--
207	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	27,9664	10900,00	--	304834	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
208	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	21,168	6022,00	--	127474	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	115,8	223,03	5,58	25828	646	13364	0,59	68
		м2		94,05	2,12	10891	246	60	0,01	1
210	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	68,2	217,00	--	14799	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
211	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	5,2	391,00	--	2033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2,5254	399,07	102,53	1008	259	568	0,90	3
		м2		151,65	35,67	383	90	60	0,14	1
220	С12062-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	2,5254	4005,00	--	10114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
221	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	2,5254	399,07	102,53	1008	259	568	0,90	3
		м2		151,65	35,67	383	90	60	0,14	1
223	С12064-3	Блоки дверные наружные стальные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДН 21-13ГТП	2,5254	16500,00	--	41669	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах, (выход на чердак и кровлю)	2,5105	399,07	102,53	1002	258	565	0,90	3
		м2		151,65	35,67	381	90	60	0,14	1

225	С12064-2	Блоки дверные наружная стальная с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН 16-9ГТП; ДН 13-8ГТП	2,5105	12300,00	--	30879	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	53,6949	339,61	22,32	18236	1198	10539	0,98	53
		м2		158,87	4,68	8531	252	60	0,03	2
227	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами ДС 21-9ГУП; ДС 21-1	43,9668	11200,00	--	492428	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
228	С12022-1	Двери стальные однопольные ДС-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	6	25100,00	--	150600	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
229	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	24	583,00	--	13992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы внутри здания (АР27-33)										
230	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	209,85	383,93	4,84	80568	1017	41485	0,98	205
		м2 потолка		163,96	0,78	34407	164	60	--	1
231	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	200,85	94,00	--	18880	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
232	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	15,2955	109,00	--	1667	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	1770,3	529,20	4,92	936843	8710	362320	1,15	2036
		м2		193,05	1,87	341757	3311	52,5	0,01	16
234	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	47,55	529,20	4,92	25164	234	9732	1,15	55
		м2		193,05	1,87	9180	89	52,5	0,01	1
РАЗДЕЛ 7.Отделка фасадов (АР11-12)										
237	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	51,48	73,83	1,65	3801	85	588	0,06	3
		м2		10,24	0,63	527	33	52,5	--	--

238	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов	557,03	990,60	46,90	551795	26123	274331	2,51	1400
		м2		437,79	31,25	243862	17405	52,5	0,14	80
239	СПрайс лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-	Каменная вата ТЕХНОФАС 1200х600х70 мм, ТехноНИКОЛЬ	39,771942	7717,33	--	306933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	48,2	128,87	1,38	6212	67	2607	0,31	16
		м		51,51	--	2483	--	52,5	--	--
241	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	557,03	73,83	1,65	41126	919	6358	0,06	35
		м2		10,24	0,63	5704	351	52,5	--	2
242	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	46,065	529,20	4,92	24378	227	9428	1,15	53
		м2		193,05	1,87	8893	86	52,5	0,01	1
243	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) мм	46,065	149,75	1,09	6898	50	4651	0,51	24
		м2		95,92	0,24	4419	11	52,5	--	--
244	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	46,065	73,83	1,65	3401	76	526	0,06	3
		м2		10,24	0,63	472	29	52,5	--	--
245	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	91,7	435,90	2,02	39972	186	6221	0,39	36
		м		64,13	0,48	5881	44	52,5	--	--
248	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	805,374	144,14	0,62	116090	500	65868	0,44	351
		м2		69,08	0,23	55635	185	59	--	1
<u>РАЗДЕЛ 8.Разные работы</u>										
Вентиляцинные шахты ВШ1-ВШ4 (2шт); ВШ5 (АР46-47)										
249	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,43841	14806,01	1133,15	6491	497	10488	82,10	36
		т		12892,50	398,25	5652	175	90	1,95	1
250	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,43841	95337,00	--	41797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

251	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	107	156,97	50,15	16796	5366	23692	0,53	57
		м2		92,03	18,68	9847	1999	100	0,09	10
252	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	5,35	5013,00	--	26820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	99,45	656,46	1,24	65286	124	36379	0,97	97
		м2		153,23	0,47	15239	47	119	--	--
254	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	17,135889	33,16	0,04	568	1	257	0,04	1
		м2		8,32	--	143	--	90	--	--
255	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,04284	14190,56	5475,87	608	235	547	31,79	2
		т		5544,00	1552,87	238	67	90	5,46	--
256	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,04284	110909,00	--	4752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,493538	33,16	0,04	99	--	22	0,04	--
		м2		8,32	--	25	--	90	--	--
258	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждений лестниц прямолинейных и криволинейных, по ж/бетонным и каменным опорам/	1,059834	12189,94	5475,87	25839	11607	13539	31,79	34
		т		5544,00	1552,87	11751	3292	90	5,46	6
263	С11011-59	Строительные шайбы	0,0120765	149300,00	--	3606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкер-шпилька HSV M12x100 мм, HILTI	48,5	30,96	--	1502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,008605	146333,10	1941,97	1259	17	156	42,30	1
		т		6975,00	726,75	60	7	118	3,55	--
266	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	0,44746	33,16	0,04	15	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	4	--	90	--	--

РАЗДЕЛ 9.Входная группа. Кр-1 (АР56)										
267	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	1,345	5698,63	353,46	7665	476	1015	3,60	5
		м3		585,00	133,52	787	180	52,5	0,65	1
268	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	1,115	4740,62	196,62	5286	219	406	1,79	2
		м3		272,25	74,27	304	83	52,5	0,36	1
269	Е0106-1-19	Устройство ступеней крыльца, бетон В20	0,235	5457,45	353,46	1283	83	188	3,64	1
		м3		625,50	133,52	147	32	52,5	0,65	--
270	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3451656	65900,00	--	11373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0026488	41200,00	--	109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	14,15	245,44	3,82	3473	54	648	0,21	3
		м2		37,35	1,44	529	21	59	0,01	--
273	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	4,93	109,71	34,24	541	169	264	0,32	2
		м2		51,08	8,45	252	42	45	0,03	--
274	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	4,93	543,00	--	2677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	0,548865	11462,43	4590,56	6292	2520	2749	12,65	14
		т		4725,00	840,11	2594	461	45	1,51	2
276	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,29588	93846,00	--	27767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,252985	91610,00	--	23176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,85	661,07	1,24	3206	6	887	0,97	5
		м2		153,23	0,47	743	3	59,5	--	--

279	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,74	89,04	5,89	511	34	595	0,42	3
		м		71,78	2,23	412	13	70	0,01	--
282	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	15,9490805	33,16	0,04	529	1	120	0,04	1
		м2		8,32	--	133	--	45	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			5523435	75923			7291
			Тенге			1214673	34378			159
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**7 330 877**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1			**80 640**		**7 411 516**				
	Итого с зимними удорожаниями 1,08%			**80 044**		**7 491 561**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%			**74 115**		**7 565 676**				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%			**29 646**		**7 595 322**				
	Стоимость в текущем уровне цен 2019 г. - МРП=2525тенге		**Тенге**	**3,2580645**		**24 746 048**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**Тенге**			**494 921**				
	Всего с налогами		**Тенге**			**25 240 969**				
	Налог на добавленную стоимость (12%)		**Тенге**			**3 028 916**				
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**			**28 269 886**				

Субподрядчик: ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Директор _____ Биктимирова Д.Г.

Генподрядчик: ТОО "AsilЖолGroup"

Директор _____ Нуралинов Т.С.