Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А** — **121241019268**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 807/22 от 29.03.2022

Номер документа	Дата составления
00000000010	30.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство в рамках проекта "Обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты"			услуга	1	11 222 895,60	11 222 895,60	1 202 453,10
				Итого	1	x	11 222 895,60	1 202 453,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. гл. дир дир. Филиала / _____ / Ермаханбетов Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2022

М.П.

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты***

Основание: ***Договор № 807/22 от 29.03.2022 года***

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель месяц 2022 года

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	**Разработка рабочего проекта "Обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты"**	**проект**		**25 335 720,00**	**0,00**	
1.1	Выполнение Рабочего проекта	проект		25 335 720,00	0,00	
2	**Обустройство площадки и обвязки устья скважин**	**шт**		**19 500 000,00**	**10 020 442,50**	
2.1	Ограждение площадок	м		16 913,00	0,00	
2.2	Бетонные работы	м3		65 825,00	0,00	
2.3	Металлоконструкций площадок	т		439 737,90	0,00	
2.4	Площадка обслуживания для работы со шлюзовым устройством	шт		1 014 780,00	0,00	
2.5	Вертикальная планировка	м2		304,40	0,00	
	Монтаж и обвязка технологических трубопроводов и оборудований				**10 020 442,50**	
2.5	Закупка и доставка материалов	скв.		13 654 019,15	10 020 442,50	
2.6	монтаж запорной арматуры	шт		10 675,50	0,00	
2.7	монтаж технологических трубопроводов	тн		439 737,00	0,00	
2.8	контроль качества сварных стыков	стык		9 500,00	0,00	
2.9	антикоррозийная изоляция	м2		2 110,50	0,00	
2.10	продувка и пневмоиспытание трубопровода	шт		85 242,00	0,00	
3	**Строительство подъездной автодороги к скважинам**	**км**		**14 500 000,00**	**0,00**	
3.1	Земляные работы	м2		655,80	0,00	
3.2	Дорожная одежда из ПГС	м2		1 310,00	0,00	
3.3	Обустройство дороги (знаки)	компл		148 220,00	0,00	
4	**Обустройство газовых шлейфов (выкидных линий) на 6 скважин**	**км**	**0,0**	**20 550 000,00**	**0,00**	
4.1	Закупка и доставка материалов	скв.		123 494 049,70	0,00	
4.2	Земляные работы	м3		783,00	0,00	
4.3	сварка и монтаж технологических трубопроводов	км		3 689 000,00	0,00	
4.4	контроль качества св.стыков (УЗК)	стык		15 449,60	0,00	
4.5	контроль качества св.стыков (рентгенограф.)	стык		20 658,45	0,00	
4.6	антикоррозийная изоляция	м2		156 086,10	0,00	
4.7	установка опознавательных знаков	шт		12 389,00	0,00	
4.8	продувка и пневмоиспытание трубопровода	км		447 305,00	0,00	
4.9	Монтаж продувочной свечи из труб д=100мм	шт		331 382,00	0,00	
4.10	Монтаж вытяжной свечи из труб д=50мм	шт		360 134,81	0,00	
5	**Устройство электрохимзащиты**	**скв.**		**4 500 000,00**	**0,00**	
5.1	Закупка и доставка материалов	скв.		2 659 346,70	0,00	
5.2	Монтаж СКЗ, КИП точки дренажа и с блоком БДРМ-10, прокладка трассовых КИП, силовых кабелей и дренажных выводов	скв.		1 635 289,80	0,00	
5.3	Пусконаладочные работы	скв.		205 363,50	0,00	
6	**Расширение манифольдов и соединение шлейфов**	скв.		**13 680 000,00**	**0,00**	
6.1	Расширение манифольдов и соединение шлейфов	скв.		13 180 000,00	0,00	

№№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена за един.без НДС	Стоимость всего без НДС	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КИПиА	скв.		500 000,00	0,00	
	Итого:				**10 020 442,50**	
	НДС 12%:				**1 202 453,10**	
	Всего с НДС:				**11 222 895,60**	

Подписи уполномоченных представителей сторон:

Представители ЗАКАЗЧИКА

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись:
ФИО: Джолдыбаев А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

Представители ПОДРЯДЧИКА

Подпись:
ФИО: Мирзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Нұрғазы М.Т.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Технический надзор

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		807/22	**29.03.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	11 222 895,60	10 020 442,50							1 202 453,10	11 222 895,60
в том числе:										
- апрель 2022 года		10 020 442,50							1 202 453,10	11 222 895,60
удержание аванса 30% по договору		3 006 132,75							360 735,93	3 366 868,68
удержание 10% по договору:		1 002 044,25							120 245,31	1 122 289,56
Итого, сумма к перечислению:		6 012 265,50							721 471,86	6 733 737,36
6 733 737,36	**(Шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи семьсот тридцать семь) тенге 36 тиын**									

М.П. **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Главный инженер ТОО "СМК-Атамекен" Мырзагалиев А.И.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)