*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Филиал "Шагырлы-Шомышты" Акционерное общество "КазАзот ",КАЗАХСТАН, 130000, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу , Молдагуловой, дом № 1А** | **121241019268** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** | **010740006411** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | 807/22 от 29.03.2022г (6скважина новый) | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000015** | **29.07.2022** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство в рамках проекта "Обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты" | | | услуга | 1 | 158 040 662,53 | 158 040 662,53 | 16 932 928,13 |
| | | | | Итого | 1 | x | 158 040 662,53 | 16 932 928,13 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. ген. дир. директор Филиала / _____ / Ермекжанбаев Н.Д.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2022

М.П.

Заказчик: ***АО "КазАзот" Филиал "Шагырлы-Шомышты"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты***

Основание: ***Договор № 807/22 от 29.03.2022 года***

**АКТ № 4**
**ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2022 года**

| №№ п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во | Цена за един.без НДС | Стоимость всего без НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Разработка рабочего проекта "Обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты"** | **проект** | | **25 335 720,00** | **0,00** | |
| 1.1 | Выполнение Рабочего проекта | проект | | 25 335 720,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| **2** | **Обустройство площадки и обвязки устья скважин** | **шт** | | **19 500 000,00** | **17 613 684,70** | |
| 2.1 | Ограждение площадок | м | | 16 913,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Бетонные работы | м3 | | 65 825,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Металлоконструкций площадок | т | | 439 737,90 | 0,00 | |
| 2.4 | Площадка обслуживания для работы со шлюзовым устройством | шт | | 1 014 780,00 | 0,00 | |
| 2.5 | Вертикальная планировка | м2 | | 304,40 | 0,00 | |
| | **Монтаж и обвязка технологических трубопроводов и оборудований** | | | | **17 613 684,70** | |
| 2.5 | Закупка и доставка материалов | скв. | 1,29 | 13 654 019,15 | 17 613 684,70 | |
| 2.6 | монтаж запорной арматуры | шт | | 10 675,50 | 0,00 | |
| 2.7 | монтаж технологических трубопроводов | тн | | 439 737,00 | 0,00 | |
| 2.8 | контроль качества сварных стыков | стык | | 9 500,00 | 0,00 | |
| 2.9 | антикоррозийная изоляция | м2 | | 2 110,50 | 0,00 | |
| 2.10 | продувка и пневмоиспытание трубопровода | шт | | 85 242,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| **3** | **Строительство подъездной автодороги к скважинам** | **км** | | **14 500 000,00** | **0,00** | |
| 3.1 | Земляные работы | м2 | | 655,80 | 0,00 | |
| 3.2 | Дорожная одежда из ПГС | м2 | | 1 310,00 | 0,00 | |
| 3.3 | Обустройство дороги (знаки) | компл | | 148 220,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| **4** | **Обустройство газовых шлейфов (выкидных линий) на 6 скважин** | **км** | | **20 550 000,00** | **123 494 049,70** | |
| 4.1 | Закупка и доставка материалов | скв. | 1,00 | 123 494 049,70 | 123 494 049,70 | |
| 4.2 | Земляные работы | м3 | | 783,00 | 0,00 | |
| 4.3 | сварка и монтаж технологических трубопроводов | км | | 3 689 000,00 | 0,00 | |
| 4.4 | контроль качества св.стыков (УЗК) | стык | | 15 449,60 | 0,00 | |
| 4.5 | контроль качества св.стыков (рентгеногр.) | стык | | 20 658,45 | 0,00 | |
| 4.6 | антикоррозийная изоляция | м2 | | 156 086,10 | 0,00 | |
| 4.7 | установка опознавательных знаков | шт | | 12 389,00 | 0,00 | |
| 4.8 | продувка и пневмоиспытание трубопровода | км | | 447 305,00 | 0,00 | |
| 4.9 | Монтаж продувочной свечи из труб д=100мм | шт | | 331 382,00 | 0,00 | |
| 4.10 | Монтаж вытяжной свечи из труб д=50мм | шт | | 360 134,81 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| **5** | **Устройство электрохимзащиты** | **скв.** | | **4 500 000,00** | **0,00** | |
| 5.1 | Закупка и доставка материалов | скв. | | 2 659 346,70 | 0,00 | |
| 5.2 | Монтаж СКЗ, КИП точки дренажа и с блоком БДРМ-10, прокладка трассовых КИП, силовых кабелей и дренажных выводов | скв. | | 1 635 289,80 | 0,00 | |
| 5.3 | Пусконаладочные работы | скв. | | 205 363,50 | 0,00 | |
| **6** | **Расширение манифольдов и соединение шлейфов** | скв. | | **13 680 000,00** | **0,00** | |
| 6.1 | Расширение манифольдов и соединение шлейфов | скв. | | 13 180 000,00 | 0,00 | |

| №№ п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во | Цена за един.без НДС | Стоимость всего без НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2 | КИПиА | скв. | | 500 000,00 | 0,00 | |
| | **Итого:** | | | | **141 107 734,40** | |
| | **НДС 12%:** | | | | **16 932 928,13** | |
| | **Всего с НДС:** | | | | **158 040 662,53** | |

Подписи уполномоченных представителей сторон:

**Представители ЗАКАЗЧИКА**

Подпись:
ФИО: Ермаганбетов Н.Д.
Должность: Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала

Подпись:
ФИО: Карасартов Б.И.
Должность: Директор ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Абишов Е.М.
Должность: Заместитель директора ДДНиГ

Подпись:
ФИО: Еркебаев Е.
Должность: Инженер по надзору за строительством

Подпись:
ФИО: Абдыкадыров А./ Қашғынов Ғ.
Должность: Начальник промысла

**Представители ПОДРЯДЧИКА**

Подпись:
ФИО: Жолдыбек Е.Ө.
Должность: Директор

Подпись:
ФИО: Мырзагалиев А.И.
Должность: Главный инженер

Подпись:
ФИО: Сантаев А.А.
Должность: Нач. ПТО

Подпись:
ФИО: Картабаев А.С.
Должность: Инженер ПТО

Подпись:
ФИО: Жумабекова Б.Ж.
Должность: Начальник сметного отдела

Технический надзор

Заказчик: ***Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО "КазАзот"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***Разработка рабочего проекта и обустройство 6-ти газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты***

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **807/22** | **29.03.2022** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль месяц) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Всего по стройке: | 768 035 893,19 | 141 107 734,40 | | | | | | | 82 289 559,98 | 768 035 893,19 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| **- июль 2022 года** | | 141 107 734,40 | | | | | | | 16 932 928,13 | 158 040 662,53 |
| удержание аванса 30% по договору | | 42 332 320,32 | | | | | | | 5 079 878,44 | 47 412 198,76 |
| удержание 10% по договору: | | 14 110 773,44 | | | | | | | 1 693 292,81 | 15 804 066,25 |
| Итого, сумма к перечислению: | | 84 664 640,64 | | | | | | | 10 159 756,88 | 94 824 397,52 |
| **94 824 397,52** | **(Девяносто четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто семь) тенге 52 тиын** | | | | | | | | | |

**М.П.** **Заказчик:** **Заместитель генерального директора АО "КазАзот" - директор филиала** **Ермаганбетов Н.Д.** _____ **2022 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

**М.П.** **Подрядчик:** **Директор ТОО "СМК-Атамекен" Кіндібек Е.Ө.** _____ **2022 года**

(должность, ф.и.о, подпись)