Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жезқуат», область Ұлытау,г. Жезказган, Промбаза, дом №6, корпус 2 БИН090940006780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45823**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**19345**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод**				**18240**
1	Е11-10101-362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	8,6	367	3156
2	Е11-10205-502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,96	3 933	3776
3	Е11-10104-402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8	95	760
4	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8	624	4992
5	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	1 350 720	2701
6	Е11-220501-401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	1 427 537	2855
	Подраздел 1.2.	**Канализация**				**1105**

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2,5	442	1105
						26478
	Раздел 2.	**Наружное электроснабжение ЭСН**				
						23367
	Подраздел 2.1.	**Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]**				
8	Ц13-80201-301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	789	6312
9	Ц13-80201-204 1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9	1 895	17055
						3111
	Подраздел 2.2.	**Сети 0,4 кВ**				
10	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	1 037	3111
					45 823	

Итого по акту	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%	3 345,08
итого	49 168,08
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%	147,50
итого	49 315,58
сметная прибыль 5%	2 465,78
непредвиденные работы и затраты 5%	2 465,78
итого	54 247,14
в том числе на II квартал 2024г., доля - 48%, к - 1,0368	26 996,85
в том числе на III квартал 2024г., доля - 52%, к - 1,0557	29 779,73
итого	56 776,58
итого с учетом	55 641,05
ндс 12%	6 676,93
итого с ндс	62 317,97

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Жезкуат"

БИН090940006780

Директор_____ Кызылбаев Н.К.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.