Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания "КазАвтоЖол»**

Подрядчик: **ТОО "СЕрВИС НС"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск-Аксу-Торгай" 175-240 км**

Справка № 3 от 18 Июня 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	000340005764	KZ3000000	KZ2030000	дог 17-01-61/24	13.12.2024	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				доп. согл №4	03.06.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	342 654 790,91	342 654 790,91	179 217 627,60				21 506 115,31	200 723 742,91
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Предоплата за материалы	1 391 475 162,43	1 391 475 162,43						
Удержание за материалы	75 599 827,15	75 599 827,15	39 540 733,20				4 744 887,99	44 285 621,19
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	17 132 739,55	17 132 739,55	8 960 881,38				1 075 305,77	10 036 187,15
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**1 641 397 386,64**	**1 641 397 386,64**	**130 716 013,02**				**15 685 921,56**	**146 401 934,57**

Заказчик:
Директор Акмолинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"
Жукабетов Н.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "M50 Consulting Group"
БИН/ИИН 060340012936
Имямухамедов Ж.М. KZ36VJE00050377 от 29.10.2019г.

Подрядчик:
Директор по строительству дорог
ТОО "СЕрВИС НС"
Баянбек С.

Заказчик Акмолинский областной филиал «АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО "СЕрВИС ИС"

Объект Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск-Аксу-Торгай" 175-240 км

АКТ № 03

выполненных работ за июнь месяц 2025 года

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	
1	Устройство ж/б круглой трубы d 1м одноочковой, длина трубы 12 м км 178	шт	1,00	10 655 950,00	10 655 950,00							0,00%
2	Устройство ж/б прямоугольной трубы отверстием 4х2,5 одноочковая км 227	шт	1,00	38 189 884,00	38 189 884,00							0,00%
3	Устройство трубы круглой ж/б d2х1,5двухочковой длина трубы 12 м км 234	шт	1,00	28 887 538,94	28 887 538,94							0,00%
	Ликвидация пучинистых мест											
4	Выемка непригодного грунта 2 группы экскаватором ковшом 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 5 км (вне населенных пунктов) h=1	м3	25 500,00	894,85	22 818 675,00	0,00	0,00	3 923,08	3 510 568,14	3 923,08	3 510 568,14	15,38%
5	Замена не пригодного грунта на бутовый камень, h=0,6, М800, от 150 до 1000 мм	м3	15 300,00	14 883,98	227 724 894,00	0,00	0,00	2 353,85	35 034 656,32	2 353,85	35 034 656,32	15,38%
6	Замена не пригодного грунта на ПГС,(дресва М600) h=0,4	м3	10 200,00	12 722,42	129 768 684,00	0,00	0,00	1 569,23	19 964 403,14	1 569,23	19 964 403,14	15,38%
	Ремонт покрытия и основание методом холодного ресайклинга											
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами шириной барабана 1900-2000 мм, шириной - 7,0 м, толщиной слоя 5 см	м2	455 000,00	690,31	314 091 050,00	70 000,00	48 321 700,00	84 000,00	57 986 040,00	154 000,00	106 307 740,00	33,85%
8	Устройство основания толщиной 20 см методом холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента. (расход материала на 1м2: щебня фракции 5-20 М1000-0,04м3; щебня фракции 20-40 М1000-0,06м3; портландцемента ПЦ 400 - 0,022тн; вода -0,006м3)	м2	455 000,00	2 240,07	1 019 231 850,00	35 000,00	78 402 450,00	28 000,00	62 721 960,00	63 000,00	141 124 410,00	13,85%
9	Розлив битумной эмульсии (0,7 л/м2)	тн	318,50	227 604,23	72 491 947,26							0,00%

10	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной крупнозернистой БМII, шириной - 7м, толщиной 7см с применением асфальтоукладчиков	м2	455 000,00	5 054,51	2 299 802 050,00								0,00%
11	Розлив битумной эмульсии (0,4 л/м2)	тн	182,00	227 604,23	41 423 969,86								0,00%
12	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой БМ I, шириной - 7м, толщина 5 см, м/з	м2	455 000,00	4 241,92	1 930 073 600,00								0,00%
	Устройство обочины												
13	Укрепление обочины (ПГС) (дресва М600) и фрезерованным материалом 50% на 50 % толщиной 18 см	м2	325 000,00	1 411,17	458 630 250,00								0,00%
	Обстановка пути												
14	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	169,00	22 012,18	3 720 058,42								0,00%
15	Знак 1.11.1 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	29,00	12 499,00	362 471,00								0,00%
16	Знак 1.11.2 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	29,00	12 499,00	362 471,00								0,00%
17	Знак 3.20 круглые D900, светоотражающая пленка тип2	шт	4,00	23 518,25	94 073,00								0,00%
18	Знак 5.21.2 индив, светоотражающая пленка тип 2 - 4 шт	м2	2,88	21 578,82	62 147,00								0,00%
19	Знак 3.24 круглые D900, светоотражающая пленка тип2	шт	4,00	23 518,25	94 073,00								0,00%
20	Знак 2.1 квадратные В 900, светоотражающая пленка тип2	шт	2,00	24 037,50	48 075,00								0,00%
21	Знак 7.13 квадратные В 900, светоотражающая пленка тип2	шт	2,00	24 037,50	48 075,00								0,00%
22	Знак 1.31.1 прямоугольные 700х3150, светоотражающая пленка тип2	шт	4,00	52 642,50	210 570,00								0,00%
23	Знак 1.31.2 прямоугольные 700х3150, светоотражающая пленка тип2	шт	2,00	52 642,50	105 285,00								0,00%
24	Знак 2.4 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	12,00	12 499,00	149 988,00								0,00%
25	Знак1.14 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	1,00	12 499,00	12 499,00								0,00%
26	Знак1.13 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	1,00	12 499,00	12 499,00								0,00%
27	Знак 2.3.1 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	3,00	12 499,00	37 497,00								0,00%
28	Знак 2.3.2 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	3,00	12 499,00	37 497,00								0,00%

29	Знак 2.3.3 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	1,00	12 499,00	12 499,00							0,00%
30	Знак 5.8.2 квадратные В700, светоотражающая пленка тип2	шт	2,00	14 352,00	28 704,00							0,00%
31	Знак 5.8.4 квадратные В700, светоотражающая пленка тип2	шт	1,00	14 352,00	14 352,00							0,00%
32	Знак 5.28прямоугольные 200х3050, светоотражающая пленка тип2	шт	65,00	4 048,51	263 153,15							0,00%
33	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт	189,00	17 546,83	3 316 350,87							0,00%
	Разметка краской с добавлением микросфер стеклянных светоотражающих для дорожной разметки:											
34	краевая разметка I.1 Р=0,12 м сплошная	км	130,00		17 582 944,60							0,00%
35	осевая прерывистая I.5 Р=0,12 м 1:3	км	58,50		3 581 819,87							0,00%
36	осевая сплошная I.1 Р=0,12 м	км	6,50		879 147,23							0,00%
	Итого				**6 624 826 592,20**		**126 724 150,00**		**179 217 627,60**		**305 941 777,60**	
	НДС 12%				**794 979 191,06**		**15 206 898,00**		**21 506 115,31**		**36 713 013,31**	
	Всего с НДС				**7 419 805 783,26**		**141 931 048,00**		**200 723 742,91**		**342 654 790,91**	

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Ш.Мұратбекұлы

Работы принял:
Начальник отдела ЭиЭР **Аринов Д.Б.**

Проверил:
Начальник отдела ОПРиЗ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Директор по строительству дорог ТОО"СЕрВИС НС"

Баянбек С.

Техсопровождение ТОО "M50 Consulting Group"
Ишмухамедов Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акмолинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Шокана Уалиханова, здание 193, тел.: 87162-77-29-68** — **130941002248**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34** — **000340005764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17-01-61/24 от 13.12.2024 г. (Макинск-Аксу-Торгай)

Номер документа	Дата составления
56	**18.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск - Аксу - Торгай" 175-240 км			Работа	1	200 723 742,91	200 723 742,91	21 506 115,31
				Итого	1	x	200 723 742,91	21 506 115,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству дорог / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2025

М.П.