Заказчик: ТОО "ОблШытысЖол"
Подрядчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
Объект: Капитальный ремонт здания КТП на ПХВ "Городская больница №4". г.Усть-Каменогорск УЗ ВКО по пр.Шакарима 149. Блок А, 3 этаж

Акт выполненных работ №1 за июль 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Архитектурная часть									
1	1	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	117	1833,9	67,72	214566	7923	0	151848	395727
						1766,18	36,38	206643	4256		29313	
2	2	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	106,44	1257,4	0	133838	0	0	96363	248617
						1257,4	0	133838	0		18416	
3	3	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	184,5	113,87	0,03	21009	6	0	15123	39023
						113,84	0	21003	0		2891	
4	4	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	56	2729,78	134,34	152868	7523	0	107508	281206
						2595,44	70,94	145345	3973		20830	
5	5	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1106,69	145,96	3,47	161532	3840	0	115084	298745
						142,49	1,94	157692	2147		22129	
6	6	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	71,81	1082,95	38,39	77767	2757	0	55120	143518
						1044,56	21,53	75010	1546		10631	
7	7	Е11-110101-1701 Изм. и доп. вып. 7 К=0,8	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из бой мраморных плит. Демонтаж	м2 покрытия	563,46	2156,71	227,56	1215220	128222	0	819703	2197717
						1929,15	91,36	1086998	51479		162794	
8	8	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1159,2	47,16	0	54668	0	0	39361	101551
						47,16	0	54668	0		7522	
9	9	Е11-100110-0101 К=0,8	Деревянный подиум. Демонтаж	м3	14,088	58076,18	1260,98	818177	17765	0	582241	1512451
						56815,2	586,04	800413	8256		112033	
10	10	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1430	285,48	0	408236	0	0	293930	758339
						285,48	0	408236	0		56173	
11	11	Е12-160101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	1430	271,22	0	387845	0	0	279248	720460
						271,22	0	387845	0		53367	
12	12	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	5399,25	285,48	0	1541378	0	0	1109792	2863264
						285,48	0	1541378	0		212094	
13	13	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	274,31	1012,9	64,83	277849	17784	0	194069	509671
						948,07	34,54	260065	9475		37753	
14	14	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Демонтаж перегородок из ПВХ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,56	1028,51	20,28	35545	701	0	25260	65669
						1008,24	6,91	34845	239		4864	
15	16	Е12-120104-0301	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	м2	54,8	71,55	0	3921	0	145	2719	7171
						68,9	0	3776	0		531	
16	17	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	3,38	1082,95	38,39	3660	130	0	2594	6751
						1044,56	21,53	3531	73		500	
17	18	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кров.ви	3,8	218,04	0,24	829	1	0	596	1539
						217,8	0	828	0		114	
18	19	Е11-120101-1701 К=0,8	Стяжки выравнивающие.Демонтаж	м2 стяжки	1741,96	396,63	116,96	690915	203744	0	394237	1171964
						279,67	34,66	487171	60381		86812	

19	20	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	930	218,64 197,08	21,56 8,22	203335 183284	20051 7645	0	137469 27264	368068
20	21	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	930	100,15 87,49	12,66 4,82	93140 81366	11774 4483	0	61811 12396	167347
21	22	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	930	319,33 305,73	13,6 5,18	296977 284329	12648 4817	0	208185 40413	545575
22	23	Е12-080101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	930	841,03 840,55	0,48 0	782158 781712	446 0	0	562832 107599	1452589
23	24	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	45	131,3 131,23	0,07 0	5908 5905	3 0	0	4252 813	10973
24	26	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	19,76	31338,87 25807,81	5531,06 2865,44	619256 509962	109294 56621	0	407940 82176	1109372
25	27	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	29	1833,9 1766,18	67,72 36,38	53183 51219	1964 1055	0	37637 7266	98086
26	28	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	26,88	1257,4 1257,4	0 0	33799 33799	0 0	0	24335 4651	62785
27	29	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	45,36	113,87 113,84	0,03 0	5165 5164	1 0	0	3718 711	9594
28	30	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	2729,78 2595,14	134,34 70,94	46406 44122	2284 1206	0	32636 6323	85365
29	31	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	351,76	145,96 142,19	3,47 1,94	51343 50122	1220 682	0	36579 7034	94956
30	32	Е11-110101-1701 Изм. в доб. вып. 7 К=0,8	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Демонтаж	м2 покрытия	52,73	2156,71 1929,15	227,56 91,36	113723 101724	12000 4818	0	76710 15235	205668
31	34	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	181	443,27 420,34	22,93 12,86	80232 76082	4151 2328	0	56455 10935	147622
32	35	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	400	47,16 47,16	0 0	18864 18864	0 0	0	13582 2596	35042
33	36	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	430	285,48 285,48	0 0	122756 122756	0 0	0	88385 16891	228032
34	37	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	40	131,3 131,23	0,07 0	5252 5249	3 0	0	3779 723	9754
35	38	Е12-160101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	430	271,22 271,22	0 0	116625 116625	0 0	0	83970 16048	216643
36	39	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1752,58	285,48 285,48	0 0	500327 500327	0 0	0	360235 68845	929407
37	40	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	14,82	1012,9 948,07	64,83 34,54	15011 14050	961 512	0	10485 2040	27536
38	41	Е11-120101-1701 К=0,8	Стяжки выравнивающие.Демонтаж	м2 стяжки	404,49	396,63 279,67	116,96 34,66	160433 113123	47311 14021	0	91543 20158	272134
39	42	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	425	218,64 197,08	21,56 8,22	92922 83759	9163 3493	0	62822 12460	168204
40	43	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	425	100,15 87,49	12,66 4,82	42564 37183	5380 2048	0	28247 5665	76476
41	44	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	425	319,33 305,73	13,6 5,18	135715 129935	5780 2202	0	95138 18468	249321
42	45	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	425	361,37 359,66	1,71 0	153582 152856	727 0	0	110056 21091	284729
43	46	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	7,91	31338,87 25807,81	5531,06 2865,44	247890 204140	43751 22666	0	163300 32895	444085
44	47	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	145	1833,9 1766,18	67,72 36,38	265916 256096	9819 5275	0	188187 36328	490431
45	48	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		131,04	1257,4	0	164770	0	0	118634	306076

				м2		1257,4	0	164770	0		22672		
46	49	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		229,68	113,87	0,03	26154	7	0	18826	48578	
				м		113,84	0	26147	0		3598		
47	50	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		84	2729,78	134,34	229302	11285	0	161263	421810	
				шт.		2595,44	70,94	218017	5959		31245		
48	51	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		1887,67	145,96	3,47	275524	6550	0	196298	509568	
				м2		142,49	1,94	268974	3662		37746		
49	52	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		146,5	1082,95	38,39	158652	5624	0	112451	292791	
				м2		1044,56	21,53	153028	3154		21688		
50	53	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		1090,335	2360,16	697,72	2573365	760749	0	1595557	4502436	
				м2		1662,44	370,01	1812617	403435		33514		
51	54	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		2311,6	47,16	0	109015	0	0	78491	202506	
				м		47,16	0	109015	0		15000		
52	55	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		1362	285,48	0	388824	0	0	279953	722279	
				м2		285,48	0	388824	0		53502		
53	56	Е12-160101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка		1372	271,22	0	372114	0	0	267922	691239	
				м2 наружной площади разобранной изоляции		271,22	0	372114	0		51203		
54	57	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		7344,67	285,48	0	2096756	0	0	1509665	3894935	
				м2		285,48	0	2096756	0		288514		
55	58	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		320,67	1012,9	64,83	324807	20789	0	226867	595808	
				м2 об.пицовки		948,07	34,54	304018	11076		44134		
56	59	Е11-100502-0101 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Демонтаж перегородок из ПВХ		34	1028,51	20,28	34969	689	0	24851	64606	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1008,24	6,91	34280	235		4786		
57	61	Е12-120104-0301	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка		70,4	71,55	0	5037	0	187	3492	9211	
				м2		68,9	0	4851	0		682		
58	62	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		27,67	1012,9	64,83	28027	1794	0	19576	51411	
				м2 об.пицовки		948,07	34,54	26333	956		3808		
59	63	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка		0,7	43149,1	19120,24	30204	13385	1510	16094	50802	
				м3		21871,44	10060,81	15310	7043		3704		
60	64	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		4,3	218,04	0,24	938	1	0	674	1741	
				м2 кров.ли		217,8	0	937	0		129		
61	65	Е11-120101-1701 К=0,8	Стяжки выравнивающие.Демонтаж		1090,335	396,63	116,96	432461	127529	0	246763	733562	
				м2 стяжки		279,67	34,66	304932	37794		54338		
62	66	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		1090	218,64	21,56	238318	23501	0	161119	431392	
				м2 кров.ли		197,08	8,22	214817	8960		31955		
63	67	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты		1090	100,15	12,66	109164	13800	0	72445	196138	
				м2 кров.ли		87,49	4,82	95364	5254		14529		
64	68	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		1090	319,33	13,6	348070	14824	0	244002	639438	
				м2 кров.ли		305,73	5,18	333246	5646		47366		
65	69	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		1090	361,37	1,71	393893	1864	0	282261	730246	
				м2 кров.ли		359,66	0	392029	0		54092		
66	70	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		84,64	131,3	0,07	11113	6	0	7997	20639	
				м2 кров.ли		131,23	0	11107	0		1529		
67	72	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		50,7696	31338,87	5531,06	1591062	280809	0	1048125	2850322	
				м3 кладки		25807,81	2865,44	1310252	145477		211135		
68	73	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	1833,9	67,72	5502	203	0	3894	10148	
				шт.		1766,18	36,38	5299	109		752		
69	74	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		1,68	1257,4	0	2112	0	0	1521	3924	
				м2		1257,4	0	2112	0		291		
70	75	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		4,26	113,87	0,03	485	0	0	349	901	
				м		113,84	0	485	0		67		
71	76	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	2729,78	134,34	2730	134	0	1920	5022	
				шт.		2595,44	70,94	2595	71		372		

72	77	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	22,58	2360,16	697,72	53292	15755	0	33043	93242
						1662,44	370,01	37538	8355		6907	
73	85	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	60	100,15	12,66	6009	759	0	3988	10797
						87,49	4,82	5249	289		800	
74	86	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	60	319,33	13,6	19160	816	0	13431	35198
						305,73	5,18	18344	311		2607	
75	87	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	60	361,37	1,71	21682	103	0	15537	40197
						359,66	0	21580	0		2978	
76	88	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	25	131,3	0,07	3282	2	0	2362	6096
						131,23	0	3281	0		452	
77	102	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	245	218,64	21,56	53567	5282	0	36215	96965
						197,08	8,22	48285	2014		7183	
78	103	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	245	100,15	12,66	24537	3102	0	16283	44086
						87,49	4,82	21435	1181		3266	
79	104	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	245	319,33	13,6	78236	3332	0	54845	143727
						305,73	5,18	74904	1269		10646	
80	105	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	245	361,37	1,71	88536	419	0	63444	164138
						359,66	0	88117	0		12158	
81	106	Е11-460401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1	102000,46	53771,76	102000	53771	0	55169	169743
						48228,7	28395,43	48229	28395		12574	
82	107	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,39	31338,87	5531,06	137578	24281	0	90630	246465
						25807,81	2865,44	113296	12579		18257	
83	121	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	445	218,64	21,56	97295	9594	0	65778	176119
						197,08	8,22	87701	3658		13046	
84	122	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	445	100,15	12,66	44567	5634	0	29576	80074
						87,49	4,82	38933	2145		5931	
85	123	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	445	319,33	13,6	142102	6052	0	99616	261055
						305,73	5,18	136050	2305		19337	
86	124	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	445	361,37	1,71	160810	761	0	115235	298129
						359,66	0	160049	0		22084	
87	125	Е11-460401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1,2	102000,46	53771,76	122401	64527	0	66203	203692
						48228,7	28395,43	57874	34075		15088	
			ИТОГО:									39 169 632
			Временные здания и сооружения				1,2 %		470 036			
			Итого с временными									39 639 668
			Зимние удорожания				1,35 %		535 136			
			Итого с зимними удорожаниями									40 174 803
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		803 496			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40 978 299
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901				1,0499					43 023 157
			НДС НА 2022 ГОД - 12%				12%					5 162 779
			Итого с НДС на 2022 год									48 185 936
			ВСЕГО ПО АКТУ:									48 185 936
			ВСЕГО с тендерной скидкой:									45 776 639
			РАЗДЕЛ 3. Усиление кирпичных стен (лист 6)									
			прим. п.3е, лист 1									
6	34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	20	30693,54	1384,60	613871	27692	5760	425711	1122748
7	35	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	20	349459,00	--	6989180	--	6989180	--	7548314
			РАЗДЕЛ 4. Усиление дверных и оконных проемов (лист 7)									

8	36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (анкера)	т стальных элементов	0,78	112148,33	9301,53	87476	7256	6489	54379	153203
9	37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78	349485,00	--	272598	--	272598	--	294406
10	38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кирпичных перегородок	т металлических изделий	4,055	105886,67	3213,29	429370	13030	--	303287	791269
11	39	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,055	334486,00	--	1356341	--	1356341	--	1464848
			РАЗДЕЛ 5. Металлическая рама									
			Рм-3 (лист 14)									
12	75	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	1065,23	456,50	51131	21912	312	32053	89838
13	76	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 220 мм/	отверстие	48	33,37	9,14	1122	439	31	704	1972
14	85	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,228	424901,00	--	96877	--	96877	--	104627
			РАЗДЕЛ 6. Фундамент монолитный Фм-1 (лист 17)									
15	120	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	2215,52	--	88621	--	--	63807	164622
16	121	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	1334,66	--	26693	--	--	19219	49585
17	122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	21424,33	1483,40	15426	1068	12960	1217	17974
18	123	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	9,96	38240,64	2604,26	380877	25939	246374	83385	501403
19	124	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	349485,00	--	55918	--	55918	--	60391
20	125	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7	334486,00	--	234140	--	234140	--	252871
21	126	1106-0301-0303 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,08	490035,63	1933,29	39203	155	21222	12875	56244
22	127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55	1028,32	26,03	56558	1431	31540	17159	79614
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								12 753 929
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				14858868				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2215287			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1405714			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22534771		
			- Накладные расходы	тенге							11710498	
			- Сметная прибыль	тенге							4105552	
			Временные здания и сооружения				1,2 %		153 047			
			Итого с временными									12 906 976
			Зимние удорожания				1,35 %		174 244			
			Итого с зимними удорожаниями									13 081 220
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		261 624			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 342 845

Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	1,0499	14 008 666
НДС НА 2022 ГОД - 12%	12%	1 681 040
Итого с НДС на 2022 год		15 689 706
ВСЕГО ПО АКТУ:		15 689 706
ВСЕГО с тендерной скидкой:		14 905 221
ИТОГО К ОПЛАТЕ		60 681 860

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
Копбаев К.Х.

Принял (Заказчик)
ТОО "ОблШығысЖол"
Казанов Ж.Б.