SANA 2024.10 от 04.10.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "AllOnOпт"

Стройка: Ремонт квартир

Объект: Ремонт квартир

Договор подряда (контракт) №77/003 от 26.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 25 мая 2025 года

на Ремонт квартир

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Включить.				
			Подраздел 2.1. Отделочные работы				
1	**1**	**6108-0204-0102**	**Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**2**	**9601**	**19 202**
			неучтенные ресурсы				
1.1	1.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2	0	0
2	**2**	**1146-0401-0401**	**Перегородки бетонные. Разборка**	**м3**	**5,5**	**69153**	**380 342**
3	**3**	**6108-0204-0102**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**2**	**11689**	**23 378**
4	**4**	**223-207-0448**	**Блок дверной стальной входной модель VIP 6201, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой**	**1 комплект**	**1**	**163314**	**163 314**
5	**5**	**6108-0201-0105**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**1,4**	**5563**	**7 788**
6	**6**	**223-201-0401**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**1 м2**	**1,4**	**46953**	**65 734**
7	**7**	**1110-0111-0401**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**9,4**	**1204**	**11 318**
8	**8**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**90,8**	**1503**	**136 472**
			неучтенные ресурсы				

8.1	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,85232	23758	44 007
9	**9**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**90,8**	**500**	**45 400**
			неучтенные ресурсы				
9.1	9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,40928	23758	176 030
10	**10**	**6109-0202-0201**	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм**	**м2**	**72**	**7857**	**565 704**
11	**11**	**6109-0202-0202**	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201**	**м2**	**72**	**20521**	**1 477 512**
12	**12**	**6109-0307-0402**	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	**м2**	**72**	**1503**	**108 216**
13	**13**	**233-201-0501 Коб=1,04**	**Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 8 мм**	**1 м2**	**74,88**	**11641**	**871 678**
14	**14**	**6109-0401-0802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**60**	**541**	**32 460**
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	18	100	1 800
15	**15**	**6107-0204-0101**	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой**	**м2**	**6,42**	**5529**	**35 496**
			неучтенные ресурсы				
15.1	15.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5,150124	150	773
15.2	15.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,011008	220	3 082
16	**16**	**6112-0301-0204**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	**м2**	**6,42**	**1261**	**8 096**
			неучтенные ресурсы				
16.1	16.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8,82108	77	679
17	**17**	**6107-0205-0201**	**Установка на внешние углы отделочных уголков**	**м уголка**	**6**	**867**	**5 202**
18	**18**	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**170**	**1629**	**276 930**
			неучтенные ресурсы				
18.1	18.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	700,91	77	53 970
19	**19**	**6112-0301-0203**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**170**	**1443**	**245 310**
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	467,33	77	35 984
20	**20**	**6112-0302-0107**	**Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке, стена**	**м2**	**170**	**3578**	**608 260**

			неучтенные ресурсы				
20.1	20.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1071	200964	21 523
21	**21**	**6112-0202-0604**	**Декоративная штукатурка стены из сухих минеральных смесей крупностью зерна, до, мм: крупность зерна до 2,5 мм**	**м2**	**30**	**3136**	**94 080**
			неучтенные ресурсы				
21.1	21.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	90	161	14 490
22	**22**	**6112-0302-0107**	**Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке, стена**	**м2**	**30**	**3578**	**107 340**
			неучтенные ресурсы				
22.1	22.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0189	200964	3 798
23	**23**	**6112-0501-0201**	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого с каркасом**	**м2**	**78**	**2184**	**170 352**
24	**24**	**232-401-0501 Коб=0,98**	**Потолок натяжной плёночный**	**1 м2**	**76,44**	**2430**	**185 749**
25	**25**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**60**	**1125**	**67 500**
			неучтенные ресурсы				
25.1	25.1	232-402-0106	Галтель из пенополистирола рельефная шириной от 100 до 160 мм	м	63	485	30 555
26	**26**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**34,5**	**8056**	**277 932**
27	**27**	**232-201-1310 Коб=1,02**	**Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая, коллекции NESTOS, TRAVERTINE, SAN MARCO**	**1 м2**	**35,19**	**15558**	**547 486**
28	**28**	**6109-0306-0105**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**18,8**	**5979**	**112 405**
29	**29**	**232-201-1310 Коб=1,02**	**Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая, коллекции NESTOS, TRAVERTINE, SAN MARCO**	**1 м2**	**19,176**	**15558**	**298 340**
30	**30**	**6111-0401-0113**	**Гидроизоляциястен из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм**	**м2**	**13,5**	**9949**	**134 312**
31	**31**	**6111-0501-0101**	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой**	**м2**	**15,3**	**474**	**7 252**
32	**32**	**6107-0205-0104**	**Обшивка откоса дверных и оконных проемов панелями ПВХ**	**м откоса**	**30**	**1700**	**51 000**
33	**33**	**261-107-0608 Коб=1,05**	**Планка угловая равнополочная**	**1 м**	**31,5**	**665**	**20 948**
34	**34**	**235-202-0118**	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	**1 шт.**	**4**	**2171**	**8 684**
35	**35**	**232-101-0701**	**Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм**	**1 м2**	**10**	**4147**	**41 470**
			Подраздел 2.2. Электромонтажные работы				
36	**36**	**1146-0302-0609**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2**	**м борозд**	**277**	**550**	**152 350**
37	**37**	**6119-0102-0101**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**277**	**815**	**225 755**
			неучтенные ресурсы				
37.1	37.1	261-302-0456	Провод	м	0	0	0
37.2	37.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

38	38	243-105-1801 Коб=1,2	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х1,5 (ок)-1	1 м	204	440	89 760
39	39	243-105-1703 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х2,5 (ок)-0,66	1 м	102	646	65 892
40	40	243-105-1803 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ3х4,0 (ок)-1	1 м	7,14	1030	7 354
41	41	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодкамитипа КМ-212, IP 20	1 шт.	7	928	6 496
42	42	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	25	1128	28 200
			неучтенные ресурсы				
42.1	42.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	25,5	0	0
43	43	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	18	846	15 228
44	44	247-212-0702	Выключатель скрытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	7	1008	7 056
45	45	6119-0103-0101	Монтаж шинопровода осветительного по установленным конструкциям	шт.	7	2985	20 895
46	46	243-908-0404	Шинопровод для трековых светильников, осветительный ШИНОПРОВОД RAIL 2м (белый/черный)	1 шт.	2	7809	15 618
47	47	243-908-0405	Шинопровод для трековых светильников, осветительный ШИНОПРОВОД RAIL 3м (белый/черный)	1 шт.	1	11668	11 668
48	48	6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	9	2175	19 575
			неучтенные ресурсы				
48.1	48.1	261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.	0	0	0
48.2	48.2	261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.	0	0	0
49	49	247-102-3111	Светильник светодиодный трековый LED PROJEKT 40W 3200Lm d90x132 3000K IP20	1 шт.	9	6434	57 906
50	50	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	19	5639	107 141
51	51	247-102-2356	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT Fusion WH, мощность7 Вт, 4000K 590lm, IP44	1 шт.	19	2382	45 258
52	52	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	15783	15 783
			неучтенные ресурсы				
52.1	52.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
53	53	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31	1 шт.	1	23032	23 032
54	54	6119-0602-0201	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2255	2 255
			неучтенные ресурсы				
54.1	54.1	247-301-0100	Счетчик электрической энергии однофазный	шт.	1	0	0

55	55	247-301-0102	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	1 шт.	1	9488	9 488
			Подраздел 2.3. Водопровод, канализация				
56	56	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10695	10 695
			неучтенные ресурсы				
56.1	56.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36171	36 171
57	57	290-000-0001 (кпл)	Унитаз-компакт Evolve серый	1 шт	1	103214	103 214
58	58	6115-0103-0204	Установка умывальника	комплект	1	5725	5 725
59	59	290-000-0002 (кпл)	Тумба подвесная Сидней ант.севилья с умывальником Elite 80 см, Аквародос.	1 комплект	1	155643	155 643
60	60	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	1	2071	2 071
61	61	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	2	4010	8 020
			неучтенные ресурсы				
61.1	61.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	2	0	0
62	62	290-000-0003 (кпл)	Душевой комплект со смесителем, черный, DAIVA	1 комплект	1	66741	66 741
63	63	290-000-0004 (кпл)	Смеситель для умывальника, DAIVA	1 комплект	1	17500	17 500
64	64	6114-0103-0901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	1465	1 465
65	65	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 500 мм	1 шт.	2	1265	2 530
66	66	6115-0104-0101	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	1	3594	3 594
67	67	245-401-0201	Полотенцесушитель стальной, размерами 450x600 мм	1 шт.	1	34986	34 986
68	68	6118-0301-0201	Установка вентилятора масса до 0,025 т	шт.	1	21290	21 290
69	69	290-000-0004 (кпл)	Вентилятор d100 мм энергосберег. с низк.ур.шума	1 шт	1	15429	15 429
70	70	6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	32	753	24 096
			неучтенные ресурсы				
70.1	70.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	31,68	0	0
70.2	70.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
71	71	241-205-2101 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x4,1 мм	1 м	31,68	213	6 748
72	72	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	30	17	510
73	73	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	7	34	238
74	74	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	20	5	100
75	75	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	1 шт.	5	240	1 200

76	76	241-211-1803	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4"**	**1 шт.**	**2**	**367**	**734**
77	77	241-609-0505	**Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 20х1/2"**	**1 шт.**	**1**	**2314**	**2 314**
78	78	241-211-1101	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	**1 шт.**	**8**	**19**	**152**
79	79	6114-0103-0101	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**7,5**	**3437**	**25 778**
			неучтенные ресурсы				
79.1	79.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	7,485	0	0
79.2	79.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
79.3	79.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
80	80	241-203-0401 Коб=0,998	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**1 м**	**7,485**	**429**	**3 211**
81	81	6114-0103-0102	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**0,25**	**3304**	**826**
			неучтенные ресурсы				
81.1	81.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,2495	0	0
81.2	81.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
81.3	81.3	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
82	82	241-203-0406 Коб=0,998	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**1 м**	**0,2495**	**855**	**213**
83	83	241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**2**	**98**	**196**
84	84	241-208-3601	**Полуотвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**2**	**98**	**196**
85	85	241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**1 шт.**	**2**	**176**	**352**
86	86	241-209-2504	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**1**	**249**	**249**
87	87	241-209-2506	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**1**	**364**	**364**
88	88	241-209-2501	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**1**	**105**	**105**
89	89	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**8**	**29**	**232**
			Итого:				**9 078 950**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 345 368**

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 669 794
			машины и механизмы	Тенге			214 515
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			66 688
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 519 067
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			682
Всего							9 078 950
Сметная прибыль (5%)							453 947
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.							9 532 897
Итого в текущих ценах 2025г. 2 квартал (Кпер=1,0388)							9 902 773
НДС (12%)							1 188 332,76
Всего по акту							11 091 105,76

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AllOnOпт" БИН 161240009867
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор_____Салманов Е.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам.руководителя "ГУ ОЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуз" _____Аманов Б.М.

Заместитель сектора ЖКХ и коммуникации _____Атик С.Ж.

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникации _____Кабылшаитова А.Т.

SANA 2024.10 от 04.10.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "AllOnOпт"

Стройка: Ремонт квартир

Объект: Ремонт квартир

Договор подряда (контракт) № 77/003 от 26.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25 мая 2025 года

на Ремонт квартир

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**14**	**6114-0502-0101**	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**2**	**2358**	**4 716**
			неучтенные ресурсы				
1.1	1.1	261-301-0513	Водомеры	шт.	2	0	0
2	**15**	**244-301-0101**	**Счетчик горячей и холодной воды одноструйный класса B, DN 40, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°C**	**1 шт.**	**2**	**10242**	**20 484**
3	**43**	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**170**	**5119**	**870 230**
4	**44**	**1211-0103-0201**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**170**	**1353**	**230 010**
5	**45**	**6112-0202-0703**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**10**	**4243**	**42 430**
			неучтенные ресурсы				
5.1	5.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	128,2	82	10 512
6	**57**	**1219-0101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**4,5**	**8382**	**37 719**
7	**58**	**414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**1 т**	**4,5**	**1389**	**6 250**
8	**59**	**411-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**45**	**97**	**4 365**
			Итого:				**1 226 716**

			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 025 063
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			506 290
			машины и механизмы	Тенге			18 858
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			8 026
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			172 180
			перевозки	Тенге			10 615
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			195
Всего							**1 226 716**
Итого в текущих ценах 2024 г. с пониж.коэф. 0,575117895							705 506
НДС (12%)							84 660,72
Всего по акту							**790 166,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AllOnОпт" БИН 161240009867
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор_____ Салманов Е.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Зам.руководителя "ГУ ОЖКХ, ПТ и АД акимата г.Экибастуз" _____ Аманов Б.М.

Заместитель сектора ЖКХ и коммуникации _____ Атик С.Ж.

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникации _____ Кабылшаитова А.Т.

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик:ТОО "AllOnOпт"

Наименование: Ремонт квартир

Договор подряда (контракт): № 77/003 от 26.02.2025г.

Справка № 1 от 25 мая 2025 года
о стоимости выполнененых работ и затрат за май 2025г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор подряда (контракт) № 77/003 от 26.02.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце, без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**24 528 000,00**								
в том числе за май месяц	11 881 272,48								
акт №1		9 902 773,00						1 188 332,76	11 091 105,76
акт №2		705 506,00						84 660,72	790 166,72
К оплате:									**11 881 272,48**

Заказчик
Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"
_____Хакимов А.С.

Подрядчик
Директор ТОО "AllOnOпт"
_____ Салманов Е.У.