Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск. 3-я очередь. Корректировка сметной документации.

С П Р А В К А № 20
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 17	от 25.01.2023 г.				
		№17/1	от 09.06.2023 г.				
		№17/2	от 02.02.2024 г.				
		№17/3	от 31.05.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период июнь 2025 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.	**394 034 572,10**	**25 566 421,46**							**3 067 970,58**	**28 634 392,04**
Итого:	**394 034 572,10**	**25 566 421,46**							**3 067 970,58**	**28 634 392,04**
перечисленный аванс, в том числе:	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
удержание аванса	**36 331 877,78**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
удержание резерва 5%	**19 701 728,6**	**1 278 321,07**							**153 398,53**	**1 431 719,60**
Итого:	**338 000 965,72**	**24 288 100,39**							**2 914 572,05**	**27 202 672,44**

Заказчик : ГУ"Отдел строительства города Шахтинск" Рахимбаев К.С. **БИН 060140014053**

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана Мухашев Н.С. **БИН 060940004614**

Технический надзор: ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" Шотт Д.С. **БИН 060440004017**

Форма 2

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства города Шахтинск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Договор генподряда №17 от 2023-01-25, доп.согл.№17/1 от 2023-06-09, доп.согл.№17/2 от 2024-02-02, доп.согл.№17/3 от 2024-31-05

Акт выполненных работ №22 за июнь месяц 2025 года

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. ЛС 02-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 1 УЧАСТОК (остаточные объемы)										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах для колодцев при горизонтальном бурении. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	181,045		830,00	830,00	150267	150267	–	–	150267
							–	242,00	–	43813		–	
2	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	14,2		9046,00	–	128453	–	–	–	128453
							9046,00	–	128453	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					278720	150267	--	–	278720
									128453	43813	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					278720				
			Всего заработная плата	Тенге						172266			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					278720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге						172266			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					278720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге						172266			
			РАЗДЕЛ 2. строительные работы										
			ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 160мм									
3	29	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	34208,00 6581,00	27627,00 2593,00	34208 6581	27627 2593	–	–	34208
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 110мм									
4	33	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	4	34208,00 6581,00	27627,00 2593,00	136832 26324	110508 10372	–	–	136832
5	34	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	439	14961,00 3546,00	7603,00 1487,00	6567879 1556694	3337717 652793	1673468	–	6567879
6	35	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	439	2466,00 –	– –	1082574 –	– –	1082574 –	–	1082574
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 63мм									
7	40	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	154	14961,00 3546,00	7603,00 1487,00	2303994 546084	1170862 228998	587048	–	2303994
8	41	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	154	829,00 –	– –	127666 –	– –	127666 –	–	127666
			Строительные работы									
9	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,5	78142,00 46163,00	27277,00 8217,00	976775 577038	340962 102712	58775	–	976775
10	74	ССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	12,5	284,00 –	– –	3550 –	– –	3550 –	–	3550
11	76	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	34283,00 –	– –	377113 –	– –	377113 –	–	377113
12	79	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	22036,00 –	– –	242396 –	– –	242396 –	–	242396
13	80	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	22	28040,00 –	– –	616880 –	– –	616880 –	–	616880
14	84	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	11	47530,00 –	– –	522830 –	– –	522830 –	–	522830
15	86	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	11	17561,00 –	– –	193171 –	– –	193171 –	–	193171
16	87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	11	14631,00 –	– –	160941 –	– –	160941 –	–	160941

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	89	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	11	12801,00	–	140811	–	140811	–	140811
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13487620	4987676	5787223	–	13487620
								2712721	997468	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13487620				
			Материалы	Тенге				2319290				
			Всего заработная плата	Тенге					3710189			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3467932				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13487620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
			Сметная заработная плата	Тенге					3710189			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13487620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
			Сметная заработная плата	Тенге					3710189			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				13766340	5137943	5787223	–	13766340
								2841174	1041281	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13766340				
			Материалы	Тенге				2319290				
			Всего заработная плата	Тенге					3882455			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3467932				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13766340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
			Сметная заработная плата	Тенге					3882455			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				13766340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
			Сметная заработная плата	Тенге					3882455			
			ОТДЕЛ 2. ЛС № 02-02. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 2 УЧАСТОК (остаточные объемы)									
			Строительные работы									
18	39	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	266	241,00	–	64106	–	64106	–	64106
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				64106	–	64106	–	64106
								–	–	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				64106				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64106				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64106				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				64106				
			ОТДЕЛ 3. ВКЛЮЧЕНИЕ №14									
			РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК №1									
			ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ									
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 160мм									
19	5	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	165	27610,00	12490,00	4555650	2060850	1803945	–	4555650
						4187,00	2204,00	690855	363660		–	
20	6	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	165	5431,00	–	896115	–	896115	–	896115
						–	–	–	–		–	
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 63мм									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	7	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	34208,00	27627,00	68416	55254	–	–	68416
						6581,00	2593,00	13162	5186		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				5520181	2116104	2764166	–	5584287
								704017	368846	–	–	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				5520181				
Материалы				Тенге				1803945				
Всего заработная плата				Тенге					1072863			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				896115				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				5520181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
			Сметная заработная плата	Тенге					1072863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5520181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
			Сметная заработная плата	Тенге					1072863			
			РАЗДЕЛ 4. УЧАСТОК №2									
			ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ									
			Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 63мм									
22	8	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	34208,00	27627,00	34208	27627	–	–	34208
						6581,00	2593,00	6581	2593		–	
23	9	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 63 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	26	14961,00	7603,00	388986	197678	99112	–	388986
						3546,00	1487,00	92196	38662		–	
24	10	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	26	829,00	–	21554	–	21554	–	21554
						–	–	–	–		–	
25	11	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	34208,00	27627,00	102624	82881	–	–	102624
						6581,00	2593,00	19743	7779		–	
26	12	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 32 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	264,96788	14961,00	7603,00	3964184	2014551	1010057	–	3964184
						3546,00	1487,00	939576	394007		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				4511556	2322737	1130723	–	4511556
								1058096	443041	–	–	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				4511556				
Материалы				Тенге				1109169				
Всего заработная плата				Тенге					1501137			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				21554				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				4511556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					1501137			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4511556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
			Сметная заработная плата	Тенге					1501137			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3				Тенге				10031737	4438841	3830783	–	10031737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1762113	811887	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10031737				
	Материалы		Тенге				2913114				
	Всего заработная плата		Тенге					2574000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				917669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10031737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					2574000			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				10031737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					2574000			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23862183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4603287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9576784			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1853168			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9682111		
	ИТОГО в ценах на 2023 года				23862183		**0**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		**23 862 183**	**248 167**	**24 110 349**						
	Итого с зимними удорожаниями 3,96%		**24 110 349**	**954 770**	**25 065 119**						
	Непредвиденные работы и затраты 2%			**501 302**							
	ИТОГО в ценах на 2023 года		**25 566 421**	**25 566 421**							
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**3 067 971**							
	Итого по смете				**28 634 392,04**						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинск" **Рахимбаев К.С.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана" **Мукашев Н.С.**

Технический надзор:
ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС" **Шотт Д.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Гипроводхоз"

Расценки проверены:

Главный инженер проекта **Акашев Т.М.**

Инженер-сметчик **Мисонова В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска",Республика Казахстан, Карагандинская область, Шахтинск, Казахстанская, дом № 101, к.9** — **060140014053**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №17 от 25.01.2023г (Рек-я водопровод сетей г. Шахтинск,2 102 948 404,04)

Номер документа	Дата составления
23	14.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей г.Шахтинск, 3-я очередь. Корректировка сметной документации			усл одн	1	28 634 392,04	28 634 392,04	3 067 970,58
				Итого	1	x	28 634 392,04	3 067 970,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Казбайлық Астана

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 14.06.2025

М.П.