Форма №3

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
БИН 011140002856	БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ85070102KSN3001000	ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК KKMFKZ2A	БИК BRKEKZKA
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	АО "Bereke Bank"

Договор: 82 2023-11-03

АКТ №1

приемки выполненных работ июнь месяц 2024 г.

Наименование объекта: Реконструкция моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 26-750

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		648 690 783,50
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		194 607 235,05
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		140 195 383,15
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		140 195 383,15
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		7 009 769,16
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		133 185 613,99
10	Итого сумма удержания резерва		7 009 769,16
11	Погашение аванса в размере 30%		
12	Остаток аванса		194 607 235,05
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		133 185 613,99
14	в том числе НДС-12%		14 269 887,21

Заказчик: **Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"** **Мукашев М.А.**

Подрядчик: Директор ТОО "СЕрВИС НС" **Шохшин Ж.С.**

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" Карагандинская область, г. Караганда, Алиханова, 13 БИН 011140002856

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15 БИН 000340005764

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 26-750

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		82	*03.11.2023*					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего с начала года	140 195 383,15									
В том числе: в текущем месяце	140 195 383,15	125 174 449,24							15 020 933,91	140 195 383,15
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	7 009 769,16									7 009 769,16
Итого к оплате	**133 185 613,99**									**133 185 613,99**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" БИН 011140002856**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Мұқашев М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "СЕрВИС НС" БИН 000340005764**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Шохшин Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор
ТОО "Стройтехнология"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Куанышев О.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" Карагандинская область, г. Караганда, Алиханова, 13 БИН 011140002856**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15 БИН 000340005764**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ШЕРУБАЙ-НУРА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРАГАНДА-САРАНЬ-ШАХТИНСК" км 26-750**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 82 от 3 ноября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **Июнь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-1 МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ШЕРУБАЙ-НУРА НА ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ											
		2-1-1 СООРУЖЕНИЕ ОПОР И ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НА ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР №1, №4									
			Ростверк									
1	1	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	107,404524	10061,67 3082,43	366,87 162,58	1080669,35 331067,24	39403,85 17461,93	710198,26	292764,26 109874,53	1483308,14
2	2	1127-0601-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	44,8	9739,38 2338,74	4045,25 1275,54	436324,00 104776,00	181227,00 57144,00	150321,00	174873,00 48896,00	660093,00
3	3	1127-0601-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 $м^2$. Демонтаж	$м^3$ сборных железобетонных плит	44,8	5107,19 1870,99	3236,20 1020,44	228802,00 83820,00	144982,00 45716,00		139899,00 29496,00	398197,00
4	4	226-102-0205 РСНБ РК 2022	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН СТ РК 937-92	шт.	7	163753,00		1146271,00		1146271,00		1237973,00
			Выбуренный грунт и шлам								91702,00	
5	5	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	449,6	141,63 5,63	135,53 32,46	63677,00 2531,00	60934,00 14594,00	211,00	12328,00 6079,00	82084,00
6	6	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	719,4	153,00		110068,00			8805,00	118873,00
7	7	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	449,6	74,88 0,00	74,88 19,04	33666,00 0,00	33666,00 8560,00		6164,00 3188,00	43018,00
8	8	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка шлама	т	33,91	170,00		5765,00			461,00	6226,00
9	9	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	33,91	153,00		5188,00			415,00	5603,00
			БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ d=1,5м L=13м (16шт)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1105-0101-3001 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 1020 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2. Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13. Расход бурового инструмента для скважины диаметром более 800 мм, применен коэффициент к расходу - 3,63	м³ конструктивного объема сваи	201,127485	43708,78 9299,73	22435,34 7810,50	8791036,95 1870431,50	4512363,44 1570906,22	2408242,02	3406924,70 975836,12	13173797,77
11	11	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	191,36	34213,00		6546999,50		6546999,50	523760,00	7070759,50
12	12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,68	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	706763,00 655765,00	41905,00 13643,00	9093,00	609161,00 105274,00	1421198,00
13	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,6	372799,00		8052458,00		8052458,00	644197,00	8696655,00
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,07	399352,00		826659,00		826659,00	66133,00	892792,00
15	15	1105-0101-1004 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	8	65810,82 18053,95	45894,26 19293,21	526486,50 144431,50	367154,00 154345,50	14901,00	295789,50 65782,00	888058,00
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
16	16	1105-0101-1206 РСНБ РК 2022	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 60 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м. Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием при 4-х оборотах	т свай	27,0675	113569,37 52265,20	58674,52 18708,44	3074039,00 1414688,25	1588172,50 506390,75	71178,00	1901868,00 398072,50	5373979,50
17	17	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	27,0675	509082,00		13779577,00		13779577,00	1102366,00	14881943,00
18	19	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	277,95	173,21 8,71	164,50 37,51	48143,50 2421,00	45723,00 10426,00		9250,00 4591,50	61985,00
19	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	27,8	3011,50 3011,50	0,00 0,00	83719,50 83719,50	0,00 0,00		60278,00 11520,00	155517,50
20	21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	305,75	68,53 0,00	68,53 19,62	20953,00 0,00	20953,00 5999,00		4320,00 2021,00	27294,00
21	22	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	305,75	216,96 0,00	216,96 62,11	66335,50 0,00	66335,50 18990,00		13673,00 6399,50	86408,00
22	23	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	92,645	207,60 207,60	0,00 0,00	19233,00 19233,00	0,00 0,00		13847,50 2647,00	35727,50
23	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,265	247,86 127,61	120,25 52,95	2296,50 1182,50	1114,00 490,50		1204,50 280,00	3781,00
24	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	9,265	116,63 14,41	102,22 24,61	1080,50 133,50	947,00 228,00		260,50 107,50	1448,50
25	26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	95,55	38,24 0,00	38,24 10,95	3654,00 0,00	3654,00 1046,50		753,00 352,50	4759,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	27	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	95,55	152,16 0,00	152,16 43,56	14539,00 0,00	14538,50 4162,00		2996,50 1402,50	18938,00
27	28	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	210,2	274,84 10,93	263,35 63,09	57771,50 2297,50	55356,00 13261,50	117,50	11201,50 5518,00	74491,00
28	29	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	378,35	153,00		57887,50			4631,00	62518,50
29	30	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	210,2	74,88 0,00	74,88 19,04	15740,00 0,00	15739,50 4002,00		2882,00 1490,50	20112,50
30	31	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м³ грунта	210,2	16,29 0,00	15,73 3,08	3424,00 0,00	3306,50 647,50	117,50	466,50 311,00	4201,50
31	32	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	210,2	41,58 4,69	36,70 10,56	8740,00 986,00	7714,00 2219,50	40,00	2308,00 883,00	11931,00
32	33	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	13,9	6190,73 3004,98	321,35 142,41	86051,00 41769,00	4467,00 1979,50	39815,00	36749,00 9824,00	132624,00
			СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №2, №3									
			Выбуренный грунт и шлам									
34	64	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	511,22	141,63 5,63	135,53 32,46	72404,00 2878,00	69285,00 16594,00	240,00	14018,00 6912,00	93334,00
35	65	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	817,96	153,00		125148,00			10012,00	135160,00
36	66	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	511,22	74,88 0,00	74,88 19,04	38280,00 0,00	38281,00 9734,00		7009,00 3625,00	48914,00
37	67	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка шлама	т	33,91	170,00		5765,00			461,00	6226,00
38	68	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	169,55	61,00		10343,00			827,00	11170,00
			БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ d=1,5м L=13м (16шт)									
39	69	1105-0101-3001 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 1020 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2. Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13. Расход бурового инструмента для скважины диаметром более 800 мм, применен коэффициент к расходу - 3,63	м³ конструктивного объема свай	368	43708,78 9299,73	22435,34 7810,50	16084831,00 3422301,00	8256205,00 2874264,00	4406325,00	6233600,00 1785473,00	24103904,00
40	70	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м³	382,72	34213,00		13093999,00		13093999,00	1047520,00	14141519,00
41	71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,68	29846,41 27692,78	1769,63 576,13	706763,00 655765,00	41905,00 13643,00	9093,00	609161,00 105274,00	1421198,00
42	72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		21,6	372799,00		8052458,00		8052458,00		8696655,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т т	2,07	399352,00		826659,00		826659,00	644197,00	892792,00
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								66133,00	
44	75	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	253	173,21 8,71	164,50 37,51	43822,25 2203,75	41618,50 9490,00		8419,75 4179,50	56421,50
45	76	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	25,3	3011,50 3011,50	0,00 0,00	76191,00 76191,00	0,00 0,00		54857,50 10483,75	141532,25
46	77	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	278,3	68,53 0,00	68,53 19,62	19072,00 0,00	19072,00 5460,25		3932,50 1839,50	24844,00
47	78	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	278,3	216,96 0,00	216,96 62,11	60380,00 0,00	60380,00 17285,25		12445,50 5824,75	78650,25
48	79	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	49,7	207,60 207,60	0,00 0,00	10317,75 10317,75	0,00 0,00		7428,75 1420,00	19166,50
49	80	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,97	247,86 127,61	120,25 52,95	1231,75 634,25	597,75 263,25		646,00 150,25	2028,00
50	81	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	4,97	116,63 14,41	102,22 24,61	579,75 71,50	508,00 122,25		139,50 57,50	776,75
51	82	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	48,9125	38,24 0,00	38,24 10,95	1870,50 0,00	1870,25 535,50		385,50 180,50	2436,50
52	83	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	48,9125	152,16 0,00	152,16 43,56	7442,50 0,00	7442,75 2130,75		1534,00 718,00	9694,50
53	84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	48,9125	247,86 127,61	120,25 52,95	12123,50 6241,75	5881,75 2590,00		6358,75 1478,50	19960,75
54	85	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	48,9125	116,63 14,41	102,22 24,61	5704,75 704,75	4999,75 1203,75		1374,00 566,50	7645,25
55	86	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	229,4	274,84 10,93	263,35 63,09	63048,25 2507,25	60412,50 14472,75	128,50	12224,75 6021,75	81294,75
56	87	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	412,925	153,00		63177,50			5054,25	68231,75
57	88	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м³ грунта	229,4	16,29 0,00	15,73 3,08	3737,00 0,00	3608,50 706,50	128,50	509,25 339,50	4585,75
58	89	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	229,4	41,58 4,69	36,70 10,56	9538,50 1076,00	8419,00 2422,50	43,50	2518,75 963,50	13020,75
			ИТОГО по акту					85298904,80 8940144,49	15830142,54 5423131,15	60145273,28 0,00	13976523,96 7942027,90	107217456,66

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО						85298904,80	15830142,54	60145273,28	13976523,96	107217456,66
			Временные здания и сооружения	Тенге	7,12%			8940144,49	5423131,15	0,00	7942027,90	
			ИТОГО	Тенге								7 633 882,91
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	Тенге	4,24%							114 851 339,57
			ИТОГО	Тенге								4 869 696,80
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							119 721 036,37
			ИТОГО	Тенге								2 394 420,73
			в текущих ценах 2023г. 100%, К=1,079	Тенге	1,079							122 115 457,10
			Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							131 762 578,21
			Налог на добавленную стоимость	Тенге	12%							125 174 449,24
			Всего по акту:	Тенге								15 020 933,91
												140 195 383,15

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Мукашев М.А.**

Руководитель отдела АД и РДИ _____ **Шагжат А.**

Главный специалист отдела АД и РДИ _____ **Канатов Ж.А.**

Главный специалист отдела АД и РДИ _____ **Ахметкалиева С.Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Стройтехнология"

Эксперт _____ **Куанышев О.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "ТС-Индустрия"

ГИП _____ **Р. Абылгазинов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СЕрВИС НС"

_____ **Шохшин Ж.С.**