Форма №3

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
БИН 011140002856
ИИК KZ85070102KSN3001000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Договор: 82 2023-11-03

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"
БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "Bereke Bank"

АКТ №2
приемки выполненных работ июль месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 26-750

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		648 690 783.50
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		154 112 323.20
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		140 195 383.15
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		133 185 613.99
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		23 354 211.04
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		23 354 211.04
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		1 167 710.55
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		22 186 500.49
10	Итого сумма удержания резерва		8 177 479.71
11	Погашение аванса		21 476 114.48
12	Остаток аванса		132 636 208.72
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		710 386.01
14	в том числе НДС-12%		76 112.79

Заказчик: **Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"** **Мукашев М.А.**

Подрядчик: Директор ТОО "СЕрВИС НС" **Шохшин Ж.С.**

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" Карагандинская область, г. Караганда, Алиханова, 13 БИН 011140002856

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15 БИН 000340005764

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция моста через реку Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 26-750

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		82	*03.11.2023*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего с начала года	163 549 594,19									
В том числе: в текущем месяце	23 354 211,04	20 851 974,14							2 502 236,90	23 354 211,04
Удержание аванса	21 476 114,48									21 476 114,48
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	8 177 479,71									1 167 710,55
Итого к оплате	**133 896 000,00**									**710 386,01**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" БИН 011140002856**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Мукашев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "СЕрВИС НС" БИН 000340005764**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Шохшин Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кайышев О.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" Карагандинская область, г. Караганда, Алиханова, 13 БИН 011140002856**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15 БИН 000340005764**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ШЕРУБАЙ-НУРА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРАГАНДА-САРАНЬ-ШАХТИНСК" км 26-750**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 82 от 3 ноября 2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **Июль 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2-1 МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ШЕРУБАЙ-НУРА НА ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ											
		2-1-1 СООРУЖЕНИЕ ОПОР И ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ НА ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР №1, №4									
			Ростверк									
1	1	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,695476	10061,67	366,87	6997,65	255,15	4598,74	1895,74	9604,86
						3082,43	162,58	2143,76	113,07		711,47	
			БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ d=1,5м L=13м (16шт)									
2	10	1105-0101-3001 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 1020 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2. Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13. Расход бурового инструмента для скважины диаметром более 800 мм, применен коэффициент к расходу - 3,63	$м^3$ конструктивного объема сваи	166,87	43708,78	22435,34	7293684,10	3743785,14	1998052,86	2826632,70	10929941,47
						9299,73	7810,50	1551846,11	1303338,14		809624,67	
3	11	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	187,309478	34213,00		6408418,99		6408418,99		6921092,54
											512673,56	
			ИТОГО по акту					13709100,74	3744040,29	8411070,59	2828528,44	17860638,87
		ИТОГО						1553989,87	1303451,21	0,00	1323009,70	
								13709100,74	3744040,29	8411070,59	2828528,44	17860638,87
								1553989,87	1303451,21	0,00	1323009,70	
			Временные здания и сооружения	**Тенге**	**7,12%**							**1 271 677,49**
			ИТОГО	**Тенге**								**19 132 316,36**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**Тенге**	**4,24%**							**811 210,21**
			ИТОГО	**Тенге**								**19 943 526,57**
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2%**							**398 870,53**
			ИТОГО	**Тенге**								**20 342 397,10**
			в текущих ценах 2023г. 100%, К=1,079	**Тенге**	**1,079**							**21 949 446,47**
			Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**0,95**							**20 851 974,14**
			Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**12%**							**2 502 236,90**
			Всего по акту:	**Тенге**								**23 354 211,04**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Эксперт технического надзора:
ТОО "Стройтехнология"

Эксперт _____ **Куанышев О.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СЕрВИС НС"

_____ **Шохшин Ж.С.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Заместитель руководителя _____ **Мекашев М.А.**

Руководитель отдела АД и РДИ _____ **Шагдат А.**

Главный специалист отдела АД и РДИ _____ **Канатов Ж.А.**

Главный специалист отдела АД и РДИ _____ **Аметкалиева С.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "ТС-Индустрия"

ГИП _____ **Р. Абылгазинов**