Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели",Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели, ул. АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 34**	**130940001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жетысу Роудс Инжиниринг",Республика Казахстан, Область Жетісу, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Мырзабекова, дом № 24/4 , индекс 041200**	**180140002480**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №73 от 05.05.2025	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
23	**19.06.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу			работа	1	149 717 642,75	149 717 642,75	16 041 176,01
				Итого	1	x	149 717 642,75	16 041 176,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Ошакбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2025

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели» область Жетісу, г.Текели, АБЫЛАЙ ХАНА, 34. БИН 130940001531

Подрядчик: ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" область Жетісу, Коксуский р-он, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 24/4 БИН 180140002480

основание: договор № 73 от 05.05.2025г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ за Июнь месяц 2025 года

№ п/п	Общая смета	Ед. изм	Сумма по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполне. работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса по настоящему договору	Сумма к перечеслению по настоящему акту
	1		2	3	4	5	6	7	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу		775 769 405,38	198 766 642,76		49 049 000,00	149 717 642,75		149 717 642,75
	Всего по акту:		775 769 405,38	198 766 642,76		49 049 000,00	149 717 642,75		149 717 642,75

ЗАКАЗЧИК:

и.о.Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели" БИН 130940001531

_____Ащанов А.Т.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН180140002480

_____Ошакбаев А.А.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"БИН/ИИН 061240011957 .

Свидетельство об аккредитации №KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г.

_____Байшуаков С.Б.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели» область Жетісу, г.Текели, АБЫЛАЙ ХАНА. 34. БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жетысу Роудс Инжиниринг» область Жетісу, Коксуский р-он, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 24/4 БИН 180140002480**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу**

Договор подряда (контракт) №73 от 05.05.2025г.

(наименование)

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2025** (месяц, год) на Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ул.Кунаева от км 6+000 до км 8+600 (длина 2600м х ширина 8,4м)										
1	3	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	7 110,2304	351,0 19,0	332,0 45,0	2 495 690,87 135 094,38	2 360 596,49 319 960,37			2 495 690,87	
2	4	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	7 110,2304	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-248 858,06 0,0	-248 858,06 -21 330,69			-248 858,06	
3	6	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	412,419408	5 052,0		2 083 542,98		2 083 542,98		2 083 542,98	Казахстан
4	7	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	418,442268	5 516,0		2 308 127,62		2 308 127,62		2 308 127,62	Казахстан
5	8	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	262,062778	5 157,0		1 351 457,84		1 351 457,84		1 351 457,84	Казахстан
6	9	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	91,721972	29 350,0		2 692 040,01		2 692 040,01		2 692 040,01	Казахстан
7	10	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	8,254977	36,0		297,24		297,24		297,24	Казахстан
			Итого по разделу 1: ул.Кунаева от км 6+000 до км 8+600 (длина 2600м х ширина 8,4м)					10 682 299	2 111 738	8 435 466	0	10 682 299	
								135 094	298 630	0	0		
			Раздел 3: Остановочная площадка на участке ПК 6+252 (справа)										
8	29	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
9	30	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
10	32	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
11	33	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
12	34	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
13	35	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	36	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Остановочная площадка на участке ПК 6+252 (справа)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 4: Остановочная площадка на участке ПК 6+310 (слева)										
15	54	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
16	55	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
17	57	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
18	58	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
19	59	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
20	60	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
21	61	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Остановочная площадка на участке ПК 6+310 (слева)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 5: Остановочная площадка на участке ПК 6+614 (слева)										
22	79	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
23	80	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
24	82	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
25	83	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
26	84	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
27	85	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
28	86	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Остановочная площадка на участке ПК 6+614 (слева)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 6: Остановочная площадка на участке ПК 6+736 (справа)										
29	104	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
30	105	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.		30	-35,0	-35,0	-1 050,0	-1 050,0			-1 050,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1м² основания или покрытия		0,0	-3,0	0,0	-90,0				
31	107	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
32	108	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
33	109	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
34	110	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
35	111	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Остановочная площадка на участке ПК 6+736 (справа)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 7: Остановочная площадка на участке ПК 7+262 (справа)										
36	129	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	1м² основания или покрытия	30	351,0	332,0	10 530,0	9 960,0			10 530,0	
						19,0	45,0	570,0	1 350,0				
37	130	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	1м² основания или покрытия	30	-35,0	-35,0	-1 050,0	-1 050,0			-1 050,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
38	132	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
39	133	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
40	134	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
41	135	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
42	136	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 7: Остановочная площадка на участке ПК 7+262 (справа)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 8: Остановочная площадка на участке ПК 7+320 (слева)										
43	154	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	1м² основания или покрытия	30	351,0	332,0	10 530,0	9 960,0			10 530,0	
						19,0	45,0	570,0	1 350,0				
44	155	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	1м² основания или покрытия	30	-35,0	-35,0	-1 050,0	-1 050,0			-1 050,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
45	157	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
46	158	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
47	159	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
48	160	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
49	161	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая		0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 8: Остановочная площадка на участке ПК 7+320 (слева)	$м^3$				45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 9: Остановочная площадка на участке ПК 7+995 (слева)										
50	179	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0	332,0	10 530,0	9 960,0			10 530,0	
						19,0	45,0	570,0	1 350,0				
51	180	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0	-35,0	-1 050,0	-1 050,0			-1 050,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
52	182	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
53	183	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
54	184	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
55	185	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
56	186	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 9: Остановочная площадка на участке ПК 7+995 (слева)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 10: Остановочная площадка на участке ПК 8+095 (справа)										
57	204	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0	332,0	10 530,0	9 960,0			10 530,0	
						19,0	45,0	570,0	1 350,0				
58	205	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0	-35,0	-1 050,0	-1 050,0			-1 050,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
59	207	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
60	208	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
61	209	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
62	210	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
63	211	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 10: Остановочная площадка на участке ПК 8+095 (справа)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 12: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+519 (справа) ширина 6м										
64	228	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
65	229	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
66	230	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 12: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+519 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 13: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+690 (справа) ширина 6м										
67	246	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
68	247	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
69	248	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 13: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+690 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 14: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+836 (справа) ширина 6м										
70	264	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
71	265	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
72	266	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 14: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+836 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 15: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+890 (справа) ширина 6м										
73	282	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
74	283	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
75	284	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 15: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+890 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 16: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+924 (справа) ширина 6м (Магазин Фламинго)										
76	300	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
77	301	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
78	302	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 16: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+924 (справа) ширина 6м (Магазин Фламинго)					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 17: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+077 (справа) ширина 6м										
79	318	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
80	319	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	320	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 17: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+077 (справа) ширина 6м					**413 784**	**164 700**	**179 064**	**0**	**413 784**	
								70 020	**39 780**	**0**	**0**		
			Раздел 18: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+189 (справа) ширина 6м										
82	336	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
83	337	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
84	338	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 18: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+189 (справа) ширина 6м					**413 784**	**164 700**	**179 064**	**0**	**413 784**	
								70 020	**39 780**	**0**	**0**		
			Раздел 19: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+300 (справа) ширина 6м										
85	354	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
86	355	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
87	356	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 19: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+300 (справа) ширина 6м					**413 784**	**164 700**	**179 064**	**0**	**413 784**	
								70 020	**39 780**	**0**	**0**		
			Раздел 20: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+465 (справа) ширина 6м										
88	372	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
89	373	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
90	374	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 20: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+465 (справа) ширина 6м					**413 784**	**164 700**	**179 064**	**0**	**413 784**	
								70 020	**39 780**	**0**	**0**		
			Раздел 21: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+910 (справа) ширина 6м										
91	390	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
92	391	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
93	392	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 21: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+910 (справа) ширина 6м					**413 784**	**164 700**	**179 064**	**0**	**413 784**	
								70 020	**39 780**	**0**	**0**		
			Раздел 22: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 8+015 (справа) ширина 6м										
94	408	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	409	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
96	410	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 22: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 8+015 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 25: Укладка металлических труб L=10м, d=500мм х 1шт на участке ПК 7+189 км										
97	425	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	10	6 175,0	743,0	61 750,0	7 430,0	980,0		61 750,0	
						5 334,0	225,0	53 340,0	2 250,0				
98	426	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	2,676	445,0	445,0	1 191,0	1 191,0			1 191,0	
						0,0	99,0	0,0	265,0				
99	427	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,08028	9 412,0	0,0	756,0	0,0			756,0	
						9 412,0	0,0	756,0	0,0				
100	428	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,8	26 515,0	5 133,0	21 212,0	4 107,0	5 788,0		21 212,0	
						14 146,0	1 571,0	11 317,0	1 257,0				
101	429	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,95	2 946,0	85,0	38 151,0	1 100,0	16 046,0		38 151,0	
						1 622,0	11,0	21 005,0	142,0				
102	430	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	9 433 927,0	3 186 863,0	94 339,0	31 868,0	5 216,0		94 339,0	
						5 725 514,0	857 616,0	57 255,0	8 576,0				
103	431	241-102-0257 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	м	10	55 119,0		551 190,0		551 190,0		551 190,0	
104	432	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,056	94,0	94,0	1 509,0	1 509,0			1 509,0	
						0,0	24,0	0,0	385,0				
105	433	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,08028	4 002,0	0,0	321,0	0,0			321,0	
						4 002,0	0,0	321,0	0,0				
106	434	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,676	631,0	241,0	1 689,0	645,0			1 689,0	
						390,0	78,0	1 044,0	209,0				
			Итого по разделу 25: Укладка металлических труб L=10м, d=500мм х 1шт на участке ПК 7+189 км					772 108	47 850	579 220	0	772 108	
								145 038	13 084	0	0		
			Раздел 26: ул.Кунаева от км 8+600 до км 10+500 (длина 1900м х ширина 8,4м)										
107	437	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	15 960	351,0	332,0	5 601 960,0	5 298 720,0			5 601 960,0	
						19,0	45,0	303 240,0	718 200,0				
108	438	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	15 960	-35,0	-35,0	-558 600,0	-558 600,0			-558 600,0	
						0,0	-3,0	0,0	-47 880,0				
109	440	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	925,738	5 052,0		4 676 828,0		4 676 828,0		4 676 828,0	Казахстан
110	441	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	939,251	5 516,0		5 180 909,0		5 180 909,0		5 180 909,0	Казахстан
111	442	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	588,24	5 157,0		3 033 554,0		3 033 554,0		3 033 554,0	Казахстан
112	443	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	205,884	29 350,0		6 042 695,0		6 042 695,0		6 042 695,0	Казахстан
113	444	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	57,456	36,0		2 068,0		2 068,0		2 068,0	Казахстан
			Итого по разделу 26: ул.Кунаева от км 8+600 до км 10+500 (длина 1900м х ширина 8,4м)					23 979 414	4 740 120	18 936 054	0	23 979 414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								303 240	670 320	0	0		
			Раздел 27: ул.Кунаева от км 10+500 до км 18+000 (длина 7500м х ширина 7м)										
114	466	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	52 500	351,0	332,0	18 427 500,0	17 430 000,0			18 427 500,0	
						19,0	45,0	997 500,0	2 362 500,0				
115	467	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	52 500	-35,0	-35,0	-1 837 500,0	-1 837 500,0			-1 837 500,0	
						0,0	-3,0	0,0	-157 500,0				
116	469	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3 045,189	5 052,0		15 384 295,0		15 384 295,0		15 384 295,0	Казахстан
117	470	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3 089,644	5 516,0		17 042 476,0		17 042 476,0		17 042 476,0	Казахстан
118	471	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1 935	5 157,0		9 978 795,0		9 978 795,0		9 978 795,0	Казахстан
119	472	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	677,25	29 350,0		19 877 288,0		19 877 288,0		19 877 288,0	Казахстан
120	473	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	189	36,0		6 804,0		6 804,0		6 804,0	Казахстан
			Итого по разделу 27: ул.Кунаева от км 10+500 до км 18+000 (длина 7500м х ширина 7м)					78 879 658	15 592 500	62 289 658	0	78 879 658	
								997 500	2 205 000	0	0		
			Раздел 29: Остановочная площадка на участке ПК 10+842 (слева)										
121	495	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0	332,0	10 530,0	9 960,0			10 530,0	
						19,0	45,0	570,0	1 350,0				
122	496	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0	-35,0	-1 050,0	-1 050,0			-1 050,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
123	498	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
124	499	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
125	500	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
126	501	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
127	502	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 29: Остановочная площадка на участке ПК 10+842 (слева)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 30: Остановочная площадка на участке ПК 10+932 (слева)										
128	520	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0	332,0	10 530,0	9 960,0			10 530,0	
						19,0	45,0	570,0	1 350,0				
129	521	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0	-35,0	-1 050,0	-1 050,0			-1 050,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
130	523	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	524	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
132	525	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
133	526	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
134	527	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 30: Остановочная площадка на участке ПК 10+932 (слева)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 31: Остановочная площадка на участке ПК 11+130 (справа)										
135	545	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
136	546	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
137	548	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
138	549	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
139	550	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
140	551	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
141	552	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 31: Остановочная площадка на участке ПК 11+130 (справа)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 32: Остановочная площадка на участке ПК 12+090 (справа)										
142	570	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
143	571	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
144	573	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
145	574	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
146	575	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
147	576	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
148	577	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 32: Остановочная площадка на участке ПК 12+090 (справа)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 33: Остановочная площадка на участке ПК 13+162 (справа)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	595	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	1м² основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
150	596	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	1м² основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
151	598	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
152	599	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
153	600	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
154	601	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
155	602	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 33: Остановочная площадка на участке ПК 13+162 (справа)					45 055 570	8 910 1 260	35 575 0	0 0	45 055	
			Раздел 34: Остановочная площадка на участке ПК 14+292 (слева)										
156	620	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	1м² основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
157	621	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	1м² основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
158	623	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
159	624	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
160	625	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
161	626	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
162	627	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м³	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 34: Остановочная площадка на участке ПК 14+292 (слева)					45 055 570	8 910 1 260	35 575 0	0 0	45 055	
			Раздел 35: Остановочная площадка на участке ПК 14+531 (справа)										
163	645	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	1м² основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
164	646	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	1м² основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
165	648	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
166	649	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	650	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
168	651	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
169	652	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 35: Остановочная площадка на участке ПК 14+531 (справа)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 36: Остановочная площадка на участке ПК 14+597 (слева)										
170	670	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	$1м^2$ основания или покрытия	30	351,0 19,0	332,0 45,0	10 530,0 570,0	9 960,0 1 350,0			10 530,0	
171	671	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	$1м^2$ основания или покрытия	30	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-1 050,0 0,0	-1 050,0 -90,0			-1 050,0	
172	673	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,739	5 052,0		8 785,0		8 785,0		8 785,0	Казахстан
173	674	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,764	5 516,0		9 730,0		9 730,0		9 730,0	Казахстан
174	675	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1,105	5 157,0		5 698,0		5 698,0		5 698,0	Казахстан
175	676	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	0,387	29 350,0		11 358,0		11 358,0		11 358,0	Казахстан
176	677	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,108	36,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
			Итого по разделу 36: Остановочная площадка на участке ПК 14+597 (слева)					45 055	8 910	35 575	0	45 055	
								570	1 260	0	0		
			Раздел 38: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+821 (справа) ширина 6м										
177	694	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0 389,0	915,0 221,0	234 900,0 70 020,0	164 700,0 39 780,0	180,0		234 900,0	
178	695	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
179	696	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 38: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+821 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 39: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+897 (справа) ширина 6м										
180	712	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0 389,0	915,0 221,0	234 900,0 70 020,0	164 700,0 39 780,0	180,0		234 900,0	
181	713	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
182	714	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 39: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+897 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 40: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+949 (слева) ширина 6м										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	730	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
184	731	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
185	732	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 40: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+949 (слева) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 41: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 11+160 (справа) ширина 6м										
186	748	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
187	749	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
188	750	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 41: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 11+160 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 42: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 12+364 (справа) ширина 6м										
189	766	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
190	767	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
191	768	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 42: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 12+364 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 43: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 12+907 (справа) ширина 6м										
192	784	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
193	785	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
194	786	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 43: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 12+907 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		
			Раздел 44: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 13+144 (справа) ширина 6м										
195	802	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0	915,0	234 900,0	164 700,0	180,0		234 900,0	
						389,0	221,0	70 020,0	39 780,0				
196	803	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
197	804	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 44: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 13+144 (справа) ширина 6м					413 784	164 700	179 064	0	413 784	
								70 020	39 780	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 45: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 14+444 (справа) ширина 6м										
198	820	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0 389,0	915,0 221,0	234 900,0 70 020,0	164 700,0 39 780,0	180,0		234 900,0	
199	821	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
200	822	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 45: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 14+444 (справа) ширина 6м					413 784 70 020	164 700 39 780	179 064 0	0 0	413 784	
			Раздел 46: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 15+204 (справа) ширина 6м										
201	838	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0 389,0	915,0 221,0	234 900,0 70 020,0	164 700,0 39 780,0	180,0		234 900,0	
202	839	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
203	840	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 46: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 15+204 (справа) ширина 6м					413 784 70 020	164 700 39 780	179 064 0	0 0	413 784	
			Раздел 47: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 15+391 (слева) ширина 6м										
204	856	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Исправления профиля гравийного основания с добавлением нового материала из щебня фракции 40-70мм с расклинцовкой щебнем фракций 10-20мм толщиной 15 см	$м^2$	180	1 305,0 389,0	915,0 221,0	234 900,0 70 020,0	164 700,0 39 780,0	180,0		234 900,0	
205	857	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	20,412	5 039,0		102 856,0		102 856,0		102 856,0	Казахстан
206	858	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	13,608	5 587,0		76 028,0		76 028,0		76 028,0	Казахстан
			Итого по разделу 47: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 15+391 (слева) ширина 6м					413 784 70 020	164 700 39 780	179 064 0	0 0	413 784	
			Раздел 50: Укладка металлических труб L=10м, d=500мм х 1шт на участке км 15+204										
207	873	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	10	6 175,0 5 334,0	743,0 225,0	61 750,0 53 340,0	7 430,0 2 250,0	980,0		61 750,0	
208	874	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	2,676	445,0 0,0	445,0 99,0	1 191,0 0,0	1 191,0 265,0			1 191,0	
209	875	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,08028	9 412,0 9 412,0	0,0 0,0	756,0 756,0	0,0 0,0			756,0	
210	876	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,8	26 515,0 14 146,0	5 133,0 1 571,0	21 212,0 11 317,0	4 107,0 1 257,0	5 788,0		21 212,0	
211	877	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,95	2 946,0 1 622,0	85,0 11,0	38 151,0 21 005,0	1 100,0 142,0	16 046,0		38 151,0	
212	878	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	9 433 927,0 5 725 514,0	3 186 863,0 857 616,0	94 339,0 57 255,0	31 868,0 8 576,0	5 216,0		94 339,0	
213	879	241-102-0257 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	м	10	55 119,0		551 190,0		551 190,0		551 190,0	
214	880	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		16,056	94,0	94,0	1 509,0	1 509,0			1 509,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	881	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,08028	0,0	24,0	0,0	385,0				
						4 002,0	0,0	321,0	0,0			321,0	
						4 002,0	0,0	321,0	0,0				
216	882	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ грунта	2,676	631,0	241,0	1 689,0	645,0			1 689,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		390,0	78,0	1 044,0	209,0				
			Итого по разделу 50: Укладка металлических труб L=10м, d=500мм х 1шт на участке км 15+204					**772 108**	**47 850**	**579 220**	**0**	**772 108**	
								145 038	**13 084**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**124 495 931**	**26 141 318**	**95 149 162**	**0**	**124 495 930,50**	
								3 205 450	**4 055 658**	**0**	**0**		
			Всего по акту										

ИТОГО по акту:	**124 495 930,50**
Сметная прибыль 5%:	**124 495 930,50**
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	**6 224 796,53**
Итого по части II в сметных ценах:	**2 489 918,61**
на II квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0388:	**133 210 645,64**
на III квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0587:	**51 892 207,01**
на IV квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,079:	**52 886 291,45**
Итого по части II в прогнозных ценах:	**35 933 571,66**
Тендерная скидка 5%:	**140 712 070,12**
ИТОГО по объекту:	**7 035 603,51**
Налог на добавленную стоимость 12%:	**133 676 466,61**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**16 041 175,99**
	149 717 642,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН 180140002480

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ошакбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели" область Жетысу БИН 130940001531

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Руководителя _____ **Ащанов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"БИН/ИИН 061240011957 . Свидетельство об аккредитации №KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)