Приложение 1 к приказу
Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления

Форма

Генподрядчик: ТОО "Дос Строй Проект"

Субподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Объект: ***«Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей н.п. 22-разъезд Шиелийского района Кызылординской области»***

А К Т
за март месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2911287**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			519737	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*253549*	
			машины и механизмы	тенге			121960	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30331*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			446660	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	131			
		Подраздел 1.1.	**Земляные работы**				**24662**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			12515	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6051*	
			машины и механизмы	тенге			8314	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1821*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3832	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4			
1	**1**	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**15,5**	**430**	**6665**	
2	**2**	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**13,3**	**91**	**1210**	
3	**3**	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**0,13**	**591**	**77**	
4	**4**	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 /=Мягким грунтом/**	**м^3**	**2,2**	**3 714**	**8171**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**0,97**	**8 803**	**8539**	
		Подраздел 1.2.	**Подземный газопровод**				**23160**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8508	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4143*	
			машины и механизмы	тенге			4329	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1118*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10322	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
6	6	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,01**	**1 283 779**	**12838**	
7	7	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**10,1**	**1 022**	**10322**	
		Подраздел 1.3.	**ПЭ фитинги**				**15094**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8242	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4013*	
			машины и механизмы	тенге			352	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6500	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
8	8	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**4 297**	**8594**	
9	9	С1241-208-1806 241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	**3 250**	**6500**	
		Подраздел 1.4.	**Прокладка сигнальной ленты**				**12670**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			6310	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3079*	
			машины и механизмы	тенге			3740	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1000*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2620	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1			
10	10	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**10**	**22**	**220**	
11	11	С1249-101-0201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	**10**	**18**	**180**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСПБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	1 027	10270	
13	13	С1243-102-0104 243-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х2,5-0,66	м	10	200	2000	
		Подраздел 1.5.	**Ковер для контрольной трубки - (2шт),см.лист ГСН-9**				**66794**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			32808	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16004*	
			машины и механизмы	тенге			12033	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3282*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21954	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7			
14	14	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	21 881	43762	
15	15	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,8	926	2593	
16	16	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/=Кожух/	т	0,00874	1 458 543	12748	
17	17	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F150)	$м^3$	0,028	57 507	1610	
18	18	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705	5999	
19	19	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	954 056	82	
		Подраздел 1.6.	**Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - (2шт),см.лист АС4,5**				**46701**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			20209	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9880*	
			машины и механизмы	тенге			5492	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1610*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5			
20	20	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,50868	6 169	3138	
21	21	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,50868	3 382	1720	
22	22	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,144	60 773	8751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	23	У6201-801-0301 6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**2**	**5 690**	**11380**	
24	24	С1261-404-0471 261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2**	**7 002**	**14004**	
25	25	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	**шт.**	**2**	**3 548**	**7096**	
26	26	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,001846**	**331 464**	**612**	
		Подраздел 1.7.	**Испытание и контроль**				**24326**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8071	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4089*	
			машины и механизмы	тенге			16126	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2933*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			128	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2			
27	27	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,01**	**2 183 419**	**21834**	
28	28	Е11-250127-101 1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,00311*	**Трубопровод диаметром 350/63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км**	**0,01**	**8 857**	**89**	
29	29	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65/=63х5,8/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1**	**2 403**	**2403**	
		Подраздел 2.1.	**Фундамент молниеотвода ФМ-3 (2шт),см.АС10**				**97667**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			32663	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16245*	
			машины и механизмы	тенге			7675	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1974*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			57329	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	8			
30	1	У6101-0110-0104 6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**2**	**2 270**	**4540**	
31	2	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,128**	**9 579**	**1226**	
32	3	С1212-101-1501 212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,13056**	**24 225**	**3163**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	4	У6103-101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,8	38 645	30916	
34	5	С1212-101-2008 212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,812	31 006	25177	
35	6	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0289	61 143	1767	
36	7	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0049	498 881	2445	
37	8	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	319 506	7668	
38	9	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,04	4 120	20765	
		Подраздел 2.2.	**Молниеотвод,см.МЗ-3**				**175895**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			41643	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20567*	
			машины и механизмы	тенге			22109	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4629*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			112142	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9			
39	10	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0859	468 845	40274	
40	11	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0859	1 183 000	101620	
41	12	Е11-90501-0301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	32	608	19456	
42	13	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00304	954 056	2900	
43	14	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	3,14	867	2722	
44	15	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	498 881	2514	
45	16	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00752	61 143	460	
46	17	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00752	498 881	3752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	18	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**2,4911**	**497**	**1238**	
48	19	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**2,4911**	**385**	**959**	
		Подраздел 2.3.	**Заземление, см.МЗ-1**				**258875**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			202100	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*97646*	
			машины и механизмы	тенге			5724	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1440*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			51051	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	50			
49	20	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м³**	**9,6**	**11 216**	**107674**	
50	21	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м³**	**8,4**	**3 714**	**31198**	
51	22	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**24**	**867**	**20808**	
52	23	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**12**	**4 485**	**53820**	
53	24	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,03024**	**498 881**	**15086**	
54	25	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0948**	**319 506**	**30289**	
		Подраздел 2.4.	**Металлическая растяжка**				**38953**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			15304	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7618*	
			машины и механизмы	тенге			368	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			23281	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3			
55	26	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06628**	**243 241**	**16122**	
56	27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,007992**	**319 506**	**2553**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	28	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,04776**	**349 618**	**16698**	
58	29	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,009536**	**332 959**	**3175**	
59	30	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**т**	**0,000992**	**408 199**	**405**	
		Подраздел 3.1.	**Опозновательные столбики (ОС) с табличками-указателями - (13шт),см.лист АС4,5**				**303560**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			131364	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*64214*	
			машины и механизмы	тенге			35698	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10464*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			136499	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35			
60	44	У6101-0205-0106 6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**3,30642**	**6 169**	**20397**	
61	45	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**3,30642**	**3 382**	**11182**	
62	46	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,936**	**60 773**	**56884**	
63	47	У6201-801-0301 6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**13**	**5 690**	**73970**	
64	48	С1261-404-0471 261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**13**	**7 002**	**91026**	
65	49	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	**шт.**	**13**	**3 548**	**46124**	
66	50	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,011999**	**331 464**	**3977**	

		Итого						**2 911 287**
		Оборудования						**0**
		Без оборудования						**2 911 287**
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8. 1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,3%	тенге				183 411
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8. 13	Затраты на дополительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					513 169
		Итого						**3 607 867**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге				65 728
	9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге				259 755
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				**3 933 350**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1	тенге				**3 933 350**
			Понижающий коэфицент К=0,98	тенге				**3 854 683,56**
	19	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**	тенге				**462 562,03**
			Итого по смете	тенге				**4 317 245,59**

Генподрядчик: ТОО "Дос Строй Проект" БИН 110440011309

Субподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Директор **Мырзаев К.А.**

Директор **Алтынбекулы А.**