Приложение 2
приказу Министра Промышленности и строительства
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской
Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева,Шиелийского района,Кызылординской области.Наружные

Справка №2

о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		Договор			организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика			номер	дата			код
060140001844	190740031854			№211	27.05.2024			
				Дополнительное соглашение				
				№285	05.07.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				строительно монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева,Шиелийского района,Кызылординской области.Наружные инженерные сооружения	22 979 308,60	22 979 308,60	13 732 092,43	9 163 910	10 055 812	1 716 237	1 647 851,09	15 379 943,52
Итого к оплате (с учетом аванса), тенге								**10 765 960,46**
		0,00	**22 979 308,60**					

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН: 060140001844

Іскендір Куандық

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
БИН: 190740031854
Директор _____ Акжигитов Ж.М.

Технический надзор: ТОО "Орда S"

эксперт _____ Асылбекулы Гафур
Аттестаты KZ78VJE00038272;KZ24VJE00038274;KZ51VJE00038273 от 29.05.2018г.

Форма 2

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева,Шиелийского района,Кызылординской области.Наружные инженерные сооружения

Согласно договора № 211 от 27.05.2024г. Доп.согл.№285 от 05.07.2024г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Электроснабжение.Наружные сети				**11435897**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**696522**
		Раздел 1. Фундамент КТПН				
		Ограждение КТПН				
		Панель металлическая ПМ1				
15	**Е11-90701-103** **1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление**	**т конструкций**	**0,53956**	**594 987**	**321031**
16	**Е11-90606-110** **1109-0606-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Ограждение металлическое. Монтаж**	**т конструкций**	**0,53956**	**204 993**	**110606**
17	**С1214-201-0102** **214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,385**	**365 165**	**140589**

1	2	3	4	5	6	7
18	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00508	352 680	1792
19	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	387 658	16669
20	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	44	2 246	98824
21	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,64724	248	3881
22	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,64724	192	3004
23	С1261-404-0563 261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	126	126
						10739375
	Раздел 2.	**Площадка под ДГУ**				
		Ограждение				
		Электротехническое оборудование				
48	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	237 725	237725
49	КП. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* КП. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Дизель-генератор Add Power CJ274D.	кт	1	4 091 837,23	4091837
50	У6124-0101-1301 6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	256 046	256046
51	515-102-0407 515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 416 184	2416184

1	2	3	4	5	6	7
52	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	2	1 331 403	2662806
		Кабельно проводниковая изделие				
53	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	18,2	6 917	125889
54	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,2	3 609	65684
55	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,2	3 592	18678
56	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	85	735	62475
57	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	85	1 222	103870
58	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	959	81515
59	С1243-101-0305 243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	50	4 116	205800
60	С1243-113-0911 243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	84	4 834	406056
61	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	65	21	1365
62	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	65	53	3445
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11435897
		Оборудования, мебели и инвентаря	Тенге			9170827
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1.п.1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	Тенге			149495
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А.п.8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			1075399

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с затратами	Тенге			12660790,40
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			120728,23
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			253215,81
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			13034734,44
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	Тенге			14012339,21
		Итого с понижающим коэф-м К=0,98	Тенге			13732092,43
		НДС-12%	Тенге			1647851,09
		Итого с НДС	Тенге			15379943,52

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БИН: 190740031854

Директор _____Акжигитов Ж.М.

Технический надзор: ТОО "Орда S"

эксперт_____Асылбекұлы Ғафур

Аттестаты
KZ78VJE00038272;KZ24VJE00038274;KZ51VJE00038273
от 29.05.2018г.

Авторский надзор: ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.А.

Приложение 2
приказу Министра Промышленности и строительства
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской
Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева,Шиелийского района,Кызылординской области.Наружные

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		Договор			организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика			номер	дата			код
060140001844	190740031854			№211	27.05.2024			
				Дополнительное соглашение				
				№285	05.07.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				строительно монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева,Шиелийского района,Кызылординской области.Наружные инженерные сооружения	7 599 365,08	7 599 365,08	6 785 147,39	9 163 910	10 055 812	1 716 237	814 217,69	7 599 365,08
Итого к оплате (с учетом аванса), тенге								**5 319 555,56**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН: 060140001844
_____Іскендір Қуандық

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
БИН: 190740031854
Директор_____Акжигитов Ж.М.

Технический надзор: ТОО "Орда S"
Эксперт_____Асылбекұлы Гафур
Аттестаты KZ78VJE00038272;KZ24VJE00038274;KZ51VJE00038273 от 29.05.2018г.

Форма 2

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева,Шиелийского района,Кызылординской области.Наружные инженерные сооружения

Согласно договора № 211 от 27.05.2024г. Доп.согл.№285 от 05.07.2024г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Электроснабжение.Наружные сети				**1875655**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Раздел 1. Фундамент КТПН				**795282**
1	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	4,4	11 894	52334
2	У6104-202-104 6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	12 004	24008
3	У6104-202-102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	5 565	11130
4	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	2,426	58 551	142045
		Заземляющее устройство КТПН				

1	2	3	4	5	6	7
5	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1 493	35832
6	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9 720	77760
		Ограждение КТПН				
		Столбы				
7	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,0432	10 898	98553
8	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,73328	4 199	7278
9	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,9	56 790	51111
10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,0432	4 097	37050
11	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3356	384 662	129093
12	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40	3 104	124160
13	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,2	192	2150
14	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,2	248	2778
		Раздел 2. Площадка под ДГУ				1080373
		Ограждение				
		Столбы				
24	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,5504	10 898	114978
25	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,02216	4 199	8491
26	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,7623	56 790	43291

1	2	3	4	5	6	7
27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5504	4 097	43225
28	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26504	384 662	101951
29	С1241-102-0151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35,6	2 043	72731
30	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0728	385 964	28098
31	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,9712	192	1914
32	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,9712	248	2473
33	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0,004452	982 249	4373
34	Е11-90701-103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,275625	594 987	163993
35	Е11-90606-110 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,275625	204 993	56501
36	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,23751	365 165	86730
37	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	15,75	2 246	35374
38	У6103-701-809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка	т	0,0096	102 559	985
39	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,993125	248	1982
40	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,993125	192	1535
41	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ	шт	2	3 380	6760

1	2	3	4	5	6	7
42	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389	778
43	У6110-101-512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	12	5 092	61104
44	С1251-101-0239 251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак иформационный	шт.	1	3 642	3642
45	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,56	56 167	143788
		Заземлящее устройство ДЭС				
46	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1 493	17916
47	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9 720	77760
		Наружный водопровод и канализация				**3257999**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1188594**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	м3грунта	213,1672	336	71624
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,5928	8 300	54720
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	65,928	3 609	237934
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	$м^3$ грунта	153,832	89	13691
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	153,832	576	88607

1	2	3	4	5	6	7
		Прокладка трубопровода				
6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,38	8 674	64014
7	У6121-105-403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,203	1 310 768	266086
8	С1241-201-0304 241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	82,82	350	28987
9	У6121-103-101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 770 901	885
10	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926	463
11	У6121-0201-0119 6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметртруб 50 мм	км	0,0005	2 396 163	1198
12	У6121-402-201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 459	6459
13	С1242-105-0104 242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6 778	6778
14	С1241-116-0305 241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547	3094
15	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,082	238 675	19571
16	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтахсухих	$м^3$	1,32	73 018	96384
17	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	36 014	36014
18	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	25 133	50266
19	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47 470	47470
20	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7 044	7044

1	2	3	4	5	6	7
21	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 911	8911
22	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555	23555
23	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 143 119	19524
24	Ц13-80201-3701 1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4 711	4711
25	С1251-102-0701 251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 839	6839
26	У6121-601-103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765	23765
27	С1261-301-0172 261-301-0172 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные	м	0,4		
	Раздел 2.	**Канализация**				**1333937**
		Земляные работы				
28	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	м3грунта	102,06631	336	34294
29	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2.	$м^3$ грунта	3,15669	8 300	26201
30	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	31,5669	3 609	113925
31	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	$м^3$ грунта	73,6561	89	6555
32	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	73,6561	576	42426
		Прокладка трубопровода				

1	2	3	4	5	6	7
33	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4,9205	8 674	42680
34	У6122-204-102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	75,7	454	34368
35	С1241-204-2006 241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительнымэлементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	77,214	2 355	181839
36	У6122-401-103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	3,52	116 070	408566
37	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	21 731	86924
38	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	15 836	47508
39	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 236	19236
40	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	26 162	104648
41	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 044	21132
42	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	$м^3$ кладки	0,192	31 939	6132
43	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	23 555	94220
44	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1	т	0,05536	1 143 119	63283
	Раздел 3.	**Сборный колодец V=1,5 $м^3$ (1 шт)**				**735468**
		Земляные работы				
45	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	9,506	456	4335

1	2	3	4	5	6	7
46	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2.	$м^3$ грунта	0,294	8 300	2440
47	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,894	3 609	111496
48	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,35	576	3658
		Устройство колодцев				
49	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,13	38 209	4967
50	У6122-401-103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборныхжелезобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,92	116 070	106784
51	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7 044	7044
52	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 911	8911
53	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21 731	21731
54	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15 836	31672
55	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 236	19236
56	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	26 162	26162
57	У6103-0301-0101 6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	$м^3$	0,11	62 657	6892
58	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555	23555
59	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	$м^3$ кладки	0,0768	31 939	2453

1	2	3	4	5	6	7
60	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,0425	4 097	41144
61	Е11-410101-103 1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	8,48	5 102	43265
62	С1216-201-0501 216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	281 095	477
63	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785	7065
64	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 143 119	19524
65	У6111-401-206 6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$	0,42	25 736	10809
66	С1251-305-110 251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,147	951	140
67	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10626	982 249	104374
68	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой неболее 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10626	1 177 428	125113
				Устройство отмостки		
69	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающегослоя	0,0504	17 569	885
70	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004фракция 5-10 мм	$м^3$	0,014616	3 582	52
71	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004фракция 10-20 мм	$м^3$	0,004536	3 531	16
72	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция40-80 (70) мм	$м^3$	0,0504	2 963	149
73	У6113-301-201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси, толщина 3 см	$м^2$	0,42	900	378

1	2	3	4	5	6	7
74	С1212-502-0101 212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,029988	24 711	741
		Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				74902
1	У6125-0202-0101 6125-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования.Радиомост	шт.	1	31 540	31540
2	С1248-102-519 248-102-0519 *РСНБ РК 2022*	Радиомост Wisnetworks WIS-D5230	шт.	1	43 362	43362
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5208556
		Оборудования, мебели и инвентаря	Тенге			0
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1.п.1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	Тенге			343765
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А.п.8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			489797
		Итого с затратами	Тенге			6042118,17
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			277616,03
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			120842,36
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			6440576,57
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	Тенге			6923619,36
		Итого с понижающим коэф-м К=0,98	Тенге			6785147,39
		НДС-12%	Тенге			814217,69
		Итого с НДС	Тенге			7599365,08

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БИН: 190740031854

Директор _____Акжигитов Ж.М.

Технический надзор: ТОО "Орда S"

эксперт_____Асылбекұлы Ғафур

Аттестаты

KZ78VJE00038272;KZ24VJE00038274;KZ51VJE00038273

от 29.05.2018г.

Авторский надзор: ТОО "Ремпроект"

_____Сарсенбаев К.А.