Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Договор: № 68 от 31.08. 2021 года

Наименование стройки: Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№68	31.08.2021 г.			ТОО "SCS Инжиниринг"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	4 700 080,77	4 700 080,77	4 196 500,69							503 580,08	4 700 080,77
Удержание аванса											
Всего по стройке	**4 700 080,77**	**4 700 080,77**	**4 196 500,69**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503 580,08**	**4 700 080,77**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «SCS Инжиниринг»

Директор Рашев А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Сартобе»

Директор Мирзахметов М.Н.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг" **Форма-2**
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: № 68 от 31.08. 2021 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Выполнение декабрь 2021 года									
		БЛОК А РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,020358	75582,10	6373,66	1538,70	129,75	169,34	1495,49	3276,93
		ЗР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1239,60	27,76		242,74	
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	(за вычетом проемов)	15,1375	3600,47	108,59	54502,19	1643,78	26614,44	24772,22	85616,37
		ЗР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	26243,97	392,82		6341,95	
		СТЕНЫ									
		УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0140588	75582,10	6373,66	1062,59	89,61	116,94	1032,75	2262,98
		ЗР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	856,04	19,17		167,63	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,0404814	68383,32	2226,12	2768,25	90,12	--	2517,58	5708,70
		ЗР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	2678,14	28,94		422,87	
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0404814	19820,60	1350,62	802,37	54,67	11,66	683,72	1604,97
		ЗР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	736,03	15,31		118,89	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК(НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
6	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	29,2625	2782,16	24,33	81413,07	711,92	9792,70	56877,28	149353,58
		ЗР - 80%; СП - 8%			2423,18	6,43	70908,45	188,16		11063,23	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
7	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	2818,28	758,10	11273,14	3032,42	5449,77	4055,10	16554,50
		ЗР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	2790,95	645,58		1226,26	
8	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3,04	3784,22	895,25	11504,04	2721,57	6211,24	3704,21	16424,91
		ЗР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	2571,24	567,92		1216,66	

9	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0009072	271724,46	11443,58	246,51	10,38	16,20	261,03	548,14
		ЗР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	219,92	1,29		40,60	
10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0042392	75582,10	6373,66	320,41	27,02	35,26	311,41	682,36
		ЗР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	258,13	5,78		50,55	
		Монолитный участок УМ-1 - 6 п.м.									
11	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,39	33431,93	2624,98	13038,45	1023,74	8396,57	3490,89	17851,69
		ЗР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	3618,15	218,00		1322,35	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
12	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	25288,06	4313,49	25288,06	4313,49	5022,98	19990,84	48901,21
		ЗР - 118%; СП - 8%			15951,60	989,79	15951,60	989,79		3622,31	
13	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1846,27	57,70	5538,80	173,09	1605,19	4482,42	10822,92
		ЗР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	3760,53	38,13		801,70	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
14	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,573	1397,42	77,79	103402,08	6034,05	28776,08	62682,91	184771,78
		ЗР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	73591,95	4761,68		13686,80	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,69236	22804,85	1569,15	38594,02	2655,56	25137,92	10621,52	53152,78
		ЗР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	10800,54	620,45		3937,24	
16	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3,669	1527,71	126,67	5605,18	464,76	1041,18	4217,20	10608,16
		ЗР - 98%; СП - 8%			1117,26	55,61	4099,24	204,03		785,79	
17	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,4176239	87,21	2,41	36,42	1,01	16,27	13,29	53,69
		ЗР - 69%; СП - 8%			45,84	0,26	19,15	0,11		3,98	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4176239	81,26	1,70	33,94	0,71	22,40	7,55	44,80
		ЗР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	10,83	0,11		3,32	
		БЛОК Б									
		РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,963	3600,47	108,59	7067,73	213,16	3451,31	3212,41	11102,56
		ЗР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	3403,26	50,94		822,41	
		СТЕНЫ									
20	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,5831424	14045,01	2419,90	64370,30	11090,75	21389,68	32084,21	104170,87
		ЗР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	31889,87	2609,27		7716,36	
21	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	0,7605472	30268,07	2223,70	23020,29	1691,23	15712,94	5569,49	30876,97
		ЗР - 93%; СП - 8%			7384,32	489,88	5616,12	372,58		2287,18	
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,4603632	22582,34	1569,15	55560,76	3860,67	36803,11	14693,06	75874,13
		ЗР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	14896,99	902,01		5620,31	

23	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,78384	3600,47	108,59	6422,67	193,71	3136,31	2919,22	10089,24
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	3092,65	46,29		747,35	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004592	68383,32	2226,12	314,02	10,22	--	285,58	647,57
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	303,79	3,28		47,97	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	2818,28	758,10	5636,57	1516,21	2724,89	2027,55	8277,25
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	1395,47	322,79		613,13	
26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3784,22	895,25	15136,90	3581,01	8172,68	4873,96	21611,72
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	3383,21	747,27		1600,87	
27	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,001305	271724,46	11443,58	354,60	14,93	23,31	375,48	788,49
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	316,36	1,85		58,41	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00685	75582,10	6373,66	517,74	43,66	56,98	503,20	1102,61
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	417,10	9,34		81,67	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,0983333	46650,57	1820,73	4587,30	179,04	2674,85	1614,82	6698,29
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	1733,42	41,11		496,17	
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0003733	897038,12	1317,12	334,86	0,49	244,42	82,05	450,26
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	89,95	0,21		33,35	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -3 м									
31	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,01	33431,93	2624,98	334,32	26,25	215,30	89,51	457,74
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	92,77	5,59		33,91	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 -2 ШТ									
32	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью ДО 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1666667	33431,93	2624,98	5571,99	437,50	3588,28	1491,83	7628,93
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	1546,22	93,16		565,11	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	594,90	239,80	4164,33	1678,59	1293,88	1842,75	6487,65
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	1191,86	369,79		480,57	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
34	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,8525	1397,42	77,79	85036,51	4733,44	22573,53	49171,90	144945,08
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	57729,55	3735,32		10736,67	
		БЛОК В									
		РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,91	3600,47	108,59	3276,43	98,82	1599,94	1489,20	5146,88

		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	1577,67	23,61		381,25	
		СТЕНЫ									
36	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,8057984	14045,01	2419,90	81542,52	14049,45	27095,86	40643,39	131960,78
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	40397,21	3305,36		9774,87	
37	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	0,9946272	32051,67	2223,70	31879,46	2211,75	22323,06	7283,66	42296,17
		НР - 93%; СП - 8%			7384,32	489,88	7344,65	487,25		3133,05	
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,9140912	22582,34	1569,15	88389,34	6141,78	58548,56	23374,59	120705,05
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	23699,01	1434,97		8941,11	
39	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,9536	3600,47	108,59	17835,31	537,91	8709,32	8106,47	28017,13
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	8588,09	128,55		2075,34	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004592	68383,32	2226,12	314,02	10,22	--	285,58	647,57
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	303,79	3,28		47,97	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
		НА ОТМЕТКЕ +3.220									
41	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	2818,28	758,10	11273,14	3032,42	5449,77	4055,10	16554,50
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	2790,95	645,58		1226,26	
42	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	3784,22	895,25	30273,79	7162,02	16345,36	9747,91	43223,45
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	6766,41	1494,53		3201,74	
43	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00171	271724,46	11443,58	464,65	19,57	30,54	492,01	1033,20
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	414,54	2,42		76,53	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00983	75582,10	6373,66	742,97	62,65	81,77	722,11	1582,29
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	598,55	13,41		117,21	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
45	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,118	46650,57	1820,73	5504,77	214,85	3209,82	1937,78	8037,95
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	2080,10	49,33		595,40	
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,000448	897038,12	1317,12	401,87	0,59	293,33	98,47	540,37
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	107,95	0,25		40,03	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 -2 ШТ									
47	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,0333333	33431,93	2624,98	1114,40	87,50	717,65	298,37	1525,78
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	309,24	18,63		113,02	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	594,90	239,80	4759,23	1918,39	1478,72	2106,00	7414,45
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	1362,12	422,62		549,22	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,4365	1397,42	77,79	129172,63	7190,21	34289,77	74693,37	220175,28

		ЗП - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	87692,66	5674,95		16309,28	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-2- 2 шт									
50	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	5933,98	2813,49	5933,98	2813,49	134,29	4255,19	11004,31
		ЗП - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	2986,20	619,90		815,13	
51	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	1	5567,90	2791,59	5567,90	2791,59	98,91	3889,72	10214,22
		ЗП - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	2677,40	618,97		756,61	
52	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	16	1404,31	53,28	22468,91	852,43	586,72	25245,73	51531,81
		ЗП - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	21029,76	364,93		3817,17	
		БЛОК Г									
		РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
53	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,1391232	14045,01	2419,90	72179,06	12436,16	23984,47	35976,34	116807,83
		ЗП - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	35758,43	2925,81		8652,43	
54	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,483264	14045,01	2419,90	48922,49	8429,15	16256,51	24384,53	79171,58
		ЗП - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	24236,83	1983,09		5864,56	
55	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	1,9608	32051,67	2223,70	62846,91	4360,23	44007,51	14358,95	83382,33
		ЗП - 93%; СП - 8%			7384,32	489,88	14479,17	960,56		6176,47	
56	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,0830696	22582,34	1569,15	92205,27	6406,93	61076,20	24383,72	125916,11
		ЗП - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	24722,13	1496,92		9327,12	
57	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	0,8887592	22216,25	1340,77	19744,90	1191,62	13294,42	5152,18	26888,84
		ЗП - 93%; СП - 8%			5917,08	316,30	5258,86	281,12		1991,77	
58	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,55596	3600,47	108,59	34406,00	1037,68	16801,09	15638,14	54047,67
		ЗП - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	16567,23	247,98		4003,53	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02872	68383,32	2226,12	1963,97	63,93	--	1786,13	4050,11
		ЗП - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	1900,03	20,53		300,01	
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0115362	75582,10	6373,66	871,93	73,53	95,96	847,44	1856,93
		ЗП - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	702,44	15,73		137,55	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
		НА ОТМЕТКЕ +6.520									
61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	3784,22	895,25	22705,35	5371,52	12259,02	7310,94	32417,58
		ЗП - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	5074,81	1120,90		2401,30	
62	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,000729	271724,46	11443,58	198,09	8,34	13,02	209,75	440,47
		ЗП - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	176,72	1,03		32,63	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00307	762499,10	6373,66	2340,87	19,57	2134,37	225,52	2771,70
		ЗП - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	186,93	4,19		205,31	

		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
64	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,1966667	36458,17	1492,77	7170,11	293,58	4654,20	2083,37	9993,75
		ЕР - 91%; СП - 8%			11300,00	341,10	2222,33	67,08		740,28	
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0007467	897038,12	1317,12	669,82	0,98	488,91	164,12	900,65
		ЕР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	179,93	0,42		66,71	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-7 - 1 ШТ									
66	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1	33431,93	2624,98	3343,19	262,50	2152,97	895,10	4577,36
		ЕР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	927,73	55,90		339,06	
		НА ОТМЕТКЕ + 8.200									
67	1107-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	0,4	9181,30	2799,36	3672,52	1119,74	1209,21	1924,76	6045,06
		ЕР - 118%; СП - 8%			3358,92	718,97	1343,57	287,59		447,78	
68	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0006423	75582,10	6373,66	48,55	4,09	5,34	47,18	103,39
		ЕР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	39,11	0,88		7,66	
		МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА ОП-2 - 20 шт									
69	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,08	36458,17	1492,77	2916,65	119,42	1893,23	847,47	4065,26
		ЕР - 91%; СП - 8%			11300,00	341,10	904,00	27,29		301,13	
70	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00704	71903,12	1317,12	506,20	9,27	--	455,80	1038,96
		ЕР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	496,93	3,95		76,96	
		ПЕРЕМЫЧКИ И ПРОГОНЫ									
71	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	594,90	239,80	5949,04	2397,99	1848,40	2632,50	9268,07
		ЕР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	1702,66	528,28		686,52	
		Вентиляция									
		БЛОКИ А,Б,В									
		ВОЗДУХОВОДЫ									
72	1120-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,55	6516,06	37,35	16615,95	95,24	14414,01	2095,58	20208,45
		ЕР - 98%; СП - 8%			826,16	12,41	2106,70	31,65		1496,92	
73	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,34	6562,18	37,38	15355,50	87,47	13167,83	2086,66	18837,53
		ЕР - 98%; СП - 8%			897,52	12,41	2100,20	29,04		1395,37	
74	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,14	6790,24	35,24	170706,75	885,97	141905,00	27641,71	214216,34
		ЕР - 98%; СП - 8%			1110,41	11,54	27915,78	290,05		15867,88	
75	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,565	7170,01	39,07	104431,16	569,08	82368,34	21284,67	135773,10
		ЕР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	21493,75	225,31		10057,27	
76	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,75	5286,77	41,92	19825,38	157,21	13272,41	6328,93	28246,65
		ЕР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	6395,76	62,33		2092,34	
77	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,08	5455,00	52,82	5891,40	57,05	3822,54	1993,98	8516,20
		ЕР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	2011,81	22,86		630,83	
78	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5075	7045,01	39,07	10620,35	58,90	8336,81	2203,00	13849,21
		ЕР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	2224,64	23,32		1025,87	

79	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,188	7281,74	43,25	8650,71	51,38	6573,15	2005,63	11508,85
		ЗР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	2026,18	20,38		852,51	
		БЛОК Г									
		ВОЗДУХОВОДЫ									
80	1120-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,04	6516,06	37,35	13292,76	76,19	11531,21	1676,46	16166,76
		ЗР - 98%; СП - 8%			826,16	12,41	1685,36	25,32		1197,54	
81	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,12	6562,18	37,38	20474,00	116,62	17557,10	2782,22	25116,71
		ЗР - 98%; СП - 8%			897,52	12,41	2800,27	38,72		1860,50	
82	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96	6790,24	35,24	26889,37	139,56	22352,58	4354,06	33742,91
		ЗР - 98%; СП - 8%			1110,41	11,54	4397,23	45,69		2499,47	
83	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,795	7170,01	39,07	113250,27	617,13	89324,26	23082,14	147239,00
		ЗР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	23308,87	244,34		10906,59	
84	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные)из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5286,77	41,92	23790,45	188,65	15926,89	7594,71	33895,98
		ЗР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	7674,91	74,79		2510,81	
85	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0165	7045,01	39,07	21251,26	117,86	16681,92	4408,19	27712,21
		ЗР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	4451,49	46,66		2052,76	
86	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,594	7281,74	43,25	4325,36	25,69	3286,58	1002,81	5754,42
		ЗР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	1013,09	10,19		426,25	
		Котельная-ОСР									
		1									
87	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	9,4575	169,22	162,51	1600,40	1536,92	--	385,03	2144,27
		ЗР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	63,47	471,30		158,83	
88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,2925	1647,80	--	481,98	--	--	347,03	895,33
		ЗР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	481,98	--		66,32	
89	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2172	37,89	37,89	121,89	121,89	--	26,72	160,50
		ЗР - 72%; СП - 8%			--	11,54	--	37,11		11,89	
90	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3788	860,22	--	1186,07	--	--	853,97	2203,25
		ЗР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1186,07	--		163,20	
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,2172	159,33	75,52	512,59	242,97	--	274,64	850,21
		ЗР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	269,63	111,81		62,98	
		2									
92	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,08	4842,93	300,98	19759,14	1228,02	16312,08	2474,10	24011,90
		ЗР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	2219,05	412,97		1778,66	
93	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,5325	25336,99	1979,06	89502,93	6991,02	67594,86	14901,36	112756,63
		ЗР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	14917,04	1458,08		8352,34	
94	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,2	2741,80	1280,66	3290,16	1536,79	911,18	1446,28	5115,36
		ЗР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	842,19	383,48		378,92	

95	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6	2066,90	43,98	12401,39	263,89	10801,25	1294,43	14791,48
		ЗР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	1336,25	55,61		1095,66	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,76	870,31	19,70	2402,04	54,37	1584,68	716,38	3367,90
		ЗР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	763,00	7,31		249,47	
		МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК									
97	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,45	1647,80	--	741,51	--	--	533,89	1377,43
		ЗР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	741,51	--		102,03	
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	860,22	--	309,68	--	--	222,97	575,26
		ЗР - 72%; СП - 8%			860,22	--	309,68	--		42,61	
99	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,465	4842,93	300,98	2251,96	139,96	1859,10	281,97	2736,65
		ЗР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	252,91	47,07		202,71	
100	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм . В12,5 . Устройство	м3	0,12	24853,21	1956,02	2982,38	234,72	2234,44	540,56	3804,78
		ЗР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	513,23	80,79		281,84	
101	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,15	25609,18	1152,26	3841,38	172,84	2748,11	761,41	4971,01
		ЗР - 76%; СП - 8%			6136,20	542,84	920,43	81,43		368,22	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,69	870,31	19,70	600,51	13,59	396,17	179,10	841,98
		ЗР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	190,75	1,83		62,37	
		СТЕНЫ									
103	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,0826	24467,87	1569,15	197764,01	12682,78	133498,56	50727,67	268371,02
		ЗР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	51582,68	2963,21		19879,33	
104	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,001125	554549,82	4156,32	623,87	4,68	568,61	48,54	726,20
		ЗР - 93%; СП - 8%			44962,50	1429,92	50,58	1,61		53,79	
105	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,89376	22582,34	1569,15	20183,19	1402,44	13369,22	5337,45	27562,30
		ЗР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	5411,53	327,67		2041,65	
106	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,75	594,90	239,80	2230,89	899,25	693,15	987,19	3475,52
		ЗР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	638,50	198,10		257,45	
107	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	0,15	2268,47	1298,16	340,27	194,72	5,06	216,39	601,20
		ЗР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	140,49	42,90		44,53	
		ВЫГРЕБ 50М3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
108	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9	49,84	49,84	448,57	448,57	--	117,89	611,78
		ЗР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	163,74		45,32	
109	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	36	42,65	42,65	1535,28	1535,28	--	403,49	2093,87
		ЗР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	560,41		155,10	
110	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65	м3 грунта	147	184,37	174,49	27101,74	25649,65	--	5680,82	35405,16

		НР - 72%; СП - 8%			9,88	43,80	1452,08	6437,95		2622,60	
111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,5	1647,80	--	27188,70	--	--	19575,86	50505,73
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	27188,70	--		3741,17	
112	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,9	34,93	34,93	2441,75	2441,75	--	641,73	3330,16
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	891,29		246,68	
113	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,4	860,22	--	20129,15	--	--	14492,99	37391,91
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	20129,15	--		2769,77	
114	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	69,9	159,33	75,52	11137,11	5278,94	--	5967,04	18472,49
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	5858,18	2429,37		1368,33	
115	1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,5	166,47	163,93	6242,55	6147,30	--	1339,90	8189,04
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	47,09	95,25	1765,72		606,60	
116	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов	м3 грунта	37,5	51,65	51,65	1937,04	1937,04	--	439,95	2567,16
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,29	--	611,05		190,16	
117	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	37,5	159,33	75,52	5974,85	2832,05	--	3201,20	9910,13
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	3142,80	1303,31		734,08	
118	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	54	111,49	106,55	6020,38	5753,58	--	1022,90	7606,75
		НР - 72%; СП - 8%			4,94	21,37	266,81	1153,89		563,46	
119	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	54	448,30	0,26	24208,17	13,80	6929,71	12430,56	39569,83
		НР - 72%; СП - 8%			319,72	--	17264,66	--		2931,10	
120	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	54	111,26	97,85	6008,05	5283,94	57,83	1365,12	7963,03
		НР - 72%; СП - 8%			12,34	22,77	666,27	1229,73		589,85	
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ									
121	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,57	4188,95	300,98	14954,55	1074,51	11938,37	2164,84	18488,94
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1941,67	361,35		1369,55	
122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,357	21093,44	1092,54	7530,36	390,04	6693,55	484,54	8656,09
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	446,77	85,69		641,19	
123	1106-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	5,394	27165,80	1573,65	146532,33	8488,29	118022,59	20879,54	180804,83
		НР - 91%; СП - 8%			3711,80	541,92	20021,45	2923,11		13392,95	
124	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,19845	35078,35	4661,19	6961,30	925,01	4079,82	1954,14	9628,67
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	1956,47	190,94		713,24	
125	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0017205	897038,12	1317,12	1543,35	2,27	1126,51	378,15	2075,22
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	414,58	0,97		153,72	
126	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000672	575209,64	2249,64	386,54	1,51	157,22	207,89	641,99
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	227,81	0,65		47,55	
127	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	0,3	6228,59	1487,02	1868,58	446,11	670,37	1025,14	3125,21
		НР - 118%; СП - 8%			2507,02	388,84	752,11	116,65		231,50	

128	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,018	8396,81	4364,54	151,14	78,56	6,91	111,96	284,16
		НР - 118%; СП - 8%			3648,57	1622,82	65,67	29,21		21,05	
129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0098865	74880,45	25783,30	740,31	254,91	119,11	309,58	1133,88
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	366,29	82,37		83,99	
130	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	0,15	1800,55	190,54	270,08	28,58	19,46	233,59	543,96
		НР - 99%; СП - 8%			1480,30	92,68	222,04	13,90		40,29	
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
131	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	0,15	2875,19	1180,60	431,28	177,09	7,92	309,96	800,54
		НР - 84%; СП - 8%			1641,76	818,23	246,26	122,73		59,30	
132	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0003	355538,96	7063,16	106,66	2,12	4,26	100,35	223,57
		НР - 99%; СП - 8%			334260,00	3621,94	100,28	1,09		16,56	
133	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0003	488318,64	93213,30	146,50	27,96	8,23	117,51	285,13
		НР - 99%; СП - 8%			367686,00	27982,42	110,31	8,39		21,12	
134	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0,15	3096,99	42,69	464,55	6,40	387,95	70,83	578,21
		НР - 98%; СП - 8%			467,96	13,90	70,19	2,09		42,83	
135	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0008565	762499,10	6373,66	653,08	5,46	595,47	62,92	773,28
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	52,15	1,17		57,28	
136	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	0,3	145,64	0,82	43,69	0,24	--	30,06	79,65
		НР - 69%; СП - 8%			144,82	0,40	43,45	0,12		5,90	
137	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,03	96902,20	665,16	2907,07	19,95	1233,97	1396,65	4648,01
		НР - 84%; СП - 8%			55104,84	317,76	1653,15	9,53		344,30	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ДНИЩЕ									
138	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,57	1938,68	15,80	6921,10	56,39	5384,24	1414,85	9002,83
		НР - 94%; СП - 8%			414,70	6,92	1480,46	24,70		666,88	
139	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,57	1284,35	10,63	4585,12	37,96	3481,83	1017,14	6050,44
		НР - 94%; СП - 8%			298,41	4,69	1065,33	16,73		448,18	
140	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,58	1041,56	10,89	2687,23	28,09	1567,14	1028,27	4012,74
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	1092,00	13,66		297,24	
141	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	2,58	406,06	0,82	1047,62	2,11	58,31	899,29	2102,66
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	987,20	1,02		155,75	
		Состав работ:									
		1. Железнение поверхности									
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7456	1324,00		987,20				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008							
141.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000774		2722,00		2,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000774		1324,00		1,0			

141.4	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001806	25711,00				46,43		
141.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,129	90,00				11,61		
141.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0129	21,00				0,27		
142	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	2,58	144,55	2,41	372,95	6,21	209,35	109,06	520,57
		ЗР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	157,38	0,68		38,56	
143	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	2,58	115,34	2,41	297,59	6,21	133,99	109,06	439,18
		ЗР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	157,38	0,68		32,53	
144	1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	2,58	487,45	28,51	1257,61	73,55	0,70	934,86	2367,86
		ЗР - 79%; СП - 8%			458,67	--	1183,36	--		175,40	
145	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,000516	96758,87	7065,42	49,93	3,65	43,16	3,87	58,11
		ЗР - 79%; СП - 8%			6058,65	3446,63	3,13	1,78		4,30	
146	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,011868	136888,22	9272,86	1624,59	110,05	1379,95	136,35	1901,82
		ЗР - 79%; СП - 8%			11340,55	3202,87	134,59	38,01		140,88	
		СТЕНЫ									
147	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,94	22804,85	1569,15	67046,26	4613,29	43670,07	18451,90	92338,02
		ЗР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	18762,91	1077,85		6839,85	
148	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изолиция глиной	изолирующего слоя	3,888	9929,91	1650,10	38607,49	6415,59	7214,96	26005,23	69781,74
		ЗР - 93%; СП - 8%			6424,11	767,92	24976,94	2985,67		5169,02	
149	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,348	1853,08	10,89	17322,56	101,78	6944,11	9603,34	29079,97
		ЗР - 93%; СП - 8%			1099,34	5,30	10276,67	49,51		2154,07	
150	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	9,348	406,06	0,82	3795,80	7,63	211,29	3258,34	7618,48
		ЗР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	3576,88	3,71		564,33	
151	1141-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	9,348	711,89	29,09	6654,76	271,97	2,52	5040,41	12630,79
		ЗР - 79%; СП - 8%			682,53	--	6380,27	--		935,61	
152	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0018696	96758,87	7065,42	180,90	13,21	156,36	14,04	210,53
		ЗР - 79%; СП - 8%			6058,65	3446,63	11,33	6,44		15,60	
153	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0439356	136888,22	9272,86	6014,27	407,41	5108,60	504,79	7040,58
		ЗР - 79%; СП - 8%			11340,55	3202,87	498,25	140,72		521,52	
154	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	9,348	144,55	2,41	1351,29	22,52	758,54	395,17	1886,17
		ЗР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	570,23	2,48		139,72	
155	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	9,348	115,34	2,41	1078,24	22,52	485,50	395,17	1591,28
		ЗР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	570,23	2,48		117,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2889434,27	257666,24	1565632,75	1029039,12	4231951,26
							1066135,28	76108,16	--	313477,87	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4231951,26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1066135,28				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257666,24			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76108,16			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1565632,75		
		- Накладные расходы	Тенге							1029039,12	

		- Сметная прибыль,	Тенге							313477,87	
		ИТОГО:	Тенге								4231951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								4231951
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,5%	Тенге								63479
		ИТОГО:	Тенге								4295431
		УДОРОЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	Тенге								57988
		ОПЛАТА ТРУДА В ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ	Тенге								100
		ИТОГО:	Тенге								4353519
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	Тенге								87070
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге								0
		ИТОГО В БАЗ.ЦЕНАХ СО СТОИМОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге								4440589
		В ЦЕНАХ 2021 г.-100% К=1,050036									4662779
		С ПОНИЖАЮЩИМ К=0,9	Тенге								4196501
		НДС 12%	Тенге								503580
		ИТОГО:	Тенге								4700081

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Сартобе"

Директор _____ **Мырзахметов М.Н.**