Приложение 2
приказу Министра Промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024г. №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык,Жанакорганского района,Кызылординской области.Наружные инженерные сооружения

Справка №1

о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		Договор			организационно-правовая форма
заказчика	подрядчика			номер	дата		код
060140001844	190740031854			№212	27.05.2024		
				Дополнительное соглашение			
				№286	28.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				строительно монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык,Жанакорганского района,Кызылординской области.Наружные инженерные сооружения	33 525 578,44	33 525 578,44	29 933 552,18	17 324 847	10 100 965	3 118 629	3 592 026,26	33 525 578,44
Итого к оплате (с учетом аванса), тенге								**23 467 904,91**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 060140001844

_____ **Іскендір Қуандық**

Технический надзор: ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

эксперт _____ **Найзыбаев Е.**

Аттестаты KZ12VJE00046929;KZ77VJE00052549;KZ29VJE00084162 от 27.05.2019г.

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

БИН: 190740031854

Директор _____ **Акжигитов Ж.М.**

Форма 2

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Генподрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык,Жанакорганского района,Кызылординской области.Наружные инженерные сооружения

Согласно договора № 212 от 27.05.2024г. Доп.согл.№286 от 28.06.2024г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

на Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык, Жанакорганского района, Кызылординской области. Наружные инженерные сооружения

Составлен(а) 2024.3

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Электроснабжение.Наружные сети				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13202584**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1859416
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*924955*
		машины и механизмы	тенге			384300
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104321*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1788043
		оборудование	тенге			9170827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	449		
	Раздел 1.	**Фундамент КТПН**				**1505260**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			708546
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*350564*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			110629
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27653*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			686088
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
1	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**4,4**	**12 898**	**56751**
2	У6104-202-104 6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**12 004**	**24008**
3	С1261-101-0361 261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**шт.**	**2**		
4	У6104-202-102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5 565**	**11130**
5	С1261-101-0361 261-101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	**шт.**	**2**		
6	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**2,426**	**62 238**	**150989**
		Заземляющее устройство КТПН				
7	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**24**	**1 493**	**35832**
8	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**9 720**	**77760**
		Ограждение КТПН				
		Столбы				
9	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**9,0432**	**10 898**	**98553**
10	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1,73328**	**4 254**	**7373**
11	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,9**	**29 685**	**26716**
12	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,918**	**26 574**	**24395**

1	2	3	4	5	6	7
13	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,0432	4 097	37050
14	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3356	384 662	129093
15	С1261-102-0322 261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,3356		
16	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40	3 104	124160
17	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,2	192	2150
18	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,2	248	2778
		Панель металлическая ПМ1				
19	Е11-90701-103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,53956	594 987	321031
20	Е11-90606-110 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,53956	204 993	110606
21	С1261-102-0322 261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,53956		
22	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,385	365 165	140589
23	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00508	352 680	1792
24	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	387 658	16669
25	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	44	2 246	98824
26	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,64724	248	3881

1	2	3	4	5	6	7
27	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,64724	192	3004
28	С1261-404-0563 261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	126	126
		Раздел 2. Площадка под ДГУ				**11697324**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1150870
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*574391*
		машины и механизмы	тенге			273671
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76668*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1101955
		оборудование	тенге			9170827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	286		
		Ограждение				
		Столбы				
29	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,5504	10 898	114978
30	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,02216	4 254	8602
31	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,7623	29 685	22629
32	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,777546	26 574	20663
33	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5504	4 097	43225
34	Е11-90305-301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26504	384 662	101951
35	С1261-102-0322 261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,26504		
36	С1241-102-0151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35,6	2 043	72731
37	С1214-203-0202 214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0728	385 964	28098

1	2	3	4	5	6	7
38	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,9712	192	1914
39	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,9712	248	2473
40	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0,004452	982 249	4373
41	С1222-509-1000 222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,004452		
42	Е11-90701-103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,275625	594 987	163993
43	Е11-90606-110 1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,275625	204 993	56501
44	С1261-102-0322 261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,275625		
45	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,23751	365 165	86730
46	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	15,75	2 246	35374
47	У6103-701-809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка	т	0,0096	102 559	985
48	С1222-509-1000 222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0096		
49	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,993125	248	1982
50	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,993125	192	1535
51	С1223-502-0903 223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ	шт	2	3 380	6760
52	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389	778

1	2	3	4	5	6	7
53	У6110-101-512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	12	5 092	61104
54	С1261-105-0107 261-105-0107 *РСНБ РК 2022*	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	13,8		
55	С1251-101-0239 251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак иформационный	шт.	1	3 642	3642
56	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,56	24 493	62702
57	С1212-101-2004 212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	2,6112	31 053	81086
		Заземлящее устройство ДЭС				
58	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1 493	17916
59	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9 720	77760
		Электротехническое оборудование				
60	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	237 725	237725
61	КП. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982* *КП.* *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Дизель-генератор Add Power CJ274D.	кт	1	4 091 837,23	4091837
62	У6124-0101-1301 6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	256 046	256046
63	515-102-0407 515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 416 184	2416184
64	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	2	1 331 403	2662806

1	2	3	4	5	6	7
		Кабельно проводниковая изделие				
65	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	15,12	6 917	104585
66	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,12	3 609	54568
67	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,32	3 458	14939
68	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75	735	55125
69	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	75	1 222	91650
70	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	959	34524
71	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	10	2 144	21440
72	С1243-101-0305 243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	39	4 116	160524
73	С1243-113-0911 243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	85	4 834	410890
74	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	54	21	1134
75	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	54	53	2862
		Наружный водопровод и канализация **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**				**4539270**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1547942**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	233,964	336	78612

1	2	3	4	5	6	7
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	7,236	8 300	60059
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	72,36	3 609	261147
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	168,84	89	15027
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	168,84	576	97252
		Прокладка трубопровода				
6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8,1	8 527	69069
7	У6121-105-403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,09	1 310 768	117969
8	С1241-201-0304 241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	90,9	350	31815
9	У6121-103-101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	1 770 901	885
10	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926	463
11	У6121-0201-0119 6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 396 163	1198
12	У6121-402-201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 459	6459
13	С1242-105-0104 242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6 778	6778
14	С1241-116-0305 241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1 547	3094

1	2	3	4	5	6	7
15	С1241-208-1803 241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	2 209	4418
16	С1241-215-0133 241-215-0133 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1 1/4"	шт.	1	1 721	1721
17	У6121-103-107 6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб(футляр) , диаметр труб 250 мм	км	0,01	4 403 928	44039
18	С1241-102-0237 241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x9,0 мм	м	10	28 278	282780
19	У6121-0201-0143 6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,01	12 250 317	122503
20	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	238 675	21481
21	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,32	73 206	96632
22	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	37 439	37439
23	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	26 632	53264
24	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	48 336	48336
25	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7 108	7108
26	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555	23555
27	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 143 119	19524
28	Ц13-80201-3701 1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4 711	4711
29	С1251-102-0701 251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 839	6839

1	2	3	4	5	6	7
30	У6121-601-103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23 765	23765
31	С1261-301-0172 261-301-0172 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные	м	0,4		
	Раздел 2.	**Канализация**				2252437
		Земляные работы				
32	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	109,2123	336	36695
33	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м^3 грунта	3,3777	8 300	28035
34	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	33,777	3 609	121901
35	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м^3 грунта	78,813	89	7014
36	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	78,813	576	45396
		Прокладка трубопровода				
37	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	5,265	8 527	44895
38	У6122-204-102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	81	454	36774
39	С1241-204-2006 241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	82,62	2 355	194570
40	У6122-401-103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	7,04	116 048	816978
41	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	22 406	89624

1	2	3	4	5	6	7
42	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	16 436	82180
43	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	26 537	106148
44	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 108	21324
45	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	$м^3$ кладки	0,0768	31 939	2453
46	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	23 555	94220
47	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1	т	0,05536	1 143 119	63283
48	У6121-103-109 6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 350 мм	км	0,01	6 163 359	61634
49	С1241-102-0245 241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	10	22 812	228120
50	У6121-0201-0145 6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,01	17 119 345	171193
	Раздел 3.	**Сборный колодец V=1,5 $м^3$(1 шт)**				738891
		Земляные работы				
51	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	9,506	456	4335
52	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2.	$м^3$ грунта	0,294	8 300	2440
53	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,894	3 609	111496
54	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,35	576	3658

1	2	3	4	5	6	7
		Устройство колодцев				
55	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,13	38 209	4967
56	У6122-401-103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,92	116 048	106764
57	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7 108	7108
58	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9 076	9076
59	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 406	22406
60	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 436	32872
61	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20 136	20136
62	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	26 537	26537
63	У6103-0301-0101 6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	$м^3$	0,11	62 657	6892
64	С1244-202-0104 244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23 555	23555
65	У6105-201-302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	$м^3$ кладки	0,0768	31 939	2453
66	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,0425	4 097	41144
67	Е11-410101-103 1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	$м^2$	8,48	5 102	43265
68	С1216-201-0501 216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	281 095	477
69	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785	7065

1	2	3	4	5	6	7
70	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1 143 119	19524
71	У6111-401-206 6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$	0,42	25 736	10809
72	С1251-305-110 251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,147	951	140
73	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10626	982 249	104374
74	С1222-509-1002 222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10626	1 177 428	125113
				Устройство отмостки		
75	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,0504	17 569	885
76	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,014616	4 602	67
77	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,004536	4 536	21
78	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0504	3 823	193
79	У6113-301-201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	0,42	899	378
80	С1212-502-0101 212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,029988	24 711	741
		Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5599430**
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта2	$м^3$	23,086	381	8796

1	2	3	4	5	6	7
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,714	8 300	5926
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	6,9258	3 609	24995
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	16,1602	89	1438
5	У6125-0704-0203 6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	2 950	998	2944100
6	С1243-502-0508 243-502-0508 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки СЛ-ОКПБ-2	м	2 950	514	1516300
7	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	85	3 162	268770
8	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	85	21	1785
9	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	85	53	4505
10	У6125-0704-0506 6125-0704-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая число волокон 24	шт.	1	510 192	510192
11	У6125-0702-0209 6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в коллекторе консоли двухместной	шт.	2	2 000	4000
12	Е11-340201-604 1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	23 624	23624
13	С1225-201-0101 225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	1	54 442	54442
14	Е11-340201-802 1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1	92 790	92790
15	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	2	6 455	12910

1	2	3	4	5	6	7
16	цена *пост* *Тцена пост*	Запорное устройство УЗНК	шт	1	41 179,37	41179
17	У6125-0701-1510 6125-0701-1510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ввода в НУП кабеля	шт.	1	83 678	83678
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23341284
		Оборудования, мебели и инвентаря	Тенге			9212006
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1.п.1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	Тенге			932532
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А.п.8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			2844167
		Итого с затратами	Тенге			27117983,31
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	Тенге			753090,50
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			542359,67
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			28413433,48
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	Тенге			30544441,00
		Итого с понижающим коэф-м К=0,98	Тенге			29933552,18
		НДС-12%	Тенге			3592026,26
		Итого с НДС	Тенге			33525578,44

Подрядчик: ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БИН: 190740031854

Директор _____Акжигитов Ж.М.

Технический надзор: ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

эксперт _____Нақыпбаев Е.

Аттестаты KZ12VJE00046929;KZ77VJE00052549;KZ29VJE00084162 от 27.05.2019г.

Авторский надзор: ТОО "Ремпроект"

_____Сарсенбаев К.А.