Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » 12 2016 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.
130000, Мангистауская область, г.Актау, Промзона, промплощадка ГРС,
а/я 312, тел 8(7292) 605358; 605354.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 26 декабря 2016 года.
ТОО «СМК-Атамекен» Директор Байжанов Серик Кушербаевич
130000, Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр.Самал, дом 37 кв.79
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 23 декабря 2016 г. ТОО «Gas Technlogy» г.Астана, район «Есиль», Д.Кунаева 14/3.
Нестеренко Виктора Максимовича. Аттестат эксперта KZ43VJE00011354
от «25» мая 2015года.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 27 декабря 2016г. ТОО «КАТЭК» Генеральный директор Нупов К.Ш., авторский надзор Шаянбаев К.С.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в населенных пунктах Жарма, Баскудук, Уштаган Мангистауского района»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
Мангистауская область, Мангистауский район н/п Жарма, Баскудук, Уштаган.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Постановление Акимата Мангистауского района № 42, 49, 51 от 12 февраля 2016года.
Решение Акима села Актобе(Уштаган) № 03, 04 от 02 февраля 2016 года.
Решение Акима села Онды № 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 от 29 января 2016года.
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 28 августа 2016 года.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект № 1298-05-165R ТОО «КАТЭК».

утвержденного(й)

Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

приказ № 65 от 07.06.2016 года

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев**

фактически, месяц: **4 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	протяженность газопровода (м) по проекту		протяженность газопровода (м) фактическая	
	подземный	надземный	подземный	надземный
Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления Шолтобе-Уштаган (от АГРС-«Уштаган-5» до ГРП «Уштаган»).	ПЭ 160х17,9-39801,0	-	ПЭ 160х17,9-39 796,0	-
Строительство подводящего газопровода высокого давления до поселков Жарма и Баскудук от с.Уштаган с установкой ПГБ-2 шт. и строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления в п.Жарма и п.Баскудук.	ПЭ 110х12,3-28983,0 ПЭ 90х10,1-21439,0 Площадь ПГБ Жарма -8,0м х 6,0м Площадь ПГБ Баскудук - 8,0м х 6,0м	-	ПЭ 110х12,3-28983,0 ПЭ 90х10,1-21439,0	-
			Площадь ПГБ Жарма -8,0м х 6,0м, 0,0048га Площадь ПГБ Баскудук - 9,18х5,1х9,4х4, 85м, 0,0046га	-
Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Баскудук.	ПЭ 32х2,3-50 ПЭ 63х3,8-621,0 ПЭ 90х5,4-66,09	-	ПЭ 32х2,3-49,5 ПЭ 63х3,8-621,24 ПЭ 90х5,4-495,0	-
Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Жарма.	ПЭ 32х2,3-110,0	-	125,1 149,13	-

	ПЭ 63х3,8-188,0		674,49	
Строительство надземного газопровода низкого давления Ду 108 мм по мкр.Жана аул с.Уштаган (для закольцовки)	-	Ст108х4-354,0	-	Ст108х4-378,6
Замена существующего ШРП № 12 на ПГБ 13-2В-У с.Уштаган.			площадь ПГБ Уштаган-8,0м х 6,0м, 0,0048га	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопроводы низкого давления выполнены из стальной электросварной трубы диаметром 108х4; полиэтиленовых труб диаметром 32х2,3; 63х3,8; 90х5,4.

Прокладка газопроводов выполнена надземным и подземным способом.

Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Межпоселковый газопровод высокого давления выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 160хх17,9; 110х12,3; 90х10,1.

Замена существующего пункта редуцирования газа ШРП-12 на пунк редуцирования газа блочного типа с отоплением АОГВ.

Строительство ГРПБ Жарма, Баскудук, Уштаган. ГРПБ – Блок-боксы, стальные отапливаемые, полного заводского изготовления устанавливаются на железобетонные плиты, уложенные на уплотненное щебеночное основание с проливкой битума. Бетон для бетонных конструкций выполнен на сульфатостойком портландцементе.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту ***3*** единиц;

фактически ***3*** единиц.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего ***989 552*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***767 613*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***29 450*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***880 718, 730*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***755 336,060*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***29 449,901*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ принять в эксплуатацию

«Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в населенных пунктах Жарма, Баскудук, Уштаган Мангистауского района»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technlogy»** **Пестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК»**

Пупов К. Ш.

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «СМК-Атамекен»** **Байжанов С.К.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)