Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №17

Заказчик: АО "КазТрансГаз Аймақ"
Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: "Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в Жарма, Баскудук, Уштаган Мангистауского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		0806-2/830.16R	от 18.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце за ОКТЯБРЬ без НДС	из группы 1							
			СМР в базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в Жарма, Баскудук, Уштаган Мангистауского района	613 520 706,04	211 164 577,86							25 339 749,34	236 504 327,20
Удержание остаточного аванса 6,58298859% от выполненных работ	269 572 800,00	14 264 169,95							1 711 700,39	15 975 870,34
Итого к оплате		**196 900 407,91**							**23 628 048,95**	**220 528 456,86**

МП. **Заказчик :** **Директор Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймақ"** **Канапин Т.Ж.** _____

МП. **Подрядчик :** **Директор ТОО "СМК-Атамекен"** **Байжанов С.К.** _____

Заказчик: ***АО "КазТрансГаз Аймақ"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства: ***"Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в н/п Жарма,Баскудук, Уштоган Мангистауского района"***

Наименование объекта: ***"Замена существующего ШРП №12 (работающего с высокого давления на низкий) на ПТБ-13-2В-У с.Уштоган -ТХ,АС,ГП" (Смета №2-1-1)***

Основание: ***Договор № 0806-2/830.16R от 18.05.2016 года***

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	№ поз.по локальной смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			АС								
			Устройство плиты монолитной Пм1								
1	38	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	3,78224	23,83	23,83	90	90	28	--	--
			м3 грунта		--	10,45	--	40	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*7,45*		*28*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,17*				*23*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,27*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,50*		*9*				
			Сметная стоимость				*128*				
2	39	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	3,78224	10,98	8,89	42	34	15	--	--
			м3 грунта		2,03	3,72	8	14	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,01*		*15*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,40*				*13*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,61*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,20*		*5*				
			Сметная стоимость				*62*				
3	40	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	5,85	1 425,48	--	8 339	--	354	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*60,44*		*354*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,44*				*354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,87*		*695*				
			Сметная стоимость				*9 388*				
4	41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3,78224	122,08	47,73	462	181	249	0,11	--
			м3 уплотненного грунта		74,35	24,20	281	92	59,1	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*65,89*		*249*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,24*				*220*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,65*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,04*		*57*				
			Сметная стоимость				*768*				
5	42	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	19,02	3 359,24	189,57	63 893	3 606	8547	0,53	10
			м2 покрытия		414,97	68,51	7 893	1 303	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*449,36*		*8 547*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*5600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*2947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,69*		*5 795*				
			Сметная стоимость				*78 235*				
6	43	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,44	2 658,28	930,35	9 144	3 200	3396	1,79	6
			м3		1 461,45	268,37	5 027	923	48,5	0,29	1
			Накладные расходы -		*987,24*		*3 396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*838,96*				*2886*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,28*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,64*		*1 003*				
			Сметная стоимость				*13 543*				
7	44	21-020101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	3,5088	20 922,44	--	73 413	--	3113	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*887,11*		*3 113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,11*				*3113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1 744,76*		*6 122*				
			Сметная стоимость				*82 648*				
8	45	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,15679	99 424,01	--	15 589	--	661	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4 215,58*		*661*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4 215,58*				*661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8 291,17*		*1 300*				
			Сметная стоимость				*17 550*				
9	46	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0201	327 179,86	816,04	6 576	16	2032	198,00	4
			т		172 153,08	379,03	3 460	8	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*101 098,45*		*2 032*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*83 678,07*				*1682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17 420,38*				*350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34 262,26*		*689*				
			Сметная стоимость				*9 297*				
10	47	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,788	742,95	10,66	1 328	19	241	0,21	--
			м2 поверхности		193,23	1,84	345	3	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*134,80*		*241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,22*		*126*				
			Сметная стоимость				*1 695*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**178 876**	**7 146**			**21**
				Тенге			**17 015**	**2 382**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178 876				
		Материалы -		Тенге			57 375				
		Всего заработная плата -		Тенге				19 397			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15 589				
		Местные материалы -		Тенге			81 752				
			Накладные расходы -	Тенге			18 636				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10602		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8034		
			Сметная прибыль -	Тенге			15 801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213 312				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**213 312**				
			Итого в ценах 2016 года				213 312				
			Временные здания и сооружения	1,2%			2 560				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**215 872**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,092%			2 357				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.				**218 229**				
			Затраты на авторский надзор				**427**				
			Итого с затратами на авторский надзор:				**218 656,12**				
			НДС	12%			26 238,73				
			Итого с НДС				**244 894,85**				
			Итого по АКТу №1:				**244 894,85**				

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Адырбаев М.А.

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Исанов Р.Б.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Сдал:

Директор _____ Байжанов С.К.

Руководитель проекта _____ Досщиев Т.

Начальник ПТО _____ Жумабекова Б.Ж.

Заказчик: ***АО "КазТрансГаз Аймақ"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства: ***"Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в н/п Жарма,Баскудук, Уштоган Мангистауского района"***

Наименование объекта: ***"Строительство подводящего подземного газопровода высокого давления до населенных пунктов Жарма и Баскудук от с. Уштаган с установкой ПГБ-2 шт. Подводящий ГСН" (Смета №2-3-1)***

Основание: ***Договор № 0806-2/830.16R от 18.05.2016 года***

АКТ № 2
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.ГСН								
			Земляные работы								
1	4	11-010101-0367 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	12311,47	76,51	76,51	941984	941984	272313	--	--
			м3 грунта		--	30,64	--	377193	59,1	0,02	305
			Накладные расходы -		*22,12*		*272313*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,11*				*222921*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,01*				*49392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,89*		*97144*				
			Сметная стоимость				*1311441*				
2	5	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	378,28	947,17	--	358297	--	235924	1,18	446
			м3 грунта		947,17	--	358297	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*623,67*		*235924*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*559,78*				*211754*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,89*				*24170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,67*		*47538*				
			Сметная стоимость				*641758*				
3	6	11-010101-0370 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	446,53	151,20	151,20	67517	67517	19518	--	--
			м3 грунта		--	60,55	--	27035	59,1	0,05	22
			Накладные расходы -		*43,71*		*19518*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*35,78*				*15978*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,93*				*3540*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,59*		*6963*				
			Сметная стоимость				*93998*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	7	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,72	2906,56	--	39878	--	26258	3,56	49
			м3 грунта		2906,56	--	39878	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1913,85*		*26258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1717,78*				*23568*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,07*				*2690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,63*		*5291*				
			Сметная стоимость				*71427*				
5	8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы просеянным грунтом. Устройство	600	911,20	113,53	546718	68116	345525	1,02	612
			м3 основания		797,67	32,26	478602	19357	62,1	0,04	21
			Накладные расходы -		*575,88*		*345525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*515,39*				*309233*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,49*				*36292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,97*		*71379*				
			Сметная стоимость				*963623*				
6	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы просеянным грунтом. Устройство	2400	911,20	113,53	2186873	272463	1382101	1,02	2448
			м3 основания		797,67	32,26	1914409	77430	62,1	0,04	84
			Накладные расходы -		*575,88*		*1382101*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*515,39*				*1236932*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,49*				*145169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,97*		*285518*				
			Сметная стоимость				*3854492*				
7	10	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	16800	9,40	9,40	157945	157945	47389	--	--
			м3 грунта		--	3,93	--	66052	59,1	--	53
			Накладные расходы -		*2,82*		*47389*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,32*				*39037*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,50*				*8352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,98*		*16427*				
			Сметная стоимость				*221761*				
8	11	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	146,16	10,98	8,89	1605	1299	586	--	--
			м3 грунта		2,03	3,72	297	544	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,01*		*586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,40*				*497*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,61*				*89*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,20*		*175*				
			Сметная стоимость				*2367*				
			Устройство насыпи								
9	14	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	57540	30,69	30,69	1765994	1765994	460557	--	--
			м3 грунта		--	10,88	--	626043	59,1	0,01	506

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8,00*		*460557*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,43*				*369992*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*90566*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,10*		*178124*				
			Сметная стоимость				*2404676*				
10	15	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**57540**	**103,24**	**103,24**	**5940161**	**5940161**	**1549148**	**--**	**--**
			м3 грунта		**--**	**36,60**	**--**	**2105783**	**59,1**	**0,01**	**426**
			Накладные расходы -		*26,92*		*1549148*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,63*				*1244518*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,29*				*304630*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,41*		*599145*				
			Сметная стоимость				*8088454*				
			Балластировка цементно-песчанной смесью в мешках								
11	16	**11-250121-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка седловидными грузами**	**7,58**	**4576,74**	**2142,25**	**34692**	**16238**	**15811**	**2,80**	**21**
			м3 груза		**2434,49**	**657,30**	**18453**	**4982**	**58,7**	**0,61**	**5**
			Накладные расходы -		*2085,88*		*15811*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1814,88*				*13757*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271,00*				*2054*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,01*		*4040*				
			Сметная стоимость				*54543*				
12	17	**21-130816-1401 РСНБ РК 2015 прим**	**Мешки открытые сшитые 3-х слойные ГОСТ 2226-2013**	**0,273**	**60866,46**	**--**	**16617**	**--**	**705**	**--**	**--**
			1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2580,74*		*705*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2580,74*				*705*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5075,78*		*1386*				
			Сметная стоимость				*18707*				
13	18	**21-130101-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Цемент глиноземистый ГЦ 40 ГОСТ 969-91**	**4,095**	**123793,20**	**--**	**506933**	**--**	**21494**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5248,83*		*21494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5248,83*				*21494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10323,36*		*42274*				
			Сметная стоимость				*570701*				
			Укладка труб								
14	36	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**7**	**229181,50**	**56405,46**	**1604270**	**394838**	**951021**	**194,00**	**1358**
			км		**172681,34**	**22184,96**	**1208769**	**155295**	**62,1**	**26,83**	**188**
			Накладные расходы -		*135860,17*		*951021*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*121011,97*				*847084*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14848,20*				*103937*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29203,33*		*204423*				
			Сметная стоимость				*2759715*				
15	38	23-010502-0909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 90x10,1 СТ РК ИСО 4437-2004	8200,19	1715,13	--	14064392	--	596330	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72,72*		*596330*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,72*				*596330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,03*		*1172858*				
			Сметная стоимость				*15833580*				
			Ложемент								
16	46	11-250115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	386,8893	749,71	719,99	290054	278556	65872	0,04	14
			т/км		29,72	196,59	11498	76057	58,7	0,18	69
			Накладные расходы -		*170,26*		*65872*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*132,84*				*51395*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,42*				*14477*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,60*		*28474*				
			Сметная стоимость				*384400*				
			Укладка сигнальной ленты								
17	65	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	12	17267,14	11195,39	207206	134345	56899	6,30	76
			км кабеля		6071,75	2915,14	72861	34982	42,8	9,04	108
			Накладные расходы -		*4741,60*		*56899*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3846,39*				*46157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*895,21*				*10743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1760,70*		*21128*				
			Сметная стоимость				*285234*				
18	66	Т Прайс-лист ТОО "FUSION CENTRAL ASIA"	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	12000	31,25	--	375000	--	15900	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,32*		*15900*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,32*				*15900*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,61*		*31272*				
			Сметная стоимость				*422172*				
			Испытание трубопроводов и контроль соединений								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	102	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 100 мм**	27	624245,38	472582,84	16854625	12759737	5437248	172,00	4644
			км		149547,12	136308,02	4037772	3680317	58,7	121,11	3270
			Накладные расходы -		*201379,56*		*5437248*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*167796,97*				*4530518*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33582,60*				*906730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66050,00*		*1783350*				
			Сметная стоимость				*24075223*				
			Контроль стыков								
20	103	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	765	212,31	--	162414	--	75622	0,20	153
			стык		212,31	--	162414	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*98,85*		*75622*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*86,20*				*65940*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,66*				*9682*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,89*		*19043*				
			Сметная стоимость				*257079*				
21	104	13-390201-0513 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 45 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	3165	2185,81	64,32	6918079	203571	3061483	2,00	6330
			стык		2066,60	--	6540789	--	40,6	--	--
			Накладные расходы -		*967,29*		*3061483*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*839,04*				*2655560*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,25*				*405922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,25*		*798365*				
			Сметная стоимость				*10777927*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**53041253**	**23002764**			**16152**
				Тенге			**14844041**	**7251070**			**5057**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7287699**				
		Материалы -		Тенге			**173719**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**6811046**			
			Накладные расходы -	Тенге			**3194004**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2767657**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**426347**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**838536**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11320239**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6667**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6811046**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31689163**				
		Материалы -		Тенге			**57788**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**15284065**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**898550**				
			Накладные расходы -	Тенге			**10847371**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9117182		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1730189		
			Сметная прибыль -	Тенге			3402923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45939456				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14542
			Сметная заработная плата -	Тенге				15284065			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14064392				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14064392				
			Накладные расходы -	Тенге			596330				
			Сметная прибыль -	Тенге			1172858				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15833580				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73093275				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21209
			Сметная заработная плата -	Тенге				22095111			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			53041253	23002764			16152
				Тенге			14844041	7251070			5057
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			7287699				
		Материалы -		Тенге			173719				
		Всего заработная плата -		Тенге				6811046			
			Накладные расходы -	Тенге			3194004				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2767657		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					426347		
			Сметная прибыль -	Тенге			838536				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11320239				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6667
			Сметная заработная плата -	Тенге				6811046			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31689163				
		Материалы -		Тенге			57788				
		Всего заработная плата -		Тенге				15284065			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			898550				
			Накладные расходы -	Тенге			10847371				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9117182		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1730189		
			Сметная прибыль -	Тенге			3402923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45939456				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14542
			Сметная заработная плата -	Тенге				15284065			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14064392				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14064392				
			Накладные расходы -	Тенге			596330				
			Сметная прибыль -	Тенге			1172858				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15833580				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73093275				
			Итого в ценах 2016 года				73 093 275				
			Временные здания и сооружения	1,5%			1 096 399				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**74 189 674**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,092%			810 151				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.				**74 999 825**				
			Затраты на авторский надзор				**146 770**				
			Итого с затратами на авторский надзор:				**75 146 595,06**				
			НДС	12%			9 017 591,41				
			Итого с НДС				**84 164 186,47**				
			Итого по АКТу №2:				**84 164 186,47**				

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Адырбаев М.А.

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Исанов Р.Б.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Сдал:

Директор _____ Байжанов С.К.

Руководитель проекта _____ Досшиев Т.

Начальник ПТО _____ Жумабекова Б.Ж.

Заказчик: ***АО "КазТрансГаз Аймақ"***

Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***

Наименование строительства: ***"Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в н/п Жарма,Баскудук, Уштоган Мангистауского района"***

Наименование объекта: ***"Строительство подводящего подземного газопровода высокого давления до населенных пунктов Жарма и Баскудук от с. Уштоган с установкой ПГБ-2 шт. ГРП Жарма" (Смета №2-3-2)***

Основание: ***Договор № 0806-2/830.16R от 18.05.2016 года***

АКТ № 3
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	№ поз.по локальной смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Архитектурно-строительные решения Жарма								
			Устройство плиты монолитной Пм1								
1	37	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	3,0492	62,31	57,06	190	174	53	0,01	--
			м3 грунта		5,25	18,92	16	58	59,1	0,02	--
			Накладные расходы -		*17,53*		*53*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*44*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,39*		*19*				
			Сметная стоимость				*263*				
2	38	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	3,0492	10,98	8,89	33	27	12	--	--
			м3 грунта		2,03	3,72	6	11	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,01*		*12*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,40*				*10*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,61*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,20*		*4*				
			Сметная стоимость				*49*				
3	39	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3,0492	122,08	47,73	372	146	201	0,11	--
			м3 уплотненного грунта		74,35	24,20	227	74	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*65,89*		*201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,24*				*178*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,65*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,04*		*46*				
			Сметная стоимость				*619*				
4	40	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3,0492	51,60	38,77	157	118	44	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 уплотненного грунта		8,40	11,25	26	34	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*14,29*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,61*				*35*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,68*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,27*		*16*				
			Сметная стоимость				*217*				
5	41	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	15,45	3 359,24	189,57	51 900	2 929	6943	0,53	8
			м2 покрытия		414,97	68,51	6 411	1 059	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*449,36*		*6 943*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*4549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*2393*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,69*		*4 707*				
			Сметная стоимость				*63 550*				
6	42	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2,8	2 658,28	930,35	7 443	2 605	2764	1,79	5
			м3		1 461,45	268,37	4 092	751	48,5	0,29	1
			Накладные расходы -		*987,24*		*2 764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*838,96*				*2349*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,28*				*415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,64*		*817*				
			Сметная стоимость				*11 024*				
7	43	21-020101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,856	20 922,44	--	59 754	--	2534	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*887,11*		*2 534*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,11*				*2534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1 744,76*		*4 983*				
			Сметная стоимость				*67 271*				
8	44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,12869	99 424,01	--	12 795	--	543	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4 215,58*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4 215,58*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8 291,17*		*1 067*				
			Сметная стоимость				*14 404*				
9	45	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0201	327 179,86	816,04	6 576	16	2032	198,00	4
			т		172 153,08	379,03	3 460	8	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*101 098,45*		*2 032*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*83 678,07*				*1682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17 420,38*				*350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34 262,26*		*689*				
			Сметная стоимость				*9 297*				
10	46	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,55	742,95	10,66	1 152	17	209	0,21	--
			м2 поверхности		193,23	1,84	300	3	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*134,80*		*209*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,22*		*109*				
			Сметная стоимость				*1 470*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**140 374**	**6 032**			**18**
				Тенге			**14 538**	**1 998**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**140 374**				
		Материалы -		Тенге			**47 255**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**16 535**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12 795**				
		Местные материалы -		Тенге			**59 754**				
			Накладные расходы -	Тенге			**15 334**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9001**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6333**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**12 457**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**168 165**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**168 165**				
			Итого в ценах 2016 года				168 165				
			Временные здания и сооружения	1,5%			2 522				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**170 687**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,092%			1 864				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.				**172 551**				
			Затраты на авторский надзор				**338**				
			Итого с затратами на авторский надзор:				**172 889,05**				
			НДС	12%			20 746,69				
			Итого с НДС				**193 635,74**				
			Итого по АКТу №3:				**193 635,74**				

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Адырбаев М.А.

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Исанов Р.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Сдал:

Директор _____ Байжанов С.К.

Руководитель проекта _____ Досщиев Т.

Начальник ПТО _____ Жумабекова Б.Ж.

КазТрансГаз Аймак"
Э "СМК-Атамекен"

Наименование строительства: ***"Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в н/п Жарма,Баскудук, Уштоган Мангистауского района"***

Наименование объекта: ***"Строительство подводящего подземного газопровода высокого давления до населенных пунктов Жарма и Баскудук от с. Уштоган с установкой ПГБ-2 шт. ГРП Баскудук" (Смета №2-3-3)***

Основание: ***Договор № 0806-2/830.16R от 18.05.2016 года***

АКТ № 4
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	№ поз.по локальной смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Архитектурно-строительные решения Баскудук								
			Устройство плиты монолитной Пм1								
1	57	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	3,0492	62,31	57,06	190	174	53	0,01	--
			м3 грунта		5,25	18,92	16	58	59,1	0,02	--
			Накладные расходы -		*17,53*		*53*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*44*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,39*		*19*				
			Сметная стоимость				*263*				
2	58	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	3,0492	10,98	8,89	33	27	12	--	--
			м3 грунта		2,03	3,72	6	11	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,01*		*12*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,40*				*10*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,61*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,20*		*4*				
			Сметная стоимость				*49*				
3	59	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3,0492	122,08	47,73	372	146	201	0,11	--
			м3 уплотненного грунта		74,35	24,20	227	74	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*65,89*		*201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,24*				*178*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,65*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,04*		*46*				
			Сметная стоимость				*619*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	60	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3,0492	51,60	38,77	157	118	44	0,01	--
			м3 уплотненного грунта		8,40	11,25	26	34	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*14,29*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,61*				*35*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,68*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,27*		*16*				
			Сметная стоимость				*217*				
5	61	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	15,45	3 359,24	189,57	51 900	2 929	6943	0,53	8
			м2 покрытия		414,97	68,51	6 411	1 059	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*449,36*		*6 943*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*4549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*2393*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,69*		*4 707*				
			Сметная стоимость				*63 550*				
6	62	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2,8	2 658,28	930,35	7 443	2 605	2764	1,79	5
			м3		1 461,45	268,37	4 092	751	48,5	0,29	1
			Накладные расходы -		*987,24*		*2 764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*838,96*				*2349*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,28*				*415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,64*		*817*				
			Сметная стоимость				*11 024*				
7	63	21-020101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,856	20 922,44	--	59 754	--	2534	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*887,11*		*2 534*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,11*				*2534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1 744,76*		*4 983*				
			Сметная стоимость				*67 271*				
8	64	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,12869	99 424,01	--	12 795	--	543	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4 215,58*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4 215,58*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8 291,17*		*1 067*				
			Сметная стоимость				*14 404*				
9	65	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0201	327 179,86	816,04	6 576	16	2032	198,00	4
			т		172 153,08	379,03	3 460	8	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*101 098,45*		*2 032*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*83 678,07*				*1682*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17 420,38*				*350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34 262,26*		*689*				
			Сметная стоимость				*9 297*				
10	66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,55	742,95	10,66	1 152	17	209	0,21	--
			м2 поверхности		193,23	1,84	300	3	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -		*134,80*		*209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,22*		*109*				
			Сметная стоимость				*1 470*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**140 374**	**6 032**			**18**
				Тенге			**14 538**	**1 998**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140 374				
		Материалы -		Тенге			47 255				
		Всего заработная плата -		Тенге				16 535			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12 795				
		Местные материалы -		Тенге			59 754				
			Накладные расходы -	Тенге			15 334				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9001		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6333		
			Сметная прибыль -	Тенге			12 457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168 165				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**168 165**				
			Итого в ценах 2016 года				168 165				
			Временные здания и сооружения	1,5%			2 522				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**170 687**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,092%			1 864				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.				**172 551**				
			Затраты на авторский надзор				**338**				
			Итого с затратами на авторский надзор:				**172 889,05**				
			НДС	12%			20 746,69				
			Итого с НДС				**193 635,74**				
			Итого по АКТу №4:				**193 635,74**				

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Адырбаев М.А.

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Нсанов Р.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Сдал:

Директор ТОО «СМК-Атамекен» _____ Байжанов С.К.

Руководитель проекта _____ Досщиев Т.

Начальник ПТО _____ Жумабекова Б.Ж.

Заказчик: ***АО "КазТрансГаз Аймақ"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК-Атамекен"***
Наименование строительства: ***"Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в н/п Жарма,Баскудук, Уштоган Мангистауского района"***
Наименование объекта: ***"Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления Шолтобе-Уштаган" (Смета №2-4-1)***
Основание: ***Договор № 0806-2/830.16R от 18.05.2016 года***

АКТ № 5
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

N п/п	№ поз.по локальной смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы								
1	6	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драг-лайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	56438,257	62,31	57,06	3 516 533	3 220 184	989 386	0,01	397
			м3 грунта		5,25	18,92	296 349	1 067 621	59	0,02	864
			Накладные расходы -		*17,53*		*989 386*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*806 106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*183 280*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,39*		*360 473*				
			Сметная стоимость				*4 866 392*				
2	8	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драг-лайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	772,3431	129,87	118,96	100 302	91 879	28 208	0,01	11
			м3 грунта		10,91	39,44	8 422	30 462	59	0,03	25
			Накладные расходы -		*36,52*		*28 208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*29,75*				*22 980*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,77*				*5 227*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,31*		*10 281*				
			Сметная стоимость				*138 790*				
3	9	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,8869	2 906,56	--	69 429	--	45 716	3,56	85
			м3 грунта		2 906,56	--	69 429	--	59	--	--
			Накладные расходы -		*1 913,85*		*45 716*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1 717,78*				*41 032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,07*				*4 684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,63*		*9 212*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость				*124 357*				
4	10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2380	911,20	113,53	2 168 649	270 193	1 370 584	1,02	2428
			м3 основания		797,67	32,26	1 898 456	76 784	62	0,04	83
			Накладные расходы -		*575,88*		*1 370 584*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*515,39*				*1 226 624*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,49*				*143 960*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,97*		*283 139*				
			Сметная стоимость				*3 822 371*				
			Укладка труб								
5	16	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	15	297 769,43	80 366,60	4 466 541	1 205 499	2 607 324	247,00	3705
			км трубопровода		217 308,13	31 708,72	3 259 622	475 631	62	38,24	574
			Накладные расходы -		*173 821,60*		*2 607 324*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*154 639,46*				*2 319 592*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19 182,14*				*287 732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37 727,28*		*565 909*				
			Сметная стоимость				*7 639 774*				
6	17	23-010502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	18497,85	5 408,89	--	100 052 836	--	4 242 240	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*229,34*		*4 242 240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,34*				*4 242 240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*451,06*		*8 343 606*				
			Сметная стоимость				*112 638 682*				
7	18	11-250115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	2931,4529	749,71	719,99	2 197 735	2 110 615	499 111	0,04	107
			т/км		29,72	196,59	87 119	576 281	59	0,18	519
			Накладные расходы -		*170,26*		*499 111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*132,84*				*389 416*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,42*				*109 695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,60*		*215 748*				
			Сметная стоимость				*2 912 594*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**112 572 024**	**6 898 370**			**6732**
				Тенге			**5 619 397**	**2 226 779**			**2064**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12 519 188				
		Материалы -		Тенге			1 420				
		Всего заработная плата -		Тенге				7 846 176			
			Накладные расходы -	Тенге			5 540 329				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4 805 751		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					734 578		
			Сметная прибыль -	Тенге			1 444 761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19 504 278				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8797
			Сметная заработная плата -	Тенге				7 846 176			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100 052 836				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100 052 836				
			Накладные расходы -	Тенге			4 242 240				
			Сметная прибыль -	Тенге			8 343 606				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112 638 683				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**132 142 960**				
			Итого в ценах 2016 года				132 142 960				
			Временные здания и сооружения	1,2%			1 585 716				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**133 728 676**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,092%			1 460 317				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.				**135 188 993**				
			Затраты на авторский надзор				**264 556**				
			Итого с затратами на авторский надзор:				**135 453 548,57**				
			НДС	12%			16 254 425,83				
			Итого с НДС				**151 707 974,40**				
			Итого по АКТу №5:				**151 707 974,40**				

Принял:

Первый заместитель директора Мангистауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Адырбаев М.А.

Начальник ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Исанов Р.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Накиман А.А.

Ведущий специалист ОКС МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Нуржанова А.М.

Технический надзор _____ Нестеренко В.М.

Сдал:

Директор ТОО _____ Байжанов С.К.

Руководитель проекта _____ Досшиев Т.

Начальник ПТО _____ Жумабекова Б.Ж.