Приложение 3
к **приказу** и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 26 » декабря 2016 г.

Подрядчик **ТОО «СМК-Атамекен»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр.Самал, дом 37 кв. 79
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Байжанова С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в населенных пунктах Жарма, Баскудук, Уштаган Мангистауского района»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КАТЭК». Проект № 1298-05-15R
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» приказ № 65 от 07.06.2016 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	протяженность газопровода (м) по проекту		протяженность газопровода (м) фактическая	
	подземный	надземный	подземный	надземный
Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления Шолтобе-Уштаган (от АГРС-«Уштаган-5» до ГРП «Уштаган»).	ПЭ 160х17,9-39801,0	-	ПЭ 160х17,9-39 796,0	
Строительство надземного газопровода высокого давления до п.Сазды	-			Ст 76х3,5-749,0

Строительство подводящего газопровода высокого давления до поселков Жарма и Баскудук от с.Уштаган с установкой ПГБ-2 шт. и строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления в п.Жарма и п.Баскудук.	ПЭ 110х12,3-28983,0 ПЭ 90х10,1-21439,0 Площадь ПГБ Жарма -8,0м х 6,0м Площадь ПГБ Баскудук - 8,0м х 6,0м	-	ПЭ 110х12,3-28983,0 ПЭ 90х10,1-21439,0 Площадь ПГБ Жарма -8,0м х 6,0м, 0,0048га Площадь ПГБ Баскудук - 9,18х5,1х9,4х 4,85м, 0,0046га	-
Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Баскудук.	ПЭ 32х2,3-50 ПЭ 63х3,8-621,0 ПЭ 90х5,4-495	-	ПЭ 32х2,3-49,5 ПЭ 63х3,8-621,24 ПЭ 90х5,4-495,0	-
Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Жарма.	32х2,3-110,0 63х3,8-188,0 90х5,4-670,0	-	32х2,3-125,1 63х3,8-149,13 90х5,4-674,49	-
Строительство надземного газопровода низкого давления Ду 108 мм по мкр.Жана аул с.Уштаган (для закольцовки)	-	Ст108х4-354,0	-	Ст108х4-378,6
Замена существующего ШРП № 12 на ПГБ 13-2В-У с.Уштаган.	-	-	площадь ПГБ Уштаган-8,0м х 6,0м, 0,0048га	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопроводы низкого давления выполнены из стальной электросварной трубы диаметром 76х3,5; 108х4; полиэтиленовых труб диаметром 32х2,3; 63х3,8; 90х5,4. Прокладка газопроводов выполнена надземным и подземным способом. Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004. Межпоселковый газопровод высокого давления выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 160хх17,9; 110х12,3; 90х10,1. Замена существующего пункта редуцирования газа ШРП-12 на пунк редуцирования газа блочного типа с отоплением АОГВ. Строительство ГРПБ Жарма, Баскудук, Уштаган. ГРПБ – Блок-боксы, стальные отапливаемые, полного заводского изготовления устанавливаются на железобетонные плиты, уложенные на уплотненное щебеночное основание с проливкой битума. Бетон для бетонных конструкций выполнен на сульфатостойком портландцементе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту *3* единиц;

фактически 3 единиц.

6. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2016год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10 месяцев**

фактически, месяц: **4 месяца**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в населенных пунктах Жарма, Баскудук, Уштаган Мангистауского района».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Байжанов С.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО

М.П.