Справка КС-3

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт кровли здания дома культуры с.Ефремовка, Павлодарского района Павлодарской области

**Заказчик:** Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Павлодарского района

**Технический надзор:** ТОО "ДУЧР"

**Подрядчик:** ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"

**Договор №31 от 19.12.2022г.**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за ФЕВРАЛЬ месяц 2023 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт кровли здания дома культуры с.Ефремовка, Павлодарского района Павлодарской области** | **24 684 246,72** | **22 039 506,00** | | | | | | | **2 644 740,72** | **24 684 246,72** |

**Заказчик:**
**Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Павлодарского района**

**Руководтель** _____ **Амирова С.Д.**

**Технический надзор: ТОО "ДУЧР"**

_____ **Шадиев К.К.**

**Подрядчик: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"**

**Директор** _____ **Ергебеков Б.К.**

**Наименование объекта -** **Капитальный ремонт кровли здания дома культуры с.Ефремовка, Павлодарского района Павлодарской области**

**АКТ №1**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА**

**Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Павлодарского района**
**Технический надзор: ТОО "ДУЧР"**
**Авторский надзор: ТОО "СП-SELFISH"**
**Подрядчик: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"**
**Договор №31 от 19.12.2022г.**

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Локальная смета на ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1112-0101-0103 | Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | м2 кровли | 1267,5 | 518,34 | 122,10 | 656 996 | 154 762 | - | 387 061,00 | 1 127 582,00 |
| | | | | | 396,24 | 27,89 | 502 234 | 35 351 | - | 83 525,00 | |
| 2 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | м2 стяжки | 422,5 | 354,09 | 108,95 | 149 603 | 46 031 | - | 83 074,00 | 251 291,00 |
| | | | | | 245,14 | 27,95 | 103 572 | 11 809 | - | 18 614,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% Коб =35.К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | м2 стяжки | 14787,5 | 2,53 | 1,62 | 37 412 | 23 956 | - | 14 268,00 | 55 814,00 |
| | | | | | 0,91 | 0,43 | 13 457 | 6 359 | - | 4 134,00 | |
| 4 | 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | м2 изолируемой поверхности | 422,5 | 370,17 | 34,77 | 156 397 | 14 690 | - | 106 985,00 | 284 453,00 |
| | | | | | 335,40 | 16,29 | 141 707 | 6 883 | - | 21 071,00 | |
| 5 | 1113-0501-0101 | Поверхности. Разборка рубероида в 1 слой НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | м2 | 422,5 | 1 523,54 | 90,98 | 643 696 | 38 439 | - | 448 221,00 | 1 179 270,00 |
| | | | | | 1 432,56 | 40,88 | 605 257 | 17 272 | - | 87 353,00 | |
| 6 | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | 1 т | 61,536 | 924,00 | - | 56 859 | - | - | - | 61 408,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 4 549,00 | |
| 7 | 412-101-0104 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км | 1 т*км | 246,144 | 87,00 | - | 21 415 | - | - | - | 23 128,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 713,00 | |

**Итого по разделу 1** **2 982 946**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 366 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 277 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 77 674
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 1 039 609
- сметная прибыль (8 %), тенге 220 959

**Итого по смете на ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ** **2 982 946**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 366 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 277 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 77 674

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 0 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | 1 039 609 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 220 959 | | | | | | |

## Локальная смета № 02-01-01 на Капитальный ремонт здания "Ефремовский дом культуры"

### Раздел 6 Кровля

#### 6.1 Кровля стропильная

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72% | м3 древесины в конструкции | 3,307 | 183 249,13 | 1 025,13 | 606 005 | 3 390 | 495 978 | 77 718,00 | 738 421,00 |
| | | | | | 32 245,86 | 394,46 | 106 637,00 | 1 304 | - | 54 698,00 | |
| 2 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка (кобылка, стойка, подкос, затяжка, диагональная нога, лежень, прогон, мауэрлат, связи, обрешетка, упорный брус) НР=72% | м3 древесины в конструкции | 10,138 | 178 252,82 | 1 490,97 | 1 807 127 | 15 115 | 1 460 119 | 243 696,00 | 2 214 889,00 |
| | | | | | 32 737,50 | 648,36 | 331 893,00 | 6 573 | - | 164 066,00 | |
| 3 | 1110-0114-0402 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72% | м3 древесины в конструкции | 0,171 | 159 968,71 | 1 769,25 | 27 355 | 303 | 22 802 | 3 154,00 | 32 950,00 |
| | | | | | 24 853,80 | 764,01 | 4 250,00 | 131 | - | 2 441,00 | |
| 4 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% | м3 древесины в конструкции | 13,616 | 11 676,15 | 78,86 | 158 982 | 1 074 | 141 585 | 12 091,00 | 184 759,00 |
| | | | | | 1 198,86 | 34,47 | 16 324,00 | 469 | - | 13 686,00 | |
| 5 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% | м2 кровли | 523 | 5 532,26 | 27,19 | 2 893 372 | 14 220 | 2 397 866 | 350 563,00 | 3 503 450,00 |
| | | | | | 920,24 | 10,72 | 481 286,00 | 5 607 | - | 259 515,00 | |
| 6 | 224-105-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 72 | 1 989,00 | - | 143 208 | - | 143 208 | - | 154 665,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 11 457,00 | |
| 7 | 224-105-0101 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 12 | 2 731,00 | - | 32 772 | - | 32 772 | - | 35 394,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1115-0109-0502 | Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов примен. НР=72% | м2 поверхности облицовки | 57,8 | 9 844,59<br>1 769,20 | 10,91<br>2,19 | 569 017<br>102 260,00 | 631<br>127 | 466 127<br>- | 73 719,00<br>51 419,00 | 694 155,00 |
| 9 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72% | т | 0,2862 | 329 457,15<br>327 690,00 | 1 767,15<br>764,01 | 94 291<br>93 785 | 506<br>219 | -<br>- | 67 683,00<br>12 958,00 | 174 932,00 |
| 10 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | 1 т | 0,212 | 521 841,00<br>- | -<br>- | 110 630<br>- | -<br>- | 110 630<br>- | -<br>8 850,00 | 119 480,00 |
| 11 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | 1 т | 0,0199 | 409 726,00<br>- | -<br>- | 8 154<br>- | -<br>- | 8 154<br>- | -<br>652,00 | 8 806,00 |
| 12 | 214-209-0714 | Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 4 мм | 1 кг | 29,88 | 620,00<br>- | -<br>- | 18 526<br>- | -<br>- | 18 526<br>- | -<br>1 482,00 | 20 008,00 |
| 13 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,0245 | 434 300,00<br>- | -<br>- | 10 640<br>- | -<br>- | 10 640<br>- | -<br>851,00 | 11 491,00 |
| 17 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% | м2 | 11,768 | 110,97<br>60,30 | 2,92<br>0,36 | 1 306<br>710 | 34<br>4 | -<br>- | 514,00<br>146,00 | 1 966,00 |
| 18 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 11,768 | 186,58<br>70,50 | 4,22<br>0,72 | 2 196<br>830 | 50<br>8 | -<br>- | 603,00<br>224,00 | 3 023,00 |
| 19 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72% | м2 стяжки | 422,5 | 888,31<br>306,42 | 136,20<br>34,94 | 375 311<br>129 462,00 | 57 545<br>14 762 | 188 304<br>- | 103 841,00<br>38 332,00 | 517 484,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% Коб =35 | м2 стяжки | 14787,5 | 25,90 | 2,02 | 382 996 | 29 871 | 336 416 | 17 780,00 | 432 838,00 |
| | | | | | 1,13 | 0,54 | 16 710,00 | 7 985 | - | 32 062,00 | |
| 21 | 1113-0501-0101 | Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=72% | м2 | 422,5 | 3 597,51 | 113,72 | 1 519 948 | 48 047 | 715 331 | 560 273,00 | 2 246 639,00 |
| | | | | | 1 790,70 | 51,09 | 756 571,00 | 21 586 | - | 166 418,00 | |
| 22 | 1126-0301-0801 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка в 2 слоя НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 поверхности покрытия изоляции | 422,5 | 3 272,94 | 19,95 | 1 382 817 | 8 429 | 104 843 | 916 813,00 | 2 483 600,00 |
| | | | | | 3 004,84 | 9,01 | 1 269 545,00 | 3 807 | - | 183 970,00 | |
| 23 | 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72% | м2 утепляемого покрытия | 422,5 | 1 316,43 | 70,01 | 556 192 | 29 579 | 224 728 | 222 371,00 | 840 848,00 |
| | | | | | 714,52 | 16,48 | 301 885,00 | 6 963 | - | 62 285,00 | |
| 24 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | 1 м3 | 76,05 | 49 780,00 | - | 3 785 769 | - | 3 785 769 | - | 4 088 631,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 302 862,00 | |
| 26 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=72% | м ограждения | 184 | 134,94 | 31,58 | 24 829 | 5 811 | 1 693 | 13 612,00 | 41 516,00 |
| | | | | | 94,16 | 8,59 | 17 325,00 | 1 581 | - | 3 075,00 | |
| 27 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | 1 т | 0,372 | 490 575,00 | - | 182 494 | - | 182 494 | - | 197 094,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 14 600,00 | |
| 28 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,164 | 434 300,00 | - | 71 225 | - | 71 225 | - | 76 923,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5 698,00 | |
| 30 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Л-1) НР=72% | т конструкций | 0,1075242 | 97 843,55 | 31 810,59 | 10 521 | 3 420 | 1 681 | 4 779,00 | 16 524,00 |
| | | | | | 50 401,60 | 11 333,89 | 5 419 | 1 219 | - | 1 224,00 | |