Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Жетісу,040000, область Жетісу, город Талдыкорган, ул. Т.Шевченко, зд. 131**	**231241003096**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34**	**000340005764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 090140000306/241566/00 от 21.11.2024 г. (Конбе)

Номер документа	Дата составления
55	**17.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт моста через реку Конбе на автомобильной дороге республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141 - 142+200 в области Жетісу			Работа	1	61 302 434,01	61 302 434,01	6 568 117,93
				Итого	1	x	61 302 434,01	6 568 117,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству мостов / Цуприков Е.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. Директора / Калтаев Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «СЕрВИС НС», БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340005764

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через реку Конбе на автомобильной дороге республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200»

СПРАВКА № 3 от "27" июня 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
90140000306	.000340005764	KZ3000000	KZ2030000	№ 090140000306/241566/00	21.11.2024 г.	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				ДС № 090140000306/241566/03	05.06.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	294 153 894,20	61 302 434,01	54 734 316,08				6 568 117,93	61 302 434,01
Выплата аванса	58 212 865,05	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание аванса	58 212 865,05	58 212 865,05	51 975 772,37				6 237 092,68	58 212 865,05
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 089 568,96	3 089 568,96	2 758 543,71				331 025,25	3 089 568,96
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**291 064 325,24**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**

Заказчик:

И.о. директор филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол» области Жетісу
Кадтаев Ж.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)
М.П.

Технический надзор:

Главный инженер проекта
ТОО «АрхДизайнСтройИнжиниринг»
/Байшуаков С.Б.
(должность, Ф.И.О., подпись)
М.П.
Аттестат № KZ07VJF00074179

Подрядчик:

Директор
ТОО «СЕрВИС НС» **/ Шохшин Ж.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)
М.П.

Проект: «Капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через реку Конбе на автомобильной дороге республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200»

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Договор: № 090140000306/241566/00 от 21.11.2024г.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика №2

Статьи оплаты	Период с 25.12 . 2024г. По 17.06 . 2025г. Наименование статьи	Сумма договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма на текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	E	F = D+E	G =F/C
I	Размер выплаты					
1	Итого по ВОР	1 967 360 666,32		54 734 316,08	54 734 316,08	
2	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве					
3	Корректировка стоимости					
4	Авансовый платеж		51 975 772,37		51 975 772,37	
5	Материалы на стройплощадке		207 903 089,46	0,00	207 903 089,46	
6	Другие выплаты Подрядчику					
II	Совокупный итог, (1+2+3+4+5+6)	1 967 360 666,32	259 878 861,83	54 734 316,08	314 613 177,91	15,99%
II,I	Сумма не облагаемая НДС					
III	НДС 12%, ((II-4-9)*0,12)	236 083 279,96	31 185 463,41	6 568 117,93	37 753 581,34	
IV	Итого включая НДС, (II+III)	2 203 443 946,28	291 064 325,24	61 302 434,01	352 366 759,25	15,99%
V	Вычеты					
7	Гарантия исполнения 5% (1+2+5)*5%*1,12			3 089 568,96	3 089 568,96	
8	Возврат аванса на мобилизацию, (1+2+3+5)*30%*1,12					
9	Возврат аванса (с НДС)			58 212 865,05	58 212 865,05	
10	Другие отчисления					
VI	Совокупный итог, (7+8+9+10)		0,00	61 302 434,01	61 302 434,01	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI)		291 064 325,24	0,00	291 064 325,24	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		ноль тенге			

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора
филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

_____ **Калтаев Ж.К.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОКСиПР
филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу

_____ **Махмет Е.Қ.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер проекта
ТОО «АрхДизайнСтройИнжиниринг»

_____ **Байшуаков С.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СЕрВИС НС"

_____ **Шохшин Ж.С.**

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол "**
Служба Технического надзора: **ТОО «АрхДизайнСтройИнжиниринг»**
Служба Авторского надзора: **ТОО "АИС Проект"**
Подрядчик: **ТОО "СЕрВИС НС"**
Договор: **№090140000306/241566/00 от 21.11.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от "27" июня 2025 года

по объекту: «Капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через реку Конбе на автомобильной дороге республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге без НДС	Сумма, тенге без НДС	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		%
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
Объект	**Подготовительные виды работ**				**377 372 841,47**		**0,00**		**54 734 316,08**		**54 734 316,08**	
Смета	**Дорога. Восстановление и закрепление оси трассы**				**90 317,99**		**0,00**		**90 317,99**		**90 317,99**	
1	Восстановление оси трассы 2 категории сложности основной проезжей части и съездов	км	1,23	45731,56	56 249,82			1,23	56 249,82	1,23	56 249,82	100,00%
2	Закрепление оси трассы 2 категории сложности основной проезжей части и съездов	км	1,23	27697,70	34 068,17			1,23	34 068,17	1,23	34 068,17	100,00%
Смета	**Дорога. Подготовительные работы**				**16 030 318,75**		**0,00**		**836 315,29**		**836 315,29**	
	РАЗДЕЛ 5. ВЫРУБКА И РАСКОРЧЕВКА СУЩ-ЩИХ ДЕРЕВЬЕВ			0,00	0,00							
20	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 20 см	шт	45	617,83	27 802,35			45	27 802,35	45	27 802,35	100,00%
21	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 24 см	шт	20	805,30	16 106,00			20	16 106,00	20	16 106,00	100,00%
22	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр ствола до 32 см	шт	10	1279,23	12 792,30			10	12 792,30	10	12 792,30	100,00%
23	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами, мощность 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	шт	75	1644,92	123 369,00			75	123 369,00	75	123 369,00	100,00%
24	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	дерево	75	3853,54	289 015,50			75	289 015,50	75	289 015,50	100,00%
25	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	75	1567,03	117 527,25			75	117 527,25	75	117 527,25	100,00%
26	Лесоматериал круглый.Погрузка	т	73,5	1578,91	116 049,89			73,5	116 049,89	73,5	116 049,89	100,00%
27	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т км	4042,5	26,40	106 722,00			4042,5	106 722,00	4042,5	106 722,00	100,00%
28	Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	75	359,08	26 931,00			75	26 931,00	75	26 931,00	100,00%
	РАЗДЕЛ 6. РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ			0,00	0,00							
29	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	8813,32	1062,73	9 366 179,56							0,00%
30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	1772,3475	370,96	657 470,03							0,00%
31	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т км	36016,2	26,40	950 827,68							0,00%
Смета	**Мостовое сооружение. Подготовительные работы**				**361 252 204,73**		**0,00**		**53 807 682,80**		**53 807 682,80**	
32	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	361,5	150,50	54 405,75			361,50	54 405,75	361,50	54 405,75	100,00%

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
33	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. #	$м^3$ грунта	361,5	405,29	146 512,34			361,50	146 512,34	361,50	146 512,34	100,00%
34	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 1400 мм	км	0,08	48674931,93	3 893 994,55			0,080	3 893 994,55	0,080	3 893 994,55	100,00%
35	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х19,0 мм	м	8	570818,29	4 566 546,32			8	4 566 546,32	8	4 566 546,32	100,00%
36	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 1400 мм. Разборка	км	0,08	28793998,14	2 303 519,85							0,00%
37	Конструкции металлические. Погрузка	т	55,24	1729,41	95 532,61							0,00%
38	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	3038,2	26,40	80 208,48							0,00%
39	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	3615	5,28	19 087,20			350,00	1 848,00	350,00	1 848,00	9,68%
40	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 4р	$м^3$	8856	27728,62	245 564 658,72			1592	44 143 963,04	1592	44 143 963,04	17,98%
41	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	8856	150,50	1 332 828,00			1592	239 596,00	1592	239 596,00	17,98%
42	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	8856	477,90	4 232 282,40			1592	760 816,80	1592	760 816,80	17,98%
43	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	48	6624,56	317 978,88							0,00%
44	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	112	6624,56	741 950,72							0,00%
45	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м.Демонтаж	балка пролетного строения	24	106903,84	2 565 692,16							0,00%
46	Консоли тротуарные из монолитного железобетона.Демонтаж	$м^3$ железобетона в деле	20,2	105727,58	2 135 697,12							0,00%
47	Оголовки и тело опор/Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Демонтаж	$м^3$ железобетона в деле	89,4	42775,79	3 824 155,63							0,00%
48	Фундаменты бетонные.Разборка	$м^3$	262,5	91233,55	23 948 806,88							0,00%
49	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Демонтаж	$м^3$ железобетонных конструкций	28,8	29055,38	836 794,94							0,00%
50	Разборка ж/б укрепления откосов/Фундаменты бетонные.Разборка	$м^3$	60	91233,55	5 474 013,00							0,00%
51	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1542,65	1766,37	2 724 890,68							0,00%
52	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	98,64	1428,41	140 898,36							0,00%
53	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	90270,95	26,40	2 383 153,08							0,00%
54	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8856	565,03	5 003 905,68							0,00%
55	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	1071576	26,40	28 289 606,40							0,00%
56	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	5600	458,10	2 565 360,00							0,00%
57	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5600	565,03	3 164 168,00							0,00%
58	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	554400	26,40	14 636 160,00							0,00%
59	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	723	150,50	108 811,50							0,00%

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
60	Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	723	118,81	85 899,63							0,00%
61	Восстановление оси трассы 2 категории сложности основной проезжей части и съездов	км	0,2	45731,56	9 146,31							0,00%
62	Закрепление оси трассы 2 категории сложности основной проезжей части и съездов	км	0,2	27697,70	5 539,54							0,00%
Объект	**Основные виды работ**				**1 589 987 824,85**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Смета	**Дорога. Земляные**				**367 998 595,55**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Смета	**Мостовое сооружение**				**925 995 625,98**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Смета	**Дорожная одежда**				**226 325 706,45**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Смета	**Обустройство дороги**				**69 667 896,87**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	Итого по ВДЦ без НДС:				**1 967 360 666,32**		**0,00**		**54 734 316,08**		**54 734 316,08**	
	НДС 12%				**236 083 279,96**		**0,00**		**6 568 117,93**		**6 568 117,93**	
	Итого по ВДЦ с НДС:				**2 203 443 946,28**		**0,00**		**61 302 434,01**		**61 302 434,01**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора
Филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу
Калтаев Ж.К.

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОККиПР
Филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу
Махмет Е.Қ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер проекта
ТОО «АрхДизайнСтройИнжиниринг»
Байшуаков С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "СЕрВИС НС"
Шохшин Ж.С.

Проект «Капитальный ремонт по восстановлению откосной части дороги и ремонта моста через реку Конбе на автомобильной дороге республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 141-142+200»

Договор № 090140000306/241566/00 от 21.11.2024г.

ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ к Акту выполненных работ от "17" июня 2025 года

Отчетный период: Период с 25.12 2025г. По 17.06 2025г.

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
№ 02-02-02-02 Мостовое сооружение																
1	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 21	шт	3 432 208	18,00	61 779 744,00	46 334 808,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	61 779 744,00	46 334 808,00	
2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	тн	343 155	146,62	50 313 386,10	37 735 039,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	50 313 386,10	37 735 039,58	
3	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	тн	349 152	3,63	1 265 676,00	949 257,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,625	1 265 676,00	949 257,00	
4	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	тн	349 832	15,15	5 299 954,80	3 974 966,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,150	5 299 954,80	3 974 966,10	
5	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40	шт	426 507	20,00	8 530 140,00	6 397 605,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	8 530 140,00	6 397 605,00	
6	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8 507,00	8 676,64	73 812 176,48	55 359 132,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,64	73 812 176,48	55 359 132,36	
№ 02-02-02-03 Дорожная одежда					0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				
7	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8 507,00	3 713,80	31 593 296,60	23 694 972,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,80	31 593 296,60	23 694 972,45	
8	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	тн	349 152	27,89	9 736 801,82	7 302 601,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,887	9 736 801,82	7 302 601,37	
№ 02-02-02-04 Обустройство дороги					0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА ПРОЛЕТНОМ СТРОЕНИИ (МОСТ)				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				
9	Стойка мостовая СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	19 957	64,00	1 277 248,00	957 936,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	1 277 248,00	957 936,00	
10	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	3 698	64,00	236 672,00	177 504,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64	236 672,00	177 504,00	
11	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая и левая СБУ толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт	40 056	28,00	1 121 568,00	841 176,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	1 121 568,00	841 176,00	
12	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая и левая СБУ толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт	79 906	2,00	159 812,00	119 859,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	159 812,00	119 859,00	
13	Светоотражающее устройство УС-1	тн	1 122	42,00	47 124,00	35 343,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	47 124,00	35 343,00	
14	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм	шт	22 214	4,00	88 856,00	66 642,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	88 856,00	66 642,00	
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НА ДЛИНЕ	шт			0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				
15	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	20 859	16,00	333 744,00	250 308,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	333 744,00	250 308,00	
16	Связь продольная СП/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1 160 502	0,17	197 285,34	147 964,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	197 285,34	147 964,01	
17	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3 698	16,00	59 168,00	44 376,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	59 168,00	44 376,00	
18	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм	шт	22 214	4,00	88 856,00	66 642,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	88 856,00	66 642,00	
19	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	тн	954 056	0,359	342 506,10	256 879,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	342 506,10	256 879,58	
	Рабочий участок				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				
20	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт	55 206	235,00	12 973 410,00	9 730 057,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235	12 973 410,00	9 730 057,50	
21	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	24 806	479,00	11 882 074,00	8 911 555,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479	11 882 074,00	8 911 555,50	
22	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	3 698	479,00	1 771 342,00	1 328 506,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479	1 771 342,00	1 328 506,50	
23	Светоотражающее устройство УС-1	шт	1 122	235,00	263 670,00	197 752,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235	263 670,00	197 752,50	

№ п/п	Элементы			Предыдущий Акт выполненных работ			Материалы принятые в этом месяце			Материалы использованные в этом месяце			Остаток			Поставщик
	Наименование	Ед. изм	Расценка без учета НДС	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	Кол-во	Стоимость без учета НДС	75% Стоимость	
24	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	тн	1 357 573	0,5581563	812 040,84	609 030,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5981563	812 040,84	609 030,63	
25	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1 022	344,534	352 113,75	264 085,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,534	352 113,75	264 085,31	
	Начальный участок				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				
26	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт	47 807	12,00	573 684,00	430 263,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	573 684,00	430 263,00	
27	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт	20 859	36,00	750 924,00	563 193,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	750 924,00	563 193,00	
28	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	3 698	36,00	133 128,00	99 846,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	133 128,00	99 846,00	
29	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт	497,0	16,00	7 952,00	5 964,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	7 952,00	5 964,00	
30	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм	шт.	11 390	4,00	45 560,00	34 170,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	45 560,00	34 170,00	
31	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	1 357 573	0,0410116	55 676,24	41 757,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0410116	55 676,24	41 757,18	
32	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1 022	23,36	23 873,92	17 905,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	23 873,92	17 905,44	
	Конечный участок				0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00				
33	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	47 807	12,00	573 684,00	430 263,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	573 684,00	430 263,00	
34	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	20 859	24,00	500 616,00	375 462,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	500 616,00	375 462,00	
35	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт	3 698	24,00	88 752,00	66 564,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	88 752,00	66 564,00	
36	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт	497	12,00	5 964,00	4 473,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	5 964,00	4 473,00	
37	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм	шт.	11 390	4,00	45 560,00	34 170,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	45 560,00	34 170,00	
38	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	1 357 573	0,0312872	42 474,66	31 856,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0312872	42 474,66	31 856,00	
39	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1 022	17,225640	17 604,60	13 203,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22564	17 604,60	13 203,45	
	Итого					**207 903 089,46**			**0,00**			**0,00**			**207 903 089,46**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директор
Филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Кылтаева Ж.К.

Представитель Заказчика
Главный специалист ПККиПР
Филиала АО "НК "КазАвтоЖол" области Жетісу

Махмет Е.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер проекта
ТОО «АрхДизайнСтройИнжиниринг»

Байшуаков С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СЕрВИС НС"

Шохшин Ж.С.