Форма 3

# СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Сайрамского района"**
Инженер: **ТОО "Глобус инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО "УМИРЗАК"**
Договор **№336 от 24.07.2019 г.**

**Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Панфилова Сайрамского района"**

| № п/п | Наименование объектов, пусковых комплексов работ | Стоимость выполненных работ /тенге/ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе | | | | в том числе | | |
| | | С начала года по отчетный месяц | СМР | прочие затраты | оборуд., мебель и инвентарь | за отчетный месяц всего | СМР | прочие затраты | оборуд., мебель и инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Панфилова Сайрамского района | 45 796 594 | 45 796 594 | | | 45 796 594 | 45 796 594 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | **Всего к оплате** | **45 796 594** | **45 796 594** | | | **45 796 594** | **45 796 594** | | |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел образования Сайрамского района"**

**Шадиева К.Б.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "Глобус инжиниринг"**

**Е.К.Кенжебаев**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "УМИРЗАК"**

**С.М.Ишанкулов**

Форма 2

ГУ "Отдел образования Сайрамского района"
ТОО "Глобус инжиниринг"
к: ТОО "УМИРЗАК"
ание стройки : "Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Панфилова Сайрамского района"

# А К Т №1
## приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2019 года

) в текущих ценах 2018 года

| Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА 1** | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-8)** | | | | | | | | | | |
| -0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Потолки /ПЛИТ И Ж/Б БАЛОК/. Очистка вручную от краски известковой** | м2 | 150 | | 140,26 | -- | 21040 | -- | -- | 15149 | 39083 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 140,26 | -- | 21040 | -- | | 2895 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,178 | 26,7 | 788,01 | | 21040,00 | | | | |
| -0201-0802 РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /ВНУТРЕННИХ СТЕН/** | м2 | 325 | | 179,82 | -- | 58442 | -- | -- | 49091 | 116136 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 179,82 | -- | 58442 | -- | | 8603 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2282 | 74,17 | 788,00 | | 58442,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| -0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** | м2 | 150 | | 112,37 | -- | 16855 | -- | -- | 12136 | 31310 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,37 | -- | 16855 | -- | | 2319 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1426 | 21,39 | 787,99 | | 16855,00 | | | | |
| -0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | 150 | | 60,44 | -- | 9066 | -- | -- | 6527 | 16841 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 60,44 | -- | 9066 | -- | | 1247 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0767 | 11,51 | 788,01 | | 9066,00 | | | | |
| -0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | 150 | | 281,42 | 16,65 | 42213 | 2497 | -- | 29470 | 77417 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 264,77 | 8,10 | 39715 | 1215 | | 5735 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,336 | 50,4 | 788,00 | | 39715,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 1,29 | | | | | | | |
| 105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 1,29 | | 1936,00 | | 2497,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 1,29 | | 942,00 | | 1215,18 | | | |
| -0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные. Разборка** | м | 160,5 | | 29,71 | -- | 4768 | -- | -- | 3433 | 8857 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 29,71 | -- | 4768 | -- | | 656 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0377 | 6,05 | 787,99 | | 4768,00 | | | | |
| | **ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | | | | |
| -0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 25,40655 | | 71,00 | -- | 1804 | -- | | -- | 1948 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-0103-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | | | | | | | | | | |
| | | т | | 25,40655 | 138,00 | -- | 3506 | -- | | -- | 3787 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 280 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 157694 | 2497 | -- | 115806 | 295379 |
| | | | | | | | 149886 | 1215 | -- | 21879 | |
| оимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 157694 | | | | |
| его заработная плата | | Тенге | | | | | | 151101 | | | |
| анспортные расходы | | Тенге | | | | | 5310 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 115806 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 21880 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 295380 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 192 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 151101 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 295380 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 192 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 151101 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-28)

### ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

### ПОТОЛОК

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-0206-0205 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями** | м2 отделываемой поверхности | | 150 | 828,76 | 5,41 | 124314 | 811 | 44967 | 56720 | 195517 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 523,57 | 1,61 | 78536 | 242 | | 14483 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 0,4884 | 73,26 | 1072,01 | | 78536,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,165 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,045 | | 4383,00 | | 197,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,045 | | 1608,00 | | 72,36 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0005 | 0,075 | | 1936,00 | | 145,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,075 | | 942,00 | | 70,65 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,045 | | 2503,00 | | 113,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,045 | | 1126,00 | | 50,67 | | | |
| 3104-0202-0201 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0093 | 1,395 | | 139,00 | | 194,00 | | | |
| 2205-0101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 2,795 | 419,25 | 98,00 | | | | 41087,00 | | |
| 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0008 | 0,12 | 283,00 | | | | 34,00 | | |
| 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1171 | 17,565 | 219,00 | | | | 3847,00 | | |
| | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 5-0203-0203 РСНБ С 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 325 | 1433,53 | 86,95 | 465896 | 28259 | 136170 | 232321 | 754074 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 927,59 | 65,23 | 301467 | 21201 | | 55857 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,851 | 276,57 | 1090,00 | | 301467,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 18 | | | | | | | |
| 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 15,275 | | 1134,00 | | 17322,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 15,275 | | 942,00 | | 14389,05 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 2,73 | | 1936,00 | | 5285,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 2,73 | | 942,00 | | 2571,66 | | | |
| 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 6,0775 | 18817,00 | | | | 114360,00 | | |
| 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 18,005 | 1178,00 | | | | 21210,00 | | |
| 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,0195 | 22279,00 | | | | 434,00 | | |
| 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,39 | 425,00 | | | | 166,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **590210** | **29070** | **181137** | **289041** | | **949591** |
| | | | | | | **380002** | **21443** | -- | **70340** | | |
| имость общестроительных работ | | Тенге | | | | **590210** | | | | | |
| ериалы | | Тенге | | | | **181138** | | | | | |
| го заработная плата | | Тенге | | | | | **401445** | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | **289041** | | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | **70340** | | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **949591** | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **368** |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **401445** | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **949591** | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **368** |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **401445** | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **1244970** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **529888** | | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **31568** | | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **22658** | | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **181137** | | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **5310** | | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **404847** | | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **92219** | | |
| | **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА 2** | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-12,13)** | | | | | | | | | | |
| **2-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Потолки. Очистка вручную от краски известковой** | **м2** | | **651,17** | **140,26** | -- | **91336** | -- | -- | **65762** | **169665** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **140,26** | -- | **91336** | -- | | **12568** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,178 | 115,91 | 788,00 | | 91336,00 | | | | |
| **6-0201-0802 РСНБ РК 2015** | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /ВНУТРЕННИХ СТЕН/** | **м2** | | **1562** | **179,82** | -- | **280881** | -- | -- | **235940** | **558167** |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **179,82** | -- | **280881** | -- | | **41346** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2282 | 356,45 | 788,00 | | 280881,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |
| **6-0401-0801 РСНБ РК 2015** | **Основания и покрытия мозаично бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.140мм/** | **м3** | | **29,5204** | **13565,26** | **5595,76** | **400452** | **165189** | -- | **260724** | **714069** |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **7969,50** | **2544,76** | **235263** | **75122** | | **52894** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 227,31 | 1035,00 | | 235263,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 66,72 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 66,716104 | | 2376,00 | | 158517,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 66,716104 | | 1126,00 | | 75122,33 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 133,432208 | | 50,00 | | 6672,00 | | | |
| -0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные. Разборка** | **м** | | **221,403** | **112,53** | -- | **24914** | -- | -- | **17938** | **46280** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **112,53** | -- | **24914** | -- | | **3428** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 31,62 | 788,01 | | 24914,00 | | | | |
| -0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.100мм/** | **м3** | | **9,109** | **13565,26** | **5595,76** | **123566** | **50972** | -- | **80450** | **220338** |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **7969,50** | **2544,76** | **72594** | **23180** | | **16321** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 70,14 | 1035,00 | | 72594,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 20,59 | | | | | | | |
| 1106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 20,58634 | | 2376,00 | | 48913,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 20,58634 | | 1126,00 | | 23180,22 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 41,17268 | | 50,00 | | 2059,00 | | | | |
| -0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные. Разборка | м | | 95,6445 | 112,53 | – | 10763 | – | – | 7749 | 19992 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | – | 10763 | – | | 1481 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 13,66 | 788,03 | | 10763,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |
| -0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума. Разборка покрытия | м2 | | 178,19 | 92,27 | 2,52 | 16442 | 448 | – | 11672 | 30363 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,75 | 1,22 | 15993 | 218 | | 2249 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1139 | 20,3 | 787,99 | | 15993,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,2316 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,231647 | | 1936,00 | | 448,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,231647 | | 942,00 | | 218,21 | | | |
| -0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные. Разборка | м | | 190,6633 | 29,71 | – | 5664 | – | – | 4078 | 10522 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 29,71 | – | 5664 | – | | 779 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0377 | 7,19 | 787,98 | | 5664,00 | | | | |
| -0101-0208 РСНБ РК 2015 | Полы мозаично бетонные. Разборка покрытия | м2 | | 138,03 | 1557,74 | 510,24 | 215015 | 70428 | – | 127273 | 369672 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1047,50 | 233,15 | 144587 | 32181 | | 27383 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,11 | 153,49 | 942,00 | | 144587,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 28,99 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,192 | 26,50176 | | 2376,00 | | 62968,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,192 | 26,50176 | | 1126,00 | | 29840,98 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,384 | 53,00352 | | 50,00 | | 2650,00 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,018 | 2,48454 | | 1936,00 | | 4810,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018 | 2,48454 | | 942,00 | | 2340,44 | | | |
| 7-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные. Разборка | м | | 144,9315 | 112,53 | – | 16309 | – | – | 11742 | 30295 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | – | 16309 | – | | 2244 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 20,7 | 788,02 | | 16309,00 | | | | |
| | **ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | | | | |
| 1-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | | 190,3116794 | 71,00 | – | 13512 | – | | – | 14593 |
| | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1081 | |
| 2-0103-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | | 190,3116794 | 138,00 | – | 26263 | – | | – | 28364 |
| | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 2101 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 1225116 | 287038 | – | 823328 | 2212320 |
| | | | | | | | 898303 | 130702 | – | 163875 | |
| имость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1225116 | | | | |
| го заработная плата | | Тенге | | | | | | 1029005 | | | |
| спортные расходы | | Тенге | | | | | 39775 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 823329 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 163876 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2212320 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1133 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1029005 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2212320 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1133 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1029005 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-32,33)

**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | | |
| **5-0206-0205 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями** | **м2 отделываемой поверхности** | 651,17 | | **828,76** | **5,41** | **539663** | **3522** | **195208** | **246229** | **848763** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **523,57** | **1,61** | **340933** | **1051** | | **62871** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 0,4884 | 318,03 | 1072,00 | | 340933,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,7163 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,195351 | | 4383,00 | | 856,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,195351 | | 1608,00 | | 314,12 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0005 | 0,325585 | | 1936,00 | | 630,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,325585 | | 942,00 | | 306,70 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,195351 | | 2503,00 | | 489,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,195351 | | 1126,00 | | 219,97 | | | |
| 3104-0202-0201 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0093 | 6,055881 | | 139,00 | | 842,00 | | | |
| 2205-0101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 2,795 | 1820,02015 | 98,00 | | | | 178362,00 | | |
| 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0008 | 0,520936 | 283,00 | | | | 147,00 | | |
| 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1171 | 76,252007 | 219,00 | | | | 16699,00 | | |
| | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| **5-0203-0203 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 1562 | | **1433,53** | **86,95** | **2239168** | **135817** | **654455** | **1116569** | **3624196** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **927,59** | **65,23** | **1448896** | **101895** | | **268459** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,851 | 1329,26 | 1090,00 | | 1448896,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 86,53 | | | | | | | |
| 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 73,414 | | 1134,00 | | 83251,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 73,414 | | 942,00 | | 69155,99 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 13,1208 | | 1936,00 | | 25402,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 13,1208 | | 942,00 | | 12359,79 | | | |
| 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 29,2094 | 18817,00 | | | | 549633,00 | | |
| 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 86,5348 | 1178,00 | | | | 101938,00 | | |
| 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,09372 | 22279,00 | | | | 2088,00 | | |
| 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 1,8744 | 425,00 | | | | 797,00 | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **2778832** | **139338** | **849663** | **1362798** | **4472959** |
| | | | | | | | **1789829** | **102946** | -- | **331330** | |
| имость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2778832** | | | | |
| ериалы | | Тенге | | | | | **849664** | | | | |
| го заработная плата | | Тенге | | | | | | **1892774** | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | **1362798** | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **331330** | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **4472959** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1735** |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **1892774** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **4472959** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1735** |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **1892774** | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **6685279** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **2688132** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **426376** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **233648** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **849663** | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | **39775** | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **2186126** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 495205 | |
| | **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА 3** | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-16,17)** | | | | | | | | | | |
| 2-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Зачистка потолка от известковой покраски** | м2 | | 452,76 | 140,26 | -- | 63506 | -- | -- | 45724 | 117969 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 140,26 | -- | 63506 | -- | | 8738 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,178 | 80,59 | 788,00 | | 63506,00 | | | | |
| 6-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки.Отбивка штукатурки с поверхности ВНУТРЕННИХ СТЕН** | м2 | | 912,14 | 179,82 | -- | 164022 | -- | -- | 137779 | 325945 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 179,82 | -- | 164022 | -- | | 24144 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2282 | 208,15 | 788,00 | | 164022,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |
| 7-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** | м2 | | 32,44 | 112,37 | -- | 3645 | -- | -- | 2625 | 6771 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,37 | -- | 3645 | -- | | 502 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1426 | 4,63 | 787,95 | | 3645,00 | | | | |
| 7-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | | 32,44 | 60,44 | -- | 1961 | -- | -- | 1412 | 3642 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 60,44 | -- | 1961 | -- | | 270 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0767 | 2,49 | 788,14 | | 1961,00 | | | | |
| 7-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | | 32,44 | 281,42 | 16,65 | 9129 | 540 | -- | 6373 | 16743 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 264,77 | 8,10 | 8589 | 263 | | 1240 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,336 | 10,9 | 787,99 | | 8589,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,279 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 0,278984 | | 1936,00 | | 540,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 0,278984 | | 942,00 | | 262,80 | | | |
| 7-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные. Разборка** | м | | 34,7108 | 29,71 | -- | 1031 | -- | -- | 742 | 1916 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 29,71 | -- | 1031 | -- | | 142 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0377 | 1,31 | 787,87 | | 1031,00 | | | | |
| 6-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия мозаично бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.140мм/** | м3 | | 22,9824 | 13565,26 | 5595,76 | 311762 | 128604 | -- | 202980 | 555922 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 7969,50 | 2544,76 | 183158 | 58485 | | 41179 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 176,96 | 1035,00 | | 183158,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 51,94 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 51,940224 | | 2376,00 | | 123410,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 51,940224 | | 1126,00 | | 58484,69 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 103,880448 | | 50,00 | | 5194,00 | | | |
| 7-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные. Разборка** | м | | 172,368 | 112,53 | -- | 19396 | -- | -- | 13965 | 36030 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | -- | 19396 | -- | | 2669 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 24,61 | 788,00 | | 19396,00 | | | | |
| 6-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /толщ.100мм/** | м3 | | 1,472 | 13565,26 | 5595,76 | 19968 | 8237 | -- | 13001 | 35606 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 7969,50 | 2544,76 | 11731 | 3746 | | 2637 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 11,33 | 1034,99 | | 11731,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 3,33 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 3,32672 | | 2376,00 | | 7904,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 3,32672 | | 1126,00 | | 3745,89 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 6,65344 | | 50,00 | | 333,00 | | | |
| 7-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума. Разборка покрытия** | м2 | | 14,72 | 92,27 | 2,52 | 1358 | 37 | -- | 964 | 2508 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 89,75 | 1,22 | 1321 | 18 | | 186 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1139 | 1,68 | 787,90 | | 1321,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,0191 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,019136 | | 1936,00 | | 37,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,019136 | | 942,00 | | 18,03 | | | |
| 7-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные. Разборка** | м | | 15,7504 | 29,71 | -- | 468 | -- | -- | 337 | 869 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 29,71 | -- | 468 | -- | | 64 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0377 | 0,5938 | 788,16 | | 468,00 | | | | |
| 6-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.100мм/** | м3 | | 1,48 | 13565,26 | 5595,76 | 20077 | 8282 | -- | 13071 | 35800 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 7969,50 | 2544,76 | 11795 | 3766 | | 2652 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 11,4 | 1035,01 | | 11795,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 3,34 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 3,3448 | | 2376,00 | | 7947,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 3,3448 | | 1126,00 | | 3766,24 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 6,6895 | | 50,00 | | 334,00 | | | |
| 7-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные. Разборка** | м | | 15,54 | 112,53 | -- | 1749 | -- | -- | 1259 | 3248 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | -- | 1749 | -- | | 241 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 2,22 | 788,15 | | 1749,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |
| 7-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | | 93,63 | 60,44 | -- | 5659 | -- | -- | 4074 | 10512 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 60,44 | -- | 5659 | -- | | 779 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0767 | 7,18 | 788,01 | | 5659,00 | | | | |
| 7-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | | 93,63 | 281,42 | 16,65 | 26349 | 1559 | -- | 18395 | 48324 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 264,77 | 8,10 | 24790 | 759 | | 3580 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,336 | 31,46 | 787,99 | | 24790,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,8052 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 0,805218 | | 1936,00 | | 1559,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 0,805218 | | 942,00 | | 758,52 | | | |
| 7-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные. Разборка** | м | | 100,1841 | 29,71 | -- | 2976 | -- | -- | 2143 | 5529 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 29,71 | -- | 2976 | -- | | 410 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0377 | 3,78 | 787,94 | | 2976,00 | | | | |
| 7-0101-0208 РСНБ РК 2015 | **Полы мозаично бетонные. Разборка покрытия** | м2 | | 107,76 | 1557,74 | 510,24 | 167862 | 54983 | -- | 99362 | 288603 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1047,50 | 233,15 | 112879 | 25124 | | 21378 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,11 | 119,83 | 942,00 | | 112879,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 22,63 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин | маш.-ч | 0,192 | 20,68992 | | 2376,00 | | 49159,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,192 | 20,68992 | | 1126,00 | | 23296,85 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,384 | 41,37984 | | 50,00 | | 2069,00 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,018 | 1,93968 | | 1936,00 | | 3755,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018 | 1,93968 | | 942,00 | | 1827,18 | | | |
| 7-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные. Разборка** | м | | 113,148 | 112,53 | -- | 12732 | -- | -- | 9167 | 23651 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | -- | 12732 | -- | | 1752 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 16,16 | 787,99 | | 12732,00 | | | | |
| | **ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | | | | |
| 1-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | | 124,748619 | 71,00 | -- | 8857 | -- | | -- | 9566 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 709 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-0103-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | | 124,748619 | 138,00 | -- | 17215 | -- | | -- | 18593 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1377 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 859724 | 202242 | -- | 573373 | 1547747 |
| | | | | | | | 631409 | 92160 | -- | 114649 | |
| оимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 859724 | | | | |
| его заработная плата | | Тенге | | | | | | 723569 | | | |
| анспортные расходы | | Тенге | | | | | 26072 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 573374 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 114648 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1547746 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 798 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 723569 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1547746 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 798 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 723569 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-37,38)

**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**

**ПОТОЛОК**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-0206-0205 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями | м2 отделываемой поверхности | | 452,76 | 828,76 | 5,41 | 375229 | 2449 | 135728 | 171203 | 590147 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 523,57 | 1,61 | 237052 | 731 | | 43715 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 0,4884 | 221,13 | 1072,00 | | 237052,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,498 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,135828 | | 4383,00 | | 595,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,135828 | | 1608,00 | | 218,41 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0005 | 0,22638 | | 1936,00 | | 438,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,22638 | | 942,00 | | 213,25 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,135828 | | 2503,00 | | 340,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,135828 | | 1126,00 | | 152,94 | | | |
| 3104-0202-0201 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0093 | 4,210668 | | 139,00 | | 585,00 | | | |
| 2205-0101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 2,795 | 1265,4642 | 98,00 | | | | 124015,00 | | |
| 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0008 | 0,362208 | 283,00 | | | | 103,00 | | |
| 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1171 | 53,018196 | 219,00 | | | | 11611,00 | | |

**СТЕНЫ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-0203-0203 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 912,14 | 1433,53 | 86,95 | 1307577 | 79311 | 382174 | 652028 | 2116373 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 927,59 | 65,23 | 846092 | 59502 | | 156768 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,851 | 776,23 | 1090,00 | | 846092,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 50,53 | | | | | | | |
| 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 42,87058 | | 1134,00 | | 48615,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 42,87058 | | 942,00 | | 40384,09 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 7,661976 | | 1936,00 | | 14834,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 7,661976 | | 942,00 | | 7217,58 | | | |
| 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 17,057018 | 18817,00 | | | | 320962,00 | | |
| 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 50,532556 | 1178,00 | | | | 59527,00 | | |
| 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,054728 | 22279,00 | | | | 1219,00 | | |
| 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 1,094568 | 425,00 | | | | 465,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1682806** | **81760** | **517902** | **823231** | | **2706520** |
| | | | | | **1083144** | **60233** | -- | **200483** | | |
| имость общестроительных работ | | Тенге | | | **1682806** | | | | | |
| терилы | | Тенге | | | **517903** | | | | | |
| го заработная плата | | Тенге | | | | **1143376** | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | **823231** | | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | **200483** | | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | **2706520** | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1048** |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | **1143376** | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **2706520** | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1048** |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | **1143376** | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4254267** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | **1714553** | | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **284002** | | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **152393** | | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **517902** | | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | **26072** | | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | **1396604** | | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | **315132** | | |
| | **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА 4** | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-20,21)** | | | | | | | | | |
| **2-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Зачистка потолка от известковой покраски** | м2 | | **336,36** | **140,26** | -- | **47179** | -- | -- | **33969** | **87640** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **140,26** | -- | **47179** | -- | | **6492** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,178 | 59,87 | 788,00 | | 47179,00 | | | | |
| **6-0201-0802 РСНБ РК 2015** | **Стены и потолки.Отбивка штукатурки с поверхности ВНУТРЕННИХ СТЕН** | м2 | | **565,12** | **179,82** | -- | **101621** | -- | -- | **85361** | **201941** |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **179,82** | -- | **101621** | -- | | **14959** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2282 | 128,96 | 788,00 | | 101621,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |
| **7-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** | м2 | | **7,56** | **112,37** | -- | **850** | -- | -- | **612** | **1578** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **112,37** | -- | **850** | -- | | **117** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1426 | 1,08 | 788,46 | | 850,00 | | | | |
| **7-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | | **7,56** | **60,44** | -- | **457** | -- | -- | **329** | **849** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **60,44** | -- | **457** | -- | | **63** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0767 | 0,5799 | 788,13 | | 457,00 | | | | |
| **7-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | | **7,56** | **281,42** | **16,65** | **2128** | **126** | -- | **1485** | **3902** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **264,77** | **8,10** | **2002** | **61** | | **289** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,336 | 2,54 | 788,14 | | 2002,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 0,065 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 0,065016 | | 1936,00 | | 126,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 0,065016 | | 942,00 | | 61,25 | | | |
| **7-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Плинтусы деревянные. Разборка** | м | | **8,0892** | **29,71** | -- | **240** | -- | -- | **173** | **446** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **29,71** | -- | **240** | -- | | **33** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0377 | 0,305 | 786,98 | | 240,00 | | | | |
| **6-0401-0801 РСНБ РК 2015** | **Основания и покрытия бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.100мм/** | м3 | | **16,02** | **13565,26** | **5595,76** | **217315** | **89644** | -- | **141488** | **387508** |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | **7969,50** | **2544,76** | **127671** | **40767** | | **28704** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 123,35 | 1035,00 | | 127671,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 36,21 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 36,2052 | | 2376,00 | | 86024,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 36,2052 | | 1126,00 | | 40767,06 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 72,4104 | | 50,00 | | 3621,00 | | | |
| 07-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные. Разборка** | м | | 168,21 | 112,53 | -- | 18928 | -- | -- | 13628 | 35161 |
| | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 112,53 | -- | 18928 | -- | | 2605 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 24,02 | 788,00 | | 18928,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |
| 07-0101-0205 РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума. Разборка покрытия** | м2 | | 168,6 | 92,27 | 2,52 | 15557 | 424 | -- | 11044 | 28729 |
| | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 89,75 | 1,22 | 15132 | 206 | | 2128 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1139 | 19,2 | 787,98 | | 15132,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,2192 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 0,21918 | | 1936,00 | | 424,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,21918 | | 942,00 | | 206,47 | | | |
| 07-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные. Разборка** | м | | 180,402 | 29,71 | -- | 5359 | -- | -- | 3859 | 9955 |
| | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 29,71 | -- | 5359 | -- | | 737 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0377 | 6,8 | 787,95 | | 5359,00 | | | | |
| | **БЕТОННЫЙ КОЗЫРЕК** | | | | | | | | | | |
| 06-0801-0101 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ДЕМОНТАЖ** | м3 | | 0,34 | 8895,69 | 1769,68 | 3025 | 602 | -- | 2083 | 5516 |
| | *НР - 81,9%, СП - 8%* | | | | 7126,01 | 355,51 | 2423 | 121 | | 409 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 7,42 | 2,52 | 961,06 | | 2423,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 0,106 | | | | | | | |
| 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000918 | | 4287,00 | | 4,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000918 | | 1126,00 | | 1,03 | | | |
| 3104-0101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 0,163064 | | 17,00 | | 3,00 | | | |
| 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 0,097104 | | 5846,00 | | 568,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 0,097104 | | 1126,00 | | 109,34 | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,003196 | | 4383,00 | | 14,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,003196 | | 1608,00 | | 5,14 | | | |
| 3403-0102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,01564 | | 89,00 | | 1,00 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,00476 | | 2503,00 | | 12,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,00476 | | 1126,00 | | 5,36 | | | |
| | **ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | | | | |
| 31-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | | 72,4633943 | 71,00 | -- | 5145 | -- | | -- | 5556 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 412 | |
| 02-0103-1006 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км** | т | | 72,4633943 | 138,00 | -- | 10000 | -- | | -- | 10800 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 800 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 427803 | 90796 | -- | 294031 | 779581 |
| | | | | | | | 321862 | 41156 | -- | 57748 | |
| оимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 427803 | | | | |
| его заработная плата | | Тенге | | | | | | 363018 | | | |
| анспортные расходы | | Тенге | | | | | 15145 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 294032 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 57747 | | | | |
| ЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 779582 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 406 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 363018 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 779582 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 406 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 363018 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-44,45)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | | |
| **15-0206-0205 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями** | **м2 отделываемой поверхности** | | **336,36** | **828,76** | **5,41** | **278762** | **1819** | **100835** | **127189** | **438426** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **523,57** | **1,61** | **176108** | **543** | | **32476** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 0,4884 | 164,28 | 1072,00 | | 176108,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,37 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,100908 | | 4383,00 | | 442,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,100908 | | 1608,00 | | 162,26 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0005 | 0,16818 | | 1936,00 | | 326,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,16818 | | 942,00 | | 158,43 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,100908 | | 2503,00 | | 253,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,100908 | | 1126,00 | | 113,62 | | | |
| 3104-0202-0201 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0093 | 3,128148 | | 139,00 | | 435,00 | | | |
| 2205-0101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 2,795 | 940,1262 | 98,00 | | | | 92132,00 | | |
| 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0008 | 0,269088 | 283,00 | | | | 76,00 | | |
| 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1171 | 39,387756 | 219,00 | | | | 8626,00 | | |
| | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| **15-0203-0203 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **565,12** | **1433,53** | **86,95** | **810114** | **49137** | **236777** | **403966** | **1311207** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **927,59** | **65,23** | **524200** | **36865** | | **97126** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,851 | 480,92 | 1090,00 | | 524200,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 31,31 | | | | | | | |
| 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 26,56064 | | 1134,00 | | 30120,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 26,56064 | | 942,00 | | 25020,12 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 4,747008 | | 1936,00 | | 9190,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 4,747008 | | 942,00 | | 4471,68 | | | |
| 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 10,567744 | 18817,00 | | | | 198853,00 | | |
| 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 31,307648 | 1178,00 | | | | 36880,00 | | |
| 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,033907 | 22279,00 | | | | 755,00 | | |
| 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,678144 | 425,00 | | | | 288,00 | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **1088876** | **50957** | **337612** | **531155** | **1749633** |
| | | | | | | | **700308** | **37408** | **–** | **129602** | |
| оимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1088876** | | | | |
| атериалы | | Тенге | | | | | **337612** | | | | |
| его заработная плата | | Тенге | | | | | | **737715** | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | **531155** | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **129602** | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1749634** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 677 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **737715** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **1749634** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 677 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **737715** | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | | **2529214** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1022170 | | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 141753 | | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 78563 | | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 337612 | | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 15145 | | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 825186 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 187350 | |

## РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА 5

## РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-24,25)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Зачистка потолка от известковой покраски** | м2 | | 775,26 | 140,26 | -- | 108741 | -- | -- | 78294 | 201997 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 140,26 | -- | 108741 | -- | | 14963 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,178 | 138 | 788,00 | | 108741,00 | | | | |
| 6-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки.Отбивка штукатурки с поверхности ВНУТРЕННИХ СТЕН** | м2 | | 1349,2 | 179,82 | -- | 242615 | -- | -- | 203797 | 482125 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 179,82 | -- | 242615 | -- | | 35713 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2282 | 307,89 | 788,00 | | 242615,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |
| 6-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.100мм/** | м3 | | 24,718 | 13565,26 | 5595,76 | 335306 | 138316 | -- | 218309 | 597904 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 7969,50 | 2544,76 | 196990 | 62901 | | 44289 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 190,33 | 1035,00 | | 196990,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 55,86 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 55,86268 | | 2376,00 | | 132730,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 55,86268 | | 1126,00 | | 62901,38 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 111,72536 | | 50,00 | | 5586,00 | | | |
| 7-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные. Разборка** | м | | 259,539 | 112,53 | -- | 29205 | -- | -- | 21028 | 54251 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | -- | 29205 | -- | | 4019 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 37,06 | 788,00 | | 29205,00 | | | | |
| 6-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия мозаично бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.140мм/** | м3 | | 15,498 | 13565,26 | 5595,76 | 210234 | 86723 | -- | 136878 | 374881 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 7969,50 | 2544,76 | 123511 | 39439 | | 27769 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 119,33 | 1035,00 | | 123511,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 35,03 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 35,02548 | | 2376,00 | | 83221,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 35,02548 | | 1126,00 | | 39438,69 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 70,05096 | | 50,00 | | 3503,00 | | | |
| 7-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные. Разборка** | м | | 116,235 | 112,53 | -- | 13080 | -- | -- | 9417 | 24296 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | -- | 13080 | -- | | 1800 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 16,6 | 788,03 | | 13080,00 | | | | |
| 6-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания и покрытия бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.80мм/** | м3 | | 2,3104 | 13565,26 | 5595,76 | 31341 | 12928 | -- | 20405 | 55886 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 7969,50 | 2544,76 | 18413 | 5879 | | 4140 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 17,79 | 1035,02 | | 18413,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 5,22 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 5,221504 | | 2376,00 | | 12406,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 5,221504 | | 1126,00 | | 5879,41 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 10,443008 | | 50,00 | | 522,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-0101-0207 РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 28,88 | | 686,05 | 27,88 | 19813 | 805 | -- | 13968 | 36484 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 658,18 | 13,56 | 19008 | 392 | | 2702 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,6987 | 20,18 | 941,99 | | 19008,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 0,4159 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0144 | 0,415872 | | 1936,00 | | 805,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0144 | 0,415872 | | 942,00 | | 391,75 | | | |
| 07-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы из керамической плитки. Разборка** | м | 30,324 | | 112,53 | -- | 3412 | -- | -- | 2457 | 6339 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | -- | 3412 | -- | | 470 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 4,33 | 787,94 | | 3412,00 | | | | |
| | **ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА** | | | | | | | | | | |
| 07-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | 259,94 | | 60,44 | -- | 15711 | -- | -- | 11312 | 29184 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 60,44 | -- | 15711 | -- | | 2162 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0767 | 19,94 | 788,02 | | 15711,00 | | | | |
| 07-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | 259,94 | | 281,42 | 16,65 | 73152 | 4328 | -- | 51069 | 134159 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 264,77 | 8,10 | 68824 | 2106 | | 9938 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,336 | 87,34 | 788,00 | | 68824,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 2,24 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 2,235484 | | 1936,00 | | 4328,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 2,235484 | | 942,00 | | 2105,83 | | | |
| 07-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные. Разборка** | м | 278,1358 | | 29,71 | -- | 8263 | -- | -- | 5949 | 15349 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 29,71 | -- | 8263 | -- | | 1137 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0377 | 10,49 | 788,02 | | 8263,00 | | | | |
| 07-0101-0208 РСНБ РК 2015 | **Полы мозаично бетонные. Разборка покрытия** | м2 | 128,56 | | 1557,74 | 510,24 | 200264 | 65596 | -- | 118541 | 344309 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1047,50 | 233,15 | 134667 | 29974 | | 25504 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,11 | 142,96 | 942,00 | | 134667,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 27 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,192 | 24,68352 | | 2376,00 | | 58648,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,192 | 24,68352 | | 1126,00 | | 27793,64 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,384 | 49,36704 | | 50,00 | | 2468,00 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,018 | 2,31408 | | 1936,00 | | 4480,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018 | 2,31408 | | 942,00 | | 2179,86 | | | |
| 07-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные. Разборка** | м | 134,988 | | 112,53 | -- | 15190 | -- | -- | 10937 | 28216 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 112,53 | -- | 15190 | -- | | 2090 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1428 | 19,28 | 788,01 | | 15190,00 | | | | |
| | **ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | | | | |
| 31-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 192,4666626 | | 71,00 | -- | 13665 | -- | | -- | 14758 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1093 | |
| 02-0103-1006 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км** | т | 192,4666626 | | 138,00 | -- | 26560 | -- | | -- | 28685 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2125 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 1346552 | 308697 | -- | 902361 | 2428823 |
| | | | | | | | 997629 | 140691 | -- | 179914 | |
| оимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1346552 | | | | |
| его заработная плата | | Тенге | | | | | | 1138320 | | | |
| анспортные расходы | | Тенге | | | | | 40226 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 902360 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 179913 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2428825 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1257 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1138320 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2428825 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1257 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1138320 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-48,49)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | | |
| 5-0246-0205 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями** | м2 отделываемой поверхности | 775,26 | | 828,76 | 5,41 | 642504 | 4193 | 232408 | 293151 | 1010508 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 523,57 | 1,61 | 405903 | 1251 | | 74852 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 0,4884 | 378,64 | 1072,00 | | 405903,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 0,8528 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,232578 | | 4383,00 | | 1019,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,232578 | | 1608,00 | | 373,99 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0005 | 0,38763 | | 1936,00 | | 750,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,38763 | | 942,00 | | 365,15 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,232578 | | 2503,00 | | 582,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,232578 | | 1126,00 | | 261,88 | | | |
| 3104-0202-0201 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0093 | 7,209918 | | 139,00 | | 1002,00 | | | |
| 2205-0101-0101 | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 2,795 | 2166,8517 | 98,00 | | | | 212351,00 | | |
| 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0008 | 0,620208 | 283,00 | | | | 176,00 | | |
| 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1171 | 90,782946 | 219,00 | | | | 19881,00 | | |
| | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 15-0203-0203 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1349,2 | | 1433,53 | 86,95 | 1934114 | 117314 | 565296 | 964453 | 3130452 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 917,59 | 65,23 | 1251504 | 88013 | | 231885 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,851 | 1148,17 | 1090,00 | | 1251504,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 74,75 | | | | | | | |
| 3103-0205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 63,4124 | | 1134,00 | | 71910,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 63,4124 | | 942,00 | | 59734,48 | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 11,33328 | | 1936,00 | | 21941,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 11,33328 | | 942,00 | | 10675,95 | | | |
| 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 25,23004 | 18817,00 | | | | 474754,00 | | |
| 2105-0308-0387 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 74,74568 | 1178,00 | | | | 88050,00 | | |
| 2113-0103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,080952 | 22279,00 | | | | 1804,00 | | |
| 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 1,61904 | 425,00 | | | | 688,00 | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 2576618 | 121506 | 797704 | 1257604 | 4140960 |
| | | | | | | | 1657407 | 89264 | -- | 306737 | |
| оимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2576618 | | | | |
| терилы | | Тенге | | | | | 797704 | | | | |
| то заработная плата | | Тенге | | | | | | 1746672 | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1257604 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 306738 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4140959 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1602 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1746672 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 4140959 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1602 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1746672 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | | 6569783 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2655037 | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 430203 | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 229955 | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 797704 | | |
| | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 40225 | | | | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 2159965 | |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 486651 | |

## РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КРОВЛИ, ФАСАДА ПО ВСЕМ БЛОКАМ

## РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ФАСАД (АС-6)** | | | | | | | | | | |
| 46-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей, ЦОКОЛЯ** | м2 | 150 | | 179,82 | -- | 26973 | -- | -- | 22658 | 53601 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 179,82 | -- | 26973 | -- | | 3970 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2282 | 34,23 | 787,99 | | 26973,00 | | | | |
| 46-0201-0802 РСНБ РК 2015 | **Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей, НАРУЖНИХ СТЕН** | м2 | 1650 | | 179,82 | -- | 296706 | -- | -- | 249233 | 589613 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 179,82 | -- | 296706 | -- | | 43675 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2282 | 376,53 | 788,00 | | 296706,00 | | | | |
| 46-0401-0801 РСНБ РК 2015 | **Основания бетонные под полы на гравии. Разборка ОТМОСТКА ТОЛЩ.15см /70% от площади отмостки/** | м3 | 15 | | 13565,26 | 5595,76 | 203479 | 83936 | -- | 132480 | 362835 |
| | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 7969,50 | 2544,76 | 119543 | 38171 | | 26877 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 7,7 | 115,5 | 1035,00 | | 119543,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,26 | 33,9 | | | | | | | |
| 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 33,9 | | 2376,00 | | 80546,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,26 | 33,9 | | 1126,00 | | 38171,40 | | | |
| 3403-0401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 4,52 | 67,8 | | 50,00 | | 3390,00 | | | |
| | **КРОВЛЯ (АС-53)** | | | | | | | | | | |
| 08-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** | м2 кровли | 1800 | | 228,11 | 1,56 | 410591 | 2801 | -- | 293609 | 760536 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 226,55 | -- | 407790 | -- | | 56336 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2875 | 517,5 | 788,00 | | 407790,00 | | | | |
| 3105-0402-0305 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0,0063 | 11,34 | | 247,00 | | 2801,00 | | | |
| 08-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | м2 | 1800 | | 142,75 | 18,59 | 256948 | 33459 | -- | 167625 | 458539 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 124,16 | 5,18 | 223489 | 9323 | | 33966 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,1516 | 272,88 | 819,00 | | 223489,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 8,28 | | | | | | | |
| 3105-0101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 8,28 | | 4041,00 | | 33459,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 8,28 | | 1126,00 | | 9323,28 | | | |
| 08-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /10% от площади кровли/** | м2 кровли | 180 | | 204,27 | 11,72 | 36769 | 2109 | -- | 25378 | 67119 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 192,55 | 3,27 | 34660 | 588 | | 4972 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,2268 | 40,82 | 849,01 | | 34660,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0029 | 0,522 | | | | | | | |
| 3105-0101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,522 | | 4041,00 | | 2109,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,522 | | 1126,00 | | 587,77 | | | |
| | **ВЫВОЗ МУСОРА** | | | | | | | | | | |
| 31-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 199,26 | | 71,00 | -- | 14147 | -- | | -- | 15279 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1132 | |
| 02-0103-1006 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | | 199,26 | 138,00 | -- | 27498 | -- | | -- | 29698 |
| | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1273111 | 122306 | -- | 890983 | 2337220 |
| | | | | | | | 1109160 | 48082 | -- | 173128 | |
| имость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1273111 | | | | |
| го заработная плата | | Тенге | | | | | | 1157242 | | | |
| нспортные расходы | | Тенге | | | | | 41645 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 890981 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 173127 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2337220 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1400 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1157242 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2337220 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1400 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1157242 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КРОВЛЯ (АС-54-57) | | | | | | | | | | |
| 10-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Установка СТРОПИЛ (10% от площади кровли) | м3 | | 9 | 105354,84 | 1589,89 | 948194 | 14309 | 729167 | 170277 | 1207948 |
| | НР - 81%; СП - 8% | | | | 22746,43 | 611,15 | 204718 | 5500 | | 89478 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 25,41 | 228,74 | 895,00 | | 204718,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 3,33 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 1,35 | | 4383,00 | | 5917,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 1,35 | | 1608,00 | | 2170,80 | | | |
| 3403-0102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 3,96 | | 145,00 | | 574,00 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 1,98 | | 2503,00 | | 4956,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 1,98 | | 1126,00 | | 2229,48 | | | |
| 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,342 | 218211,00 | | | | 74628,00 | | |
| 2105-0307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали С8-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 39,42 | 70,00 | | | | 2759,00 | | |
| 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 1,44 | 51103,00 | | | | 73588,00 | | |
| 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,54 | 57900,00 | | | | 31266,00 | | |
| 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 7,47 | 68157,00 | | | | 509133,00 | | |
| 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 30,42 | 228,00 | | | | 6936,00 | | |
| 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 64,8 | 310,00 | | | | 20088,00 | | |
| 2113-0816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,01764 | 610448,00 | | | | 10768,00 | | |
| 10-0102-0205 РСНБ РК 2015 | Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ | м2 | | 307,5 | 1588,67 | 28,39 | 488516 | 8730 | 3432 | 389002 | 947719 |
| | НР - 81%; СП - 8% | | | | 1549,12 | 12,67 | 476354 | 3895 | | 70201 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,64 | 505,68 | 942,00 | | 476354,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009 | 2,77 | | | | | | | |
| 3403-0102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0143 | 4,39725 | | 13,00 | | 57,00 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,009 | 2,7675 | | 2503,00 | | 6927,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009 | 2,7675 | | 1126,00 | | 3116,20 | | | |
| 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,036 | 11,07 | 310,00 | | | | 3432,00 | | |
| 07-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,II сорта,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК | м3 | | 4,1265 | 52390,00 | -- | 216187 | -- | 216187 | -- | 233482 |
| | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 17295 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0203-0204 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ** | м3 | 6,3 | | 68543,00 | -- | 431821 | -- | 431821 | -- | 466367 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 34546 | |
| -0115-0102 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 19,4265 | | 8309,87 | 46,95 | 161432 | 912 | 119402 | 33609 | 210644 |
| | *НР - 81%; СП - 8%* | | | | 2116,60 | 19,30 | 41118 | 375 | | 15603 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 2,16 | 42 | 979,00 | | 41118,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012 | 0,2331 | | | | | | | |
| 105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,077706 | | 4383,00 | | 341,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,077706 | | 1608,00 | | 124,95 | | | |
| 301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,155412 | | 2503,00 | | 389,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,155412 | | 1126,00 | | 174,99 | | | |
| 113-0101-2001 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00504 | 0,09791 | 13953,00 | | | | 1366,00 | | |
| 204-0803-0305 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 9,8 | 190,3797 | 620,00 | | | | 118035,00 | | |
| -0403-0302 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА** | м2 | 157,5 | | 1027,69 | 3,68 | 161861 | 580 | 38679 | 88462 | 270349 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 778,42 | 1,67 | 122602 | 262 | | 20026 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,7521 | 118,46 | 1035,00 | | 122602,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,189 | | | | | | | |
| 105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,01575 | | 1936,00 | | 30,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,01575 | | 942,00 | | 14,84 | | | |
| 301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,17325 | | 2503,00 | | 434,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,17325 | | 1126,00 | | 195,08 | | | |
| 101-0501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,00378 | 4646,00 | | | | 18,00 | | |
| 113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,48825 | 90,00 | | | | 44,00 | | |
| 113-0812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,323 | 172,00 | | | | 228,00 | | |
| 204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,1 | 15,75 | 498,00 | | | | 7844,00 | | |
| 204-0201-0902 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,298 | 46,935 | 516,00 | | | | 24218,00 | | |
| 204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,41 | 64,575 | 98,00 | | | | 6328,00 | | |
| -0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ТОЛЩ.0,45мм С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ** | м2 кровли | 1800 | | 4324,25 | 118,39 | 7783658 | 213099 | 4168907 | 2860078 | 11495234 |
| | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | | 1889,81 | 29,19 | 3401652 | 52548 | | 851499 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 1,97 | 3539,7 | 961,00 | | 3401652,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 35,1 | | | | | | | |
| 105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 21,78 | | 5846,00 | | 127326,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 21,78 | | 1126,00 | | 24524,28 | | | |
| 105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 5,22 | | 4383,00 | | 22879,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 5,22 | | 1608,00 | | 8393,76 | | | |
| 301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 8,1 | | 2503,00 | | 20274,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 8,1 | | 1126,00 | | 9120,60 | | | |
| 105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,09 | 218211,00 | | | | 19639,00 | | |
| 105-0302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,18 | 312813,00 | | | | 56306,00 | | |
| 110-0101-0302 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1,106 | 1990,8 | 1817,00 | | | | 3617284,00 | | |
| 113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,1908 | 1288391,00 | | | | 245825,00 | | |
| 105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,72 | 319240,00 | | | | 229853,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | | 305 | 956,00 | -- | 291580 | -- | 291580 | -- | 314906 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23326 | |
| 0-0304-0102 РСНБ РК 2015 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | | 305 | 357,00 | -- | 108885 | -- | 108885 | -- | 117596 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8711 | |
| 0-0102-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | | 90 | 1067,00 | -- | 96030 | -- | 96030 | -- | 103712 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7682 | |
| 0-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Заглушка конька круглого простан для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | | 10 | 380,00 | -- | 3800 | -- | 3800 | -- | 4104 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 304 | |
| 6-1001-0401 РСНБ РК 2015 | Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль) | м | | 305 | 259,00 | -- | 78995 | -- | 78995 | -- | 85315 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6320 | |
| 0-0102-0114 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | | 75 | 1017,00 | -- | 76275 | -- | 76275 | -- | 82377 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6102 | |
| 7-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА/ | м3 | | 13,76 | 68543,00 | -- | 943152 | -- | 943152 | -- | 1018604 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 75452 | |
| 0-0115-0201 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | | 1800 | 351,87 | 3,01 | 633365 | 5422 | 569174 | 49426 | 737415 |
| | *НР - 81%; СП - 8%* | | | | 32,65 | 1,25 | 58769 | 2251 | | 54623 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,0333 | 60,03 | 978,99 | | 58769,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 1,42 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,414 | | 4383,00 | | 1815,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,414 | | 1608,00 | | 665,71 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 1,008 | | 2503,00 | | 2523,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 1,008 | | 1126,00 | | 1135,01 | | | |
| 2113-0703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,072 | 71020,00 | | | | 5113,00 | | |
| 2113-0704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,108 | 75220,00 | | | | 8124,00 | | |
| 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,414 | 1342739,00 | | | | 555894,00 | | |
| 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 1,422 | 30,00 | | | | 43,00 | | |
| 2-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 | | 1800 | 93,28 | 15,15 | 167906 | 27265 | -- | 121305 | 312349 |
| | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | | 78,13 | 3,26 | 140641 | 5863 | | 23137 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,0798 | 143,66 | 979,00 | | 140641,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 3,78 | | | | | | | |
| 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 1,44 | | 5846,00 | | 8418,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 1,44 | | 1126,00 | | 1621,44 | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,9 | | 4383,00 | | 3945,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,9 | | 1608,00 | | 1447,20 | | | |
| 3201-0201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 7,38 | | 792,00 | | 5845,00 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 1,44 | | 2503,00 | | 3604,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 1,44 | | 1126,00 | | 1621,44 | | | |
| 13-0810-0101 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 1000м2 | | 1,818 | 82405,00 | -- | 149812 | -- | 149812 | -- | 161797 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11985 | |
| 10-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Доски хвойные. Укладка ЛЮ КРОВЛЕ,ЧЕРДАКУ/ | м | | 272 | 44,20 | 5,63 | 12023 | 1533 | 556 | 8525 | 22192 |
| | *НР - 81%; СП - 8%* | | | | 36,52 | 2,17 | 9934 | 591 | | 1644 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 0,0401 | 10,92 | 909,98 | | 9934,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,3264 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,2176 | | 4383,00 | | 954,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,2176 | | 1608,00 | | 349,90 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,1088 | | 2503,00 | | 272,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,1088 | | 1126,00 | | 122,51 | | | |
| 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0066 | 1,7952 | 310,00 | | | | 557,00 | | |
| -0203-0204 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 2,72 | | 68543,00 | -- | 186437 | -- | 186437 | -- | 201352 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14915 | |
| -0203-0205 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,51 | | 68543,00 | -- | 34957 | -- | 34957 | -- | 37753 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2797 | |
| -0201-0201 РСНБ РК 2015 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /РЕЙКА/** | м3 | 0,217 | | 51103,00 | -- | 11089 | -- | 11089 | -- | 11976 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 887 | |
| -0115-0102 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 3,447 | | 8309,87 | 46,95 | 28644 | 162 | 21186 | 5964 | 37376 |
| | *НР - 81%; СП - 8%* | | | | 2116,60 | 19,30 | 7296 | 67 | | 2769 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 2,16 | 7,45 | 979,01 | | 7296,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012 | 0,0414 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,013788 | | 4383,00 | | 60,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,013788 | | 1608,00 | | 22,17 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,027576 | | 2503,00 | | 69,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,027576 | | 1126,00 | | 31,05 | | | |
| 2113-0101-2001 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00504 | 0,017373 | 13953,00 | | | | 242,00 | | |
| 2204-0803-0305 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 9,8 | 33,7806 | 620,00 | | | | 20944,00 | | |
| -0101-1201 РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м | 305 | | 102,96 | 28,21 | 31404 | 8605 | 2146 | 18796 | 54216 |
| | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | | 67,71 | 6,72 | 20653 | 2048 | | 4016 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 0,0679 | 20,69 | 998,01 | | 20653,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 1,31 | | | | | | | |
| 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,549 | | 5846,00 | | 3209,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,549 | | 1126,00 | | 618,17 | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,3355 | | 4383,00 | | 1470,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,3355 | | 1608,00 | | 539,48 | | | |
| 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0189 | 5,7645 | | 197,00 | | 1136,00 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,427 | | 2503,00 | | 1069,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,427 | | 1126,00 | | 480,80 | | | |
| 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,001525 | 208994,00 | | | | 319,00 | | |
| 2113-0816-2305 | Резина прессованная | кг | 0,0052 | 1,586 | 1152,00 | | | | 1827,00 | | |
| -0510-0101 РСНБ РК 2015 | **Ограждение ОГ-1** | т | 1,03822 | | 629558,00 | -- | 653620 | -- | 653620 | -- | 705909 |
| | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 52290 | |
| -0404-0406 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ** | м2 | 30,10838 | | 650,82 | -- | 19595 | -- | 1408 | 13095 | 35305 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 604,06 | -- | 18187 | -- | | 2615 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 0,5946 | 17,9 | 1015,98 | | 18187,00 | | | | |
| 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,060217 | 90,00 | | | | 5,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000026 | 0,000783 | 572148,00 | | | | 448,00 | | |
| 2204-0501-1315 | Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75 | т | 0,00009 | 0,00271 | 352271,00 | | | | 955,00 | | |
| | **СЛУХОВОЕ ОКНО-8шт** | | | | | | | | | | |
| **10-0106-0101 РСНБ РК 2015** | **Окна слуховые. Устройство** | **слуховое окно** | **8** | | **7969,89** | **949,43** | **63759** | **7595** | **3472** | **45116** | **117585** |
| | *НР - 81%; СП - 8%* | | | | **6586,46** | **375,93** | **52692** | **3007** | | **8710** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 6,99 | 55,94 | 942,01 | | 52692,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 1,76 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,88 | | 4383,00 | | 3857,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,88 | | 1608,00 | | 1415,04 | | | |
| 3403-0102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,16 | 1,28 | | 13,00 | | 17,00 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,88 | | 2503,00 | | 2203,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,88 | | 1126,00 | | 990,88 | | | |
| 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,4 | 11,2 | 310,00 | | | | 3472,00 | | |
| **07-0203-0205 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/** | **м3** | **1,5244** | | **68543,00** | **--** | **104487** | **--** | **104487** | **--** | **112846** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8359** | |
| **07-0201-0207 РСНБ РК 2015** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА/** | **м3** | **0,4532** | | **55994,00** | **--** | **25376** | **--** | **25376** | **--** | **27407** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2030** | |
| **07-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОПОРНЫЙ БРУС/** | **м3** | **0,03296** | | **51103,00** | **--** | **1684** | **--** | **1684** | **--** | **1819** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **135** | |
| **07-0203-0204 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/** | **м3** | **0,35432** | | **68543,00** | **--** | **24286** | **--** | **24286** | **--** | **26229** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1943** | |
| **10-0115-0102 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **2,36488** | | **8309,87** | **46,95** | **19652** | **111** | **14535** | **4091** | **25643** |
| | *НР - 81%; СП - 8%* | | | | **2116,60** | **19,30** | **5006** | **46** | | **1899** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 2,16 | 5,11 | 979,10 | | 5006,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,012 | 0,0284 | | | | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,00946 | | 4383,00 | | 41,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,00946 | | 1608,00 | | 15,21 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,018919 | | 2503,00 | | 47,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,018919 | | 1126,00 | | 21,30 | | | |
| 2113-0101-2001 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00504 | 0,011919 | 13953,00 | | | | 166,00 | | |
| 2204-0803-0305 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 9,8 | 23,175824 | 620,00 | | | | 14369,00 | | |
| **15-0403-0302 РСНБ К 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ ИЗ ДОСОК** | **м2** | **11,4666664** | | **1027,69** | **3,68** | **11784** | **42** | **2816** | **6440** | **19683** |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **778,42** | **1,67** | **8926** | **19** | | **1458** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,7521 | 8,62 | 1035,01 | | 8926,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 0,0138 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,001147 | | 1936,00 | | 2,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001147 | | 942,00 | | 1,08 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,012613 | | 2503,00 | | 32,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,012613 | | 1126,00 | | 14,20 | | | |
| 2101-0501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000275 | 4646,00 | | | | 1,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,035547 | 90,00 | | | | 3,00 | | | |
| 2113-0812-0801 | Шкурка шлифовальная даухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,09632 | 172,00 | | | | 17,00 | | | |
| 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,1 | 1,146667 | 498,00 | | | | 571,00 | | | |
| 2204-0201-0902 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,298 | 3,417067 | 516,00 | | | | 1763,00 | | | |
| 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,41 | 4,701333 | 98,00 | | | | 461,00 | | | |
| **2-0101-0706 РСНБ РК 2015** | **Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ТОЛЩ.0.45мм С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ** | **м2** | | **46,48** | **4027,88** | **118,39** | **187216** | **5503** | **105689** | **64071** | **271390** |
| | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | | **1635,62** | **29,19** | **76024** | **1357** | | **20103** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 1,7 | 79,11 | 961,00 | | 76024,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 0,9064 | | | | | | | |
| 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,562408 | | 5846,00 | | 3288,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,562408 | | 1126,00 | | 633,27 | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,134792 | | 4383,00 | | 591,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,134792 | | 1608,00 | | 216,75 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,20916 | | 2503,00 | | 524,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,20916 | | 1126,00 | | 235,51 | | | |
| 2110-0101-0302 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1,106 | 51,40688 | 1817,00 | | | | 93406,00 | | |
| 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,004927 | 1288391,00 | | | | 6348,00 | | |
| 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,018592 | 319240,00 | | | | 5935,00 | | |
| **2-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | **м2 покрытия** | | **37,2** | **2916,20** | **16,81** | **108483** | **625** | **68688** | **32550** | **152315** |
| | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | | **1052,97** | **3,80** | **39170** | **141** | | **11283** | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 1,12 | 41,58 | 941,99 | | 39170,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,1004 | | | | | | | |
| 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0744 | | 5846,00 | | 435,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0744 | | 1126,00 | | 83,77 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,02604 | | 2503,00 | | 65,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,02604 | | 1126,00 | | 29,32 | | | |
| 2105-0307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 4,464 | 106,00 | | | | 473,00 | | |
| 2113-0209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 1,488 | 351,00 | | | | 522,00 | | |
| 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,21204 | 319240,00 | | | | 67692,00 | | |
| **09-0101-9902 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** | **м2** | | **2,1296** | **14151,00** | **--** | **30136** | **--** | **30136** | **--** | **32547** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2411** | |
| **13-0211-0501 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная** | **шт.** | | **16** | **298,00** | **--** | **4768** | **--** | **4768** | **--** | **5149** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **381** | |
| **09-0404-0507 РСНБ РК 2015** | **Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86** | **шт.** | | **16** | **490,00** | **--** | **7840** | **--** | **7840** | **--** | **8467** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **627** | |
| **13-0814-2211 РСНБ РК 2015** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | **шт.** | | **8** | **835,00** | **--** | **6680** | **--** | **6680** | **--** | **7214** |
| | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **534** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-0501-0303 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм** | **Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм** | 1,6 | | 1644,61 | 26,82 | 2631 | 43 | 1614 | 710 | 3609 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 608,81 | 7,74 | 974 | 12 | | 267 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,6463 | 1,03 | 941,90 | | 974,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 0,0088 | | | | | | | |
| 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0023 | 0,00368 | | 5846,00 | | 22,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0023 | 0,00368 | | 1126,00 | | 4,14 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0032 | 0,00512 | | 2503,00 | | 13,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,00512 | | 1126,00 | | 5,77 | | | |
| 2110-0502-1401 | Замазка оконная на олифе | т | 0,00036 | 0,000576 | 242141,00 | | | | 139,00 | | |
| 2113-0209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0055 | 0,0088 | 425,00 | | | | 4,00 | | |
| 2113-0508-0103 | Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 0,78 | 1,248 | 1169,00 | | | | 1459,00 | | |
| 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,0032 | 90,00 | | | | 0,29 | | |
| 2204-0603-0101 | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,015 | 0,024 | 498,00 | | | | 12,00 | | |
| 5-0403-0301 РСНБ 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | 25,28 | | 853,48 | 2,75 | 21576 | 69 | 5499 | 11548 | 35774 |
| | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 633,21 | 1,24 | 16008 | 31 | | 2650 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,6118 | 15,47 | 1035,02 | | 16008,00 | | | | |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,0228 | | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,002528 | | 1936,00 | | 5,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002528 | | 942,00 | | 2,38 | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,020224 | | 2503,00 | | 51,00 | | | |
| | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,020224 | | 1126,00 | | 22,77 | | | |
| 2101-0501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000607 | 4646,00 | | | | 3,00 | | |
| 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,078368 | 90,00 | | | | 7,00 | | |
| 2113-0812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,212352 | 172,00 | | | | 37,00 | | |
| 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,091 | 2,30048 | 498,00 | | | | 1146,00 | | |
| 2204-0201-0902 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,258 | 6,52224 | 516,00 | | | | 3365,00 | | |
| 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,38 | 9,6064 | 98,00 | | | | 941,00 | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 14339597 | 294607 | 9344267 | 3923065 | 19723674 |
| | | | | | | | 4700723 | 78014 | – | 1461013 | |
| нимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 13599143 | | | | |
| териалы | | Тенге | | | | | 5856370 | | | | |
| го заработная плата | | Тенге | | | | | | 4778737 | | | |
| нимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2747443 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3923067 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1401777 | | | | |
| ЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 18923987 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4953 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 4778737 | | | |
| имость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 740455 | | | | |
| имость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 740455 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 59236 | | | | |
| ЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 799691 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 19723678 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4953 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 4778737 | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | | 22060894 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 5809883 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 416913 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 126097 | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 9344267 | | |
| - Перевозка грузов | Тенге | | | | 41645 | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4814048 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1634141 | |

| | | | в т.ч. ст-сть оборудования |
|---|---|---|---|
| 2-1-1/1 Ремонтные работы Блок 1 | Тенге | 1 244 970 | |
| 2-1-2/1 Ремонтные работы Блок 2 | Тенге | 6 685 279 | |
| 2-1-3/1 Ремонтные работы Блок 3 | Тенге | 4 254 267 | |
| 2-1-4/1 Ремонтные работы Блок 4 | Тенге | 2 529 214 | |
| 2-1-5/1 Ремонтные работы Блок 5 | Тенге | 6 569 783 | |
| 2-1-6/1 Ремонтные работы Кровли,Фасада по всем блокам | Тенге | 22 060 894 | |
| ИТОГО | Тенге | **43 344 407** | **0** |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| Итого без стоимости оборудования | Тенге | **43 344 407** | |
| Временные здания и сооружения 2,32% | Тенге | 1 005 590 | |
| итого | Тенге | **44 349 997** | |
| зимнее удорожание 0,7% | Тенге | 310 450 | |
| Итого | Тенге | **44 660 447** | |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| **Итого со стоимостью оборудования** | Тенге | **44 660 447** | |
| Непредвиденные затраты 2% | Тенге | 893 209 | |
| **Итого сметная стоимость** | Тенге | **45 553 656** | |
| С понижающим коэффицентом К=0,89761874496 | Тенге | **40 889 816** | |
| НДС 12% | Тенге | 4 906 778 | |
| **Всего** | Тенге | **45 796 594** | |

**Технадзор:**

**Инженер-эксперт ТОО ""Глобус инжиниринг"**

**Козыбеков К.Ж.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "УМІРЗАК"**

**Ташкенулов С.М.**