Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства",Республика Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. С.МАНГИСТАУ, ул. КВАРТАЛ 14, д. 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**210440025687**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240000762**

Договор (контракт) Доп.соглашение № 20/12 от 12.05.2025г., к Договору № 20 от 05.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
19	14.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района, Мангистауской области			работа	1	50 511 816,25	50 511 816,25	5 411 980,31
				Итого	1	x	50 511 816,25	5 411 980,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Балиев К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.05.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное Учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210 440 025 687, с.Мангистау Мунайлинский район, телефон 8(7292)466192**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района Мангистауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20 от 05.03.2021г., Доп.соглашение № 20/12 от 12.05.2025г.**

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год) на **локальным сметам №2-1-1, №2-1-2, №2-1-3, №2-1-4, №2-2-1, №2-3-1**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	27	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
						905,19	0	905	0		145		
2	31	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	125,47	3	113	2	43	47	173	
						74,72	0,45	67	0		13		
3	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	203,55	4,36	183	4	101	55	257	
						87,33	0,89	79	1		19		
4	33	Е11-240203-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы	врезка	1	10213,16	1470,97	10213	1471	953	7711	19358	
						7789,02	0	7789	0		1434		
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									21743	
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
5	42	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	440	922,82	0	406041	0	7757	390320	860069	
						905,19	0	398284	0		63708		
6	73	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,9	922,82	0	1753	0	33	1685	3713	
						905,19	0	1720	0		275		
7	74	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1	125,47	3	138	3	53	57	211	
						74,72	0,45	82	0		16		
8	75	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1	203,55	4,36	224	5	123	67	314	
						87,33	0,89	96	1		23		
9	99	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3	922,82	0	2768	0	53	2661	5863	
						905,19	0	2716	0		434		
10	100	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	125,47	3	439	11	167	182	671	
						74,72	0,45	262	2		50		
11	101	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5	203,55	4,36	712	15	392	213	999	
						87,33	0,89	306	3		74		
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									871840	
			Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
12	118	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		471	922,82	0	434648	0	8304	417819	920663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	281	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,5	203,55	4,36	305	6	168	91	428	
				м2		87,33	0,89	131	1		32		
33	300	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,79	203,55	4,36	161	4	88	48	226	
				м2		87,33	0,89	69	1		17		
34	312	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		10	922,82	0	9228	0	176	8871	19547	
				м газопровода		905,19	0	9052	0		1448		
35	316	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,95	203,55	4,36	804	18	442	240	1128	
				м2		87,33	0,89	345	4		84		
36	343	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,78	125,47	3	3360	80	1279	1389	5129	
				м2		74,72	0,45	2001	12		380		
37	344	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		26,78	203,55	4,36	5451	117	2996	1630	7647	
				м2		87,33	0,89	2339	24		566		
38	375	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		4	11367,43	1229,83	45470	4919	24147	16352	66768	
				футляр		4100,79	28,43	16403	114		4946		
39	378	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза		1715,5	287,84	6,01	493790	10310	227132	177932	725451	
				м2		149,43	0,89	256347	1527		53729		
40	379	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1715,5	203,55	4,36	349190	7480	191896	104422	489895	
				м2		87,33	0,89	149815	1527		36283		
			Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									2303046	
			ИТОГО:					1803471	24854	476879	1156386	3196630	
								1301741	3299		236772		
			Локальная смета №2-1-2										
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	27	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
				м газопровода		905,19	0	905	0		145		
2	31	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,9	125,47	3	113	2	43	47	173	
				м2		74,72	0,45	67	0		13		
3	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,9	203,55	4,36	183	4	101	55	257	
				м2		87,33	0,89	79	1		19		
4	33	Е11-240203-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы		1	10213,16	1470,97	10213	1471	953	7711	19358	
				врезка		7789,02	0	7789	0		1434		
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									21743	
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
5	44	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		1164	922,82	0	1074162	0	20521	1032573	2275271	
				м газопровода		905,19	0	1053641	0		168536		
6	75	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		2,5	922,82	0	2307	0	44	2218	4887	
				м газопровода		905,19	0	2263	0		362		
7	76	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,4	125,47	3	552	13	210	228	842	
				м2		74,72	0,45	329	2		62		
8	77	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,4	203,55	4,36	896	19	492	268	1257	
				м2		87,33	0,89	384	4		93		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									2282257	
			Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
9	101	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	478	922,82	0	441108	0	8427	424029	934347	
						905,19	0	432681	0		69210		
10	122	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12	203,55	4,36	2443	53	1342	730	3427	
						87,33	0,89	1048	11		254		
11	128	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	30,1	203,55	4,36	6127	131	3367	1832	8596	
						87,33	0,89	2629	27		637		
12	136	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,9	125,47	3	113	2	43	47	173	
						74,72	0,45	67	0		13		
13	137	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,9	203,55	4,36	183	4	101	55	257	
						87,33	0,89	79	1		19		
14	152	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	2,5	922,82	0	2307	0	44	2218	4887	
						905,19	0	2263	0		362		
15	153	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,7	125,47	3	339	8	129	140	517	
						74,72	0,45	202	1		38		
16	154	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,7	203,55	4,36	550	11	302	164	771	
						87,33	0,89	236	2		57		
17	170	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,6	125,47	3	75	2	29	31	115	
						74,72	0,45	45	0		9		
18	171	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6	203,55	4,36	122	3	67	37	172	
						87,33	0,89	52	1		13		
19	179	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6	125,47	3	753	18	287	311	1149	
						74,72	0,45	448	3		85		
20	180	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6	203,55	4,36	1221	26	671	365	1713	
						87,33	0,89	524	5		127		
21	193	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
						905,19	0	905	0		145		
22	194	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,7	125,47	3	88	2	33	36	134	
						74,72	0,45	52	0		10		
23	195	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,7	203,55	4,36	142	3	78	43	200	
						87,33	0,89	61	1		15		
24	208	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
						905,19	0	905	0		145		
25	209	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,7	125,47	3	88	2	33	36	134	
						74,72	0,45	52	0		10		
26	210	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,7	203,55	4,36	142	3	78	43	200	
						87,33	0,89	61	1		15		
27	219	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		4,8	203,55	4,36	977	21	537	292	1371	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		87,33	0,89	419	4		102		
28	235	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		3,6	922,82	0	3322	0	63	3194	7037	
				м газопровода		905,19	0	3259	0		521		
29	238	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,4	125,47	3	552	13	210	228	842	
				м2		74,72	0,45	329	2		62		
30	239	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,4	203,55	4,36	896	19	492	268	1257	
				м2		87,33	0,89	384	4		93		
31	251	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		7,2	922,82	0	6644	0	127	6387	14073	
				м газопровода		905,19	0	6517	0		1042		
32	254	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,8	125,47	3	1104	26	420	456	1685	
				м2		74,72	0,45	658	4		125		
33	255	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,8	203,55	4,36	1791	39	984	536	2513	
				м2		87,33	0,89	769	8		186		
34	270	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		4,8	922,82	0	4430	0	85	4258	9383	
				м газопровода		905,19	0	4345	0		695		
35	273	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6	125,47	3	753	18	287	311	1149	
				м2		74,72	0,45	448	3		85		
36	274	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6	203,55	4,36	1221	26	671	365	1713	
				м2		87,33	0,89	524	5		127		
37	301	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,43	125,47	3	2689	65	1023	1112	4105	
				м2		74,72	0,45	1601	10		304		
38	302	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,43	203,55	4,36	4362	93	2397	1304	6119	
				м2		87,33	0,89	1871	19		453		
39	325	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза		1549,2	287,84	6,01	445922	9311	205114	160683	655126	
				м2		149,43	0,89	231497	1379		48521		
40	326	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1549,2	203,55	4,36	315340	6755	173294	94300	442406	
				м2		87,33	0,89	135292	1379		32766		
			Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									2109481	
			ИТОГО:					2336999	18163	423153	1749572	4413481	
								1895680	2877		326910		
			Локальная смета №2-1-3										
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	Е11-250130-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Блочный газорегуляторный пункт. Установка		3,8	47606,96	20933,94	180906	79549	14927	105969	309825	
				т блок-боксов		22744,8	7899,85	86430	30019		22950		
2	2	513-302-0103 РСНБ РК 2022	Пункт газорегуляторный блочный с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н с конвекторным обогревом с корректором. ПГБ-13-2В-У1		1	2983876		2983876				2983876	
				шт						2983876			
			Отпускная цена			2983876		2983876					
			Сметная стоимость оборудования					*2983876*					
3	3	Прайс-лист	Узел учета расхода газа (счетчик газа, марки СТГ-100-650)		1	464464,29		464464				464464	Россия
				шт						464464			
			Отпускная цена			464464		464464					
			Сметная стоимость оборудования					*464464*					
4	4	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка		1	8126,53	2406,48	8127	2406	486	6092	15357	
				задвижка или клапан		5234,49	919,47	5234	919		1138		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2566,22	133,47	2566	133	156	2322	5279	
						2276,79	68,23	2277	68		391		
6	6	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	173642		173642		173642		187533	Россия
											13891		
7	7	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39658		39658		39658		42831	Россия
											3173		
8	8	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150	шт.	2	5515		11030		11030		11912	Казахстан
											882		
9	9	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	2	1800		3600		3600		3888	Казахстан
											288		
10	10	Е11-220301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0006	1764860,68	583174	1059	350	48	811	2020	
						1102312,64	263168,95	661	158		150		
11	11	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0052	1193616,44	333362,58	6207	1734	116	5134	12248	
						837957,12	159383,68	4357	829		907		
12	12	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	8336		5022		5022		5424	Казахстан
											402		
13	13	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7108	2067		5603		5603		6051	Казахстан
											448		
14	14	С1241-102-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	434		1089		1089		1176	Казахстан
											87		
15	15	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,00674	1577408,48	702911,85	10632	4738	167	7374	19446	
						849768,5	255291,88	5727	1721		1440		
16	16	С1241-112-0214	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	1	4680		4680		4680		5054	Казахстан
											374		
17	17	С1241-112-0124	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	2	483		966		966		1043	Казахстан
											77		
18	18	С1241-112-0106	Отвод стальной 90°, D 21 мм	шт.	1	158		158		158		171	Казахстан
											13		
19	19	С1241-114-0136	Переход стальной, D 159х57 мм	шт.	1	1686		1686		1686		1821	Казахстан
											135		
20	20	Е11-220801-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	2143,14	1277,71	4286	2556	0	2568	7402	
						865,43	431,31	1731	863		548		
21	21	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	шт.	1	16112		16112		16112		17401	Казахстан
											1289		
22	22	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	1	5833		5833		5833		6300	Казахстан
											467		
23	23	Е11-160401-0210 Кзтр и Кзм=1,02	Устройство футляров из стальных электросварных труб, диаметр 325х5,0 мм. Прокладка	м трубопровода	1	24913,03	413,09	24913	413	19427	5107	32422	
						5072,9	137,83	5073	138		2402		
24	24	С1214-101-0201	Сталь листовая 600х600х5	т	0,0094	439438		4131		4131		4461	Казахстан
											330		
25	25	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	732842,26	329375,65	733	330	0	508	1340	
						403466,61	109754,42	403	110		99		
26	26	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	5370		5424		5424		5858	Казахстан
											434		
27	27	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
						905,19	0	905	0		145		
28	28	Е11-220901-0204 Кзтр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12481,82	3643,3	24964	7286	1037	19227	47726	
						8319,85	1390,58	16640	2781		3535		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м газопровода		905,19	0	426344	0		68196		
13	136	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		40,243	203,55	4,36	8192	176	4502	2450	11493	
				м2		87,33	0,89	3514	36		851		
14	148	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24,08	203,55	4,36	4901	105	2694	1466	6876	
				м2		87,33	0,89	2103	21		509		
15	166	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1	125,47	3	125	3	48	52	191	
				м2		74,72	0,45	75	0		14		
16	167	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1	203,55	4,36	204	4	112	61	286	
				м2		87,33	0,89	87	1		21		
17	182	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		2	922,82	0	1846	0	35	1774	3910	
				м газопровода		905,19	0	1810	0		290		
18	183	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,8	125,47	3	100	2	38	41	152	
				м2		74,72	0,45	60	0		11		
19	184	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,8	203,55	4,36	163	4	89	49	229	
				м2		87,33	0,89	70	1		17		
20	197	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
				м газопровода		905,19	0	905	0		145		
21	198	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,7	125,47	3	88	2	33	36	134	
				м2		74,72	0,45	52	0		10		
22	199	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,7	203,55	4,36	142	3	78	43	200	
				м2		87,33	0,89	61	1		15		
23	212	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
				м газопровода		905,19	0	905	0		145		
24	213	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,7	125,47	3	88	2	33	36	134	
				м2		74,72	0,45	52	0		10		
25	214	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,7	203,55	4,36	142	3	78	43	200	
				м2		87,33	0,89	61	1		15		
26	239	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		3,6	922,82	0	3322	0	63	3194	7037	
				м газопровода		905,19	0	3259	0		521		
27	242	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,4	125,47	3	552	13	210	228	842	
				м2		74,72	0,45	329	2		62		
28	243	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,4	203,55	4,36	896	19	492	268	1257	
				м2		87,33	0,89	384	4		93		
29	255	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		12,6	922,82	0	11628	0	222	11177	24629	
				м газопровода		905,19	0	11405	0		1824		
30	259	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,4	203,55	4,36	3135	67	1723	937	4398	
				м2		87,33	0,89	1345	14		326		
31	280	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,5	125,47	3	188	5	72	78	287	
				м2		74,72	0,45	112	1		21		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1242-103-0305	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	273080		546160		546160		589853	Россия
30	30	С1241-116-0313	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 200	шт.	4	8345		33380		33380	43693	36050	Казахстан
31	31	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	125,47	3	113	2	43	2670	173	
						74,72	0,45	67	0		47		
32	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	203,55	4,36	183	4	101	13	257	
						87,33	0,89	79	1		55		
33	33	Е11-240203-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы	врезка	1	10213,16	1470,97	10213	1471	953	19	19358	
						7789,02	0	7789	0		7711		
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								1434	4849975	
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
34	47	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1923	922,82	0	1774583	0	33902	1705874	3758888	
						905,19	0	1740680	0		278431		
35	53	Е11-250130-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Блочный газорегуляторный пункт. Установка	т блок-боксов	7,6	47606,96	20933,94	361813	159098	29854	211938	619651	
						22744,8	7899,85	172860	60039		45900		
36	54	513-302-0103 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные пункты блочные марки ПГБ-13-2 НУ1	шт.	2	2983876		5967752				5967752	
			Отпускная цена			2983876		5967752		5967752			
			Сметная стоимость оборудования					*5967752*					
37	55	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	8126,53	2406,48	24380	7219	1457	18277	46070	
						5234,49	919,47	15703	2758		3413		
38	56	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2566,22	133,47	2566	133	156	2322	5279	
						2276,79	68,23	2277	68		391		
39	57	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	173642		520926		520926		562600	Россия
											41674		
40	58	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39658		39658		39658		42831	Россия
											3173		
41	59	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150	шт.	6	5515		33090		33090		35737	Казахстан
											2647		
42	60	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	2	1800		3600		3600		3888	Казахстан
											288		
43	61	Е11-220301-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0058	1764860,68	583174	10236	3382	460	7841	19523	
						1102312,64	263168,95	6393	1526		1446		
44	62	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0053	1193616,44	333362,58	6326	1767	118	5233	12484	
						837957,12	159383,68	4441	845		925		
45	63	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,8232	8336		48542		48542		52425	Казахстан
											3883		
46	64	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8112	2067		5811		5811		6276	Казахстан
											465		
47	65	С1241-102-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	434		1089		1089		1176	Казахстан
											87		
48	66	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,01514	1577408,48	702911,85	23882	10642	374	16563	43681	
						849768,5	255291,88	12865	3865		3236		
49	67	С1241-112-0214	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	3	4680		14040		14040		15163	Казахстан
											1123		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	68	С1241-112-0124	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	2	483		966		966		1043	Казахстан
51	69	С1241-112-0106	Отвод стальной 90°, D 21 мм	шт.	1	158		158		158	77	171	Казахстан
52	70	С1241-114-0136	Переход стальной, D 159х57 мм	шт.	1	1686		1686		1686	13	1821	Казахстан
53	71	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	2143,14 865,43	1277,71 431,31	10716 4327	6389 2157	0	135 6419 1371	18506	
54	72	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	шт.	3	16112		48336		48336		52203	Казахстан
55	73	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	2	5833		11666		11666	3867	12599	Казахстан
56	74	Е11-160401-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство футляров из стальных электросварных труб, диаметр 325х5,0 мм. Прокладка	м трубопровода	3	24913,03 5072,9	413,09 137,83	74739 15219	1239 413	58281	933 15320 7205	97264	
57	75	С1214-101-0201	Сталь листовая 600х600х5	т	0,0282	439438		12392		12392		13383	Казахстан
58	76	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0021	732842,26 403466,61	329375,65 109754,42	1539 847	691 230	0	991 1067 208	2814	
59	77	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,121	5370		11390		11390		12301	Казахстан
60	78	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,1	922,82 905,19	0 0	1938 1901	0 0	37	911 1863 304	4105	
61	79	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6	125,47 74,72	3 0,45	452 269	11 2	172	187 51	690	
62	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6	203,55 87,33	4,36 0,89	733 314	15 3	403	219 76	1028	
63	81	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	8126,53 5234,49	2406,48 919,47	24380 15703	7219 2758	1457	18277 3413	46070	
64	82	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2566,22 2276,79	133,47 68,23	2566 2277	133 68	156	2322 391	5279	
65	83	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	173642		520926		520926	41674	562600	Россия
66	84	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39658		39658		39658	3173	42831	Россия
67	85	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150	шт.	6	5515		33090		33090	2647	35737	Казахстан
68	86	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50	шт.	2	1800		3600		3600	288	3888	Казахстан
69	87	Е11-220301-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0058	1764860,68 1102312,64	583174 263168,95	10236 6393	3382 1526	460	7841 1446	19523	
70	88	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0051	1193616,44 837957,12	333362,58 159383,68	6087 4274	1700 813	114	5036 890	12013	
71	89	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,8232	8336		48542		48542	3883	52425	Казахстан
72	90	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104	2067		5396		5396	432	5828	Казахстан
73	91	С1241-102-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		2,51	434		1089		1089		1176	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	92	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	м т фасонных частей	0,01514	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	23882 12865	10642 3865	374	87 16563 3236	43681	
75	93	С1241-112-0214	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	3	4680		14040		14040		15163	Казахстан
76	94	С1241-112-0124	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	2	483		966		966	1123	1043	Казахстан
77	95	С1241-112-0106	Отвод стальной 90°, D 21 мм	шт.	1	158		158		158	77	171	Казахстан
78	96	С1241-114-0136	Переход стальной, D 159х57 мм	шт.	1	1686		1686		1686	13	1821	Казахстан
79	97	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	2143,14 865,43	1277,71 431,31	12859 5193	7666 2588	0	135 7703 1645	22207	
80	98	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	шт.	3	16112		48336		48336		52203	Казахстан
81	99	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	3	5833		17499		17499	3867	18899	Казахстан
82	100	Е11-160401-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство футляров из стальных электросварных труб, диаметр 325х5,0 мм. Прокладка	м трубопровода	3	24913,03 5072,9	413,09 137,83	74739 15219	1239 413	58281	1400 15320 7205	97264	
83	101	С1214-101-0201	Сталь листовая 600х600х5	т	0,0282	439438		12392		12392		13383	Казахстан
84	102	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	732842,26 403466,61	329375,65 109754,42	2199 1210	988 329	0	991 1524 298	4021	
85	103	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	5370		16271		16271		17573	Казахстан
86	104	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3	922,82 905,19	0 0	2768 2716	0 0	53	1302 2661 434	5863	
87	105	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	125,47 74,72	3 0,45	439 262	11 2	167	182 50	671	
88	106	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5	203,55 87,33	4,36 0,89	712 306	15 3	392	213 74	999	
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									12493684	
			Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
89	130	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	224	922,82 905,19	0 0	206712 202763	0 0	3949	198708 32433	437853	
90	144	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,13	125,47 74,72	3 0,45	7795 4642	186 28	2967	3223 882	11900	
91	145	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	62,13	203,55 87,33	4,36 0,89	12647 5426	271 55	6950	3782 1314	17743	
92	150	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,96	125,47 74,72	3 0,45	3885 2313	93 14	1478	1606 439	5930	
93	151	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,96	203,55 87,33	4,36 0,89	6302 2704	135 28	3463	1885 655	8842	
94	166	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	922,82 905,19	0 0	923 905	0 0	18	887 145	1955	
95	169	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	125,47 74,72	3 0,45	125 75	3 0	48	52 14	191	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	170	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	203,55	4,36	204	4	112	61	286	
						87,33	0,89	87	1		21		
97	185	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,5	922,82	0	461	0	9	444	977	
						905,19	0	453	0		72		
98	188	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	125,47	3	151	4	57	62	230	
						74,72	0,45	90	1		17		
99	189	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	203,55	4,36	244	5	134	73	342	
						87,33	0,89	105	1		25		
100	197	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	125,47	3	376	9	143	156	575	
						74,72	0,45	224	1		43		
101	198	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3	203,55	4,36	611	13	336	183	857	
						87,33	0,89	262	3		63		
102	214	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14,4	922,82	0	13289	0	254	12774	28148	
						905,19	0	13035	0		2085		
103	217	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,6	125,47	3	2208	53	840	913	3371	
						74,72	0,45	1315	8		250		
104	218	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,6	203,55	4,36	3582	77	1969	1071	5025	
						87,33	0,89	1537	16		372		
105	233	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2	922,82	0	1846	0	35	1774	3910	
						905,19	0	1810	0		290		
106	236	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	125,47	3	99	2	38	41	151	
						74,72	0,45	59	0		11		
107	237	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,79	203,55	4,36	161	4	88	48	226	
						87,33	0,89	69	1		17		
108	249	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4	922,82	0	3691	0	71	3548	7818	
						905,19	0	3621	0		579		
109	252	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,58	125,47	3	198	5	75	82	302	
						74,72	0,45	118	1		22		
110	253	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,58	203,55	4,36	322	6	177	96	451	
						87,33	0,89	138	1		33		
111	274	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,9	125,47	3	2748	66	1046	1136	4195	
						74,72	0,45	1636	10		311		
112	275	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,9	203,55	4,36	4458	95	2450	1333	6254	
						87,33	0,89	1913	19		463		
113	298	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	м2	1216	287,84	6,01	350013	7308	160998	126124	514222	
						149,43	0,89	181707	1082		38085		
114	299	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1216	203,55	4,36	247517	5302	136022	74018	347253	
						87,33	0,89	106193	1082		25718		
			Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									1409007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					15392428	338194	2923047	2668657	18752666	
								2715087	124230	9416092	691581		
			Локальная смета №2-1-4										
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	Е11-250130-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Блочный газорегуляторный пункт. Установка**	т блок-боксов	3,8	47606,96	20933,94	180906	79549	14927	105969	309825	
						22744,8	7899,85	86430	30019		22950		
2	2	513-302-0103 РСНБ РК 2022	**Пункт газорегуляторный блочный с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н с конвекторным обогревом с корректором. ПГБ-13-2В-У1**	шт	1	2983876		2983876				2983876	
			Отпускная цена			2983876		2983876		2983876			
			Сметная стоимость оборудования					*2983876*					
3	3	Прайс-лист	**Узел учета расхода газа (счетчик газа, марки СТГ-100-650)**	шт	1	464464,29		464464				464464	Россия
			Отпускная цена			464464		464464		464464			
			Сметная стоимость оборудования					*464464*					
4	27	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
						905,19	0	905	0		145		
5	31	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,9	125,47	3	113	2	43	47	173	
						74,72	0,45	67	0		13		
6	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,9	203,55	4,36	183	4	101	55	257	
						87,33	0,89	79	1		19		
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									3760550	
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
7	44	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	87	922,82	0	80285	0	1534	77177	170059	
						905,19	0	78752	0		12597		
8	50	Е11-250130-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Блочный газорегуляторный пункт. Установка**	т блок-боксов	3,8	47606,96	20933,94	180906	79549	14927	105969	309825	
						22744,8	7899,85	86430	30019		22950		
9	51	513-302-0103 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные пункты блочные марки ПГБ-13-2 НУ1**	шт.	1	2983876		2983876				2983876	
			Отпускная цена			2983876		2983876		2983876			
			Сметная стоимость оборудования					*2983876*					
10	52	Е11-220901-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	8126,53	2406,48	16253	4813	971	12185	30713	
						5234,49	919,47	10469	1839		2275		
11	53	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	4837,36	222,46	4837	223	295	4389	9964	
						4319,52	113,72	4320	114		738		
12	54	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2566,22	133,47	2566	133	156	2322	5279	
						2276,79	68,23	2277	68		391		
13	55	С1242-103-0304	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	173642		347284		347284		375067	Россия
											27783		
14	56	С1242-103-0303	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	82856		82856		82856		89484	Россия
											6628		
15	57	С1242-103-0301	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	39658		39658		39658		42831	Россия
											3173		
16	58	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 150**	шт.	4	5515		22060		22060		23825	Казахстан
											1765		
17	59	С1241-116-0310	**Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 100**	шт.	2	3291		6582		6582		7109	Казахстан
											527		
18	60	С1241-116-0307	**Фланцы стальные приварные плоские PN 16, DN 50**		2	1800		3600		3600		3888	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	61	Е11-220301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	шт.	0,0038	1764860,68	583174	6706	2216	302	288	12790	
				км трубопровода		1102312,64	263168,95	4189	1000		5137		
20	62	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0009	1297724,08	391987,54	1168	353	25	947	2285	
						877859,84	186248,55	790	168		948		
21	63	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0051	1193616,44	333362,58	6087	1700	114	169	12013	
						837957,12	159383,68	4274	813		5036		
22	64	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8152	8336		31804		31804	890	34348	Казахстан
23	65	С1241-102-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	5505		4974		4974	2544	5372	Казахстан
24	66	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104	2067		5396		5396	398	5828	Казахстан
25	67	С1241-102-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	434		1089		1089	432	1176	Казахстан
26	68	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0177	1577408,48	702911,85	27920	12442	438	87	51067	
						849768,5	255291,88	15041	4519		19364		
27	69	С1241-112-0214	Отвод стальной 90°, D 159 мм	шт.	2	4680		9360		9360	3783	10109	Казахстан
28	70	С1241-112-0148	Отвод стальной 90°, D 108 мм	шт.	2	2166		4332		4332	749	4679	Казахстан
29	71	С1241-112-0124	Отвод стальной 90°, D 57 мм	шт.	2	483		966		966	347	1043	Казахстан
30	72	С1241-112-0106	Отвод стальной 90°, D 21 мм	шт.	1	158		158		158	77	171	Казахстан
31	73	С1241-114-0122	Переход стальной, D 108х57 мм	шт.	1	1299		1299		1299	13	1403	Казахстан
32	74	Е11-220801-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	2143,14	1277,71	8573	5111	0	104	14805	
						865,43	431,31	3462	1725		5135		
33	75	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159 мм	шт.	2	16112		32224		32224	1097	34802	Казахстан
34	76	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 160 мм	шт.	2	5833		11666		11666	2578	12599	Казахстан
35	77	Е11-160401-0210 Кзтр и Кзм=1,02	Устройство футляров из стальных электросварных труб, диаметр 325х5,0 мм. Прокладка	м трубопровода	2	24913,03	413,09	49826	827	38854	933	64842	
						5072,9	137,83	10146	276		10213		
36	78	С1214-101-0201	Сталь листовая 600х600х5	т	0,0188	439438		8261		8261	4803	8922	Казахстан
37	79	Е11-220501-0404 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	732842,26	329375,65	1466	659	0	661	2681	
						403466,61	109754,42	807	220		1016		
38	80	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,02	5370		10847		10847	199	11715	Казахстан
39	81	Е11-191101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2	922,82	0	1846	0	35	868	3910	
						905,19	0	1810	0		1774		
40	82	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	125,47	3	351	8	134	290	536	
						74,72	0,45	209	1		145		
41	83	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	203,55	4,36	570	12	313	40	799	
						87,33	0,89	245	2		170		
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								59	4349815	
			Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	108	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	203	922,82	0	187332	0	3579	180079	396803	
						905,19	0	183754	0		29392		
43	122	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	125,47	3	1129	27	430	467	1724	
						74,72	0,45	672	4		128		
44	123	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	203,55	4,36	1832	39	1007	548	2570	
						87,33	0,89	786	8		190		
45	128	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,58	125,47	3	700	17	266	289	1068	
						74,72	0,45	417	3		79		
46	129	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,58	203,55	4,36	1136	24	624	340	1594	
						87,33	0,89	487	5		118		
47	134	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,92	125,47	3	2374	57	903	981	3623	
						74,72	0,45	1414	9		268		
48	135	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,92	203,55	4,36	3851	83	2116	1152	5403	
						87,33	0,89	1652	17		400		
49	143	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7	125,47	3	88	2	33	36	134	
						74,72	0,45	52	0		10		
50	144	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7	203,55	4,36	142	3	78	43	200	
						87,33	0,89	61	1		15		
51	152	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,567	125,47	3	448	11	170	185	684	
						74,72	0,45	267	2		51		
52	153	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6	203,55	4,36	733	15	403	219	1028	
						87,33	0,89	314	3		76		
53	169	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16	922,82	0	14765	0	282	14193	31275	
						905,19	0	14483	0		2317		
54	172	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	125,47	3	1506	36	573	622	2298	
						74,72	0,45	897	5		170		
55	173	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12	203,55	4,36	2443	53	1342	730	3427	
						87,33	0,89	1048	11		254		
56	188	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6	922,82	0	5537	0	106	5323	11729	
						905,19	0	5431	0		869		
57	191	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,69	125,47	3	463	11	176	191	706	
						74,72	0,45	276	2		52		
58	192	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,69	203,55	4,36	751	16	413	225	1054	
						87,33	0,89	322	3		78		
59	204	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2	922,82	0	1846	0	35	1774	3910	
						905,19	0	1810	0		290		
60	207	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,79	125,47	3	99	2	38	41	151	
						74,72	0,45	59	0		11		
61	208	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,79	203,55	4,36	161	4	88	48	226	
						87,33	0,89	69	1		17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	223	Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое		1	922,82	0	923	0	18	887	1955	
				м газопровода		905,19	0	905	0		145		
63	224	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,2	125,47	3	151	4	57	62	230	
				м2		74,72	0,45	90	1		17		
64	225	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,2	203,55	4,36	244	5	134	73	342	
				м2		87,33	0,89	105	1		25		
65	254	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,22	125,47	3	1031	25	393	426	1574	
				м2		74,72	0,45	614	4		117		
66	255	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,22	203,55	4,36	1673	36	919	500	2347	
				м2		87,33	0,89	718	7		174		
67	278	Е11-130301-0404 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза		586	287,84	6,01	168674	3522	77586	60780	247808	
				м2		149,43	0,89	87566	522		18354		
68	279	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		586	203,55	4,36	119280	2555	65550	35670	167344	
				м2		87,33	0,89	51175	522		12394		
			Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									891206	
			ИТОГО:					8147429	194148	854922	663822	9001572	
								666146	71915	6432216	190321		
			Локальная смета №2-2-1										
1	1	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		18,75	3548,94	235,48	66543	4416	53531	9583	82216	
				м2 покрытия		458,46	85,27	8596	1599		6090		
2	2	Е11-070111-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка		145	7341,29	1591,24	1064487	230730	372723	661349	1863904	
				м оград		3179,55	685,73	461035	99431		138068		
3	3	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		5	1443,79	37,57	7219	188	275	8018	16456	
				шт.		1351,27	7,73	6756	39		1219		
4	5	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление сетчатых ограждений		2,6058	268308,06	54393,77	699157	141739	18076	412676	1200780	
				т конструкций		206977,68	22541,56	539342	58739		88947		
5	6	С1214-201-0102	Уголок стальной 50х50х5 мм		1,8669	435218		812508		812508		877509	Казахстан
				т							65001		
6	7	С1214-101-0201	Сталь листовая 200х200х6 мм		0,0376	439438		16523		16523		17844	Казахстан
				т							1322		
7	8	С1214-401-0115	Сетка N100-1,4 ГОСТ 5336-80		202,95	1800		365310		365310		394535	Казахстан
				м2							29225		
8	9	С1222-504-0101	Стоимость петли и защелки		0,0113	1012960		11447		11447		12362	Казахстан
				т							916		
9	10	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		108	1260,93	27,11	136181	2928	81985	48136	199061	
				м2 поверхности		474,7	4,55	51268	492		14745		
10	11	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		128,9	125,47	3	16173	387	6155	6686	24688	
				м2		74,72	0,45	9632	58		1829		
11	12	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		128,9	203,55	4,36	26238	562	14419	7846	36810	
				м2		87,33	0,89	11257	114		2726		
12	18	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		3,5	3548,94	235,48	12421	824	9993	1789	15347	
				м2 покрытия		458,46	85,27	1605	298		1137		
13	19	Е11-070111-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка		22	7945,18	1591,24	174794	35007	69837	100343	297148	
				м оград		3179,55	685,73	69950	15086		22011		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	20	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1443,79	37,57	2888	75	110	3207	6583	
						1351,27	7,73	2703	15		488		
15	22	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,44712	268308,06	54393,77	119966	24321	3101	70810	206038	
						206977,68	22541,56	92544	10079		15262		
16	23	С1214-201-0102	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,31884	435218		138765		138765		149866	Казахстан
											11101		
17	24	С1214-101-0201	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,01504	439438		6609		6609		7138	Казахстан
											529		
18	25	С1214-401-0115	Сетка N100-1,4 ГОСТ 5336-80	м2	31,98	1800		57564		57564		62169	Казахстан
											4605		
19	26	С1222-504-0101	Стоимость петли и защелки	т	0,00452	1012960		4579		4579		4945	Казахстан
											366		
20	27	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,16	1260,93	27,11	25420	547	15304	8985	37157	
						474,7	4,55	9570	92		2752		
21	28	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23	125,47	3	2886	69	1098	1193	4405	
						74,72	0,45	1719	10		326		
22	29	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23	203,55	4,36	4682	100	2573	1400	6568	
						87,33	0,89	2009	20		486		
23	30	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,25	3548,94	235,48	7985	530	6424	1150	9866	
						458,46	85,27	1032	192		731		
24	31	Е11-070111-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	16	7583,28	1591,24	121332	25460	45000	72976	209853	
						3179,55	685,73	50873	10972		15545		
25	32	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1443,79	37,57	1444	38	55	1604	3292	
						1351,27	7,73	1351	8		244		
26	34	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,3043	268308,06	54393,77	81646	16552	2111	48191	140224	
						206977,68	22541,56	62983	6859		10387		
27	35	С1214-201-0102	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,2167	435218		94312		94312		101857	Казахстан
											7545		
28	36	С1214-101-0201	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	439438		3305		3305		3569	Казахстан
											264		
29	37	С1214-401-0115	Сетка N100-1,4 ГОСТ 5336-80	м2	22,89	1800		41202		41202		44498	Казахстан
											3296		
30	38	С1222-504-0101	Стоимость петли и защелки	т	0,00226	1012960		2289		2289		2472	Казахстан
											183		
31	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,96	1260,93	27,11	16342	351	9838	5776	23887	
						474,7	4,55	6152	59		1769		
32	40	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,24	125,47	3	1912	46	728	790	2918	
						74,72	0,45	1139	7		216		
33	41	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,24	203,55	4,36	3102	67	1705	928	4352	
						87,33	0,89	1331	14		322		
34	42	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,5	3548,94	235,48	8872	589	7138	1278	10962	
						458,46	85,27	1146	213		812		
35	43	Е11-070111-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	12	8919,51	1591,24	107034	19095	49785	54732	174707	
						3179,55	685,73	38155	8229		12941		
36	44	Е11-070111-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	1443,79	37,57	2888	75	110	3207	6583	
						1351,27	7,73	2703	15		488		
37	46	Е11-090701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление сетчатых ограждений		0,28288	268308,06	54393,77	75899	15387	1962	44799	130354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		206977,68	22541,56	58550	6377		9656		
38	47	С1214-201-0102	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,187	435218		81386		81386	6511	87897	Казахстан
39	48	С1214-101-0201	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,01504	439438		6609		6609	529	7138	Казахстан
40	49	С1214-401-0115	Сетка N100-1,4 ГОСТ 5336-80	м2	18,18	1800		32724		32724	2618	35342	Казахстан
41	50	С1222-504-0101	Стоимость петли и защелки	т	0,00452	1012960		4579		4579	366	4945	Казахстан
42	51	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,4	1260,93	27,11	18157	391	10931	6418	26541	
43	52	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,44	474,7	4,55	6836	66		1966		
						125,47	3	1937	46	737	801	2957	
44	53	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,44	74,72	0,45	1154	7		219		
						203,55	4,36	3143	68	1727	940	4410	
45	61	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,72	87,33	0,89	1348	14		327		
						125,47	3	341	8	130	141	521	
46	62	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,72	74,72	0,45	203	1		39		
						203,55	4,36	554	11	304	166	778	
47	70	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,24	87,33	0,89	238	2		58		
						125,47	3	532	13	202	220	812	
48	71	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,24	74,72	0,45	317	2		60		
						203,55	4,36	863	19	474	258	1211	
49	79	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,36	87,33	0,89	370	4		90		
						125,47	3	171	4	65	71	261	
50	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,36	74,72	0,45	102	1		19		
						203,55	4,36	277	6	152	83	389	
51	88	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,24	87,33	0,89	119	1		29		
						125,47	3	532	13	202	220	812	
52	89	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,24	74,72	0,45	317	2		60		
						203,55	4,36	863	19	474	258	1211	
53	97	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,68	87,33	0,89	370	4		90		
						125,47	3	85	2	32	35	130	
54	98	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,68	74,72	0,45	51	0		10		
						203,55	4,36	138	3	76	41	193	
55	106	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,65	87,33	0,89	59	1		14		
						125,47	3	332	8	127	137	507	
56	107	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,65	74,72	0,45	198	1		38		
						203,55	4,36	539	11	296	161	756	
57	115	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,68	87,33	0,89	231	2		56		
						125,47	3	85	2	32	35	130	
58	116	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,68	74,72	0,45	51	0		10		
						203,55	4,36	138	3	76	41	193	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	124	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,06	87,33	0,89	59	1		14		
						125,47	3	133	3	51	55	203	
						74,72	0,45	79	0		15		
60	125	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,06	203,55	4,36	216	5	119	65	303	
						87,33	0,89	93	1		22		
61	133	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,06	125,47	3	133	3	51	55	203	
						74,72	0,45	79	0		15		
62	134	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,06	203,55	4,36	216	5	119	65	303	
						87,33	0,89	93	1		22		
63	142	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,02	125,47	3	128	3	49	53	195	
						74,72	0,45	76	0		14		
64	143	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,02	203,55	4,36	208	5	114	62	292	
						87,33	0,89	89	1		22		
65	151	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,12	125,47	3	266	6	101	110	406	
						74,72	0,45	158	1		30		
66	152	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,12	203,55	4,36	432	9	237	129	606	
						87,33	0,89	185	2		45		
67	160	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,06	125,47	3	133	3	51	55	203	
						74,72	0,45	79	0		15		
68	161	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,06	203,55	4,36	216	5	119	65	303	
						87,33	0,89	93	1		22		
69	169	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,59	125,47	3	199	5	76	82	304	
						74,72	0,45	119	1		23		
70	170	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,59	203,55	4,36	324	7	178	97	455	
						87,33	0,89	139	1		34		
71	178	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,49	125,47	3	312	7	119	129	476	
						74,72	0,45	186	1		35		
72	179	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,49	203,55	4,36	507	11	279	152	712	
						87,33	0,89	217	2		53		
73	187	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,39	125,47	3	49	1	19	20	75	
						74,72	0,45	29	0		6		
74	188	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,39	203,55	4,36	79	1	44	24	111	
						87,33	0,89	34	0		8		
75	196	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,3	125,47	3	1920	46	731	794	2931	
						74,72	0,45	1143	7		217		
76	197	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,3	203,55	4,36	3114	67	1711	931	4369	
						87,33	0,89	1336	14		324		
77	214	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1537,38	125,47	3	192895	4612	73410	79744	294454	
						74,72	0,45	114873	692		21815		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	215	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1879,02	203,55	4,36	382475	8192	210187	114376	536592	
						87,33	0,89	164095	1672		39741		
79	223	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	242,87	125,47	3	30473	728	11597	12598	46517	
						74,72	0,45	18147	109		3446		
80	224	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	242,87	203,55	4,36	49436	1059	27167	14783	69356	
						87,33	0,89	21210	216		5137		
81	230	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж металлических стоек	т	0,0000298	124556,42	25938,03	4	1	0	3	7	
						96665,4	11667,56	3	0		1		
82	231	С1222-525-0301	Стоимость стоек	т	0,0000298	1018274		30		30		33	Казахстан
											2		
83	232	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,808	125,47	3	6124	146	2331	2532	9348	
						74,72	0,45	3647	22		693		
84	233	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	519,67	203,55	4,36	105779	2266	58130	31632	148402	
						87,33	0,89	45383	463		10991		
			ИТОГО:					5271709	537903	2856804	1846089	7687216	
								1877008	222333		569421		
			Локальная смета №2-3-1										
1	1	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,03476	241306,27	151371,08	8388	5262	165	3581	12926	
						85192,22	43581,55	2961	1515		957		
2	2	С1214-206-0202	Сталь круглая диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006	т	0,03476	406897		14144		14144		15275	Казахстан
											1131		
3	3	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	5317,79	212,83	85085	3405	57258	18466	111835	
						1526,36	76,58	24422	1225		8284		
4	4	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	79,2	1035,65	31,79	82023	2518	55328	18094	108126	
						305,27	12,03	24177	953		8009		
5	5	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	79,2	1035,65	31,79	82023	2518	55328	18094	108126	
						305,27	12,03	24177	953		8009		
6	6	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,01738	241306,27	151371,08	4194	2630	82	1790	6463	
						85192,22	43581,55	1481	757		479		
7	7	С1214-206-0202	Сталь круглая диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006	т	0,01738	406897		7072		7072		7638	Казахстан
											566		
8	8	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5317,79	212,83	42542	1703	28629	9233	55917	
						1526,36	76,58	12211	613		4142		
9	9	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	39,6	1035,65	31,79	41012	1258	27664	9047	54064	
						305,27	12,03	12089	476		4005		
10	10	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00869	241306,27	151371,08	2097	1316	41	895	3231	
						85192,22	43581,55	740	379		239		
11	11	С1214-206-0202	Сталь круглая диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006	т	0,00869	406897		3536		3536		3819	Казахстан
											283		
12	12	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5317,79	212,83	21271	851	14314	4616	27958	
						1526,36	76,58	6105	306		2071		
13	13	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	19,8	1035,65	31,79	20506	629	13832	4524	27032	
						305,27	12,03	6044	238		2002		
14	14	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00869	241306,27	151371,08	2097	1316	41	895	3231	
						85192,22	43581,55	740	379		239		
15	15	С1214-206-0202	Сталь круглая диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006	т	0,00869	406897		3536		3536		3819	Казахстан
											283		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-080208-0104 Kтр и Kэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		4	5317,79	212,83	21271	851	14314	4616	27958	
				шт.		1526,36	76,58	6105	306		2071		
17	17	Ц13-080208-0202 Kтр и Kэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		19,8	1035,65	31,79	20506	629	13832	4524	27032	
				м		305,27	12,03	6044	238		2002		
18	18	Е11-330109-0115 Kтр и Kэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,00869	241306,27	151371,08	2097	1316	41	895	3231	
				т		85192,22	43581,55	740	379		239		
19	19	С1214-206-0202	Сталь круглая диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006		0,00869	406897		3536		3536		3819	Казахстан
				т							283		
20	20	Ц13-080208-0104 Kтр и Kэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		4	5317,79	212,83	21271	851	14314	4616	27958	
				шт.		1526,36	76,58	6105	306		2071		
21	21	Ц13-080208-0202 Kтр и Kэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		19,8	1035,65	31,79	20506	629	13832	4524	27032	
				м		305,27	12,03	6044	238		2002		
			ИТОГО:					**508713**	**27682**	**340839**	**108410**	666490	
								140185	9261		49367		
			Итого по Акту									**43 718 054**	
			в том числе оборудование									**15 848 308**	
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**808 222,63**					
			Итого с временными									**44 526 276,56**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**573 559,37**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45 099 835,93**	
			НДС			**12 %**		**5 411 980,31**					
			Итого с НДС									**50 511 816,25**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Севиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Музтау"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 210 440 025 687

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Балиев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Наков А.Э., аттестат № KZ 50VJE00051095 от 28.11.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО «Проектный центр» Нанаев Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)