Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«14» мая 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АБТМ», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29, н.п. 2.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Севзиханова Н.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района, Мангистауская область».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Руководитель Балиев К.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный центр», 43-07/2017-ГСН.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», приказ № 30 от « 18 » июля 2017года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод низкого давления Ø159×5,0мм	м	5 670		5 489	
Газопровод низкого давления Ø108×5,0мм	м	3 141		3 443	
Газопровод низкого давления Ø57×3,5мм	м	6 176		6 341	
Газопровод среднего и низкого давления труба ПЭ100 Ø160×14,6мм	м	4 213		4 185	
Газопровод низкого давления труба ПЭ100 Ø110×10,0мм	м	573		715	
Газопровод низкого давления труба ПЭ100 Ø63×5,8мм	м	180		201	
ПГБ-13-2В-У1	шт.	4		4	
ПГБ-13-2Н-У1	шт.	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	число квартир	площадь квартир м2	число квартир	площадь квартир м2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопроводы высокого давления запроектированы в надземном варианте до ПГБ-13-2В-У1. Рабочим проектом предусматривается закольцовка сетей газопровода среднего давления для газоснабжения сельского округа.

Проектируемый газопровод среднего давления после выхода из ПГБ-13-2В-У1 запроектирован из стальной трубы диаметром 159х5,0 мм (ГОСТ 10704-91) с задвижкой Ду150, после задвижки газопровод среднего давления проектируется в подземном варианте на глубине 1,5 м от поверхности земли до низа трубы, из полиэтиленовых труб (ГОСТ 50838-95), марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 диаметром 160х14,6 мм.

Точками подключений проектируемого газопровода являются:

Точка подключения №1, 2, 3, 4 – существующий надземный газопровод высокого давления, Р=1,2 МПа, диаметром 219 мм согласно прилагаемой схеме. В точках подключения запроектирована отсекающая задвижка Ду50 в надземном варианте.

Точка подключения №5 – существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления, Р=0,3 МПа, диаметром 110 мм согласно прилагаемой схеме. В точках подключения запроектирована отсекающая задвижка Ду150 в надземном варианте. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2021 г.
месяц, год

окончание работ май 2025 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 48;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

ТОО «АБТМ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ МАҢҒЫСТАУДАҒЫ ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 2025-810
20 25 ж. « 05 » 22

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

МПФАО „Qazaq Gaz Aimaq"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя_____, _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство сетей газоснабжения для вновь строящихся жилых домов в сельском округе Даулет Мунайлинского района, Мангистауская область. Корректировка». готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АБТМ», Севзиханов Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____подпись, _____дата

Место печати (при наличии)

инженер МунРГХ
Нурбергенов Ж.А.
14.05.2025г.

Директор МунРГХ
Дюшов Ж.К. 14.05.25г.