Наименование стройки - КГУ Школа-лицей 66

АКТ выполненных работ №1 от 20.06.2025 года

на **Текущий ремонт 1 этажа КГУ "Школа-лицей №66"**

ДОГОВОР №28 2025-03-26

ЗАКАЗИК: КГУ "Школа-лицей № 66"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элоим и К"

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Очистка вручную от краски масляной и перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	150	1 036 1 036	-- --	155400 155400	-- --	--	-- --	155400
2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	137	467 459	8 3	63979 62883	1096 411	--	-- --	63979
3	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,6439	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
4	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	60	152 152	-- --	9120 9120	-- --	--	-- --	9120
5	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,066	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
6	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	70	102 102	-- --	7140 7140	-- --	--	-- --	7140
7	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,0028	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	10	768	5	7680	50	--	--	7680
					763	2	7630	20		--	
9	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	3	235	--	705	--	--	--	705
					235	--	705	--		--	
10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1 549	--	6196	--	--	--	6196
					1 549	--	6196	--		--	
11	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,53	1 353	--	717	--		--	717
					--	--	--	--		--	
12	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	9,01	49	--	441	--		--	441
					--	--	--	--		--	
13	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,53	8 634	--	4576	--	--	--	4576
					8 634	--	4576	--		--	
14	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,53	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				255954	1146	--	--	255954
							253650	431	--	--	
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы									
		Потолок									
15	1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 34	Потолки подвесные ячеистые (Армстронг). Устройство со сборкой панелей.	м²	137	14 597	13	1999789	1781	937217	--	1999789
					7 743	3	1060791	411		--	
		Отделочные работы									
16	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м²	150	2 860	45	429000	6750	6000	--	429000
					2 775	12	416250	1800		--	
17	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 679,7	78	--	131017	--	131017	--	131017
					--	--	--	--		--	
18	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	150	1 659	16	248850	2250	7200	--	248850
					1 596	5	239400	600		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	412,35	76	--	31339	--	31339	--	31339
					--	--	--	--		--	
20	6112-0302-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена за два раза	м^2	150	5 119	20	767850	3000	55950	--	767850
					4 726	6	708900	900		--	
21	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	55,11	790	--	43537	--	43537	--	43537
					--	--	--	--		--	
22	6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол \плинтус\	м^2	6	2 492	10	14952	60	744	--	14952
					2 358	3	14148	18		--	
23	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,5	790	--	1185	--	1185	--	1185
					--	--	--	--		--	
		Полы									
24	6109-0307-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесноволокнистых	м^2	137	3 976	135	544712	18495	207966	--	544712
					2 323	45	318251	6165		--	
					--	--	--	--		--	
26	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	137	1 563	149	214131	20413	25071	--	214131
					1 231	45	168647	6165		--	
27	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	142,48	4 042	--	575904	--	575904	--	575904
					--	--	--	--		--	
28	6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса деревянного	м	60	417	9	25020	540	180	--	25020
					405	1	24300	180		--	
29	233-204-0101 РСНБ РК 2022	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	60,6	385	--	23331	--	23331	--	23331
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				5053131	53307	2047013	--	5053131
							2952811	16245	--	--	
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы									
30	1146-0302-0609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2	м борозд	70	583	16	40810	1120	--	--	40810
					567	--	39690	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м^2	м^3 заделки	0,0105	408 759	3 629	4292	38	740	--	4292
					334 627	1 167	3514	12		--	
32	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	70	1 723	6	120610	420	3640	--	120610
					1 665	--	116550	--		--	
33	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	70	108	--	7560	--	7560	--	7560
					--	--	--	--		--	
34	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	10	3 722	30	37220	300	810	--	37220
					3 611	9	36110	90		--	
35	247-102-0738 РСНБ РК 2022	Светильник офисный типа Diora Light Office UltraSlim 38/4900 prism 3-6K, IP40	шт.	10	28 598	--	285980	--	285980	--	285980
					--	--	--	--		--	
36	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 363	1	4089	3	147	--	4089
					1 313	--	3939	--		--	
37	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	613	--	613	--	613	--	613
					--	--	--	--		--	
38	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	696	--	1392	--	1392	--	1392
					--	--	--	--		--	
39	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	5 991	1	23964	4	212	--	23964
					5 937	--	23748	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				526530	1855	301094	--	526530
							223551	102	--	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								5835615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3430012				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					56338			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					16778			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2348107		
		- Перевозка грузов	тенге				1158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**								**5835615**
		сметная прибыль 5%	**тенге**								**291781**
		итого	**тенге**								**6127396**
		переход в цены 2025г. 1,161	**тенге**								**7113906**
		ценовая скидка 20%	**тенге**								**5691124,8**
		итого с ценовой скидкой	**тенге**								**682934,98**
		налог на добавленную стоимость 12 %	**тенге**								**6374059,78**
		ВСЕГО по акту	**тенге**								

СДАЛ: Директор ТОО "Элоим и К" **Плеханов С.А.**

ПРИНЯЛ: КГУ "Школа-лицей №66" **Мисюрина Н.М.**