Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик ТОО «KAZ Intel Group»

Основание Договор № 02-03-С от 2019/04/23 00:00:00

Наименование объекта : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
(Реконструкция стадиона "Жастар" в городе Тараз под учебно-тренировочную базу футбольного центра молодежных команд ПФК "Тараз")

Акт

выполненных работ на август 2019 года

№п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
		2-1-2 Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки					
1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	47.675		31516.24	1502536.74
		Накладные расходы	%	-		2376.708458	113309.58
		Сметная прибыль	%	8		2206.1368	105177.57
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-ТТТ (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.96		200630	593299.44
		Накладные расходы	%	-		0.00	0.00
		Сметная прибыль	%	8		14044.1	41530.96
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	235.5		3415.28	804298.44
		Накладные расходы	%	-		257.5537204	60653.90
		Сметная прибыль	%	8		239.0696	56300.89
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.5828625		299677	174670.49
		Накладные расходы	%	-		22599.29676	13172.28
		Сметная прибыль	%	8		20977.39	12226.93
5	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1042.98		2386.96	2489551.54
		Накладные расходы	%	-		180.0058643	187742.52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		167,0872	174268,61
6	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	428		93	39804,00
		Накладные расходы	%	-		7,013333019	3001,71
		Сметная прибыль	%	8		6,51	2786,28
7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2059		74161,29	15269,81
		Накладные расходы	%	-		5592,664773	1151,53
		Сметная прибыль	%	8		5191,2903	1068,89
8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2059		207120	42646,01
		Накладные расходы	%	-		15619,37134	3216,03
		Сметная прибыль	%	8		14498,4	2985,22
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,032		18346,15	587,08
		Накладные расходы		-		1383,523221	44,27
		Сметная прибыль		8		1284,2305	41,10
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003029		12219,06	37,01
		Накладные расходы		-		921,4659888	2,79
		Сметная прибыль		8		855,3342	2,59
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003029		299677	907,72
		Накладные расходы		-		22599,29676	68,45
		Сметная прибыль		8		20977,39	63,54
12	1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	2,29		46976,85	107576,99
		Накладные расходы		-		3542,626809	8112,62
		Сметная прибыль		8		3288,3795	7530,39
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-111 (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2613		211194	55184,99
		Накладные расходы		-		15926,60058	4161,62
		Сметная прибыль		8		14783,58	3862,95
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-1 (А240) и А-11 (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02349		234642	5511,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы		-		17694,86544	415,65
		Сметная прибыль		8		16424,94	385,82
15	1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	16,04		47068,2	754973,93
		Накладные расходы		-		3549,515712	56934,23
		Сметная прибыль		8		3294,774	52848,17
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3024		200630	60670,51
		Накладные расходы		-		15129,94628	4575,30
		Сметная прибыль		8		14044,1	4246,94
		Итого по разделу:					**7569415,76**
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
17	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35		5420,32	189711,20
		Накладные расходы	%	-		1648,960861	57713,63
		Сметная прибыль	%	8		379,4224	13279,78
18	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2		3610,76	7221,52
		Накладные расходы	%	-		1098,459486	2196,92
		Сметная прибыль	%	8		252,7532	505,51
19	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 94992	м2	258,60366		5540	1432664,28
		Накладные расходы	%	-		1685,369714	435842,78
		Сметная прибыль	%	8		387,8	100286,50
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,768		19852,69	74804,94
		Накладные расходы	%	-		6039,552793	22757,03
		Сметная прибыль	%	8		1389,6883	5236,35
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1861296		12187,14	2268,39
		Накладные расходы	%	-		3707,551744	690,09
		Сметная прибыль	%	8		853,0998	158,79
22	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1861296		234642	43673,82
		Накладные расходы	%	-		71382,40443	13286,38
		Сметная прибыль	%	8		16424,94	3057,17
23	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,022908		461695	10576,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		140456,0957	3217,57
		Сметная прибыль	%	8		32318,65	740,36
24	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.в.9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка + кладка ступеней	м3 кладки	5,643		22931,51	129402,51
		Накладные расходы	%	-		6976,186365	39366,62
		Сметная прибыль	%	8		1605,2057	9058,18
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,1340823		355057,59	47606,94
		Накладные расходы	%	-		108015,0377	14482,90
		Сметная прибыль	%	8		24854,0313	3332,49
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0615231		299677	18437,06
		Накладные расходы	%	-		91167,24547	5608,89
		Сметная прибыль	%	8		20977,39	1290,59
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0725592		213533	15493,78
		Накладные расходы	%	-		64960,65907	4713,49
		Сметная прибыль	%	8		14947,31	1084,56
		Итого по разделу:					**2709767,51**
		РАЗДЕЛ 4. Балка Б1(КС7)					
28	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,6		45940,39	486968,13
		Накладные расходы	%	-		10658,09027	112975,76
		Сметная прибыль	%	8		3215,8273	34087,77
29	2105-0301-3102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,821422		130475	107175,04
		Накладные расходы	%	-		30269,97219	24864,42
		Сметная прибыль	%	8		9133,25	7502,25
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,323529		213533	69084,12
		Накладные расходы	%	-		49539,28317	16027,39
		Сметная прибыль	%	8		14947,31	4835,89
		Итого по разделу:					**863520,77**
		РАЗДЕЛ 5. Устройство каркаса на отм. +3,720					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,423996		54511,65	23112,72
		Накладные расходы	%	-		2180,466	924,5088621
		Сметная прибыль	%	8		3815,8155	1617,89
32	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,423996		491540	208410,99
		Накладные расходы	%	-		19661,6	8336,439754
		Сметная прибыль	%	8		34407,8	14588,77
33	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,8259402		74161,29	61252,79
		Накладные расходы	%	-		2966,4516	2450,111628
		Сметная прибыль	%	8		5191,2903	4287,70
34	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7427496		439272	326269,10
		Накладные расходы	%	-		17570,88	13050,76409
		Сметная прибыль	%	8		30749,04	22838,84
35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6486888		25941,07	16827,68
		Накладные расходы	%	-		1037,6428	673,1072628
		Сметная прибыль	%	8		1815,8749	1177,94
36	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6486888		439272	284950,83
		Накладные расходы	%	-		17570,88	11398,03306
		Сметная прибыль	%	8		30749,04	19946,56
37	СТ	Надбавка за применение марки стали С245	т	1,6868322		5772	9736,40
		Накладные расходы	%	-		230,88	389,4558183
		Сметная прибыль	%	8		404,04	681,55
38	СТ	Надбавка за применение марки стали С255	т	0,2063046		10504	2167,02
		Накладные расходы	%	-		420,16	86,68094074
		Сметная прибыль	%	8		735,28	151,69

1	2	3	4	5	6	7	8
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,48		88,17	5861,54
		Накладные расходы	%	-		3,5268	234,461664
		Сметная прибыль	%	8		6,1719	410,31
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	132,96		70,91	9428,19
		Накладные расходы	%	-		2,8364	377,127744
		Сметная прибыль	%	8		4,9637	659,97
		Итого по разделу:					1052299,17
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы					
41	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,008		818,57	235754,71
		Накладные расходы	%	-		81,857	23575,47
		Сметная прибыль	%	8		57,2999	16502,83
42	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	288,008		297,28	85619,02
		Накладные расходы	%	-		29,728	8561,90
		Сметная прибыль	%	8		20,8096	5993,33
43	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	0,8		1615,91	1292,73
		Накладные расходы	%	-		161,591	129,27
		Сметная прибыль	%	8		113,1137	90,49
44	2203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная толщиной 10 мм	м2	35,8028		22715	813260,60
		Накладные расходы	%	-		2271,5	81326,06
		Сметная прибыль	%	8		1590,05	56928,24
45	2203-0101-0301 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	278,08		296	82311,68
		Накладные расходы	%	-		29,6	8231,17
		Сметная прибыль	%	8		20,72	5761,82
46	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	34,76		5985	208038,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		598,5	20803,86
		Сметная прибыль	%	8		418,95	14562,70
47	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой	959,04		1032,55	990256,75
		Накладные расходы	%	-		103,255	99025,68
		Сметная прибыль	%	8		72,2785	69317,97
48	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	496,688		362,61	180104,04
		Накладные расходы	%	-		36,261	18010,40
		Сметная прибыль	%	8		25,3827	12607,28
49	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	182,992		268,76	49180,93
		Накладные расходы	%	-		26,876	4918,09
		Сметная прибыль	%	8		18,8132	3442,67
50	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	50,728		6893,09	349672,67
		Накладные расходы	%	-		689,309	34967,27
		Сметная прибыль	%	8		482,5163	24477,09
51	2203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная толщиной 10 мм	м2	50,728		22715	1152286,52
		Накладные расходы	%	-		2271,5	115228,65
		Сметная прибыль	%	8		1590,05	80660,06
52	2203-0101-0301 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	278,08		296	82311,68
		Накладные расходы	%	-		29,6	8231,17
		Сметная прибыль	%	8		20,72	5761,82
53	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	50,728		5985	303607,08
		Накладные расходы	%	-		598,5	30360,71
		Сметная прибыль	%	8		418,95	21252,50

1	2	3	4	5	6	7	8
54	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	279,36		4198,15	1172795,18
		Накладные расходы	%	-		419,815	117279,52
		Сметная прибыль	%	8		293,8705	82095,66
55	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,208		1032,55	27061,07
		Накладные расходы	%	-		103,255	2706,11
		Сметная прибыль	%	8		72,2785	1894,27
56	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,208		521,82	13675,86
		Накладные расходы	%	-		52,182	1367,59
		Сметная прибыль	%	8		36,5274	957,31
		Итого по разделу:					**6724258,07**
		РАЗДЕЛ 8. Окна					
57	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,82		3721,52	6773,17
		Накладные расходы	%	-		262,1727478	477,154401
		Сметная прибыль	%	8		260,5064	474,12
58	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	15,12		2653,61	40122,58
		Накладные расходы	%	-		186,9408804	2826,546112
		Сметная прибыль	%	8		185,7527	2808,58
59	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	16,94		19332	327484,08
		Накладные расходы	%	-		1361,896096	23070,51987
		Сметная прибыль	%	8		1353,24	22923,89
60	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	11,29		1005,67	11354,01
		Накладные расходы	%	-		70,8471988	799,8648744
		Сметная прибыль	%	8		70,3969	794,78

1	2	3	4	5	6	7	8
61	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	11,29		1980	22354,20
		Накладные расходы	%	-		139,4865648	1574,803317
		Сметная прибыль	%	8		138,6	1564,79
62	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2	10,58		771,93	8167,02
		Накладные расходы	%	-		54,38073938	575,3482226
		Сметная прибыль	%	8		54,0351	571,69
63	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	42,32		730	30893,60
		Накладные расходы	%	-		51,4268648	2176,384918
		Сметная прибыль	%	8		51,1	2162,55
64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2		2625,53	5776,17
		Накладные расходы	%	-		184,9627073	406,9179561
		Сметная прибыль	%	8		183,7871	404,33
65	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,2		2400	5280,00
		Накладные расходы	%	-		169,074624	371,9641728
		Сметная прибыль	%	8		168	369,60
66	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2		1786,12	3572,24
		Накладные расходы	%	-		125,8281531	251,6563062
		Сметная прибыль	%	8		125,0284	250,06
67	2305-0306-2215 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 900 мм х 600 мм	шт.	2		11053	22106,00
		Накладные расходы	%	-		778,6590913	1557,318183
		Сметная прибыль	%	8		773,71	1547,42
		Итого по разделу:					**551843,36**
		РАЗДЕЛ 9. Двери					
68	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	26,5167		1887,92	50061,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		56,6376	1501,84
		Сметная прибыль	%	8		132,1544	3504,30
69	2109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,7989		26671	101320,46
		Накладные расходы	%	-		800,13	3039,61
		Сметная прибыль	%	8		1866,97	7092,43
70	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	22,7178		30135	684600,90
		Накладные расходы	%	-		904,05	20538,03
		Сметная прибыль	%	8		2109,45	47922,06
71	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	9,45		5934,78	56083,67
		Накладные расходы	%	-		178,0434	1682,51
		Сметная прибыль	%	8		415,4346	3925,86
72	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	9,45		46784	442108,80
		Накладные расходы	%	-		1403,52	13263,26
		Сметная прибыль	%	8		3274,88	30947,62
73	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,0548		3389,49	34080,64
		Накладные расходы	%	-		101,6847	1022,42
		Сметная прибыль	%	8		237,2643	2385,65
74	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 219, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,7199		23222	39939,52
		Накладные расходы	%	-		696,66	1198,19
		Сметная прибыль	%	8		1625,54	2795,77
75	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 2110, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,3623		23913	319532,68
		Накладные расходы	%	-		717,39	9585,98
		Сметная прибыль	%	8		1673,91	22367,29
76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	31,015296		1113,21	34526,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		33,3963	1035,80
		Сметная прибыль	%	8		77,9247	2416,86
77	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,859152		8300	56930,96
		Накладные расходы	%	-		249	1707,93
		Сметная прибыль	%	8		581	3985,17
78	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	24,156144		10096	243880,43
		Накладные расходы	%	-		302,88	7316,41
		Сметная прибыль	%	8		706,72	17071,63
79	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	39,6		490	19404,00
		Накладные расходы	%	-		14,7	582,12
		Сметная прибыль	%	8		34,3	1358,28
80	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	19,8		3714	73537,20
		Накладные расходы	%	-		111,42	2206,12
		Сметная прибыль	%	8		259,98	5147,60
81	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	43,2		10592	457574,40
		Накладные расходы	%	-		317,76	13727,23
		Сметная прибыль	%	8		741,44	32030,21
		Итого по разделу:					**2874939,78**
		<u>РАЗДЕЛ 15. Место для маломобильных групп населения МГН-1</u>					
82	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9		7534,79	67813,11
		Накладные расходы	%	-		2229,353354	20064,18
		Сметная прибыль	%	8		527,4353	4746,92
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3		20103,61	60310,83
		Накладные расходы	%	-		5948,148572	17844,45
		Сметная прибыль	%	8		1407,2527	4221,76

1	2	3	4	5	6	7	8
84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03428		12219,06	418,87
		Накладные расходы	%	-		3615,310101	123,93
		Сметная прибыль	%	8		855,3342	29,32
85	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03428		299677	10272,93
		Накладные расходы	%	-		88666,82749	3039,50
		Сметная прибыль	%	8		20977,39	719,10
86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,62		654,18	14797,55
		Накладные расходы	%	-		193,5552785	4378,22
		Сметная прибыль	%	8		45,7926	1035,83
87	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	22,62		1870,67	42314,56
		Накладные расходы	%	-		553,4838315	12519,80
		Сметная прибыль	%	8		130,9469	2962,02
88	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	22,62		1723	38974,26
		Накладные расходы	%	-		509,792022	11531,50
		Сметная прибыль	%	8		120,61	2728,20
		Итого по разделу:					**320846,83**
		РАЗДЕЛ 17. Подпольные каналы					
89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,768		5012,06	28909,56
		Накладные расходы	%	-		1325,429443	7645,08
		Сметная прибыль	%	8		350,8442	2023,67
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,768		18835,75	108644,61
		Накладные расходы	%	-		4981,077169	28730,85
		Сметная прибыль	%	8		1318,5025	7605,12
91	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0340312		12219,06	415,83
		Накладные расходы	%	-		3231,306468	109,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		855,3342	29,11
92	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0340312		299677	10198,37
		Накладные расходы	%	-		79248,99528	2696,94
		Сметная прибыль	%	8		20977,39	713,89
93	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	8,652		20330,25	175897,32
		Накладные расходы	%	-		5376,294765	46515,70
		Сметная прибыль	%	8		1423,1175	12312,81
94	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0510468		12219,06	623,74
		Накладные расходы	%	-		3231,306468	164,95
		Сметная прибыль	%	8		855,3342	43,66
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0510468		299677	15297,55
		Накладные расходы	%	-		79248,99528	4045,41
		Сметная прибыль	%	8		20977,39	1070,83
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	86,52		817,85	70760,38
		Накладные расходы	%	-		216,2788295	18712,44
		Сметная прибыль	%	8		57,2495	4953,23
97	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	70		1617,53	113227,10
		Накладные расходы	%	-		427,7526381	29942,68
		Сметная прибыль	%	8		113,2271	7925,90
98	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,219		43450	96415,55
		Накладные расходы	%	-		11490,26734	25496,90
		Сметная прибыль	%	8		3041,5	6749,09
99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,84		654,18	18866,55
		Накладные расходы	%	-		172,9966188	4989,22
		Сметная прибыль	%	8		45,7926	1320,66

1	2	3	4	5	6	7	8
100	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2покрытия	28,84		118,21	3409,18
		Накладные расходы	%	-		31,26040281	901,55
		Сметная прибыль	%	8		8,2747	238,64
		Итого по разделу:					857604,04
		2-1-3 Отопление и вентиляция					
		РАЗДЕЛ 1. Отопление					
101	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	19,88		18732,97	372385,22
		Накладные расходы	%	-		1873,297	37238,52
		Сметная прибыль	%	8		1311,3079	26066,96522
102	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	14,40		972,07	13997,81
		Накладные расходы	%	-		97,207	1399,78
		Сметная прибыль	%	8		68,0449	979,84656
103	2305-1314-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор Valtek V.047 головка и клапан	шт.	14,40		3741	53870,40
		Накладные расходы	%	-		374,1	5387,04
		Сметная прибыль	%	8		261,87	3770,928
104	1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 65 мм. Установка	м труб нитки регистра	3,60		1748,54	6294,74
		Накладные расходы	%	-		174,854	629,47
		Сметная прибыль	%	8		122,3978	440,63208
105	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14,40		2121,33	30547,15
		Накладные расходы	%	-		212,133	3054,72
		Сметная прибыль	%	8		148,4931	2138,30064
106	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002/Valtek 007 b 0011	шт.	14,40		2198	31651,20
		Накладные расходы	%	-		219,8	3165,12
		Сметная прибыль	%	8		153,86	2215,584
107	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,20		851	1021,20
		Накладные расходы	%	-		85,1	102,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		59,57	71,484
108	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,60		1402	5047,20
		Накладные расходы	%	-		140,2	504,72
		Сметная прибыль	%	8		98,14	353,304
109	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,80		809	3883,20
		Накладные расходы	%	-		80,9	388,32
		Сметная прибыль	%	8		56,63	271,824
110	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Краны воздушные. Установка	комплект	15,00		437,11	6556,65
		Накладные расходы	%	-		43,711	655,67
		Сметная прибыль	%	8		30,5977	458,9655
111	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,40		2121,33	5091,19
		Накладные расходы	%	-		212,133	509,12
		Сметная прибыль	%	8		148,4931	356,38344
112	2304-1009-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,20		59358	71229,60
		Накладные расходы	%	-		5935,8	7122,96
		Сметная прибыль	%	8		4155,06	4986,072
113	2304-1009-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,20		71082	85298,40
		Накладные расходы	%	-		7108,2	8529,84
		Сметная прибыль	%	8		4975,74	5970,888
114	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	126,00		1690,86	213048,36
		Накладные расходы	%	-		169,086	21304,84
		Сметная прибыль	%	8		118,3602	14913,3852
115	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	64,80		1864,09	120793,03
		Накладные расходы	%	-		186,409	12079,30
		Сметная прибыль	%	8		130,4863	8455,51224
116	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	39,00		2202,4	85893,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		220,24	8589,36
		Сметная прибыль	%	8		154,168	6012,552
117	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	2,40		2488,94	5973,46
		Накладные расходы	%	-		248,894	597,35
		Сметная прибыль	%	8		174,2258	418,14192
118	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	3,60		1459,36	5253,70
		Накладные расходы	%	-		145,936	525,37
		Сметная прибыль	%	8		102,1552	367,75872
119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	235,80		82,79	19521,88
		Накладные расходы	%	-		8,279	1952,19
		Сметная прибыль	%	8		5,7953	1366,53174
120	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	43,15		718,91	31022,40
		Накладные расходы	%	-		71,891	3102,24
		Сметная прибыль	%	8		50,3237	2171,568302
121	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	12,34		18,32	226,00
		Накладные расходы	%	-		1,832	22,60
		Сметная прибыль	%	8		1,2824	15,8196864
122	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,54		2240	3454,08
		Накладные расходы	%	-		224	345,41
		Сметная прибыль	%	8		156,8	241,7856
123	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,61		35546,07	21519,59
		Накладные расходы	%	-		3554,607	2151,96
		Сметная прибыль	%	8		2488,2249	1506,371354
124	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 1049995	м3	0,75		11770	8835,69
		Накладные расходы	%	-		1177	883,57
		Сметная прибыль	%	8		823,9	618,4984344

1	2	3	4	5	6	7	8
125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,64		542	33950,88
		Накладные расходы	%	-		54,2	3395,09
		Сметная прибыль	%	8		37,94	2376,5616
		Итого по разделу:					**1446548,96**
		РАЗДЕЛ 2. П1					
126	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	0,6		56232,56	33739,54
		Накладные расходы	%	-		2811,628	1686,98
		Сметная прибыль	%	8		1124,6512	674,79072
127	5105-0501-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркаснопанельный, модели Компакт-115М, номинальная производительность по воздуху 1000 м3/ч, размеры 1300 мм х 800 мм	комплект	0,6		584823	350893,80
		Накладные расходы	%	-		0	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0	0
128	1120-0501-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	0,6		16523,77	9914,26
		Накладные расходы	%	-		826,1885	495,71
		Сметная прибыль	%	8		330,4754	198,28524
129	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	3		3252,36	9757,08
		Накладные расходы	%	-		162,618	487,85
		Сметная прибыль	%	8		65,0472	195,1416
130	2305-0306-1857 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	0,6		2958	1774,80
		Накладные расходы	%	-		147,9	88,74
		Сметная прибыль	%	8		59,16	35,496
131	2305-0306-1809 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	1,2		1987	2384,40
		Накладные расходы	%	-		99,35	119,22
		Сметная прибыль	%	8		39,74	47,688
132	2305-0306-1836 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 500 мм	шт.	1,2		2945	3534,00
		Накладные расходы	%	-		147,25	176,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		58,9	70,68
133	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	3,444		4804,23	16545,77
		Накладные расходы	%	-		240,2115	827,29
		Сметная прибыль	%	8		96,0846	330,9153624
134	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2	0,24		4279,15	1027,00
		Накладные расходы	%	-		213,9575	51,35
		Сметная прибыль	%	8		85,583	20,53992
135	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,92		5006,4	9612,29
		Накладные расходы	%	-		250,32	480,61
		Сметная прибыль	%	8		100,128	192,24576
136	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		39,1	23,46
		Сметная прибыль	%	8		15,64	9,384
137	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,4		542	2926,80
		Накладные расходы	%	-		27,1	146,34
		Сметная прибыль	%	8		10,84	58,536
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,027		20911,45	564,61
		Накладные расходы	%	-		1045,5725	28,23
		Сметная прибыль	%	8		418,229	11,292183
139	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 1049995	м3	0,03348		11770	394,06
		Накладные расходы	%	-		588,5	19,70
		Сметная прибыль	%	8		235,4	7,881192
		Итого по разделу:					**450022,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. П2					
140	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	0,6		56232,56	33739,54
		Накладные расходы	%	-		2811,628	1686,98
		Сметная прибыль	%	8		1124,6512	674,79072
141	5105-0501-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркаснопанельный, модели Компакт 2127М, номинальная производительность по воздуху 2000 м3/ч, размеры 1300 мм х 1015 мм	комплект	0,6		880698	528418,80
		Накладные расходы	%	-		0	0,00
		Сметная прибыль	%	8		0	0
142	1120-0501-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	0,6		21865,77	13119,46
		Накладные расходы	%	-		1093,2885	655,97
		Сметная прибыль	%	8		437,3154	262,38924
143	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	6		3252,36	19514,16
		Накладные расходы	%	-		162,618	975,71
		Сметная прибыль	%	8		65,0472	390,2832
144	2305-0306-1882 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 500 мм	шт.	0,6		3802	2281,20
		Накладные расходы	%	-		190,1	114,06
		Сметная прибыль	%	8		76,04	45,624
145	2305-0306-1809 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	1,2		1987	2384,40
		Накладные расходы	%	-		99,35	119,22
		Сметная прибыль	%	8		39,74	47,688
146	2305-0306-1836 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 500 мм	шт.	1,8		2945	5301,00
		Накладные расходы	%	-		147,25	265,05
		Сметная прибыль	%	8		58,9	106,02
147	2305-0306-1834 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	0,6		2605	1563,00
		Накладные расходы	%	-		130,25	78,15
		Сметная прибыль	%	8		52,1	31,26

1	2	3	4	5	6	7	8
148	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	3,72		4804,23	17871,74
		Накладные расходы	%	-		240,2115	893,59
		Сметная прибыль	%	8		96,0846	357,434712
149	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2	0,24		4279,15	1027,00
		Накладные расходы	%	-		213,9575	51,35
		Сметная прибыль	%	8		85,583	20,53992
150	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	8,496		5006,4	42534,37
		Накладные расходы	%	-		250,32	2126,72
		Сметная прибыль	%	8		100,128	850,687488
151	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		39,1	23,46
		Сметная прибыль	%	8		15,64	9,384
152	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,9		542	5365,80
		Накладные расходы	%	-		27,1	268,29
		Сметная прибыль	%	8		10,84	107,316
153	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,0336		20911,45	702,62
		Накладные расходы	%	-		1045,5725	35,13
		Сметная прибыль	%	8		418,229	14,0524944
154	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 1049995	м3	0,041664		11770	490,39
		Накладные расходы	%	-		588,5	24,52
		Сметная прибыль	%	8		235,4	9,8077056
		Итого по разделу:					**685028,15**
		РАЗДЕЛ 4. В1					
155	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,6		18122,12	10873,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1812,212	1087,33
		Сметная прибыль	%	8		1268,5484	761,12904
156	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		30119	18071,40
		Накладные расходы	%	-		3011,9	1807,14
		Сметная прибыль	%	8		2108,33	1264,998
157	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	4,2		3252,36	13659,91
		Накладные расходы	%	-		325,236	1365,99
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	956,19384
158	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,4		1755	4212,00
		Накладные расходы	%	-		175,5	421,20
		Сметная прибыль	%	8		122,85	294,84
159	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1,8		2265	4077,00
		Накладные расходы	%	-		226,5	407,70
		Сметная прибыль	%	8		158,55	285,39
160	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,88		4962,05	14290,70
		Накладные расходы	%	-		496,205	1429,07
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	1000,34928
161	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7		5006,4	13517,28
		Накладные расходы	%	-		500,64	1351,73
		Сметная прибыль	%	8		350,448	946,2096
162	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,62024		4433,17	7182,80
		Накладные расходы	%	-		443,317	718,28
		Сметная прибыль	%	8		310,3219	502,7959553

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0,6		2757,51	1654,51
		Накладные расходы	%	-		275,751	165,45
		Сметная прибыль	%	8		193,0257	115,81542
164	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		78,2	46,92
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844
165	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,6		542	3577,20
		Накладные расходы	%	-		54,2	357,72
		Сметная прибыль	%	8		37,94	250,404
166	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,06		20911,45	1254,69
		Накладные расходы	%	-		2091,145	125,47
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	87,82809
167	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0744		12256	911,85
		Накладные расходы	%	-		1225,6	91,18
		Сметная прибыль	%	8		857,92	63,829248
168	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	1,584		3297,76	5223,65
		Накладные расходы	%	-		329,776	522,37
		Сметная прибыль	%	8		230,8432	365,6556288
		Итого по разделу:					**115801,29**
		<u>РАЗДЕЛ 5. В2</u>					
169	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,6		18122,12	10873,27
		Накладные расходы	%	-		1268,5484	761,12904
		Сметная прибыль	%	8		1268,5484	761,12904
170	2305-0402-0122 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-250-50-6 (380В), Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		449568	269740,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		31469,76	18881,856
		Сметная прибыль	%	8		31469,76	18881,856
171	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	3,6		3252,36	11708,50
		Накладные расходы	%	-		227,6652	819,59472
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	819,59472
172	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,2		1755	2106,00
		Накладные расходы	%	-		122,85	147,42
		Сметная прибыль	%	8		122,85	147,42
173	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2,4		2265	5436,00
		Накладные расходы	%	-		158,55	380,52
		Сметная прибыль	%	8		158,55	380,52
174	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,828		4962,05	4108,58
		Накладные расходы	%	-		347,3435	287,600418
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	287,600418
175	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	2,31		4804,23	11097,77
		Накладные расходы	%	-		336,2961	776,843991
		Сметная прибыль	%	8		336,2961	776,843991
176	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	1,932		5006,4	9672,36
		Накладные расходы	%	-		350,448	677,065536
		Сметная прибыль	%	8		350,448	677,065536
177	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	4,239		4543,68	19260,66
		Накладные расходы	%	-		318,0576	1348,246166
		Сметная прибыль	%	8		318,0576	1348,246166

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	0,6		3042,51	1825,51
		Накладные расходы	%	-		212,9757	127,78542
		Сметная прибыль	%	8		212,9757	127,78542
179	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		54,74	32,844
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844
180	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,4		542	4552,80
		Накладные расходы	%	-		37,94	318,696
		Сметная прибыль	%	8		37,94	318,696
181	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,078		20911,45	1631,09
		Накладные расходы	%	-		1463,8015	114,176517
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	114,176517
182	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,09672		12256	1185,40
		Накладные расходы	%	-		857,92	82,9780224
		Сметная прибыль	%	8		857,92	82,9780224
183	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		1,86		3527,98	6562,04
		Накладные расходы	%	-		246,9586	459,342996
		Сметная прибыль	%	8		246,9586	459,342996
		Итого по разделу:					**410662,18**
		РАЗДЕЛ 6. ВЗ					
184	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,6		18122,12	10873,27
		Накладные расходы	%	-		1812,212	1087,3272
		Сметная прибыль	%	8		1268,5484	761,12904

1	2	3	4	5	6	7	8
185	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		19797	11878,20
		Накладные расходы	%	-		1979,7	1187,82
		Сметная прибыль	%	8		1385,79	831,474
186	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	1,2		3252,36	3902,83
		Накладные расходы	%	-		325,236	390,2832
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	273,19824
187	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,2		1755	2106,00
		Накладные расходы	%	-		175,5	210,6
		Сметная прибыль	%	8		122,85	147,42
188	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,54		4962,05	2679,51
		Накладные расходы	%	-		496,205	267,9507
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	187,56549
189	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	5,06325		4670,05	23645,63
		Накладные расходы	%	-		467,005	2364,563066
		Сметная прибыль	%	8		326,9035	1655,194146
190	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		78,2	46,92
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844
191	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,2		542	2276,40
		Накладные расходы	%	-		54,2	227,64
		Сметная прибыль	%	8		37,94	159,348
192	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	0,6		8616,21	5169,73
		Накладные расходы	%	-		861,621	516,9726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		603,1347	361,88082
193	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,039		20911,45	815,55
		Накладные расходы	%	-		2091,145	81,554655
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	57,0882585
194	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,04836		12256	592,70
		Накладные расходы	%	-		1225,6	59,270016
		Сметная прибыль	%	8		857,92	41,4890112
195	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,2		3527,98	4233,58
		Накладные расходы	%	-		352,798	423,3576
		Сметная прибыль	%	8		246,9586	296,35032
		Итого по разделу:					**80311,83**
		РАЗДЕЛ 7. В4					
196	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,6		18122,12	10873,27
		Накладные расходы	%	-		1812,212	1087,3272
		Сметная прибыль	%	8		1268,5484	761,12904
197	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		19797	11878,20
		Накладные расходы	%	-		1979,7	1187,82
		Сметная прибыль	%	8		1385,79	831,474
198	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	1,2		3252,36	3902,83
		Накладные расходы	%	-		325,236	390,2832
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	273,19824
199	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,2		1755	2106,00
		Накладные расходы	%	-		175,5	210,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		122,85	147,42
200	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,936		4962,05	4644,48
		Накладные расходы	%	-		496,205	464,44788
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	325,113516
201	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	3,17925		4670,05	14847,26
		Накладные расходы	%	-		467,005	1484,725646
		Сметная прибыль	%	8		326,9035	1039,307952
202	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		78,2	46,92
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844
203	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3		542	1626,00
		Накладные расходы	%	-		54,2	162,6
		Сметная прибыль	%	8		37,94	113,82
204	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,039		20911,45	815,55
		Накладные расходы	%	-		2091,145	81,554655
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	57,0882585
205	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,04836		12256	592,70
		Накладные расходы	%	-		1225,6	59,270016
		Сметная прибыль	%	8		857,92	41,4890112
206	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,2		3527,98	4233,58
		Накладные расходы	%	-		352,798	423,3576
		Сметная прибыль	%	8		246,9586	296,35032
		Итого по разделу:					**65507,20**
		РАЗДЕЛ 8. В5					

1	2	3	4	5	6	7	8
207	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,6		18122,12	10873,27
		Накладные расходы	%	-		1812,212	1087,3272
		Сметная прибыль	%	8		1268,5484	761,12904
208	2305-0401-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		94525	56715,00
		Накладные расходы	%	-		9452,5	5671,5
		Сметная прибыль	%	8		6616,75	3970,05
209	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	1,2		3252,36	3902,83
		Накладные расходы	%	-		325,236	390,2832
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	273,19824
210	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,2		1755	2106,00
		Накладные расходы	%	-		175,5	210,6
		Сметная прибыль	%	8		122,85	147,42
211	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	4,908		4962,05	24353,74
		Накладные расходы	%	-		496,205	2435,37414
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	1704,761898
212	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2,37384		4433,17	10523,64
		Накладные расходы	%	-		443,317	1052,363627
		Сметная прибыль	%	8		310,3219	736,6545391
213	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		78,2	46,92
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844
214	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,4		542	4552,80
		Накладные расходы	%	-		54,2	455,28
		Сметная прибыль	%	8		37,94	318,696

1	2	3	4	5	6	7	8
215	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,06		20911,45	1254,69
		Накладные расходы	%	-		2091,145	125,4687
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	87,82809
216	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015		м3	0,0744		12256	911,85
		Накладные расходы	%	-		1225,6	91,18464
		Сметная прибыль	%	8		857,92	63,829248
217	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,584		3527,98	5588,32
		Накладные расходы	%	-		352,798	558,832032
		Сметная прибыль	%	8		246,9586	391,1824224
		Итого по разделу:					141864,06
		РАЗДЕЛ 9. В6					
218	2305-0402-0122 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-250-50-6 (380В), Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		449568	269740,80
		Накладные расходы	%	-		26974,08	16184,448
		Сметная прибыль	%	8		31469,76	18881,856
219	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	4,2		3252,36	13659,91
		Накладные расходы	%	-		195,1416	819,59472
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	956,19384
220	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,8		1755	3159,00
		Накладные расходы	%	-		105,3	189,54
		Сметная прибыль	%	8		122,85	221,13
221	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2,4		2265	5436,00
		Накладные расходы	%	-		135,9	326,16
		Сметная прибыль	%	8		158,55	380,52
222	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1,08		4962,05	5359,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		297,723	321,54084
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	375,13098
223	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	2,31		4804,23	11097,77
		Накладные расходы	%	-		288,2538	665,866278
		Сметная прибыль	%	8		336,2961	776,843991
224	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	1,932		5006,4	9672,36
		Накладные расходы	%	-		300,384	580,341888
		Сметная прибыль	%	8		350,448	677,065536
225	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	3,8622		4780,69	18463,98
		Накладные расходы	%	-		286,8414	1107,838855
		Сметная прибыль	%	8		334,6483	1292,478664
226	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		46,92	28,152
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844
227	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,4		542	4552,80
		Накладные расходы	%			32,52	273,168
		Сметная прибыль	%	8		37,94	318,696
228	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,078		20911,45	1631,09
		Накладные расходы	%	-		1254,687	97,865586
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	114,176517
229	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,09672		12256	1185,40
		Накладные расходы	%	-		735,36	71,1240192
		Сметная прибыль	%	8		857,92	82,9780224

1	2	3	4	5	6	7	8
230	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,86		3527,98	6562,04
		Накладные расходы	%	-		211,6788	393,722568
		Сметная прибыль	%	8		246,9586	459,342996
		Итого по разделу:					**396618,00**
		РАЗДЕЛ 10. В7					
231	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,6		18122,12	10873,27
		Накладные расходы	%	-		2718,318	1630,9908
		Сметная прибыль	%	8		1268,5484	761,12904
232	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт; n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		19797	11878,20
		Накладные расходы	%	-		2969,55	1781,73
		Сметная прибыль	%	8		1385,79	831,474
233	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	1,2		3252,36	3902,83
		Накладные расходы	%	-		487,854	585,4248
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	273,19824
234	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,2		1755	2106,00
		Накладные расходы	%	-		263,25	315,9
		Сметная прибыль	%	8		122,85	147,42
235	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,72		4962,05	3572,68
		Накладные расходы	%	-		744,3075	535,9014
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	250,08732
236	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,8369		4670,05	8578,41
		Накладные расходы	%	-		700,5075	1286,762227
		Сметная прибыль	%	8		326,9035	600,4890392

1	2	3	4	5	6	7	8
237	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		117,3	70,38
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844
238	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4		542	1300,80
		Накладные расходы	%	-		81,3	195,12
		Сметная прибыль	%	8		37,94	91,056
239	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	0,039		20911,45	815,55
		Накладные расходы	%	-		3136,7175	122,3319825
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	57,0882585
240	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,04836		12256	592,70
		Накладные расходы	%	-		1838,4	88,905024
		Сметная прибыль	%	8		857,92	41,4890112
241	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0,6		2824,13	1694,48
		Накладные расходы	%	-		423,6195	254,1717
		Сметная прибыль	%	8		197,6891	118,61346
242	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,2		3527,98	4233,58
		Накладные расходы	%	-		529,197	635,0364
		Сметная прибыль	%	8		246,9586	296,35032
		Итого по разделу:					**61021,59**
		РАЗДЕЛ 11. В8					
243	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,6		18122,12	10873,27
		Накладные расходы	%	-		1812,212	1087,3272
		Сметная прибыль	%	8		1268,5484	761,12904
244	2305-0401-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		94525	56715,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9452,5	5671,5
		Сметная прибыль	%	8		6616,75	3970,05
245	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2,4		3252,36	7805,66
		Накладные расходы	%	-		325,236	780,5664
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	546,39648
246	2305-0305-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0,6		1755	1053,00
		Накладные расходы	%	-		175,5	105,3
		Сметная прибыль	%	8		122,85	73,71
247	2305-0305-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1,8		2265	4077,00
		Накладные расходы	%	-		226,5	407,7
		Сметная прибыль	%	8		158,55	285,39
248	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,108		4962,05	535,90
		Накладные расходы	%	-		496,205	53,59014
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	37,513098
249	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	2,76		5006,4	13817,66
		Накладные расходы	%	-		500,64	1381,7664
		Сметная прибыль	%	8		350,448	967,23648
250	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1,58256		4670,05	7390,63
		Накладные расходы	%	-		467,005	739,0634328
		Сметная прибыль	%	8		326,9035	517,344403
251	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		78,2	46,92
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844

1	2	3	4	5	6	7	8
252	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,2		542	2276,40
		Накладные расходы	%	-		54,2	227,64
		Сметная прибыль	%	8		37,94	159,348
253	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0,6		2824,13	1694,48
		Накладные расходы	%	-		282,413	169,4478
		Сметная прибыль	%	8		197,6891	118,61346
254	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	0,06		20911,45	1254,69
		Накладные расходы	%	-		2091,145	125,4687
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	87,82809
255	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0744		12256	911,85
		Накладные расходы	%	-		1225,6	91,18464
		Сметная прибыль	%	8		857,92	63,829248
256	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1,584		3527,98	5588,32
		Накладные расходы	%	-		352,798	558,832032
		Сметная прибыль	%	8		246,9586	391,1824224
257	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2,4		4106,5	9855,60
		Накладные расходы	%	-		410,65	985,56
		Сметная прибыль	%	8		287,455	689,892
		Итого по разделу:					**145452,84**
		<u>РАЗДЕЛ 12. В9</u>					
258	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,6		18122,12	10873,27
		Накладные расходы	%	-		2718,318	1630,9908
		Сметная прибыль	%	8		1268,5484	761,12904
259	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,6		19797	11878,20
		Накладные расходы	%	-		2969,55	1781,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1385,79	831,474
260	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	1,2		3252,36	3902,83
		Накладные расходы	%	-		487,854	585,4248
		Сметная прибыль	%	8		227,6652	273,19824
261	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,2		1755	2106,00
		Накладные расходы	%	-		263,25	315,9
		Сметная прибыль	%	8		122,85	147,42
262	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	3,6		4962,05	17863,38
		Накладные расходы	%	-		744,3075	2679,507
		Сметная прибыль	%	8		347,3435	1250,4366
263	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	0,942		4670,05	4399,19
		Накладные расходы	%	-		700,5075	659,878065
		Сметная прибыль	%	8		326,9035	307,943097
264	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0,6		782	469,20
		Накладные расходы	%	-		117,3	70,38
		Сметная прибыль	%	8		54,74	32,844
265	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3		542	1626,00
		Накладные расходы	%	-		81,3	243,9
		Сметная прибыль	%	8		37,94	113,82
266	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,039		20911,45	815,55
		Накладные расходы	%	-		3136,7175	122,3319825
		Сметная прибыль	%	8		1463,8015	57,0882585

1	2	3	4	5	6	7	8
267	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.04836		12256	592.70
		Накладные расходы	%	-		1838.4	88.905024
		Сметная прибыль	%	8		857.92	41.4890112
268	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0.6		2824.13	1694.48
		Накладные расходы	%	-		423.6195	254.1717
		Сметная прибыль	%	8		197.6891	118.61346
269	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1.2		3527.98	4233.58
		Накладные расходы	%	-		529.197	635.0364
		Сметная прибыль	%	8		246.9586	296.35032
		Итого по разделу:					73754.33
		РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование					
1	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	0.00		1037.24	0.00
		Накладные расходы	%	-		51.862	0.00
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	0
2	302-108	Шкаф для одежды	шт.	0.00		48614.39	0.00
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
3	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	0.00		1209.82	0.00
		Накладные расходы	%	-		60.491	0.00
		Сметная прибыль	%	8		12.0982	0
4	102-108	Электросушитель	шт.	0.00		10263.04	0.00
		Накладные расходы	%	-		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	13.14		1037.24	13629.33
		Накладные расходы	%	-		51.862	681.47
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	136.293336
6	102-57	Шкаф металлический (сейф)	шт.	0.73		57391.99	41896.15
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
7	101-178	Стеллаж производственный	шт.	7.30		103980.78	759059.69
		Накладные расходы	%	-		5199.039	37952.98
		Сметная прибыль	%	8		1039.8078	7590.59694
8	101-14	Стул подъемно-поворотный	шт.	21.17		17894.37	378823.81
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
9	554-383	Стол для преподавателя	шт.	5.11		18905.6	96607.62
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
10	101-135	Компьютер	компл.	0.73		181393.23	132417.06
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
11	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	27.01		1037.24	28015.85
		Накладные расходы	%	-		51.862	1400.79
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	280.158524
12	302-108	Шкаф для одежды	шт.	4.38		48614.39	212931.03
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
13	558-8	Шкаф для документов	шт.	5.11		37811.19	193215.18
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
14	302-108	Шкаф для одежды	шт.	0.73		48614.39	35488.50
		Накладные расходы	%	-		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
15	208-14	Кушетка полиэтиленовая с лотком размером 1800x600x522	шт.	2.92		87449.37	255352.16
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
16	102-25	Стол для заседаний	шт.	0.73		40511.99	29573.75
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
17	201-24	Диван для отдыха	шт.	2.19		113433.58	248419.54
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
18	201-24	Диван для отдыха	шт.	1.46		113433.58	165613.03
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
19	915-16	Стол журнальный	шт.	1.46		40826.04	59606.02
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
20	564-1	Стол письменный двухтумбовый	шт.	1.46		47263.99	69005.43
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
21	568-1	Скамья для гардероба	шт.	5.84		12153.6	70977.02
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
22	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1.46		1037.24	1514.37
		Накладные расходы	%	-		51.862	75.72
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	15.143704
23	Прайс лист СТР.41	Интерактивная доска с проектором	комплект	0.73		399314.42	291499.53
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
24	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	5.84		1037.24	6057.48
		Накладные расходы	%	-		51.862	302.87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	60.574816
25	537-106	Полка книжная навесная	шт.	0.73		13504	9857.92
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
26	101-16	Шкаф комбинированный	шт.	0.73		50639.99	36967.19
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
27	912-20	Чайник электрический Э-34	шт.	0.73		10614.77	7748.78
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
28	201-183	Печь - каменка паровая/СВЧ	шт.	0.73		110450.14	80628.60
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
29	201-201	Холодильник бытовой	шт.	0.73		106775.79	77946.33
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
30	302-147	Шторы-жалюзи	шт.	5.84		8008.18	46767.77
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
31	201-151	Фен для сушки и укладки волос	шт.	2.92		43966.5	128382.18
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
32	404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98/лента маркировочная для дверного проема	м	22.78		420	9565.92
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
33	206-0207-0106 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной с аппликацией 40 мм/гребни	м2	2.92		19137	55880.04
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
34	206-0207-0106 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной с аппликацией 40 мм/РПУ	м2	4.38		19137	83820.06
		Накладные расходы	%	-		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
35	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	3.07		14327.75	43928.88
		Накладные расходы	%	-		716.3875	2196.44
		Сметная прибыль	%	8		143.2775	439.288815
36	303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Поручень	шт.	4.38		18486	80968.68
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
37	Прайсстр.7	Приемник сигнала для кнопок вызова	шт.	1.46		19155.71	27967.34
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
38	Прайсстр.7	Ретранслятор увеличения дальности сигнала	шт.	1.46		24938.57	36410.31
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
39	Прайсстр.7	Кнопка для санузла	шт.	1.31		10662.14	14010.05
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
40	Прайсстр.7	Приемник сигнала для кнопок вызова	шт.	1.31		19155.71	25170.60
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
41	Прайсстр.7	Ретранслятор увеличения дальности сигнала	шт.	1.31		24938.57	32769.28
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
42	Прайсстр.7	Кнопка для входа в здание	шт.	1.46		10662.14	15566.72
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
43	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8.76		1418.2	12423.43
		Накладные расходы	%	-		70.91	621.17
		Сметная прибыль	%	8		14.182	124.23432
44	Прайсстр.5	Световой маяк для дверей	шт.	8.76		7698.43	67438.25
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
45	Прайсстр.6	Тактильные пиктограммы с дублированием информации азбукой Брайля	шт.	2.92		4007.34	11701.43
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
46	Прайсстр.8	Самоклеющийся круг для маркировки прозрачных дверей	пара.	1.46		587.32	857.49
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
		Итого по разделу:					6536281.51
		2-1-5 Слаботочные сети					
		РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение					

1	2	3	4	5	6	7	8
324	Прайс стр.9-11	Компьютер в сборе /(339900+40900+23900+19900):1,12/	комплект	1,70		379107,14	644482,14
		Накладные расходы	%	-		34119,6426	58003,39
		Сметная прибыль	%	8		1895,5357	3222,41
325	1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке	камера	7,65		20972,8	160441,92
		Накладные расходы	%	-		1887,552	14439,77
		Сметная прибыль	%	8		104,864	802,21
326	2308-0501-2101 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели DS-2CD2T42WD-I8, типа Hikvision	шт.	7,65		117459	898561,35
		Накладные расходы	%	-		10571,31	80870,52
		Сметная прибыль	%	8		587,295	4492,81
327	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	0,85		71165	60490,25
		Накладные расходы	%	-		6404,85	5444,12
		Сметная прибыль	%	8		355,825	302,45
328	СТ Прайсстр.11	Программное обеспечение Microsoft Windows 7 Home Basic Russin 64 bit	шт	0,85		45900	39015,00
		Накладные расходы	%	-		4131	3511,35
		Сметная прибыль	%	8		229,5	195,08
329	2308-0102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - DS-2CD2T42WD-18: 16 портов 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	0,85		115167	97891,95
		Накладные расходы	%	-		10365,03	8810,28
		Сметная прибыль	%	8		575,835	489,46
330	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	15,30		30	459,00
		Накладные расходы	%	-		2,7	41,31
		Сметная прибыль	%	8		0,15	2,30
331	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой	0,85		35240	29954,00
		Накладные расходы	%	-		3171,6	2695,86
		Сметная прибыль	%	8		176,2	149,77
332	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,70		14945,62	25407,55
		Накладные расходы	%	-		1345,1058	2286,68
		Сметная прибыль	%	8		74,7281	127,04
333	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	0,85		81979	69682,15
		Накладные расходы	%	-		7378,11	6271,39
		Сметная прибыль	%	8		409,895	348,41

1	2	3	4	5	6	7	8
334	2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР CROWN CMU- 800	шт.	0,85		11445	9728,25
		Накладные расходы	%	-		1030;05	875,54
		Сметная прибыль	%	8		57,225	48,64
335	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	0,85		10119,43	8601,52
		Накладные расходы	%	-		910,7487	774,14
		Сметная прибыль	%	8		50,59715	43,01
336	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	0,85		47997	40797,45
		Накладные расходы	%	-		4319,73	3671,77
		Сметная прибыль	%	8		239,985	203,99
337	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	367,20		289,38	106260,34
		Накладные расходы	%	-		26,0442	9563,43
		Сметная прибыль	%	8		1,4469	531,30
338	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	18,70		774,66	14486,14
		Накладные расходы	%	-		69,7194	1303,75
		Сметная прибыль	%	8		3,8733	72,43
339	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	378,25		396,01	149790,78
		Накладные расходы	%	-		35,6409	13481,17
		Сметная прибыль	%	8		1,98005	748,95
340	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01		74032	641,86
		Накладные расходы	%	-		6662,88	57,77
		Сметная прибыль	%	8		370,16	3,21
341	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 2x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,39		74032	29140,33
		Накладные расходы	%	-		6662,88	2622,63
		Сметная прибыль	%	8		370,16	145,70
342	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	367,20		232,52	85381,34
		Накладные расходы	%	-		20,9268	7684,32
		Сметная прибыль	%	8		1,1626	426,91
343	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	370,87		24	8900,93
		Накладные расходы	%	-		2,16	801,08
		Сметная прибыль	%	8		0,12	44,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу:					2715725,10
		РАЗДЕЛ 2. Опоры под видеокамеры					
344	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,08		149,53	8236,11
		Накладные расходы	%	-		13,4577	741,25
		Сметная прибыль	%	8		0,74765	41,18
345	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,08		693,04	38172,64
		Накладные расходы	%	-		62,3736	3435,54
		Сметная прибыль	%	8		3,4652	190,86
346	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	54,66		2127	116251,19
		Накладные расходы	%	-		191,43	10462,61
		Сметная прибыль	%	8		10,635	581,26
347	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,36		201,81	3705,23
		Накладные расходы	%	-		18,1629	333,47
		Сметная прибыль	%	8		1,00905	18,53
348	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	31,76		438	13912,11
		Накладные расходы	%	-		39,42	1252,09
		Сметная прибыль	%	8		2,19	69,56
349	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,70		825,24	1402,91
		Накладные расходы	%	-		74,2716	126,26
		Сметная прибыль	%	8		4,1262	7,01
350	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,03		5740,01	195,16
		Накладные расходы	%	-		516,6009	17,56
		Сметная прибыль	%	8		28,70005	0,98
351	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04		135631,37	5072,61
		Накладные расходы	%	-		12206,8233	456,54
		Сметная прибыль	%	8		678,15685	25,36
352	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34		19944,49	6781,13
		Накладные расходы	%	-		1795,0041	610,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		99,72245	33,91
353	СТПРАЙС стр.23	Комплект монтажный КМ-2 /8520:1,12/	шт	1,70		7631,25	12973,13
		Накладные расходы	%	-		686,8125	1167,58
		Сметная прибыль	%	8		38,15625	64,87
354	1133-0109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка	т	0,11		128579,62	13552,29
		Накладные расходы	%	-		11572,1658	1219,71
		Сметная прибыль	%	8		642,8981	67,76
355	СТПРАЙС стр.23	Стальная опора освещения СТ-4,0-2,0 /48143:1,12/	шт	1,70		44642,86	75892,86
		Накладные расходы	%	-		4017,8574	6830,36
		Сметная прибыль	%	8		223,2143	379,46
356	1310-0104-0107 РСНБ РК 2015	Желоба металлические воздушные: кронштейн магистральных шин. Монтаж оборудования	кронштейн	1,70		89,3	151,81
		Накладные расходы	%	-		8,037	13,66
		Сметная прибыль	%	8		0,4465	0,76
357	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн универсальный НТ-275А	комплект	1,70		28825	49002,50
		Накладные расходы	%	-		2594,25	4410,23
		Сметная прибыль	%	8		144,125	245,01
358	1308-0205-1402 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство	шт.	0,85		20633,77	17538,70
		Накладные расходы	%	-		1857,0393	1578,48
		Сметная прибыль	%	8		103,16885	87,69
359	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	1,70		64	108,80
		Накладные расходы	%	-		5,76	9,79
		Сметная прибыль	%	8		0,32	0,54
		Итого по разделу:					397429,35
		РАЗДЕЛ 3. Система озвучивания арены					
360	1310-0411-0209 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью свыше 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше		6,80		5185,58	35261,94
		Накладные расходы	%	-		466,7022	3173,57
		Сметная прибыль	%	8		15,55674	105,79
361	Прайс стр.13	Прожекторный громкоговоритель APart MPH31_G 30/15/7,5/4 Вт (100В),30 Вт (8Ом) /25300:1,12/	шт	6,80		22589,29	153607,17
		Накладные расходы	%	-		2033,0361	13824,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		67,76787	460,82
362	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3,40		2159,97	7343,90
		Накладные расходы	%	-		194,3973	660,95
		Сметная прибыль	%	8		6,47991	22,03
363	Прайс стр.13	Настенный громкоговоритель HIFI Pro 20 Вт 100В MASK4T-W /30225:1,12/	шт	3,40		26986,61	91754,47
		Накладные расходы	%	-		2428,7949	8257,90
		Сметная прибыль	%	8		80,95983	275,26
364	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	0,85		17869,68	15189,23
		Накладные расходы	%	-		1608,2712	1367,03
		Сметная прибыль	%	8		53,60904	45,57
365	1310-0301-0212 РСНБ РК 2015	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем. Проверка электрическая и регулировка		0,85		12740	10829,00
		Накладные расходы	%	-		1146,6	974,61
		Сметная прибыль	%	8		38,22	32,49
366	Прайс стр.13	Цифровой усилитель ощности 4x240Вт REVAMP4240T-W /400000:1,12/		0,85		357142,86	303571,43
		Накладные расходы	%	-		32142,8574	27321,43
		Сметная прибыль	%	8		1071,42858	910,71
367	1310-0202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования		0,85		5655,04	4806,78
		Накладные расходы	%	-		508,9536	432,61
		Сметная прибыль	%	8		16,96512	14,42
368	1310-0302-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка		0,85		28028	23823,80
		Накладные расходы	%	-		2522,52	2144,14
		Сметная прибыль	%	8		84,084	71,47
369	Прайс стр.13	Аудио-матричный коммутатор 12 входов, 8 выходов, управление с ПК /509700:1,12/	шт	0,85		455089,29	386825,90
		Накладные расходы	%	-		40958,0361	34814,33
		Сметная прибыль	%	8		1365,26787	1160,48
370	1310-0412-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 30. Монтаж на стене	шт.	0,85		12805,73	10884,87
		Накладные расходы	%	-		1152,5157	979,64
		Сметная прибыль	%	8		38,41719	32,65
371	Прайс стр.13	Вызывной микрофон Т-21/23300:1,12/	шт	0,85		20803,57	17683,03
		Накладные расходы	%	-		1872,3213	1591,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		62,41071	53,05
372	Прайс стр.13	Пульт микшерский/136000:1,12/	шт	0,85		121428,57	103214,28
		Накладные расходы	%	-		10928,5713	9289,29
		Сметная прибыль	%	8		364,28571	309,64
373	Прайс стр.13	Мультимедиапроигрыватель PMR4000RMKII /116500:1,12/	шт	0,85		104017,86	88415,18
		Накладные расходы	%	-		9361,6074	7957,37
		Сметная прибыль	%	8		312,05358	265,25
374	Прайс стр.9-11	Компьютер в сборе /(339900+40900+23900+19900):1,12/	комплект	0,85		379107,14	322241,07
		Накладные расходы	%	-		34119,6426	29001,70
		Сметная прибыль	%	8		1137,32142	966,72
375	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	0,85		71165	60490,25
		Накладные расходы	%	-		6404,85	5444,12
		Сметная прибыль	%	8		213,495	181,47
376	СТ Прайсстр.11	Программное обеспечение Microsoft Windows 7 Home Basic Russin 64 bit	шт	0,85		45900	39015,00
		Накладные расходы	%	-		4131	3511,35
		Сметная прибыль	%	8		137,7	117,05
377	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	0,85		10119,43	8601,52
		Накладные расходы	%	-		910,7487	774,14
		Сметная прибыль	%	8		30,35829	25,80
378	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	0,85		47997	40797,45
		Накладные расходы	%	-		4319,73	3671,77
		Сметная прибыль	%	8		143,991	122,39
379	1311-0402-0102 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 24 шт	шт.	11,05		3326,84	36761,58
		Накладные расходы	%	-		299,4156	3308,54
		Сметная прибыль	%	8		9,98052	110,28
380	2307-0202-0311 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	0,85		10468	8897,80
		Накладные расходы	%	-		942,12	800,80
		Сметная прибыль	%	8		31,404	26,69
381	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм	шт.	10,20		7290	74358,00
		Накладные расходы	%	-		656,1	6692,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21,87	223,07
382	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	0,85		35240	29954,00
		Накладные расходы	%	-		3171,6	2695,86
		Сметная прибыль	%	8		105,72	89,86
383	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	123,25		232,52	28658,09
		Накладные расходы	%	-		20,9268	2579,23
		Сметная прибыль	%	8		0,69756	85,97
384	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	124,48		29	3609,99
		Накладные расходы	%	-		2,61	324,90
		Сметная прибыль	%	8		0,087	10,83
385	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	425,85		289,38	123232,47
		Накладные расходы	%	-		26,0442	11090,92
		Сметная прибыль	%	8		0,86814	369,70
386	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,10		150660	14499,07
		Накладные расходы	%	-		13559,4	1304,92
		Сметная прибыль	%	8		451,98	43,50
387	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,34		74032	25032,44
		Накладные расходы	%	-		6662,88	2252,92
		Сметная прибыль	%	8		222,096	75,10
388	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4,25		493,8	2098,65
		Накладные расходы	%	-		44,442	188,88
		Сметная прибыль	%	8		1,4814	6,30
389	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,29		655	2811,59
		Накладные расходы	%	-		58,95	253,04
		Сметная прибыль	%	8		1,965	8,43
390	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	89,25		374,07	33385,75
		Накладные расходы	%	-		33,6663	3004,72
		Сметная прибыль	%	8		1,12221	100,16

1	2	3	4	5	6	7	8
391	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90.14		221	19921.49
		Накладные расходы	%	-		19.89	1792.93
		Сметная прибыль	%	8		0.663	59.76
392	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	330.65		256.07	84669.55
		Накладные расходы	%	-		23.0463	7620.26
		Сметная прибыль	%	8		0.76821	254.01
393	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	0.34		133	44.86
		Накладные расходы	%	-		11.97	4.04
		Сметная прибыль	%	8		0.399	0.13
		Итого по разделу:					2418034.72
		6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации					
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1					
22	1122-1501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0.0912		46158.87	4209.69
		Накладные расходы	%	-		4615.887	420.9688944
		Сметная прибыль	%	8		3231.1209	294.6782261
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.08655		291444.31	25224.51
		Накладные расходы	%	-		29144.431	2522.450503
		Сметная прибыль	%	8		20401.1017	1765.715352
24	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	87.4155		1631	142574.68
		Накладные расходы	%	-		163.1	14257.46805
		Сметная прибыль	%	8		114.17	9980.227635
25	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0046		1521226.15	6997.64
		Накладные расходы	%	-		152122.615	699.764029
		Сметная прибыль	%	8		106485.8305	489.8348203
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.03961		1208295.65	47860.59
		Накладные расходы	%	-		120829.565	4786.05907
		Сметная прибыль	%	8		84580.6955	3350.241349
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.004475		864851.65	3870.21
		Накладные расходы	%	-		86485.165	387.0211134
		Сметная прибыль	%	8		60539.6155	270.9147794

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10.115		156.2	1579.96
		Накладные расходы	%	-		15.62	157.9963
		Сметная прибыль	%	8		10.934	110.59741
29	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	20.23		86.9	1757.99
		Накладные расходы	%	-		8.69	175.7987
		Сметная прибыль	%	8		6.083	123.05909
30	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.08655		52594.71	4552.07
		Накладные расходы	%	-		5259.471	455.2072151
		Сметная прибыль	%	8		3681.6297	318.6450505
31	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0046		47647.83	219.18
		Накладные расходы	%	-		4764.783	21.9180018
		Сметная прибыль	%	8		3335.3481	15.34260126
32	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.02		18587566.47	371751.33
		Накладные расходы	%	-		1858756.647	37175.13294
		Сметная прибыль	%	8		1301129.653	26022.59306
33	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.02		4480635.58	89612.71
		Накладные расходы	%	-		448063.558	8961.27116
		Сметная прибыль	%	8		313644.4906	6272.889812
34	2306-0131-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.005		65648	328.24
		Накладные расходы	%	-		6564.8	32.824
		Сметная прибыль	%	8		4595.36	22.9768
35	2306-0131-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.008		98487	787.90
		Накладные расходы	%	-		9848.7	78.7896
		Сметная прибыль	%	8		6894.09	55.15272
		Итого по разделу:					820552.23
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		7-1-1 Благоустройство и озеленение					
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка					

1	2	3	4	5	6	7	8
452	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3573		43,4	155068,20
		Накладные расходы	%	-		1,35	4836,10
		Сметная прибыль	%	8		2,17	7753,41
453	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9528		37,14	353869,92
		Накладные расходы	%	-		1,16	11036,11
		Сметная прибыль	%	8		1,857	17693,496
454	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2798,4		43,4	121450,56
		Накладные расходы	%	-		1,35	3787,67
		Сметная прибыль	%	8		2,17	6072,528
455	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11193,6		22,26	249169,54
		Накладные расходы	%	-		0,69	7770,83
		Сметная прибыль	%	8		1,113	12458,4768
456	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	72		183,18	13188,96
		Накладные расходы	%	-		5,71	411,32
		Сметная прибыль	%	8		9,159	659,448
457	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	4664		129,76	965226,57
		Накладные расходы	%	-		4,05	30102,44
		Сметная прибыль	%	8		6,488	48261,32848
458	4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	246		682	165772,00
		Накладные расходы	%	-		21,27	5169,92
		Сметная прибыль	%	8		34,1	8288,6
459	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м2	18880		1,32	22921,60
		Накладные расходы	%	-		0,04	714,85
		Сметная прибыль	%	8		0,066	1146,08

1	2	3	4	5	6	7	8
460	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	679		37,14	23218,06
		Накладные расходы	%	-		1,16	724,10
		Сметная прибыль	%	8		1,857	1160,903
461	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	679		34,38	21344,02
		Накладные расходы	%	-		1,07	665,65
		Сметная прибыль	%	8		1,719	1067,201
462	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	814,8		278	224514,40
		Накладные расходы	%	-		8,67	7001,91
		Сметная прибыль	%	8		13,9	11225,72
463	4101-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	814,8		230	185404,00
		Накладные расходы	%	-		7,17	5782,18
		Сметная прибыль	%	8		11,5	9270,2
		Итого по разделу:					**2704208,31**
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие футбольного поля - спортивный газон тип 3 -7140 м2					
464	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	249,9		5689,39	1421778,56
		Накладные расходы	%	-		3207,552005	801567,2461
		Сметная прибыль	%	8		568,939	142177,8561
465	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3	499,8		1608,38	803868,32
		Накладные расходы	%	-		906,7690023	453203,1473
		Сметная прибыль	%	8		160,838	80386,8324
466	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	314,874		2423	762939,70
		Накладные расходы	%	-		1366,033706	430128,4972
		Сметная прибыль	%	8		242,3	76293,9702
467	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	314,874		2869	903373,51
		Накладные расходы	%	-		1617,478623	509301,9639
		Сметная прибыль	%	8		286,9	90337,3506

1	2	3	4	5	6	7	8
468	2101-0501-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	74,97		2556	191623,32
		Накладные расходы	%	-		1441,016159	108032,9814
		Сметная прибыль	%	8		255,6	19162,332
		Итого по разделу:					6794175,59
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие футбольногополя - спортивный газон тип 4-4980 м2					
469	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	174,3		5689,39	991660,68
		Накладные расходы	%	-		2764,803067	481905,1745
		Сметная прибыль	%	8		568,939	99166,0677
470	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	522,9		1608,38	841021,90
		Накладные расходы	%	-		781,6046986	408701,0969
		Сметная прибыль	%	8		160,838	84102,1902
471	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	439,236		2423	1064268,83
		Накладные расходы	%	-		1177,475587	517189,667
		Сметная прибыль	%	8		242,3	106426,8828
472	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	219,618		2869	630084,04
		Накладные расходы	%	-		1394,212736	306194,2126
		Сметная прибыль	%	8		286,9	63008,4042
473	2101-0501-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	52,29		2556	133653,24
		Накладные расходы	%	-		1242,107966	64949,82552
		Сметная прибыль	%	8		255,6	13365,324
		Итого по разделу:					5805697,53
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение территоррии					
474	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,95		2091,60	119116,62
		Накладные расходы	%	-		167,328	57885,64262
		Сметная прибыль	%	8		104,58	5955,831
475	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	47,84		24049,91	1150499,59
		Накладные расходы	%	-		1923,9928	559094,1748

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1202,4955	57524,97973
476	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01		358651,73	4281,37
		Накладные расходы	%	-		28692,1384	2080,564452
		Сметная прибыль	%	8		17932,5865	214,0684581
477	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	357,43		19592,68	7002913,65
		Накладные расходы	%	-		1567,4144	3403120,041
		Сметная прибыль	%	8		979,634	350145,6825
478	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,70		9574,79	16277,14
		Накладные расходы	%	-		765,9832	7910,003512
		Сметная прибыль	%	8		478,7395	813,85715
479	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	0,85		41145,78	34973,91
		Накладные расходы	%	-		3291,6624	16995,84348
		Сметная прибыль	%	8		2057,289	1748,69565
480	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	8,80		383018,00	3368773,92
		Накладные расходы	%	-		30641,44	1637081,737
		Сметная прибыль	%	8		19150,9	168438,696
481	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-245	т	26,13		5772,00	150836,16
		Накладные расходы	%	-		461,76	73300,00018
		Сметная прибыль	%	8		288,6	7541,808187
482	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	44,47		629,00	27971,40
		Накладные расходы	%	-		50,32	13592,91895
		Сметная прибыль	%	8		31,45	1398,570084
483	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	914,60		303,62	277692,14
		Накладные расходы	%	-		24,2896	134946,644
		Сметная прибыль	%	8		15,181	13884,60712
484	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 0142 за один раз	м2	914,60		111,06	101575,95
		Накладные расходы	%	-		8,8848	49361,61742
		Сметная прибыль	%	8		5,553	5078,7974

1	2	3	4	5	6	7	8
485	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1829,21		70,91	129709,17
		Накладные расходы	%	-		5,6728	63033,1765
		Сметная прибыль	%	8		3,5455	6485,458737
486	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м: Группа грунтов 2	м3 грунта	77,35		2091,60	161785,26
		Накладные расходы	%	-		167,328	78620,79818
		Сметная прибыль	%	8		104,58	8089,263
487	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,41		24049,91	130218,24
		Накладные расходы	%	-		1923,9928	63280,55959
		Сметная прибыль	%	8		1202,4955	6510,911885
488	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01		358651,73	4281,37
		Накладные расходы	%	-		28692,1384	2080,564452
		Сметная прибыль	%	8		17932,5865	214,0684581
489	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	221,00		19592,68	4329982,28
		Накладные расходы	%	-		1567,4144	2104188,373
		Сметная прибыль	%	8		979,634	216499,114
490	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	3,60		383018,00	1377095,64
		Накладные расходы	%	-		30641,44	669210,2753
		Сметная прибыль	%	8		19150,9	68854,78199
491	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-245	т	10,74		5772,00	61982,23
		Накладные расходы	%	-		461,76	30120,74514
		Сметная прибыль	%	8		288,6	3099,11162
492	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	375,70		303,62	114070,03
		Накладные расходы	%	-		24,2896	55433,21513
		Сметная прибыль	%	8		15,181	5703,5017
493	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 0142 за один раз	м2	375,70		111,06	41725,24
		Накладные расходы	%	-		8,8848	20276,70401
		Сметная прибыль	%	8		5,553	2086,2621
494	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	751,40		70,91	53281,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		5,6728	25892,6901
		Сметная прибыль	%	8		3,5455	2664,0887
495	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,70		2091,60	3555,72
		Накладные расходы	%	-		167,328	1727,92963
		Сметная прибыль	%	8		104,58	177,786
496	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,70		41145,78	69947,83
		Накладные расходы	%	-		3291,6624	33991,68695
		Сметная прибыль	%	8		2057,289	3497,3913
497	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0,02		383018,00	8673,06
		Накладные расходы	%	-		30641,44	4214,740378
		Сметная прибыль	%	8		19150,9	433,6529796
498	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,14		513035,00	74063,78
		Накладные расходы	%	-		41042,8	35991,86893
		Сметная прибыль	%	8		25651,75	3703,189237
499	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех.часть Т5.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,33		4756,00	1588,58
		Накладные расходы	%	-		380,48	771,9827821
		Сметная прибыль	%	8		237,8	79,4290048
500	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,70		9574,79	16277,14
		Накладные расходы	%	-		765,9832	7910,003512
		Сметная прибыль	%	8		478,7395	813,85715
501	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,16		513035,00	80639,87
		Накладные расходы	%	-		0	0
		Сметная прибыль	%	8		25651,75	4031,993369
502	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех.часть Т5.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0,16		4756,00	747,56
		Накладные расходы	%	-		380,48	363,2813927
		Сметная прибыль	%	8		237,8	37,3778796
503	1113-0301-0411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЗП-0010	м2	3,65		173,34	632,26
		Накладные расходы	%	-		13,8672	307,252179

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,667	31,61305584
504	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	112,64		137,24	15458,99
		Накладные расходы	%	-		10,9792	7512,414802
		Сметная прибыль	%	8		6,862	772,949404
505	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ- ОЗК за один раз	м2	799,00		101,48	81082,52
		Накладные расходы	%	-		8,1184	39402,67761
		Сметная прибыль	%	8		5,074	4054,126
506	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	799,00		212,53	169811,47
		Накладные расходы	%	-		17,0024	82521,197
		Сметная прибыль	%	8		10,6265	8490,5735
507	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,32		2091,60	6933,65
		Накладные расходы	%	-		167,328	3369,462779
		Сметная прибыль	%	8		104,58	346,6827
508	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,32		24049,91	79725,45
		Накладные расходы	%	-		1923,9928	38743,19975
		Сметная прибыль	%	8		1202,4955	3986,272583
509	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	34,43		19592,68	674478,01
		Накладные расходы	%	-		1567,4144	327767,8042
		Сметная прибыль	%	8		979,634	33723,90045
510	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	1,22		383018,00	468986,58
		Накладные расходы	%	-		30641,44	227907,656
		Сметная прибыль	%	8		19150,9	23449,32908
511	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,72		513035,00	883022,25
		Накладные расходы	%	-		0	0
		Сметная прибыль	%	8		25651,75	44151,11233
512	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех.часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	2,94		4756,00	13983,11
		Накладные расходы	%	-		380,48	6795,200846
		Сметная прибыль	%	8		237,8	699,1555422

1	2	3	4	5	6	7	8
513	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ- ОЗК за один раз	м2	205.70		101.48	20874.44
		Накладные расходы	%	-		8.1184	10144.0936
		Сметная прибыль	%	8		5.074	1043.7218
514	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	205.70		212.53	43717.42
		Накладные расходы	%	-		17.0024	21244.8188
		Сметная прибыль	%	8		10.6265	2185.87105
		Итого по разделу:					32360098.50
		Итого:					**88149291.24**
		В том числе					
		Накладные расходы					17744653.17
		Сметная прибыль					5065850.55
		Временные здания и сооружения 1,2%					958749.30
		Итого:					**89108040.54**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%					727690.72
		Итого:					**89835731.26**
		Непредвиденные работы и затраты					1631644.30
		Итого:					**91467375.56**
		НДС 12%					10976085.07
		Всего:					**102443460.62**
		Понижающий коэффициент					0.900000001110
		Всего с понижающим коэффициентом:					**92199114.68**

Технический надзор

ТОО «Тараз Технопроект»

_____ Абдрахманов Б.

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО «KAZ Intel Group»

_____ Ералыұлы Нұрлан

Авторский надзор

ТОО «SANСтройСервис»

_____ Байтелиев Р.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик ТОО «KAZ Intel Group»

Основание Договор № 02-03-С от 2019/04/23 00:00:00

Наименование объекта : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

(Реконструкция стадиона "Жастар" в городе Тараз под учебно-тренировочную базу футбольного центра молодежных команд ПФК "Тараз")

Акт

выполненных работ на сентябрь 2019 года

№п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
		РАЗДЕЛ 5. Устройство каркаса на отм. +3,720					
31	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0.211998		54511.65	11556.36
		Накладные расходы	%	-		6230.54041	1320.862106
		Сметная прибыль	%	8		3815.8155	808.95
32	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.211998		491540	104205.50
		Накладные расходы	%	-		56181.74891	11910.41841
		Сметная прибыль	%	8		34407.8	7294.38
33	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.4129701		74161.29	30626.40
		Накладные расходы	%	-		8476.443369	3500.517666
		Сметная прибыль	%	8		5191.2903	2143.85
34	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.3713748		439272	163134.55
		Накладные расходы	%	-		50207.65189	18645.85668
		Сметная прибыль	%	8		30749.04	11419.42

1	2	3	4	5	6	7	8
35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.3243444		25941.07	8413.84
		Накладные расходы	%	-		2964.997114	961.6802098
		Сметная прибыль	%	8		1815.8749	588.97
36	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.3243444		439272	142475.41
		Накладные расходы	%	-		50207.65189	16284.57073
		Сметная прибыль	%	8		30749.04	9973.28
37	СТ	Надбавка за применение марки стали С245	т	0.8434161		5772	4868.20
		Накладные расходы	%	-		659.7246505	556.4223918
		Сметная прибыль	%	8		404.04	340.77
38	СТ	Надбавка за применение марки стали С255	т	0.1031523		10504	1083.51
		Накладные расходы	%	-		1200.579995	123.8425878
		Сметная прибыль	%	8		735.28	75.85
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33.24		88.17	2930.77
		Накладные расходы	%	-		10.07760264	334.9795117
		Сметная прибыль	%	8		6.1719	205.15
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66.48		70.91	4714.10
		Накладные расходы	%	-		8.104829343	538.8090547
		Сметная прибыль	%	8		4.9637	329.99
		Итого по разделу:					**561367.20**
		<u>РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы</u>					
41	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36.001		818.57	29469.34
		Накладные расходы	%	-		409.285	14734.67
		Сметная прибыль	%	8		57.2999	2062.85
42	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36.001		297.28	10702.38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		148.64	5351.19
		Сметная прибыль	%	8		20.8096	749.17
43	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	0.1		1615.91	161.59
		Накладные расходы	%	-		807.955	80.80
		Сметная прибыль	%	8		113.1137	11.31
44	2203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная толщиной 10 мм	м2	4.47535		22715	101657.58
		Накладные расходы	%	-		11357.5	50828.79
		Сметная прибыль	%	8		1590.05	7116.03
45	2203-0101-0301 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	34.76		296	10288.96
		Накладные расходы	%	-		148	5144.48
		Сметная прибыль	%	8		20.72	720.23
46	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	4.345		5985	26004.83
		Накладные расходы	%	-		2992.5	13002.41
		Сметная прибыль	%	8		418.95	1820.34
47	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой	119.88		1032.55	123782.09
		Накладные расходы	%	-		516.275	61891.05
		Сметная прибыль	%	8		72.2785	8664.75
48	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	62.086		362.61	22513.00
		Накладные расходы	%	-		181.305	11256.50
		Сметная прибыль	%	8		25.3827	1575.91
49	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	22.874		268.76	6147.62
		Накладные расходы	%	-		134.38	3073.81
		Сметная прибыль	%	8		18.8132	430.33
50	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	6.341		6893.09	43709.08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		3446.545	21854.54
		Сметная прибыль	%	8		482.5163	3059.64
51	2203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная толщиной 10 мм	м2	6.341		22715	144035.82
		Накладные расходы	%	-		11357.5	72017.91
		Сметная прибыль	%	8		1590.05	10082.51
52	2203-0101-0301 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 x 18 мм	шт.	34.76		296	10288.96
		Накладные расходы	%	-		148	5144.48
		Сметная прибыль	%	8		20.72	720.23
53	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	6.341		5985	37950.89
		Накладные расходы	%	-		2992.5	18975.44
		Сметная прибыль	%	8		418.95	2656.56
54	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	34.92		4198.15	146599.40
		Накладные расходы	%	3		2099.075	73299.70
		Сметная прибыль	%	8		293.8705	10261.96
55	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3.276		1032.55	3382.63
		Накладные расходы	%	-		516.275	1691.32
		Сметная прибыль	%	8		72.2785	236.78
56	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3.276		521.82	1709.48
		Накладные расходы	%	-		260.91	854.74
		Сметная прибыль	%	8		36.5274	119.66
		Итого по разделу:					**1127893.71**
		РАЗДЕЛ 10. Витражи					
		Итого по разделу:					**2357079.42**
		РАЗДЕЛ 11. Фасад					
		Итого по разделу:					**26061249.53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 13. Разделительные перегородки					
							1112074.41
		РАЗДЕЛ 14. Входная группа Вх-1					
							1172290.04
		РАЗДЕЛ 16. Крыльцо Кр-1, Кр-2, Кр-3					
							797452.30
		РАЗДЕЛ 17. Подпольные каналы					
							771843.64
		РАЗДЕЛ 18. Сиденье С-1					
							1651423.88
		РАЗДЕЛ 19. Отмостка					
							388394.78
		РАЗДЕЛ 1. Технологическое оборудование					
1	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	11		1037.24	11637.83
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	1163.78
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	116.378328
2	302-108	Шкаф для одежды	шт.	11		48614.39	545453.46
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
3	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	2		1209.82	2262.36
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	226.24
		Сметная прибыль	%	8		12.0982	22.623634
4	102-108	Электросушитель	шт.	2		10263.04	19191.88
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	3		1037.24	3173.95
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	317.40
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	31.739544
6	102-57	Шкаф металлический (сейф)	шт.	1		57391.99	9756.64
		Накладные расходы	%	-		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
7	101-178	Стеллаж производственный	шт.	2		103980.78	176767.33
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	17676.73
		Сметная прибыль	%	8		1039.8078	1767.67326
8	101-14	Стул подъемно-поворотный	шт.	5		17894.37	88219.24
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
9	554-383	Стол для преподавателя	шт.	1		18905.6	22497.66
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
10	101-135	Компьютер	компл.	1		181393.23	30836.85
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
11	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	6		1037.24	6524.24
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	652.42
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	65.242396
12	302-108	Шкаф для одежды	шт.	1		48614.39	49586.68
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
13	558-8	Шкаф для документов	шт.	1		37811.19	44995.32
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
14	302-108	Шкаф для одежды	шт.	1		48614.39	8264.45
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
15	208-14	Кушетка полиэтиленовая с лотком размером 1800x600x522	шт.	1		87449.37	59465.57
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
16	102-25	Стол для заседаний	шт.	0		40511.99	6887.04
		Накладные расходы	%	-		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
17	201-24	Диван для отдыха	шт.	1		113433.58	57851.13
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
18	201-24	Диван для отдыха	шт.	1		113433.58	38567.42
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
19	915-16	Стол журнальный	шт.	1		40826.04	13880.85
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
20	564-1	Стол письменный двухтумбовый	шт.	1		47263.99	16069.76
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
21	568-1	Скамья для гардероба	шт.	1		12153.6	16528.90
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
22	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1		1037.24	352.66
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	35.27
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	3.526616
23	Прайс лист СТР 41	Интерактивная доска с проектором	комплект	1		399314.42	67883.45
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
24	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1		1037.24	1410.65
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	141.06
		Сметная прибыль	%	8		10.3724	14.106464
25	537-106	Полка книжная навесная	шт.	1		13504	2295.68
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
26	101-16	Шкаф комбинированный	шт.	1		50639.99	8608.80
		Накладные расходы	%	-		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
27	912-20	Чайник электрический Э-34	шт.	1		10614.77	1804.51
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
28	201-183	Печь - каменка паровая/СВЧ	шт.	1		110450.14	18776.52
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
29	201-201	Холодильник бытовой	шт.	1		106775.79	18151.88
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
30	302-147	Шторы-жалюзи	шт.	1		8008.18	10891.12
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
31	201-151	Фен для сушки и укладки волос	шт.	1		43966.5	29897.22
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
32	404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98/лента маркировочная для дверного проема	м	5		420	2227.68
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
33	206-0207-0106 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной с аппликацией 40 мм/гребни	м2	1		19137	13013.16
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
34	206-0207-0106 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной с аппликацией 40 мм/РПУ	м2	1		19137	19519.74
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
35	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	1		14327.75	10230.01
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	1023.00
		Сметная прибыль	%	8		143.2775	102.300135
36	303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Поручень	шт.	1		18486	18855.72
		Накладные расходы	%	-		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
37	Прайсстр.7	Приемник сигнала для кнопок вызова	шт.	1		19155.71	6512.94
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
38	Прайсстр.7	Ретранслятор увеличения дальности сигнала	шт.	1		24938.57	8479.11
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
39	Прайсстр.7	Кнопка для санузла	шт.	1		10662.14	3262.61
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
40	Прайсстр.7	Приемник сигнала для кнопок вызова	шт.	1		19155.71	5861.65
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
41	Прайсстр.7	Ретранслятор увеличения дальности сигнала	шт.	1		24938.57	7631.20
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
42	Прайсстр.7	Кнопка для входа в здание	шт.	1		10662.14	3625.13
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
43	1308-0103-3001 РСНБ.РК.2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	1		1418.2	2893.13
		Накладные расходы	%	-		#ССЫЛКА!	289.31
		Сметная прибыль	%	8		14.182	28.93128
44	Прайсстр.5	Световой маяк для дверей	шт.	1		7698.43	15704.80
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
45	Прайсстр.6	Тактильные пиктограммы с дублированием информации азбукой Брайля	шт.	1		4007.34	2724.99
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
46	Прайсстр.8	Самоклеющийся круг для маркировки прозрачных дверей	пара	1		587.32	199.69
		Накладные расходы	%	-		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0.00
		Итого по разделу:					1532910.36
		2-1-3 Отопление и вентиляция					
		РАЗДЕЛ 1. Отопление					
101	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	10		18732.97	186192.61
		Накладные расходы	%	-		3746.594	37238.52
		Сметная прибыль	%	8		1311.3079	13033.48261
102	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	7		972.07	6998.90
		Накладные расходы	%	-		194.414	1399.78
		Сметная прибыль	%	8		68.0449	489.92328
103	2305-1314-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор Valtek V.047 головка и клапан	шт.	7		3741	26935.20
		Накладные расходы	%	-		748.2	5387.04
		Сметная прибыль	%	8		261.87	1885.464
104	1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 65 мм. Установка	м труб нитки регистра	2		1748.54	3147.37
		Накладные расходы	%	-		349.708	629.47
		Сметная прибыль	%	8		122.3978	220.31604
105	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7		2121.33	15273.58
		Накладные расходы	%	-		424.266	3054.72
		Сметная прибыль	%	8		148.4931	1069.15032
106	2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002/Valtek 007 b 0011	шт.	7		2198	15825.60
		Накладные расходы	%	-		439.6	3165.12
		Сметная прибыль	%	8		153.86	1107.792
107	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		851	510.60
		Накладные расходы	%	-		170.2	102.12
		Сметная прибыль	%	8		59.57	35.742
108	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		1402	2523.60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		280.4	504.72
		Сметная прибыль	%	8		98.14	176.652
109	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		809	1941.60
		Накладные расходы	%	-		161.8	388.32
		Сметная прибыль	%	8		56.63	135.912
110	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Краны воздушные. Установка	комплект	8		437.11	3278.33
		Накладные расходы	%	-		87.422	655.67
		Сметная прибыль	%	8		30.5977	229.48275
111	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		2121.33	2545.60
		Накладные расходы	%	-		424.266	509.12
		Сметная прибыль	%	8		148.4931	178.19172
112	2304-1009-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		59358	35614.80
		Накладные расходы	%	-		11871.6	7122.96
		Сметная прибыль	%	8		4155.06	2493.036
113	2304-1009-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		71082	42649.20
		Накладные расходы	%	-		14216.4	8529.84
		Сметная прибыль	%	8		4975.74	2985.444
114	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	63		1690.86	106524.18
		Накладные расходы	%	-		338.172	21304.84
		Сметная прибыль	%	8		118.3602	7456.6926
115	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	32		1864.09	60396.52
		Накладные расходы	%	-		372.818	12079.30
		Сметная прибыль	%	8		130.4863	4227.75612
116	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	20		2202.4	42946.80
		Накладные расходы	%	-		440.48	8589.36
		Сметная прибыль	%	8		154.168	3006.276

1	2	3	4	5	6	7	8
117	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	1		2488.94	2986.73
		Накладные расходы	%	-		497.788	597.35
		Сметная прибыль	%	8		174.2258	209.07096
118	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	2		1459.36	2626.85
		Накладные расходы	%	-		291.872	525.37
		Сметная прибыль	%	8		102.1552	183.87936
119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	118		82.79	9760.94
		Накладные расходы	%	-		16.558	1952.19
		Сметная прибыль	%	8		5.7953	683.26587
120	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	22		718.91	15511.20
		Накладные расходы	%	-		143.782	3102.24
		Сметная прибыль	%	8		50.3237	1085.784151
121	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	6		18.32	113.00
		Накладные расходы	%	-		3.664	22.60
		Сметная прибыль	%	8		1.2824	7.9098432
122	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1		2240	1727.04
		Накладные расходы	%	-		448	345.41
		Сметная прибыль	%	8		156.8	120.8928
123	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0		35546.07	10759.80
		Накладные расходы	%	-		7109.214	2151.96
		Сметная прибыль	%	8		2488.2249	753.1856772
124	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 1049995	м3	0		11770	4417.85
		Накладные расходы	%	-		2354	883.57
		Сметная прибыль	%	8		823.9	309.2492172
125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31		542	16975.44
		Накладные расходы	%	-		108.4	3395.09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		37.94	1188.2808
		Итого по разделу:					785092.81
		РАЗДЕЛ 2. П1					
126	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	0.4		56232.56	22493.02
		Накладные расходы	%	-		79672.67527	31869.07
		Сметная прибыль	%	8		1124.6512	449.86048
127	5105-0501-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркаснопанельный, модели Компакт-115М, номинальная производительность по воздуху 1000 м3/ч, размеры 1300 мм х 800 мм	комплект	0		584823	0.00
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0
128	1120-0501-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	0.4		16523.77	6609.51
		Накладные расходы	%	-		23411.57794	9364.63
		Сметная прибыль	%	8		330.4754	132.19016
129	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2		3252.36	6504.72
		Накладные расходы	%	-		4608.081548	9216.16
		Сметная прибыль	%	8		65.0472	130.0944
130	2305-0306-1857 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	0.4		2958	1183.20
		Накладные расходы	%	-		4191.019819	1676.41
		Сметная прибыль	%	8		59.16	23.664
131	2305-0306-1809 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	0.8		1987	1589.60
		Накладные расходы	%	-		2815.265849	2252.21
		Сметная прибыль	%	8		39.74	31.792
132	2305-0306-1836 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 500 мм	шт.	0.8		2945	2356.00
		Накладные расходы	%	-		4172.600868	3338.08
		Сметная прибыль	%	8		58.9	47.12

1	2	3	4	5	6	7	8
133	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	2.296		4804.23	11030.51
		Накладные расходы	%	-		6806.836763	15628.50
		Сметная прибыль	%	8		96.0846	220.6102416
134	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2	0.16		4279.15	684.66
		Накладные расходы	%	-		6062.881156	970.06
		Сметная прибыль	%	8		85.583	13.69328
135	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.28		5006.4	6408.19
		Накладные расходы	%	-		7093.279791	9079.40
		Сметная прибыль	%	8		100.128	128.16384
136	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		1107.970757	443.19
		Сметная прибыль	%	8		15.64	6.256
137	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.6		542	1951.20
		Накладные расходы	%	-		767.9285808	2764.54
		Сметная прибыль	%	8		10.84	39.024
138	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.018		20911.45	376.41
		Накладные расходы	%	-		29628.22901	533.31
		Сметная прибыль	%	8		418.229	7.528122
139	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 1049995	м3	0.02232		11770	262.71
		Накладные расходы	%	-		16676.23505	372.21
		Сметная прибыль	%	8		235.4	5.254128
		Итого по разделу:					**150505.56**
		РАЗДЕЛ 3. П2					

1	2	3	4	5	6	7	8
140	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	0.4		56232.56	22493.02
		Накладные расходы	%	-		48171.54099	19268.62
		Накладные расходы	%	8		1124.6512	449.86048
141	5105-0501-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркаснопанельный, модели Компакт 2127М, номинальная производительность по воздуху 2000 м3/ч, размеры 1300 мм х 1015 мм	комплект	0		880698	0.00
		Накладные расходы	%	-		0	0.00
		Сметная прибыль	%	8		0	0
142	1120-0501-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	0.4		21865.77	8746.31
		Накладные расходы	%	-		18731.28017	7492.51
		Сметная прибыль	%	8		437.3154	174.92616
143	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	6		3252.36	19514.16
		Накладные расходы	%	-		2786.129478	16716.78
		Сметная прибыль	%	8		65.0472	390.2832
144	2305-0306-1882 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 500 мм	шт.	0.4		3802	1520.80
		Накладные расходы	%	-		3256.977787	1302.79
		Сметная прибыль	%	8		76.04	30.416
145	2305-0306-1809 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	0.8		1987	1589.60
		Накладные расходы	%	-		1702.160669	1361.73
		Сметная прибыль	%	8		39.74	31.792
146	2305-0306-1836 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 500 мм	шт.	1.2		2945	3534.00
		Накладные расходы	%	-		2522.82998	3027.40
		Сметная прибыль	%	8		58.9	70.68
147	2305-0306-1834 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 400 мм	шт.	0.4		2605	1042.00
		Накладные расходы	%	-		2231.569473	892.63
		Сметная прибыль	%	8		52.1	20.84

1	2	3	4	5	6	7	8
148	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	2.48		4804.23	11914.49
		Накладные расходы	%	-		4115.536663	10206.53
		Сметная прибыль	%	8		96.0846	238.289808
149	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2	0.16		4279.15	684.66
		Накладные расходы	%	-		3665.727643	586.52
		Сметная прибыль	%	8		85.583	13.69328
150	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	5.664		5006.4	28356.25
		Накладные расходы	%	-		4288.725301	24291.34
		Сметная прибыль	%	8		100.128	567.124992
151	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		669.8991661	267.96
		Сметная прибыль	%	8		15.64	6.256
152	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.6		542	3577.20
		Накладные расходы	%	-		464.3035141	3064.40
		Сметная прибыль	%	8		10.84	71.544
153	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные: изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.0224		20911.45	468.42
		Накладные расходы	%	-		17913.76332	401.27
		Сметная прибыль	%	8		418.229	9.3683296
154	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 1049995	м3	0.027776		11770	326.92
		Накладные расходы	%	-		10082.75343	280.06
		Сметная прибыль	%	8		235.4	6.5384704
		Итого по разделу:					**195322.77**
		<u>РАЗДЕЛ 4. В1</u>					
155	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0.3		18122.12	5436.64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		9061.06	2718.32
		Сметная прибыль	%	8		1268.5484	380.56452
156	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0.3		30119	9035.70
		Накладные расходы	%	-		15059.5	4517.85
		Сметная прибыль	%	8		2108.33	632.499
157	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2.1		3252.36	6829.96
		Накладные расходы	%	-		1626.18	3414.98
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	478.09692
158	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1.2		1755	2106.00
		Накладные расходы	%	-		877.5	1053.00
		Сметная прибыль	%	8		122.85	147.42
159	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	0.9		2265	2038.50
		Накладные расходы	%	-		1132.5	1019.25
		Сметная прибыль	%	8		158.55	142.695
160	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.44		4962.05	7145.35
		Накладные расходы	%	-		2481.025	3572.68
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	500.17464
161	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1.35		5006.4	6758.64
		Накладные расходы	%	-		2503.2	3379.32
		Сметная прибыль	%	8		350.448	473.1048
162	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	0.81012		4433.17	3591.40
		Накладные расходы	%	-		2216.585	1795.70
		Сметная прибыль	%	8		310.3219	251.3979776

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0.3		2757.51	827.25
		Накладные расходы	%	-		1378.755	413.63
		Сметная прибыль	%	8		193.0257	57.90771
164	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.3		782	234.60
		Накладные расходы	%	-		391	117.30
		Сметная прибыль	%	8		54.74	16.422
165	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.3		542	1788.60
		Накладные расходы	%	-		271	894.30
		Сметная прибыль	%	8		37.94	125.202
166	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.03		20911.45	627.34
		Накладные расходы	%	-		10455.725	313.67
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	43.914045
167	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0372		12256	455.92
		Накладные расходы	%	-		6128	227.96
		Сметная прибыль	%	8		857.92	31.914624
168	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	0.792		3297.76	2611.83
		Накладные расходы	%	-		1648.88	1305.91
		Сметная прибыль	%	8		230.8432	182.8278144
		Итого по разделу:					**77695.74**
		<u>РАЗДЕЛ 5. В2</u>					
169	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0.4		18122.12	7248.85
		Накладные расходы	%	-		1812.212	724.8848
		Сметная прибыль	%	8		1268.5484	507.41936
170	2305-0402-0122 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-250-50-6 (380В), Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0		449568	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		44956.8	0
		Сметная прибыль	%	8		31469.76	0
171	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	2.4		3252.36	7805.66
		Накладные расходы	%	-		325.236	780.5664
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	546.39648
172	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	0.8		1755	1404.00
		Накладные расходы	%	-		175.5	140.4
		Сметная прибыль	%	8		122.85	98.28
173	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 300 мм	шт.	1.6		2265	3624.00
		Накладные расходы	%	-		226.5	362.4
		Сметная прибыль	%	8		158.55	253.68
174	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0.552		4962.05	2739.05
		Накладные расходы	%	-		496.205	273.90516
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	191.733612
175	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	1.54		4804.23	7398.51
		Накладные расходы	%	-		480.423	739.85142
		Сметная прибыль	%	8		336.2961	517.895994
176	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	1.288		5006.4	6448.24
		Накладные расходы	%	-		500.64	644.82432
		Сметная прибыль	%	8		350.448	451.377024
177	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	2.826		4543.68	12840.44
		Накладные расходы	%	-		454.368	1284.043968
		Сметная прибыль	%	8		318.0576	898.8307776

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	0.4		3042.51	1217.00
		Накладные расходы	%	-		304.251	121.7004
		Сметная прибыль	%	8		212.9757	85.19028
179	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		78.2	31.28
		Сметная прибыль	%	8		54.74	21.896
180	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.6		542	3035.20
		Накладные расходы	%	-		54.2	303.52
		Сметная прибыль	%	8		37.94	212.464
181	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.052		20911.45	1087.40
		Накладные расходы	%	-		2091.145	108.73954
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	76.117678
182	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.06448		12256	790.27
		Накладные расходы	%	-		1225.6	79.026688
		Сметная прибыль	%	8		857.92	55.3186816
183	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		1.24		3527.98	4374.70
		Накладные расходы	%	-		352.798	437.46952
		Сметная прибыль	%	8		246.9586	306.228664
		Итого по разделу:					**70581.56**
		<u>РАЗДЕЛ 6. ВЗ</u>					
184	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0.3		18122.12	5436.64
		Накладные расходы	%	-		13680.51524	4104.154573
		Сметная прибыль	%	8		1268.5484	380.56452

1	2	3	4	5	6	7	8
185	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0.3		19797	5939.10
		Накладные расходы	%	-		14944.89388	4483.468164
		Сметная прибыль	%	8		1385.79	415.737
186	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	0.6		3252.36	1951.42
		Накладные расходы	%	-		2455.229331	1473.137598
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	136.59912
187	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0.6		1755	1053.00
		Накладные расходы	%	-		1324.861785	794.917071
		Сметная прибыль	%	8		122.85	73.71
188	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0.27		4962.05	1339.75
		Накладные расходы	%	-		3745.886279	1011.389295
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	93.782745
189	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2.531625		4670.05	11822.82
		Накладные расходы	%	-		3525.453435	8925.126053
		Сметная прибыль	%	8		326.9035	827.5970732
190	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.3		782	234.60
		Накладные расходы	%	-		590.337274	177.1011822
		Сметная прибыль	%	8		54.74	16.422
191	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2.1		542	1138.20
		Накладные расходы	%	-		409.159594	859.2351474
		Сметная прибыль	%	8		37.94	79.674
192	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	0.3		8616.21	2584.86
		Накладные расходы	%	-		6504.437242	1951.331173

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		603.1347	180.94041
193	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.0195		20911.45	407.77
		Накладные расходы	%	-		15786.19999	307.8308997
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	28.54412925
194	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.02418		12256	296.35
		Накладные расходы	%	-		9252.140192	223.7167498
		Сметная прибыль	%	8		857.92	20.7445056
195	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	0.6		3527.98	2116.79
		Накладные расходы	%	-		2663.296798	1597.978079
		Сметная прибыль	%	8		246.9586	148.17516
		Итого по разделу:					**62633.17**
		<u>РАЗДЕЛ 7. В4</u>					
196	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0		18122.12	0.00
		Накладные расходы	%	-		14637.58608	0
		Сметная прибыль	%	8		1268.5484	0
197	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0		19797	0.00
		Накладные расходы	%	-		15990.41898	0
		Сметная прибыль	%	8		1385.79	0
198	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	0.8		3252.36	2601.89
		Накладные расходы	%	-		2626.993943	2101.595154
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	182.13216
199	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0.8		1755	1404.00
		Накладные расходы	%	-		1417.547372	1134.037897

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		122.85	98.28
200	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0.624		4962.05	3096.32
		Накладные расходы	%	-		4007.943553	2500.956777
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	216.742344
201	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2.1195		4670.05	9898.17
		Накладные расходы	%	-		3772.089517	7994.943731
		Сметная прибыль	%	8		326.9035	692.8719683
202	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		631.6364926	252.654597
		Сметная прибыль	%	8		54.74	21.896
203	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2		542	1084.00
		Накладные расходы	%	-		437.7838606	875.5677212
		Сметная прибыль	%	8		37.94	75.88
204	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.026		20911.45	543.70
		Накладные расходы	%	-		16890.58176	439.1551257
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	38.058839
205	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.03224		12256	395.13
		Накладные расходы	%	-		9899.407741	319.1569056
		Сметная прибыль	%	8		857.92	27.6593408
206	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	0.8		3527.98	2822.38
		Накладные расходы	%	-		2849.617536	2279.694029
		Сметная прибыль	%	8		246.9586	197.56688
		Итого по разделу:					**41607.24**
		<u>РАЗДЕЛ 8. В5</u>					

1	2	3	4	5	6	7	8
207	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0		18122.12	0.00
		Накладные расходы	%	-		29145.62981	0
		Сметная прибыль	%	8		1268.5484	0
208	2305-0401-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0		94525	0.00
		Накладные расходы	%	-		152023.6406	0
		Сметная прибыль	%	8		6616.75	0
209	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	0.8		3252.36	2601.89
		Накладные расходы	%	-		5230.73904	4184.591232
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	182.13216
210	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0.8		1755	1404.00
		Накладные расходы	%	-		2822.549477	2258.039581
		Сметная прибыль	%	8		122.85	98.28
211	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	3.272		4962.05	16235.83
		Накладные расходы	%	-		7980.416883	26111.92404
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	1136.507932
212	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	0		4433.17	0.00
		Накладные расходы	%	-		7129.824309	0
		Сметная прибыль	%	8		310.3219	0
213	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		1257.683015	503.0732058
		Сметная прибыль	%	8		54.74	21.896
214	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.6		542	3035.20
		Накладные расходы	%	-		871.6933426	4881.482719
		Сметная прибыль	%	8		37.94	212.464

1	2	3	4	5	6	7	8
215	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.04		20911.45	836.46
		Накладные расходы	%	-		33631.68219	1345.267288
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	58.55206
216	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015		м3	0.0496		12256	607.90
		Накладные расходы	%	-		19711.20592	977.6758135
		Сметная прибыль	%	8		857.92	42.552832
217	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1.056		3527.98	3725.55
		Накладные расходы	%	-		5674.016013	5991.760909
		Сметная прибыль	%	8		246.9586	260.7882816
		Итого по разделу:					**77026.61**
		<u>РАЗДЕЛ 9. В6</u>					
218	2305-0402-0122 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-250-50-6 (380В), Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0.4		449568	179827.20
		Накладные расходы	%	-		68816.83486	27526.73394
		Сметная прибыль	%	8		31469.76	12587.904
219	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	0		3252.36	0.00
		Накладные расходы	%	-		497.8493154	0
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	0
220	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1.2		1755	2106.00
		Накладные расходы	%	-		268.6435538	322.3722645
		Сметная прибыль	%	8		122.85	147.42
221	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1.6		2265	3624.00
		Накладные расходы	%	-		346.7109113	554.737458
		Сметная прибыль	%	8		158.55	253.68
222	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1.25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0.72		4962.05	3572.68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		759.5571202	546.8811265
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	250.08732
223	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	1.54		4804.23	7398.51
		Накладные расходы	%	-		735.3990998	1132.514614
		Сметная прибыль	%	8		336.2961	517.895994
224	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	1.288		5006.4	6448.24
		Накладные расходы	%	-		766.3459188	987.0535434
		Сметная прибыль	%	8		350.448	451.377024
225	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2	2.5748		4780.69	12309.32
		Накладные расходы	%	-		731.7957555	1884.227711
		Сметная прибыль	%	8		334.6483	861.6524428
226	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		119.7032815	47.8813126
		Сметная прибыль	%	8		54.74	21.896
227	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.6		542	3035.20
		Накладные расходы	%			82.9657015	464.6079284
		Сметная прибыль	%	8		37.94	212.464
228	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.052		20911.45	1087.40
		Накладные расходы	%	-		3200.983614	166.4511479
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	76.117678
229	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.06448		12256	790.27
		Накладные расходы	%	-		1876.065752	120.9687197
		Сметная прибыль	%	8		857.92	55.3186816

1	2	3	4	5	6	7	8
230	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1.24		3527.98	4374.70
		Накладные расходы	%	-		540.0393645	669.648812
		Сметная прибыль	%	8		246.9586	306.228664
		Сметная прибыль					**275052.43**
		<u>РАЗДЕЛ 10. В7</u>					
231	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0		18122.12	0.00
		Накладные расходы	%	-		12944.05041	0
		Сметная прибыль	%	8		1268.5484	0
232	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0		19797	0.00
		Накладные расходы	%	-		14140.3636	0
		Сметная прибыль	%	8		1385.79	0
233	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	0.8		3252.36	2601.89
		Накладные расходы	%	-		2323.056672	1858.445338
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	182.13216
234	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0.8		1755	1404.00
		Накладные расходы	%	-		1253.54034	1002.832272
		Сметная прибыль	%	8		122.85	98.28
235	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0.48		4962.05	2381.78
		Накладные расходы	%	-		3544.233529	1701.232094
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	166.72488
236	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1.2246		4670.05	5718.94
		Накладные расходы	%	-		3335.667273	4084.858143
		Сметная прибыль	%	8		326.9035	400.3260261

1	2	3	4	5	6	7	8
237	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		558.557576	223.4230304
		Сметная прибыль	%	8		54.74	21.896
238	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1.6		542	867.20
		Накладные расходы	%	-		387.133256	619.4132096
		Сметная прибыль	%	8		37.94	60.704
239	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	0.026		20911.45	543.70
		Накладные расходы	%	-		14936.37957	388.3458688
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	38.058839
240	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.03224		12256	395.13
		Накладные расходы	%	-		8754.068608	282.2311719
		Сметная прибыль	%	8		857.92	27.6593408
241	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0.4		2824.13	1129.65
		Накладные расходы	%	-		2017.185687	806.8742747
		Сметная прибыль	%	8		197.6891	79.07564
242	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	0.8		3527.98	2822.38
		Накладные расходы	%	-		2519.923219	2015.938575
		Сметная прибыль	%	8		246.9586	197.56688
		Итого по разделу:					**32433.50**
		<u>РАЗДЕЛ 11. В8</u>					
243	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0		18122.12	0.00
		Накладные расходы	%	-		7913.21398	0
		Сметная прибыль	%	8		1268.5484	0
244	2305-0401-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0.4		94525	37810.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		41275.33376	16510.13351
		Сметная прибыль	%	8		6616.75	2646.7
245	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	1.6		3252.36	5203.78
		Накладные расходы	%	-		1420.177144	2272.28343
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	364.26432
246	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0.4		1755	702.00
		Накладные расходы	%	-		766.3391775	306.535671
		Сметная прибыль	%	8		122.85	49.14
247	2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1.2		2265	2718.00
		Накладные расходы	%	-		989.0360325	1186.843239
		Сметная прибыль	%	8		158.55	190.26
248	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0.072		4962.05	357.27
		Накладные расходы	%	-		2166.731234	156.0046488
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	25.008732
249	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	1.84		5006.4	9211.78
		Накладные расходы	%	-		2186.097127	4022.418714
		Сметная прибыль	%	8		350.448	644.82432
250	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 т.ч. п-1.25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	1.05504		4670.05	4927.09
		Накладные расходы	%	-		2039.226368	2151.465387
		Сметная прибыль	%	8		326.9035	344.8962686
251	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		341.468511	136.5874044
		Сметная прибыль	%	8		54.74	21.896

1	2	3	4	5	6	7	8
252	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2.8		542	1517.60
		Накладные расходы	%	-		236.669991	662.6759748
		Сметная прибыль	%	8		37.94	106.232
253	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	0.4		2824.13	1129.65
		Накладные расходы	%	-		1233.186018	493.2744071
		Сметная прибыль	%	8		197.6891	79.07564
254	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	0.04		20911.45	836.46
		Накладные расходы	%	-		9131.204213	365.2481685
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	58.55206
255	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0.0496		12256	607.90
		Накладные расходы	%	-		5351.711088	265.44487
		Сметная прибыль	%	8		857.92	42.552832
256	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	1.056		3527.98	3725.55
		Накладные расходы	%	-		1540.529511	1626.799163
		Сметная прибыль	%	8		246.9586	260.7882816
257	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1.6		4106.5	6570.40
		Накладные расходы	%	-		1793.146343	2869.034149
		Сметная прибыль	%	8		287.455	459.928
		Итого по разделу:					**113949.13**
		<u>РАЗДЕЛ 12. В9</u>					
258	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0		18122.12	0.00
		Накладные расходы	%	-		12834.38621	0
		Сметная прибыль	%	8		1268.5484	0
259	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0		19797	0.00
		Накладные расходы	%	-		14020.56403	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1385.79	0
260	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	0.8		3252.36	2601.89
		Накладные расходы	%	-		2303.375341	1842.700273
		Сметная прибыль	%	8		227.6652	182.13216
261	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	0.8		1755	1404.00
		Накладные расходы	%	-		1242.920133	994.3361064
		Сметная прибыль	%	8		122.85	98.28
262	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	2.4		4962.05	11908.92
		Накладные расходы	%	-		3514.20618	8434.094832
		Сметная прибыль	%	8		347.3435	833.6244
263	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	0.628		4670.05	2932.79
		Накладные расходы	%	-		3307.406933	2077.051554
		Сметная прибыль	%	8		326.9035	205.295398
264	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	0.4		782	312.80
		Накладные расходы	%	-		553.8253812	221.5301525
		Сметная прибыль	%	8		54.74	21.896
265	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2		542	1084.00
		Накладные расходы	%	-		383.8533972	767.7067944
		Сметная прибыль	%	8		37.94	75.88
266	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0.026		20911.45	543.70
		Накладные расходы	%	-		14809.83602	385.0557365
		Сметная прибыль	%	8		1463.8015	38.058839

1	2	3	4	5	6	7	8
275	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		131188	131188.00
		Накладные расходы	%	-		5915.92614	5915.92614
		Сметная прибыль	%	8		9183.16	9183.16
276	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п=1.25 К=1.15 и К=1.25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2152.78	6458.34
		Накладные расходы	%	-		97.07966792	291.2390038
		Сметная прибыль	%	8		150.6946	452.0838
277	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3		10752	32256.00
		Накладные расходы	%	-		484.8617088	1454.585126
		Сметная прибыль	%	8		752.64	2257.92
278	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6		1106	6636.00
		Накладные расходы	%	-		49.87509765	299.2505859
		Сметная прибыль	%	8		77.42	464.52
279	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7		1402	9814.00
		Накладные расходы	%	-		63.22322505	442.5625754
		Сметная прибыль	%	8		98.14	686.98
280	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		1039	1039.00
		Накладные расходы	%	-		46.85373098	46.85373098
		Сметная прибыль	%	8		72.73	72.73
281	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		1402	1402.00
		Накладные расходы	%	-		63.22322505	63.22322505
		Сметная прибыль	%	8		98.14	98.14
282	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		17252.58	34505.16
		Накладные расходы	%	-		778.0055264	1556.011053
		Сметная прибыль	%	8		1207.6806	2415.3612
283	5102-0604-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-30, типа Grundfos	шт.	1		134247	134247.00
		Накладные расходы	%	-		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
275	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1		131188	131188.00
		Накладные расходы	%	-		5915.92614	5915.92614
		Сметная прибыль	%	8		9183.16	9183.16
276	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п=1.25 К=1.15 и К=1.25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2152.78	6458.34
		Накладные расходы	%	-		97.07966792	291.2390038
		Сметная прибыль	%	8		150.6946	452.0838
277	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3		10752	32256.00
		Накладные расходы	%	-		484.8617088	1454.585126
		Сметная прибыль	%	8		752.64	2257.92
278	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6		1106	6636.00
		Накладные расходы	%	-		49.87509765	299.2505859
		Сметная прибыль	%	8		77.42	464.52
279	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7		1402	9814.00
		Накладные расходы	%	-		63.22322505	442.5625754
		Сметная прибыль	%	8		98.14	686.98
280	2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		1039	1039.00
		Накладные расходы	%	-		46.85373098	46.85373098
		Сметная прибыль	%	8		72.73	72.73
281	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		1402	1402.00
		Накладные расходы	%	-		63.22322505	63.22322505
		Сметная прибыль	%	8		98.14	98.14
282	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		17252.58	34505.16
		Накладные расходы	%	-		778.0055264	1556.011053
		Сметная прибыль	%	8		1207.6806	2415.3612
283	5102-0604-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-30, типа Grundfos	шт.	1		134247	134247.00
		Накладные расходы	%	-		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0	0
284	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2		2056.39	4112.78
		Накладные расходы	%	-		92.73295846	185.4659169
		Сметная прибыль	%	8		143.9473	287.8946
285	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5		1207.47	6037.35
		Накладные расходы	%	-		54.45088984	272.2544492
		Сметная прибыль	%	8		84.5229	422.6145
286	2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм x 138 мм x 81 мм, типа Взлет	шт.	1		76356	76356.00
		Накладные расходы	%	-		3443.275729	3443.275729
		Сметная прибыль	%	8		5344.92	5344.92
287	2307-0502-0348 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	шт.	2		164879	329758.00
		Накладные расходы	%	-		7435.222627	14870.44525
		Сметная прибыль	%	8		11541.53	23083.06
288	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, Ni1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter/Термопреобразователь сопротивления ТПС	шт.	2		9689	19378.00
		Накладные расходы	%	-		436.9256972	873.8513945
		Сметная прибыль	%	8		678.23	1356.46
289	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2		1207.47	2414.94
		Накладные расходы	%	-		54.45088984	108.9017797
		Сметная прибыль	%	8		84.5229	169.0458
290	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1		160911	160911.00
		Накладные расходы	%	-		7256.285568	7256.285568
		Сметная прибыль	%	8		11263.77	11263.77
291	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1		23294	23294.00
		Накладные расходы	%	-		1050.443512	1050.443512
		Сметная прибыль	%	8		1630.58	1630.58

1	2	3	4	5	6	7	8
292	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1		79669	79669.00
		Накладные расходы	%	-		3592.675547	3592.675547
		Сметная прибыль	%	8		5576.83	5576.83
293	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1		1207.47	1207.47
		Накладные расходы	%	-		54.45088984	54.45088984
		Сметная прибыль	%	8		84.5229	84.5229
294	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1		26294	26294.00
		Накладные расходы	%	-		1185.728587	1185.728587
		Сметная прибыль	%	8		1840.58	1840.58
295	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		4791.26	9582.52
		Накладные расходы	%	-		216.0619895	432.123979
		Сметная прибыль	%	8		335.3882	670.7764
296	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2		132451	264902.00
		Накладные расходы	%	-		5972.881156	11945.76231
		Сметная прибыль	%	8		9271.57	18543.14
297	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2		247439	494878.00
		Накладные расходы	%	-		11158.26789	22316.53578
		Сметная прибыль	%	8		17320.73	34641.46
298	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3		1207.47	3622.41
		Накладные расходы	%	-		54.45088984	163.3526695
		Сметная прибыль	%	8		84.5229	253.5687
299	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	3		42709	128127.00
		Накладные расходы	%	-		1925.963423	5777.890268
		Сметная прибыль	%	8		2989.63	8968.89
300	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	7		1102.24	7715.68
		Накладные расходы	%	-		49.70554036	347.9387825
		Сметная прибыль	%	8		77.1568	540.0976

1	2	3	4	5	6	7	8
301	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 6 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6		2504.52	15027.12
		Накладные расходы	%	-		112.941392	677.6483521
		Сметная прибыль	%	8		175.3164	1051.8984
302	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		5391.96	32351.76
		Накладные расходы	%	-		243.150571	1458.903426
		Сметная прибыль	%	8		377.4372	2264.6232
303	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 6 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6		435.41	2612.46
		Накладные расходы	%	-		19.63482484	117.808949
		Сметная прибыль	%	8		30.4787	182.8722
304	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6		1698	10188.00
		Накладные расходы	%	-		76.57135245	459.4281147
		Сметная прибыль	%	8		118.86	713.16
305	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11 т.ч. п-1.25 К=1.15 и	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	6		1974.58	11847.48
		Накладные расходы	%	-		89.04373446	534.2624068
		Сметная прибыль	%	8		138.2206	829.3236
306	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	7		1459.36	10215.52
		Накладные расходы	%	-		65.80987568	460.6691298
		Сметная прибыль	%	8		102.1552	715.0864
307	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	5		1459.36	7296.80
		Накладные расходы	%	-		65.80987568	329.0493784
		Сметная прибыль	%	8		102.1552	510.776
308	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	2		1459.36	2918.72
		Накладные расходы	%	-		65.80987568	131.6197514
		Сметная прибыль	%	8		102.1552	204.3104

1	2	3	4	5	6	7	8
309	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	5		1600.22	8001.10
		Накладные расходы	%	-		72.16196091	360.8098045
		Сметная прибыль	%	8		112.0154	560.077
310	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	6.5		18.32	119.08
		Накладные расходы	%	-		0.826140858	5.369915577
		Сметная прибыль	%	8		1.2824	8.3356
311	2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	0.8125		2240	1820.00
		Накладные расходы	%	-		101.012856	82.0729455
		Сметная прибыль	%	8		156.8	127.4
312	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0.203		35546.07	7215.85
		Накладные расходы	%	-		1602.950915	325.3990358
		Сметная прибыль	%	8		2488.2249	505.1096547
313	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0.25172		30594	7701.12
		Накладные расходы	%	-		1379.637195	347.2822747
		Сметная прибыль	%	8		2141.58	539.0785176
314	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46.32		542	25105.44
		Накладные расходы	%	-		24.44150355	1132.130444
		Сметная прибыль	%	8		37.94	1757.3808
315	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		2121.33	2121.33
		Накладные расходы	%	-		95.66142938	95.66142938
		Сметная прибыль	%	8		148.4931	148.4931
316	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1		8601.6	8601.60
		Накладные расходы	%	-		387.889367	387.889367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		602.112	602.112
317	2302-0103-0604 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2		1413	2826.00
		Накладные расходы	%	-		63.71927033	127.4385407
		Сметная прибыль	%	8		98.91	197.82
318	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1		3143.3	3143.30
		Накладные расходы	%	-		141.7471921	141.7471921
		Сметная прибыль	%	8		220.031	220.031
319	2304-1010-0810 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 308152002	шт.	1		781987	781987.00
		Накладные расходы	%	-		35263.72331	35263.72331
		Сметная прибыль	%	8		54739.09	54739.09
320	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2152.78	2152.78
		Накладные расходы	%	-		97.07966792	97.07966792
		Сметная прибыль	%	8		150.6946	150.6946
321	2304-1009-0917 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1		230420	230420.00
		Накладные расходы	%	-		10390.79566	10390.79566
		Сметная прибыль	%	8		16129.4	16129.4
322	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1		1174.37	1174.37
		Накладные расходы	%	-		52.95824451	52.95824451
		Сметная прибыль	%	8		82.2059	82.2059
323	2304-1013-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		29942	29942.00
		Накладные расходы	%	-		1350.235239	1350.235239
		Сметная прибыль	%	8		2095.94	2095.94
		Итого по разделу:					**3808685.84**
		2-1-4 Водопровод и кнализация					
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1					

1	2	3	4	5	6	7	8
							842644.46
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел холодной воды					
							255607.77
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение					
							506337.73
		РАЗДЕЛ 4. Водомерный узел №1					
							38875.40
		РАЗДЕЛ 5. Водомерный узел №1					
							37966.12
		РАЗДЕЛ 6. Канализация К1					
							1045229.92
		РАЗДЕЛ 7. Оборудование					
							1500836.13
		2-1-6 Электромонтажные работы					
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование					
							659597.04
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия					
							139242.56
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели					
							1508640.72
		РАЗДЕЛ 4. Заземление					
							38857.57
		РАЗДЕЛ 5. Электроосвещение					
							89240.12
		РАЗДЕЛ 6. Оборудование светотехническое					
							1513049.40
		РАЗДЕЛ 7. Электроустановочные изделия					
							293167.87
		РАЗДЕЛ 8. Провода и кабели					

1	2	3	4	5	6	7	8
							684402.46
		2-1-7 Пожарная сигнализация					
		Пожарная сигнализация					
							1564335.30
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
		4-1-1 Наружное освещение					
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы					
							306146.22
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы					
							4374148.35
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы В1					
							758568.50
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы					
							193699.99
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К-1, К1Н					
							3363117.30
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы					
							603952.39
		РАЗДЕЛ 7. Канализация К2-водосток					
							7609820.33
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		7-1-1 Благоустройство и озеленение					
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение территоррии					
474	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46.90		2091.60	98096.04
		Накладные расходы	%	-		167.328	47670.52921
		Сметная прибыль	%	8		104.58	4904.802
475	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	39.40		24049.91	947470.25
		Накладные расходы	%	-		1923.9928	460430.4969

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1202.4955	47373.51272
476	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.01		358651.73	3525.83
		Накладные расходы	%	-		28692.1384	1713.406019
		Сметная прибыль	%	8		17932.5865	176.2916714
477	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	294.35		19592.68	5767105.36
		Накладные расходы	%	-		1567.4144	2802569.446
		Сметная прибыль	%	8		979.634	288355.2679
478	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1.40		9574.79	13404.71
		Накладные расходы	%	-		765.9832	6514.120539
		Сметная прибыль	%	8		478.7395	670.2353
479	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1.00		41145.78	28802.05
		Накладные расходы	%	-		3291.6624	13996.57698
		Сметная прибыль	%	8		2057.289	1440.1023
480	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	7.24		383018.00	2774284.40
		Накладные расходы	%	-		30641.44	1348184.96
		Сметная прибыль	%	8		19150.9	138714.2202
481	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-245	т	21.52		5772.00	124218.02
		Накладные расходы	%	-		461.76	60364.70603
		Сметная прибыль	%	8		288.6	6210.90086
482	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	36.62		629.00	23035.27
		Накладные расходы	%	-		50.32	11194.16854
		Сметная прибыль	%	8		31.45	1151.763598
483	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	753.20		303.62	228687.65
		Накладные расходы	%	-		24.2896	111132.5303
		Сметная прибыль	%	8		15.181	11434.38233
484	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 0142 за один раз	м2	753.20		111.06	83650.78
		Накладные расходы	%	-		8.8848	40650.74376
		Сметная прибыль	%	8		5.553	4182.539036

1	2	3	4	5	6	7	8
485	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1506.41		70.91	106819.32
		Накладные расходы	%	-		5.6728	51909.67477
		Сметная прибыль	%	8		3.5455	5340.966019
486	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63.70		2091.60	133234.92
		Накладные расходы	%	-		167.328	64746.53968
		Сметная прибыль	%	8		104.58	6661.746
487	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4.46		24049.91	107238.55
		Накладные расходы	%	-		1923.9928	52113.40201
		Сметная прибыль	%	8		1202.4955	5361.927435
488	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.01		358651.73	3525.83
		Накладные расходы	%	-		28692.1384	1713.406019
		Сметная прибыль	%	8		17932.5865	176.2916714
489	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	182.00		19592.68	3565867.76
		Накладные расходы	%	-		1567.4144	1732861.013
		Сметная прибыль	%	8		979.634	178293.388
490	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	2.96		383018.00	1134078.76
		Накладные расходы	%	-		30641.44	551114.3443
		Сметная прибыль	%	8		19150.9	56703.93811
491	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех.часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-245	т	8.84		5772.00	51044.19
		Накладные расходы	%	-		461.76	24805.31953
		Сметная прибыль	%	8		288.6	2552.209569
492	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	309.40		303.62	93940.03
		Накладные расходы	%	-		24.2896	45650.88304
		Сметная прибыль	%	8		15.181	4697.0014
493	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 0142 за один раз	м2	309.40		111.06	34361.96
		Накладные расходы	%	-		8.8848	16698.46213
		Сметная прибыль	%	8		5.553	1718.0982
494	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	618.80		70.91	43879.11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		5.6728	21323.39185
		Сметная прибыль	%	8		3.5455	2193.9554
495	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1.40		2091.60	2928.24
		Накладные расходы	%	-		167.328	1423.000872
		Сметная прибыль	%	8		104.58	146.412
496	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1.40		41145.78	57604.09
		Накладные расходы	%	-		3291.6624	27993.15396
		Сметная прибыль	%	8		2057.289	2880.2046
497	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	0.02		383018.00	7142.52
		Накладные расходы	%	-		30641.44	3470.962664
		Сметная прибыль	%	8		19150.9	357.1259832
498	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.12		513035.00	60993.71
		Накладные расходы	%	-		41042.8	29640.36265
		Сметная прибыль	%	8		25651.75	3049.685254
499	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0.28		4756.00	1308.24
		Накладные расходы	%	-		380.48	635.7505265
		Сметная прибыль	%	8		237.8	65.4121216
500	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1.00		9574.79	13404.71
		Накладные расходы	%	-		765.9832	6514.120539
		Сметная прибыль	%	8		478.7395	670.2353
501	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0.13		513035.00	66409.30
		Накладные расходы	%	-		0	0
		Сметная прибыль	%	8		25651.75	3320.465127
502	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех часть Тб.8	Надбавка на марку стали С-245	т	0.13		4756.00	615.64
		Накладные расходы	%	-		380.48	299.1729116
		Сметная прибыль	%	8		237.8	30.7817832
503	1113-0301-0411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010	м2	3.00		173.34	520.69
		Накладные расходы	%	-		13.8672	253.0312062
		Сметная прибыль	%	8		8.667	26.03428128
504	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	м2	92.76		137.24	12730.93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		10.9792	6186.694543
		Сметная прибыль	%	8		6.862	636.546568
505	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ- ОЗК за один раз	м2	658.00		101.48	66773.84
		Накладные расходы	%	-		8.1184	32449.26391
		Сметная прибыль	%	8		5.074	3338.692
506	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	658.00		212.53	139844.74
		Накладные расходы	%	-		17.0024	67958.63282
		Сметная прибыль	%	8		10.6265	6992.237
507	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2.73		2091.60	5710.07
		Накладные расходы	%	-		167.328	2774.851701
		Сметная прибыль	%	8		104.58	285.5034
508	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2.73		24049.91	65656.25
		Накладные расходы	%	-		1923.9928	31906.1645
		Сметная прибыль	%	8		1202.4955	3282.812715
509	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	28.35		19592.68	555452.48
		Накладные расходы	%	-		1567.4144	269926.427
		Сметная прибыль	%	8		979.634	27772.6239
510	2106-0406-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка	т	1.01		383018.00	386224.24
		Накладные расходы	%	-		30641.44	187688.6579
		Сметная прибыль	%	8		19150.9	19311.21218
511	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1.42		513035.00	727194.79
		Накладные расходы	%	-		0	0
		Сметная прибыль	%	8		25651.75	36359.73956
512	ПСЦ РК 8.04-082015 Тех часть Т6.8	Надбавка на марку стали С-245	т	2.42		4756.00	11515.50
		Накладные расходы	%	-		380.48	5596.047756
		Сметная прибыль	%	8		237.8	575.7751524
513	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ- ОЗК за один раз	м2	169.40		101.48	17190.71
		Накладные расходы	%	-		8.1184	8353.959432
		Сметная прибыль	%	8		5.074	859.5356
514	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	169.40		212.53	36002.58
		Накладные расходы	%	-		17.0024	17495.73313

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,074	859,5356
514	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	169,40		212,53	36002,58
		Накладные расходы	%	-		17,0024	17495,73313
		Сметная прибыль	%	8		10,6265	1800,1291
		Итого по разделу:					**26649492,88**
		Итого:					**97846238,09**
		В том числе					
		Накладные расходы					10608445,70
		Сметная прибыль					1792189,24
		Временные здания и сооружения 1,2%					1062413,32
		Итого:					**98908651,42**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%					806371,71
		Итого:					**99715023,13**
		Непредвиденные работы и затраты					1808064,57
		Итого:					**101523087,70**
		НДС 12%					12182770,52
		Всего:					**113705858,22**
		Понижающий коэффициент					0,900000001110
		Всего с понижающим коэффициентом:					**102335272,52**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Шалдаров Ж.Ш.

Технический надзор
ТОО «Тараз Технопроект»
_____ Атамбаев С.

Подрядчик:
Директор
ТОО «KAZ Intel Group»
_____ Ералыұлы Нұрлан

Авторский надзор
ТОО «SANСтройСервис»
_____ Байтелиев Р.Т.