Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Умирзак"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2018-33	04.10.2018				
		Д.с. 3	19.02.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затарты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района	**10 000 000**	**8 928 571**						**1 071 429**	**10 000 000**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Карагаев Е.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Форма 2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с. Софиевка, Целиноградского района, Акмолинско й области

АКТ № 1
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы по чертежам КЖ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 1 груп пы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в котлованах глубиной до 3 м/. Объем котлована до 300 м 3 или при площади котлована до 100 м2, применен ко эффициент к затратам труда - 1,2 и к времени экспл уатации машин - 1,2**	**м3 грунта**		**1390,899035**	**243,81**	**235,58**	**339121,06**	**327672,22**	**108,11**	**65980,40**	**437509,57**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,15**	**57,73**	**11340,72**	**80298,72**		**32408,12**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0127	17,69	641,00		11340,72				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037	51,41							
1.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00924	12,851907		4169,00		53579,60			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00924	12,851907		1562,00		20074,68			
1.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02772	38,555721		7109,00		274092,62			
1.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02772	38,555721		1562,00		60224,04			
1.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,041727	2591,00				108,11		
2	**Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1.2**	**Грунты 1 группы. Механизированный добор грунта с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**		**78,5184939**	**292,73**	**268,46**	**22984,50**	**21078,77**	**6,10**	**6767,55**	**32132,21**
		НР - 72%; СП - 8%				**24,19**	**95,52**	**1899,63**	**7499,74**		**2380,16**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0254	2	951,00		1899,63				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0731	5,74							
2.3	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01464	1,149511		3807,00		4376,19			
2.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01464	1,149511		1307,00		1502,41			
2.4	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,05844	4,588621		3640,00		16702,58			
2.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05844	4,588621		1307,00		5997,33			
2.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,002356	2591,00				6,10		
3	**Е11-010205-0201 1101-0205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях ширино й более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**26,1728313**	**1718,50**	**–**	**44977,91**	**–**	**–**	**32384,09**	**83550,96**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,50**	**–**	**44977,91**	**–**		**6188,96**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,94	50,88	884,00		44977,91				
4	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /от ручной доработки/**	**м3 грунта**		**26,1728313**	**203,19**	**196,32**	**5318,10**	**5138,23**	**2,03**	**1034,64**	**6860,96**

		НР - 72%; СП - 8%				**6,79**	**48,11**	**177,83**	**1259,16**		**508,22**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	0,2774	641,00		177,83				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,8061							
4.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,201531		4169,00		840,18			
4.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,201531		1562,00		314,79			
4.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,604592		7109,00		4298,05			
4.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,604592		1562,00		944,37			
4.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000785	2591,00				2,03		
5	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строи тельных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъ емность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**		**2781,79807**	**92,40**	**--**	**257038,14**	**--**		**--**	**277601,19**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20563,05**	
6	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**		**1495,59036**	**14,69**	**12,55**	**21969,89**	**18776,30**	**77,50**	**7304,77**	**31616,64**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,08**	**4,70**	**3116,09**	**7029,42**		**2341,97**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0027	4,07	766,00		3116,09				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	4,53							
6.3	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,104691		3060,00		320,36			
6.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,104691		1094,00		114,53			
6.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	4,426947		4169,00		18455,94			
6.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	4,426947		1562,00		6914,89			
6.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,029912	2591,00				77,50		
7	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 примен.**	**Основание под фундаменты ебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**0,7279488**	**5264,23**	**1457,68**	**3832,09**	**1061,12**	**2251,22**	**894,85**	**5105,09**
		НР - 93%; СП - 8%				**714,00**	**607,80**	**519,76**	**442,45**		**378,16**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6188	840,00		519,76				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3931							
7.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,334856		2344,00		784,90			
7.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,334856		1094,00		366,33			
7.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,669713		14,00		9,38			
7.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058236		4582,00		266,84			
7.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058236		1307,00		76,11			
7.6	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,837141	2685,00				2247,72		
7.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,109192	32,00				3,49		
8	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в отвале для обратной засыпки/**	**м3 грунта**		**1080,389079**	**203,19**	**196,32**	**219525,91**	**212101,12**	**83,98**	**42708,89**	**283213,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,79**	**48,11**	**7340,81**	**51977,09**		**20978,78**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	11,45	641,00		7340,81				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	33,28							
8.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	8,318996		4169,00		34681,89			
8.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	8,318996		1562,00		12994,27			
8.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	24,956988		7109,00		177419,23			
8.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	24,956988		1562,00		38982,82			
8.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,032412	2591,00				83,98		
9	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемн ость 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /с мехотсыпкой до 60%/**	**т**		**2009,523687**	**92,40**	**--**	**185679,99**	**--**		**--**	**200534,39**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14854,40**	

10	**Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**864,3112631**	**29,13**	**29,13**	**25179,33**	**25179,33**	**–**	**5219,85**	**32831,12**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**8,39**	**–**	**7249,79**		**2431,93**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	4,64							
10.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00537	4,641351		5425,00		25179,33			
10.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00537	4,641351		1562,00		7249,79			
11	**Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**864,3112631**	**14,05**	**14,05**	**12144,22**	**12144,22**	**–**	**2517,58**	**15834,75**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**4,05**	**–**	**3496,64**		**1172,94**	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	2,24							
11.2	259 С	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00259	2,238566		5425,00		12144,22			
11.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00259	2,238566		1562,00		3496,64			
12	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и мы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**216,0778158**	**646,93**	**–**	**139788,30**	**–**	**–**	**100647,58**	**259670,75**
		НР - 72%; СП - 8%				**646,93**	**–**	**139788,30**	**–**		**19234,87**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	191,23	731,00		139788,30				
13	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**864,3112631**	**132,23**	**63,00**	**114286,15**	**54451,61**	**–**	**60951,89**	**189257,08**
		НР - 72%; СП - 8%				**69,23**	**28,72**	**59834,54**	**24820,86**		**14019,04**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	93,35	641,00		59834,54				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	22,69							
13.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	22,688171		2344,00		53181,07			
13.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	22,688171		1094,00		24820,86			
13.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	90,752683		14,00		1270,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1391845,60**	**677602,92**	**2528,95**	**326412,08**	**1855718,28**
								268995,60	**184073,87**	**–**	**137460,61**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1391845,60**				
	Материалы		Тенге					**2528,95**				
	Всего заработная плата		Тенге						**453069,46**			
	Транспортные расходы		Тенге					**442718,13**				
		Накладные расходы	Тенге					**326412,08**				
		Сметная прибыль	Тенге					**137460,61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1855718,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**497,28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**453069,46**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1855718,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**497,28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**453069,46**			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
14	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство /бетон В3,5/**	**м3**		**45,5**	**20921,54**	**1051,83**	**951929,90**	**47858,37**	**857019,98**	**51029,27**	**1083195,90**
		НР - 91%; СП - 8%				**1034,10**	**198,34**	**47051,55**	**9024,57**		**80236,73**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	61,42	766,00		47051,55				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	8,25							
14.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	21,84		16,00		349,44			
14.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	8,19		5783,00		47362,77			
14.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	8,19		1094,00		8959,86			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,05915		2471,00		146,16			
14.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,05915		1094,00		64,71			
14.6	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	46,41	16752,00				777460,32		
14.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	11,375	6994,00				79556,75		
14.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,091	32,00				2,91		
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В10/**	**м3**		**3,4232811**	**21262,22**	**1051,83**	**72786,54**	**3600,72**	**65645,81**	**3839,29**	**82755,90**

		НР - 91%; СП - 8%				**1034,10**	**198,34**	**3540,01**	**678,98**		**6130,07**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	4,62	766,00		3540,01				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,6206							
15.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,643175			16,00		26,29		
15.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,616191			5783,00		3563,43		
15.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,616191			1094,00		674,11		
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00445			2471,00		11,00		
15.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00445			1094,00		4,87		
15.6	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,491747	17086,00				59659,98		
15.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,85582	6994,00				5985,61		
15.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,006847	32,00				0,22		
17	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,01037**	**200510,00**	**--**	**2079,39**	**--**	**2079,39**	**--**	**2245,74**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**166,35**	
18	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,10133**	**189698,00**	**--**	**19222,99**	**--**	**19222,99**	**--**	**20760,83**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1537,84**	
19	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,59854**	**194718,00**	**--**	**311264,53**	**--**	**311264,53**	**--**	**336165,69**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24901,16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1357283,35**	**51459,09**	**1255232,70**	**54868,56**	**1525124,06**
								50591,57	**9703,55**	**--**	**112972,15**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1357283,35**				
	Материалы		Тенге					**922665,79**				
	Всего заработная плата		Тенге						**60295,12**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**332566,91**				
		Накладные расходы	Тенге					**54868,56**				
		Сметная прибыль	Тенге					**112972,15**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1525124,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**74,92**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60295,12**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1525124,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**74,92**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60295,12**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**3380842,35**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**319587,16**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**729062,01**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**193777,42**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1257761,65**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**442718,13**				
		- Накладные расходы	Тенге								**381280,63**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**250432,77**	
		Генеральный план										
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение										
26	**Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические, высотой до2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**		**307,2**	**3802,93**	**845,07**	**1168259,00**	**259604,74**	**195510,92**	**948418,66**	**2286011,82**
		НР - 118%; СП - 8%				**2321,43**	**294,93**	**713143,30**	**90601,33**		**169334,21**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,23	685,06	1041,00		713143,30				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	58,77							
26.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	21,22752		432,00		9170,29			
26.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	56,2176		4337,00		243815,73			
26.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	56,2176		1562,00		87811,89			
26.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	1,2288		259,00		318,26			
26.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	2,54976		2471,00		6300,46			

26.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	2,54976		1094,00		2789,44			
26.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,021504	14552,00				312,93		
26.8	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,049152	46034,00				2262,66		
26.9	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	6,144	97,00				595,97		
26.10	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,018432	208994,00				3852,18		
26.11	279220 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0157	4,82304	19263,00				92906,22		
26.12	279846 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,488448	195683,00				95580,97		
27	**Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**9,141**	**50362,41**	**11401,10**	**460362,77**	**104217,47**	**12101,82**	**237403,80**	**753587,89**
		НР - 69%; СП - 8%				**37637,40**	**2,19**	**344043,47**	**20,00**		**55821,33**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	29,8	272,4	1263,00		344043,47				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0183							
27.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	330,9042		312,00		103242,11			
27.4	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	4,84473		192,00		930,19			
27.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,018282		2471,00		45,17			
27.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018282		1094,00		20,00			
27.6	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,054846	220651,00				12101,82		
						Стойка СТ-1						
28	**С123-010201-0182 2301-0201-0182 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**294,3**	**3008,00**	**–**	**885254,40**	**–**	**885254,40**	**–**	**956074,75**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**70820,35**	
29	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**		**0,2346**	**220167,00**	**–**	**51651,18**	**–**	**51651,18**	**–**	**55783,27**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**4132,09**	
						Полотно ограждения						
30	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистойстали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**4,95**	**206302,00**	**–**	**1021194,90**	**–**	**1021194,90**	**–**	**1102890,49**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**81695,59**	
31	**С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**		**594**	**1709,00**	**–**	**1015146,00**	**–**	**1015146,00**	**–**	**1096357,68**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**81211,68**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**4601868,21**	**363822,21**	**3180859,23**	**1185822,45**	**6250705,91**
								1057186,77	**90621,33**	**–**	**463015,25**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3256251,00**				
	Материалы		Тенге					**195510,92**				
	Всего заработная плата		Тенге						**803744,62**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2087992,08**				
		Накладные расходы	Тенге					**948418,66**				
		Сметная прибыль	Тенге					**336373,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4541043,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**743,82**
		Сметная заработная плата	Тенге						**803744,62**			

Стоимость металломонтажных работ	Тенге				460362,77				
Материалы	Тенге				12101,82				
Всего заработная плата	Тенге					344063,47			
Накладные расходы	Тенге				237403,80				
Сметная прибыль	Тенге				55821,33				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				753587,89				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272,42
Сметная заработная плата	Тенге					344063,47			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				885254,40				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				885254,40				
Сметная прибыль	Тенге				70820,35				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				956074,75				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6250705,91				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1016,24
Сметная заработная плата	Тенге					1147808,10			
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								6250705,91
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1057186,77				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					363822,21			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90621,33			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3180859,23		
- Накладные расходы	Тенге							1185822,45	
- Сметная прибыль	Тенге							463015,25	

			в т.ч. С-сть оборудования	в т.ч. Прочие
2-1-1/1 ОСР по чертежам КЖ	Тенге	3 380 842		
7-1/1 Генеральный план	Тенге	6 250 706		
ИТОГО	Тенге	9 631 549	0	0
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Стоимость прочих	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования и прочих	Тенге	9 631 549		
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	144 473		
ИТОГО	Тенге	9 776 022		
Удорожание строительства в зимнее время 2,31%	Тенге	225 826		
ИТОГО в ценах .2017г.	Тенге	10 001 848		
Итого со стоимостью оборудования и прочими	Тенге	10 001 848		
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	200 037		
Итого с непрдвиденными	Тенге	10 201 885		
С понижающим коэффицентом К=0,87518840322	Тенге	8 928 571		
НДС 12%	Тенге	1 071 429		
Всего	Тенге	10 000 000		

ИНЖЕНЕР :

Эксперт по технадзору
ТОО "ServicePro&CO"

Р. Гадиев

ПОДРЯДЧИК :

Директор
ТОО "УМИРЗАК"

С.Ишанкулов

Зам. руководителя
ГУ „Управление строительства
Акмолинской области"

Карагаев Е.Б.