Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2018-33	04.10.2018				
		Д.с. 4	23.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затарты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района	**77 324 848**	**8 573 352**						**1 028 802**	**9 602 154**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Р.С. Оспанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Наименование стройки Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с. Софиевка, Целиноградского района, Акмолинской области

АКТ № 5
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР; КЖ										
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
		Чердачное помещение										
12	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	**м3**	169,023		26864,00 --	-- --	4540633,87 --	-- --	4540633,87	-- 363250,71	4903884,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4540633,87 --	-- --	4540633,87 --	-- 363250,71	4903884,58
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4540633,87				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4540633,87				
		Сметная прибыль	Тенге					363250,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4903884,58				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4903884,58				
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010102-0214 1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3/ЛИШНИЙ ГРУНТ/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунт а**	19,3333274		149,39 5,13	144,16 37,96	2888,20 99,10	2787,09 733,87	2,00	599,74 279,04	3766,97
2	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	**т**	33,8333229		160,00 --	-- --	5413,33 --	-- --		-- 433,07	5846,40
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	19,3333274		17,94 2,54	15,29 5,73	346,87 49,17	295,70 110,71	2,00	115,11 36,96	498,94
4	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /ТРАНШЕЯ С РАСШИРЕНИЕМ ПОД УТ1/**	**м3 грунта**	53,50229		186,53	177,72	9980,00	9508,69	--	1843,61	12769,49

		НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	471,30	2089,26		945,89	
5	Е11-010205-0702 1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,65471	3247,25 2260,05	987,20 732,00	5373,26 3739,73	1633,53 1211,25	--	3564,70 715,04	9653,00
6	Е11-010101-0214 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	48,5605726	104,53 3,25	101,28 25,30	5075,93 157,72	4918,22 1228,80	--	998,30 485,94	6560,17
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /20% /** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,7435145	646,93 646,93	-- --	13419,71 13419,71	-- --	--	9662,19 1846,55	24928,44
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /80% /** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	82,9740581	15,84 --	15,84 5,94	1314,49 --	1314,49 492,50	--	354,60 133,53	1802,62
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	82,9740581	132,23 69,23	63,00 28,72	10971,49 5744,13	5227,37 2382,81	--	5851,39 1345,83	18168,72
10	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	14,64	8725,66 3406,59	2529,33 715,50	127743,70 49872,48	37029,42 10474,99	40841,81	71210,01 15916,30	214870,01
11	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	861132,61 452340,00	397781,71 102509,48	86113,26 45234,00	39778,17 10250,95	1101,09	54930,10 11283,47	152326,83
12	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	100	1619,00 --	-- --	161900,00 --	-- --	161900,00	-- 12952,00	174852,00
13	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	850386,87 446955,00	394405,15 100704,38	85038,69 44695,50	39440,51 10070,44	902,67	54218,28 11140,56	150397,52
14	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	50	503,00 --	-- --	25150,00 --	-- --	25150,00	-- 2012,00	27162,00
15	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	50	503,00 --	-- --	25150,00 --	-- --	25150,00	-- 2012,00	27162,00

16	С123-040902-2503 2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27657,00	--	55314,00	--	55314,00	--	59739,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4425,12	
17	С123-040902-2504 2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	30950,00	--	61900,00	--	61900,00	--	66852,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4952,00	
18	С123-020103-0803 2302-0103-0803 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4	991,00	--	3964,00	--	3964,00	--	4281,12
		СП - 8%			--	--	--	--		317,12	
19	С123-020103-0804 2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1205,00	--	4820,00	--	4820,00	--	5205,60
		СП - 8%			--	--	--	--		385,60	
20	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	817,00	--	4902,00	--	4902,00	--	5294,16
		СП - 8%			--	--	--	--		392,16	
21	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0868	424979,00	--	36888,18	--	36888,18	--	39839,23
		СП - 8%			--	--	--	--		2951,05	
22	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00372	424979,00	--	1580,92	--	1580,92	--	1707,40
		СП - 8%			--	--	--	--		126,47	
23	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	28	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
24	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,04	43916,00	--	89588,64	--	89588,64	--	96755,73
		СП - 8%			--	--	--	--		7167,09	
25	С121-040303-0103 2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,92	40805,00	--	323175,60	--	323175,60	--	349029,65
		СП - 8%			--	--	--	--		25854,05	

26	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,68	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
27	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03328	319518,00	--	10633,56	--	10633,56	--	11484,24
		СП - 8%			--	--	--	--		850,68	
28	Е11-260101-0601 1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	4,5	98447,36	963,80	443013,10	4337,10	5578,72	330575,70	835475,90
		НР - 76%; СП - 8%			96243,84	415,72	433097,28	1870,74		61887,10	
29	С121-110206-0108 2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,5	30596,00	--	137682,00	--	137682,00	--	148696,56
		СП - 8%			--	--	--	--		11014,56	
30	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	127	2374,02	24,75	301500,62	3143,66	8885,99	220916,60	564210,59
		НР - 76%; СП - 8%			2279,30	9,52	289470,97	1208,76		41793,38	
31	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,127	386369,00	--	49068,86	--	49068,86	--	52994,37
		СП - 8%			--	--	--	--		3925,51	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43	77,97	2,22	3352,84	95,50	1681,86	1093,57	4802,13
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	1575,48	9,41		355,71	
33	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	43	114,96	2,85	4943,22	122,74	4129,04	486,83	5864,45
		НР - 69%; СП - 8%			16,08	0,33	691,44	14,11		434,40	
34	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	4	648,31	277,88	2593,24	1111,53	--	1662,58	4596,29
		НР - 84%; СП - 8%			370,43	124,39	1481,71	497,55		340,47	
35	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	4	947,47	0,83	3789,86	3,31	47,95	4112,46	8534,51
		НР - 110%; СП - 8%			934,65	--	3738,60	--		632,19	
36	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	9865,00	--	31568,00	--	31568,00	--	34093,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2525,44	
37	С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	14552,00	--	58,21	--	58,21	--	62,86

		СП - 8%			--	--	--	--		4,66	
38	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,14	17070,00	--	2389,80	--	2389,80	--	2580,98
		СП - 8%			--	--	--	--		191,18	
39	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеро дистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,001422	260962,00	--	371,09	--	371,09	--	400,77
		СП - 8%			--	--	--	--		29,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2138976,68	150747,04	1089278,00	762195,77	3133266,24
							893538,31	42646,16	--	232093,80	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1722049,72				
		Материалы	Тенге				63125,19				
		Всего заработная плата	Тенге					932445,87			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				197755,51				
		Местные материалы	Тенге				415212,25				
		Транспортные расходы	Тенге				5413,33				
		Накладные расходы	Тенге				758083,31				
		Сметная прибыль	Тенге				198410,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2678543,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864,82
		Сметная заработная плата	Тенге					932445,87			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38469,10				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38469,10				
		Сметная прибыль	Тенге				3077,53				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41546,63				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				374668,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				374668,00				
		Сметная прибыль	Тенге				29973,44				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				404641,44				
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				3789,86				
		Материалы	Тенге				47,95				
		Всего заработная плата	Тенге					3738,60			
		Накладные расходы	Тенге				4112,46				
		Сметная прибыль	Тенге				632,19				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				8534,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,72
		Сметная заработная плата	Тенге					3738,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3133266,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								868,54
		Сметная заработная плата	Тенге					936184,47			
		РАЗДЕЛ 2.УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА УТ 1									
40	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Камеры со стенками из мон олитного бетона. Устройство**	м3 конструкции	11,43	29955,52	1114,18	342391,64	12735,06	241937,27	106931,25	485268,72
		НР - 118%; СП - 8%			7674,48	253,75	87719,31	2900,39		35945,83	

41	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекр ытий и днищ для сооружений водопровода, канализаци и, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольн ые СТ РК 937-92**	м3	0,88	47392,00	--	41704,96	--	41704,96	--	45041,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3336,40	
42	Е11-070104-0104 1107-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	4721,69	1904,22	4721,69	1904,22	445,31	3389,94	8760,56
		НР - 118%; СП - 8%			2372,16	500,67	2372,16	500,67		648,93	
43	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,71	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
44	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	3493,00	--	6986,00	--	6986,00	--	7544,88
		СП - 8%			--	--	--	--		558,88	
45	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	14841,00	--	29682,00	--	29682,00	--	32056,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2374,56	
46	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03312	208210,00	--	6895,92	--	6895,92	--	7447,59
		СП - 8%			--	--	--	--		551,67	
47	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), ди аметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00648	222273,00	--	1440,33	--	1440,33	--	1555,56
		СП - 8%			--	--	--	--		115,23	
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	1	200159,46	1169,46	200159,46	1169,46	--	181503,18	412195,65
		НР - 91%; СП - 8%			198990,00	464,04	198990,00	464,04		30533,01	
49	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	28,7	349,00	--	10016,30	--	10016,30	--	10817,60
		СП - 8%			--	--	--	--		801,30	
50	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,01089	522443,93	8438,07	5689,41	91,89	5151,16	442,71	6622,69
		НР - 93%; СП - 8%			40988,70	2724,06	446,37	29,66		490,57	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				649687,71	15900,63	344259,24	292267,07	1017311,17
							289527,83	3894,77	--	75356,38	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				620005,71				
Материалы			Тенге				247533,74				
Всего заработная плата			Тенге					293422,60			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				18352,54				

	Местные материалы		Тенге				48690,96				
		Накладные расходы	Тенге				292267,07				
		Сметная прибыль	Тенге				72981,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				985254,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294,26
		Сметная заработная плата	Тенге					293422,60			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29682,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29682,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2374,56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32056,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1017311,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294,26
		Сметная заработная плата	Тенге					293422,60			
		РАЗДЕЛ 3.СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ СК1									
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,33	21245,90 1034,10	1051,83 198,34	7011,15 341,25	347,10 65,45	6322,79	370,10 590,50	7971,75
52	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций ко лодца	1,17	32752,23 8425,86	8128,53 3081,69	38320,11 9858,26	9510,38 3605,58	18951,48	13329,20 4131,94	55781,26
53	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт .	1	8952,00 --	-- --	8952,00 --	-- --	8952,00	-- 716,16	9668,16
54	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	1	9971,00 --	-- --	9971,00 --	-- --	9971,00	-- 797,68	10768,68
55	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	3493,00 --	-- --	6986,00 --	-- --	6986,00	-- 558,88	7544,88
56	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	3	14204,00 --	-- --	42612,00 --	-- --	42612,00	-- 3408,96	46020,96
57	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	20341,00 --	-- --	20341,00 --	-- --	20341,00	-- 1627,28	21968,28
58	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 2 5772-83** *СП - 8%*	т	0,0336	521280,00 --	-- --	17515,01 --	-- --	17515,01	-- 1401,20	18916,21

59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один р аз**	м2	0,09072	77,97	2,22	7,07	0,20	3,55	2,31	10,13
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	3,32	0,02		0,75	
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные . Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,9072	139,40	3,14	126,47	2,85	84,77	27,07	165,82
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	38,84	0,40		12,28	
61	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, одн ослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие с выше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	16,014	773,77	208,39	12391,17	3337,17	8610,09	1575,28	15083,76
		НР - 108%; СП - 8%			27,72	63,36	443,91	1014,69		1117,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				164232,97	13197,70	140349,69	15303,96	193899,89
							10685,58	4686,14	--	14362,96	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				126376,97				
		Материалы	Тенге				28226,92				
		Всего заработная плата	Тенге					15371,72			
		Местные материалы	Тенге				74266,76				
		Накладные расходы	Тенге				15303,96				
		Сметная прибыль	Тенге				11334,47				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				153015,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,75
		Сметная заработная плата	Тенге					15371,72			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17515,01				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17515,01				
		Сметная прибыль	Тенге				1401,20				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18916,21				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20341,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20341,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1627,28				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21968,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				193899,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,75
		Сметная заработная плата	Тенге					15371,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9248361,88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1193751,72				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					179845,38			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51227,07			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6114520,80		
		- Перевозка грузов	Тенге				5413,33				
		- Накладные расходы	Тенге							1069766,80	
		- Сметная прибыль	Тенге							685063,84	

		в т.ч. С-сть оборудования	**в т.ч. Прочие**
2-1-2/2 Кровля	Тенге	4 903 885	
6-1-3/1 Земляные работы	Тенге	3 133 266	0
6-1-3/2 Узел трубопровода УТ1	Тенге	1 017 311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6-1-3/3 Сбросной колодец	Тенге			193 900					
		ИТОГО	Тенге			**9 248 362**	**0**	**0**			
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		Стоимость прочих	Тенге			0					
		Итого без стоимости оборудования и прочих	Тенге			**9 248 362**					
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			138 725					
		ИТОГО	Тенге			**9 387 087**					
		Удорожание строительства в зимнее время 2,31%	Тенге			216 842					
		ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге			**9 603 929**					
		Итого со стоимостью оборудования и прочими	Тенге			**9 603 929**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			192 079					
		Итого с непрдвиденными	Тенге			**9 796 007**					
		С понижающим коэффицентом К=0,87518840322	Тенге			**8 573 352**					
		НДС 12%	Тенге			1 028 802					
		Всего	Тенге			**9 602 154**					

ЗАКАЗЧИК

Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"

_____ **Р.С. Оспанов**

ПОДРЯДЧИК :

Директор
ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С.Ишанкулов**

ИНЖЕНЕР :

Эксперт по технадзору
ТОО "ServicePro&CO"

_____ **Р. Гадиев**

/Ишанкулов/