Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Умирзак"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2018-33	04.10.2018				
		Д.с. 4	23.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затарты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района	**60 900 000**	**22 857 143**						**2 742 857**	**25 600 000**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Каратаев Е.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с. Софиевка, Целиноградского района, Акмолинско й области

АКТ № 3 28.08.2019г.

выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы по чертежам КЖ										
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ										
34	**Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**6,84**		**36859,65**	**5888,80**	**252120,02**	**40279,38**	**144190,30**	**68500,33**	**346269,98**
		НР - 91%; СП - 8%				**9890,40**	**1114,73**	**67650,34**	**7624,76**		**25649,63**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	10,4	71,14	951,00		67650,34				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,01	6,89							
34.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018468		4255,00		78,58			
34.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018468		1094,00		20,20			
34.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	4,232592		41,00		173,54			
34.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	6,38172		5783,00		36905,49			
34.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	6,38172		1094,00		6981,60			
34.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,194256		4337,00		842,49			
34.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,194256		1562,00		303,43			
34.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,12996		82,00		10,66			
34.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2495	8,54658		181,00		1546,93			
34.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,292068		2471,00		721,70			
34.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,292068		1094,00		319,52			

34.10	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,9426	18727,00				130014,07		
34.11	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0171	53679,00				917,91		
34.12	131633 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,11628	29546,00				3435,61		
34.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,005746	41034,00				235,76		
34.14	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	3,078	310,00				954,18		
34.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,01026	212247,00				2177,65		
34.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0025	0,0171	32,00				0,55		
34.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	9,234	699,00				6454,57		
35	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1926**		**200510,00**	**--**	**38618,23**	**--**	**38618,23**	**--**	**41707,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3089,46**	
36	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,495**		**189698,00**	**--**	**93900,51**	**--**	**93900,51**	**--**	**101412,55**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7512,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**384638,75**	**40279,38**	**276709,04**	**68500,33**	**489390,22**
								67650,34	**7624,76**	**--**	**36251,13**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**384638,75**				
		Материалы	Тенге					**144190,30**				
		Всего заработная плата	Тенге						**75275,09**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**132518,74**				
		Накладные расходы	Тенге					**68500,33**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36251,13**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**489390,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**78,02**
		Сметная заработная плата	Тенге						**75275,09**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**489390,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**78,02**
		Сметная заработная плата	Тенге						**75275,09**			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ										
37	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки.Устройство /ПРм1, ПРм2 из бетона В20/**	**м3**	**6,36**		**45399,77**	**4178,85**	**288742,53**	**26577,45**	**184431,25**	**75011,85**	**392854,73**
		НР - 91%; СП - 8%				**12222,30**	**738,49**	**77733,83**	**4696,77**		**29100,35**	

37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	13,1	83,32	933,00		77733,83				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	4,26							
37.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017172		4255,00		73,07			
37.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017172		1094,00		18,79			
37.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	4,95762		41,00		203,26			
37.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	4,056408		5783,00		23458,21			
37.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	4,056408		1094,00		4437,71			
37.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,07632		4337,00		331,00			
37.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,07632		1562,00		119,21			
37.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,401952		82,00		32,96			
37.8	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	12,18512		181,00		2205,51			
37.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,110664		2471,00		273,45			
37.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,110664		1094,00		121,07			
37.10	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,4554	19394,00				125196,03		
37.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	15,9	70,00				1113,00		
37.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,08904	58264,00				5187,83		
37.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,54696	53679,00				29360,27		
37.14	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,159636	68158,00				10880,47		
37.15	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,004897	41034,00				200,95		
37.16	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	4,0386	310,00				1251,97		
37.17	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,014628	212247,00				3104,75		
37.18	249132 С	Вода техническая	м3	0,00231	0,014692	32,00				0,47		
37.19	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	11,6388	699,00				8135,52		

38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1457	200510,00	--	29214,31	--	29214,31	--	31551,45
		СП - 8%				--	--	--	--		2337,14	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,44848	194718,00	--	87327,13	--	87327,13	--	94313,30
		СП - 8%				--	--	--	--		6986,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					405283,97	26577,45	300972,68	75011,85	518719,48
								77733,83	4696,77	--	38423,67	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					405283,97				
		Материалы	Тенге					184431,25				
		Всего заработная плата	Тенге						82430,60			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					116541,44				
		Накладные расходы	Тенге					75011,85				
		Сметная прибыль	Тенге					38423,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					518719,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87,58
		Сметная заработная плата	Тенге						82430,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					518719,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87,58
		Сметная заработная плата	Тенге						82430,60			
		РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ										
40	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройств о на высоте от опорной площади до 6 м	м3		155,73	39149,79	1749,92	6096796,94	272515,15	4653195,31	1114636,68	7788348,31
		НР - 91%; СП - 8%				7519,98	345,40	1171086,49	53788,99		576914,69	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1255,18	933,00		1171086,49				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	48,54							
40.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,420471		4255,00		1789,10			
40.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,420471		1094,00		460,00			
40.4	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	74,68811		16,00		1195,01			
40.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	44,47649		5783,00		257207,53			
40.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	44,47649		1094,00		48657,28			
40.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,463862		4337,00		6348,77			
40.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,463862		1562,00		2286,55			

40.7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	7,16358		82,00		587,41			
40.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,18022		2471,00		5387,32			
40.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,18022		1094,00		2385,16			
40.9	100602 С	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	158,066	19894,00				3144564,00		
40.10	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	18,06468	114,00				2059,37		
40.11	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,77865	439281,00				342046,15		
40.12	131543 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,541727	58264,00				89827,18		
40.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	9,686406	53679,00				519956,59		
40.14	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,825369	53961,00				44537,74		
40.15	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	4,064553	68158,00				277031,80		
40.16	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,133928	41034,00				5495,59		
40.17	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	123,0267	310,00				38138,28		
40.18	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,668082	6994,00				4672,56		
40.19	248391 С	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	4,36044	20899,00				91128,84		
40.20	249132 С	Вода техническая	м3	0,00257	0,400226	32,00				12,81		
40.21	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	134,0835	699,00				93724,39		
41	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,128**		**200510,00**	**--**	**25665,28**	**--**	**25665,28**	**--**	**27718,50**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2053,22**	
42	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2464**		**208210,00**	**--**	**51302,94**	**--**	**51302,94**	**--**	**55407,18**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4104,24**	

43	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,3355**		**194718,00**	**--**	**1428353,89**	**--**	**1428353,89**	**--**	**1542622,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**114268,31**	
44	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,3003**		**471245,52**	**1998,52**	**141515,03**	**600,16**	**56818,56**	**76744,97**	**235720,80**
		НР - 91%; СП - 8%				**280041,00**	**795,28**	**84096,31**	**238,82**		**17460,80**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	86,79	969,00		84096,31				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,1862							
44.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,075075		4337,00		325,60			
44.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,075075		1562,00		117,27			
44.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,111111		2471,00		274,56			
44.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,111111		1094,00		121,56			
44.5	130722 С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,003003	--				--		
44.6	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,3003	189206,00				56818,56		
45	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1709**		**363613,46**	**1169,46**	**62141,54**	**199,86**	**27934,29**	**31018,89**	**100613,27**
		НР - 91%; СП - 8%				**198990,00**	**464,04**	**34007,39**	**79,30**		**7452,83**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	33,84	1005,00		34007,39				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0615							
45.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,025635		4337,00		111,18			
45.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,025635		1562,00		40,04			
45.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,035889		2471,00		88,68			
45.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,035889		1094,00		39,26			
45.5	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1709	163454,00				27934,29		

46	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /выступающие части закладных деталей/**	**м2**		**2,742945**	**77,97**	**2,22**	**213,88**	**6,09**	**107,28**	**69,76**	**306,32**
		НР - 69%; СП - 8%				**36,64**	**0,22**	**100,50**	**0,60**		**22,69**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0809	1242,00		100,50				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005							
46.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000274		4255,00		1,17			
46.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000274		1094,00		0,30			
46.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000274		28,00		0,01			
46.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000274		2471,00		0,68			
46.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000274		1094,00		0,30			
46.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,030721		138,00		4,24			
46.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000041	290315,00				11,94		
46.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000247	386204,00				95,34		
47	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтов анные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**2,742945**	**139,40**	**3,14**	**382,38**	**8,63**	**256,32**	**81,86**	**501,38**
		НР - 69%; СП - 8%				**42,81**	**0,44**	**117,43**	**1,20**		**37,14**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	0,1168	1005,00		117,43				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0011							
47.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000549		4255,00		2,33			
47.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000549		1094,00		0,60			
47.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000549		28,00		0,02			
47.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000549		2471,00		1,36			
47.5		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000549		1094,00		0,60			
47.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,035658		138,00		4,92			
47.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000077	382275,00				29,36		
47.8	149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000494	459684,00				226,96		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7806372	273330	6243634	1222552	9751238
								1289408	54109	--	722314	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					7806372				
		Материалы	Тенге					4738312				
		Всего заработная плата	Тенге						1343517			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1505322				
		Накладные расходы	Тенге					1222552				
		Сметная прибыль	Тенге					722314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9751238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1425
		Сметная заработная плата	Тенге						1343517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9751238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1425
		Сметная заработная плата	Тенге						1343517			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									10759348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1434792				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						340187			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						66430			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6821316		
		- Накладные расходы	Тенге								1366064	
		- Сметная прибыль	Тенге								796989	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР;КД										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные прос тые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		179,41	26872,22	2313,20	4821145,35	415011,21	3698315,00	731285,89	5996625,74
		НР - 93%; СП - 8%				3945,26	437,60	707819,10	78509,82		444194,50	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	814,52	869,00		707819,10				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	71,76							
1.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	71,764		5783,00		415011,21			
1.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	71,764		1094,00		78509,82			
1.4	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	43,0584	12953,00				557735,46		
1.5	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	68,1758	46034,00				3138404,78		
1.6	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,089705	21428,00				1922,20		
1.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,044	7,89404	32,00				252,61		

2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены в нутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**162,25**		**27383,82**	**2313,20**	**4443025,12**	**375316,70**	**3450149,22**	**640360,61**	**5490056,59**
		НР - 93%; СП - 8%				**3806,22**	**437,60**	**617559,19**	**71000,60**		**406670,86**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	710,65	869,00		617559,19				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	64,9							
2.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	64,9		5783,00		375316,70			
2.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	64,9		1094,00		71000,60			
2.4	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	38,94	15664,00				609956,16		
2.5	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	61,655	46034,00				2838226,27		
2.6	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,081125	21428,00				1738,35		
2.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,044	7,139	32,00				228,45		
3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,011**		**56747,70**	**2096,10**	**624,22**	**23,06**	**--**	**565,13**	**1284,50**
		НР - 93%; СП - 8%				**54651,60**	**590,76**	**601,17**	**6,50**		**95,15**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	0,6204	969,00		601,17				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0059							
3.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00253		5783,00		14,63			
3.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00253		1094,00		2,77			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,00341		2471,00		8,43			
3.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,00341		1094,00		3,73			
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**		**200510,00**	**--**	**601,53**	**--**	**601,53**	**--**	**649,65**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**48,12**	
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**		**194718,00**	**--**	**1557,74**	**--**	**1557,74**	**--**	**1682,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**124,62**	
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН										

6	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм**	м2	525,23		399,28	2,97	209714,82	1561,92	92650,57	92756,28	326668,79
		НР - 80%; СП - 8%				219,91	0,84	115502,33	443,02		24197,69	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2357	123,8	933,00		115502,33				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,2836							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,283624		4337,00		1230,08			
6.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,283624		1562,00		443,02			
6.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	18,43557		18,00		331,84			
6.5	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	4411,932	21,00				92650,57		
7	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	68,2799		26864,00	--	1834271,23	--	1834271,23	--	1981012,93
		СП - 8%				--	--	--	--		146741,70	
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРОВ										
8	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Из оляция матами минераловатными прошивными безобклад очными и в обкладках из стеклоткани или металличес кой сетки, плитами минераловатными на синтетическо м связующем марки М-125, плитами полужесткими из с теклянного штапельного волокна на синтетическом св язующем**	м3 изоляции	1,482		49985,17	1267,01	74086,82	1877,93	49373,30	17983,54	99435,99
		НР - 76%; СП - 8%				15406,80	557,94	22835,59	826,97		7365,63	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	14,8	21,94	1041,00		22835,59				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,7559							
8.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,296435		34,00		10,08			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,75591		2471,00		1867,85			
8.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,75591		1094,00		826,97			
8.5	135980 С	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,24	1,837898	26864,00				49373,30		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					**11385027**	**793791**	**9126919**	**1482951**	**13897417**
								1464317	**150787**	**--**	**1029438**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11385027**				
	Материалы		Тенге					**7290488**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1615104**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1836431**				
		Накладные расходы	Тенге					**1482951**				

	Сметная прибыль	Тенге				1029438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13897417				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1809
	Сметная заработная плата	Тенге					1615104			
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				13897417				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1809
	Сметная заработная плата	Тенге					1615104			

			в т.ч. С-сть оборудования	в т.ч. Прочие
2-1-1/3 ОСР по чертежам КЖ	Тенге	10 759 348		
2-1-2/1 ОСР по чертежам АР,КД	Тенге	13 897 417	0	
ИТОГО	Тенге	**24 656 765**	**0**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Стоимость прочих	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования и прочих	Тенге	**24 656 765**		
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	369 851		
ИТОГО	Тенге	**25 026 616**		
Удорожание строительства в зимнее время 2,31%	Тенге	578 115		
ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге	**25 604 731**		
Итого со стоимостью оборудования и прочими	Тенге	**25 604 731**		
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	512 095		
Итого с непрдвиденными	Тенге	**26 116 826**		
С понижающим коэффицентом К=0,87518840322	Тенге	**22 857 143**		
НДС 12%	Тенге	2 742 857		
Всего	Тенге	**25 600 000**		

ЗАКАЗЧИК

Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской

Е. Караваев

ПОДРЯДЧИК :

Директор
ТОО "УМИРЗАК"

С.Ишанкулов

ИНЖЕНЕР

Эксперт по технадзору
ТОО "ServiceProc&CO"

Р. Гадиев