Форма 3КС

наш вбитро

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2018-33	04.10.2018				
		Д.С.№7	06.05.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затарты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района	**158 367 564**	**12 766 181**						**1 531 942**	**14 298 123**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Р.С.Осپанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Форма 2

Наименование стройки Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с. Софиевка, Целиноградского района, Акмолинской области

АКТ № 10
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
		Чердачное помещение										
15	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	√	**11,0887**	**101894,51**	**1257,97**	**1129877,61**	**13949,25**	**902970,98**	**196401,86**	**1432381,82**
		НР - 90%; СП - 8%				**19204,90**	**474,98**	**212957,37**	**5266,91**		**106102,36**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	245,06	869,00		212957,37				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,1							
1.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,663305		4337,00		7213,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,663305		1562,00		2598,08			
1.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,879028		145,00		707,46			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,439514		2471,00		6028,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,439514		1094,00		2668,83			
1.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,421371	218211,00				91947,70		
1.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	48,568506	70,00				3399,80		
1.8	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,774192	53679,00				95236,85		
1.9	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,665322	57902,00				38523,47		
1.10	131578 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	9,203621	68158,00				627300,40		
1.11	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	37,479806	228,00				8545,40		
1.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	79,83864	310,00				24749,98		
1.13	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,021734	610448,00				13267,39		
		Вентшахты ВШ-1, ВШ-2, ВШ-3, ВШ-3, ВШ-4, ВШ-4.1, ВШ-5, ВШ-5.1										
32	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптил ок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	√	**0,68**	**520424,45**	**4201,60**	**353888,63**	**2857,09**	**299948,92**	**35980,84**	**421059,02**
		НР - 69%; СП - 8%				**75121,50**	**1564,00**	**51082,62**	**1063,52**		**31189,56**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	82,1	55,83	915,00		51082,62				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,8296							
2.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,5168		312,00		161,24			
2.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,3332		4337,00		1445,09			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,3332		1562,00		520,46			
2.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,136		29,00		3,94			
2.6	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,0408		192,00		7,83			
2.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,4964		2471,00		1226,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,4964		1094,00		543,06			
2.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,476		26,00		12,38			
2.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0204	70,00				1,43		
2.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012716	3360,00				42,73		
2.11	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,68	439281,00				298711,08		
2.12	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0068	310,00				2,11		
2.13	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,34	246,00				83,64		
2.14	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,102	147,00				14,99		
2.15	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000068	1880677,00				127,89		
2.16	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000476	220651,00				105,03		
2.17	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000211	386204,00				81,41		
2.18	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000408	572152,00				233,44		
2.19	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001319	413263,00				545,18		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1483766,24**	**16806,34**	**1202919,90**	**232382,69**	**1853440,84**
								264039,99	**6330,43**	**--**	**137291,91**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1129877,61**				
		Материалы	Тенге					**902970,98**				
		Всего заработная плата	Тенге						**218224,29**			
		Накладные расходы	Тенге					**196401,86**				
		Сметная прибыль	Тенге					**106102,36**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1432381,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**249,16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**218224,29**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**353888,63**				
		Материалы	Тенге					**299948,92**				
		Всего заработная плата	Тенге						**52146,14**			
		Накладные расходы	Тенге					**35980,84**				
		Сметная прибыль	Тенге					**31189,56**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**421059,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**56,66**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52146,14**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1853440,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**305,82**
		Сметная заработная плата	Тенге						**270370,43**			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки										
46	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 перегородок (за выч етом проемов)**	**23,19**		**4237,78**	**240,40**	**98274,08**	**5574,86**	**62356,26**	**29214,61**	**137687,79**
						1308,45	**46,17**	**30342,96**	**1070,61**		**10199,10**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,43	33,16	915,00		30342,96				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,9786							
3.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,953109		5783,00		5511,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,953109		1094,00		1042,70			

3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,025509		2471,00		63,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,025509		1094,00		27,91			
3.5	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,53337	15664,00				8354,71		
3.6	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,168776	46034,00				53803,43		
3.7	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000533	218211,00				116,39		
3.8	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00371	21428,00				79,51		
3.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,003	0,06957	32,00				2,23		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**98274,08**	**5574,86**	**62356,26**	**29214,61**	**137687,79**
								30342,96	**1070,61**	**–**	**10199,10**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**98274,08**				
	Материалы		Тенге					**62356,26**				
	Всего заработная плата		Тенге						**31413,56**			
		Накладные расходы	Тенге					**29214,61**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10199,10**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**137687,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34,14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**31413,56**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**137687,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34,14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**31413,56**			
		РАЗДЕЛ 5.Окна										
100	**С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной кон струкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**15,403**		**10396,00**	**–**	**160129,59**	**–**	**160129,59**	**–**	**172939,95**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**12810,37**	
101	**С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**40**		**298,00**	**–**	**11920,00**	**–**	**11920,00**	**–**	**12873,60**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**953,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**172049,59**	**–**	**172049,59**	**–**	**185813,55**
								–	**–**	**–**	**13763,97**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**172049,59**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**172049,59**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13763,97**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**185813,55**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**185813,55**				
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка										
134	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известков ым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**317,08**		**1027,40**	**26,63**	**325768,37**	**8444,16**	**105377,16**	**175128,10**	**540968,19**
		НР - 80%; СП - 8%				**668,43**	**21,96**	**211947,05**	**6963,08**		**40071,72**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	193,74	1094,00		211947,05				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	7,61							
6.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,85372		63,00		179,78			
6.4	3385 С	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	7,60992		1086,00		8264,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	7,60992		915,00		6963,08			
6.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	5,992812	17578,00				105341,65		

6.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	1,10978	32,00				35,51		
135	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,79**		**24984,05**	**30,62**	**1169003,79**	**1432,62**	**1112525,08**	**44539,46**	**1310626,72**
		НР - 80%; СП - 8%				**1176,45**	**13,43**	**55046,10**	**628,23**		**97083,46**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	53,81	1023,00		55046,10				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,6738							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,065506		4255,00		278,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,065506		1094,00		71,66			
7.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,60827		1897,00		1153,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,60827		915,00		556,57			
7.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,45049	17578,00				25496,71		
7.6	128403 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	50,5332	21435,00				1083179,14		
7.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,006083	17791,00				108,22		
7.8	145969 С	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,16975	414,00				484,28		
7.9	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	5,6148	580,00				3256,58		
7.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0001	0,004679	32,00				0,15		
136	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,79**		**489,69**	**5,87**	**22912,65**	**274,66**	**11963,83**	**8616,61**	**34051,60**
		НР - 80%; СП - 8%				**228,13**	**2,06**	**10674,16**	**96,61**		**2522,34**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,223	10,43	1023,00		10674,16				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0983							
8.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,037432		4255,00		159,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,037432		1094,00		40,95			
8.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,060827		1897,00		115,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,060827		915,00		55,66			
8.5	127907 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,60827	284,00				172,75		
8.6	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	168,444	70,00				11791,08		
151	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /толщ 40 мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**330,6**		**3062,51**	**30,62**	**1012466,15**	**10122,31**	**613409,47**	**314698,56**	**1433337,89**
		НР - 80%; СП - 8%				**1176,45**	**13,43**	**388934,37**	**4438,83**		**106173,18**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	380,19	1023,00		388934,37				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	4,76							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,46284		4255,00		1969,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,46284		1094,00		506,35			
9.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	4,2978		1897,00		8152,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,2978		915,00		3932,49			
9.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0465	15,3729	17578,00				270224,84		
9.6	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	357,048	885,00				315987,48		
9.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,042978	17791,00				764,62		

9.8	145969 С	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	8,265	414,00				3421,71		
9.9	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	39,672	580,00				23009,76		
9.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0001	0,03306	32,00				1,06		
152	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /толщ 30 мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**140**		**2790,05**	**30,62**	**390607,28**	**4286,52**	**221617,76**	**133266,18**	**565783,34**
		НР - 80%; СП - 8%				**1176,45**	**13,43**	**164703,00**	**1879,72**		**41909,88**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	161	1023,00		164703,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,02							
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,196		4255,00		833,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,196		1094,00		214,42			
10.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,82		1897,00		3452,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,82		915,00		1665,30			
10.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	4,34	17578,00				76288,52		
10.6	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	151,2	885,00				133812,00		
10.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,0182	17791,00				323,80		
10.8	145969 С	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	3,5	414,00				1449,00		
10.9	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	16,8	580,00				9744,00		
10.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0001	0,014	32,00				0,45		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2920758,24**	**24560,27**	**2064893,30**	**676248,92**	**3884767,73**
								831304,67	**14006,47**	**--**	**287760,57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2920758,24**				
	Материалы		Тенге					**2064893,30**				
	Всего заработная плата		Тенге						**845311,15**			
		Накладные расходы	Тенге					**676248,92**				
		Сметная прибыль	Тенге					**287760,57**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3884767,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**814,33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**845311,15**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**3884767,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**814,33**
		Сметная заработная плата	Тенге						**845311,15**			
		РАЗДЕЛ 9.ОТМОСТКА /УЗЕЛ6 АР23/										
159	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА/**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11,514**		**4033,76**	**237,68**	**46444,72**	**2736,66**	**30960,33**	**12336,85**	**63484,09**
		НР - 93%; СП - 8%				**1107,15**	**44,96**	**12747,73**	**517,71**		**4702,53**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21	13,93	915,00		12747,73				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,4732							
11.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,473225		5783,00		2736,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,473225		1094,00		517,71			
11.4	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,264822	15664,00				4148,17		
11.5	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,580306	46034,00				26713,79		
11.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000265	218211,00				57,79		
11.7	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,001842	21428,00				39,48		

11.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,003	0,034542	32,00				1,11		
160	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**10,557**		**7933,88**	**1474,21**	**83757,97**	**15563,24**	**39462,81**	**32979,03**	**126075,96**
		НР - 94%; СП - 8%				**2721,60**	**601,70**	**28731,93**	**6352,15**		**9338,96**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	34,2	840,00		28731,93				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,81							
12.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,95013		4255,00		4042,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,95013		1094,00		1039,44			
12.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,85622		2344,00		11382,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,85622		1094,00		5312,70			
12.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	9,81801		14,00		137,45			
12.6	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,06153	3028,00				9270,31		
12.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,95013	2935,00				2788,63		
12.8	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	10,557	2591,00				27353,19		
12.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	1,58355	32,00				50,67		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**130202,69**	**18299,90**	**70423,13**	**45315,89**	**189560,06**
								41479,66	**6869,86**	**--**	**14041,49**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**130202,69**				
	Материалы		Тенге					**70423,13**				
	Всего заработная плата		Тенге						**48349,51**			
		Накладные расходы	Тенге					**45315,89**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14041,49**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**189560,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54,42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**48349,51**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**189560,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**54,42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**48349,51**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6251270,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1167167,28**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**65241,37**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**28277,37**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3572642,19**		
		- Накладные расходы	Тенге								**983162,11**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**463057,04**	
Электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ 1.Основное оборудование												
100	**Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**811,67**		**-235,71**	**-8,97**	**-191315,00**	**-7278,00**	**-63698,78**	**-88350,89**	**-302039,14**
		НР - 72%; СП - 8%				**-148,26**	**-2,92**	**-120338,19**	**-2371,38**		**-22373,27**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	113,63	-1059,00		-120338,19				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,79							
1.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,892837		4697,00		4193,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,892837		-1562,00		-1394,61			
1.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,892837		3322,00		2966,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,892837		-1094,00		-976,76			
1.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	6,574527		18,00		118,34			
1.6	102638 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,170451	18427,00				3140,90		
1.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	17,04507	348,00				5931,68		

1.8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	1,62334	237,00				384,73		
1.9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	99,02374	194,00				19210,61		
1.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	99,02374	287,00				28419,81		
1.11	147560 С	Профиль монтажный	шт.	0,005	4,05835	541,00				2195,57		
1.12	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	259,7344	12,00				3116,81		
1.13	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	8,1167	160,00				1298,67		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**-191315,00**	**-7278,00**	**-63698,78**	**-88350,89**	**-302039,14**
								-120338,19	**-2371,38**	**--**	**-22373,27**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**-191315,00**				
		Материалы	Тенге					**-63698,78**				
		Всего заработная плата	Тенге						**-122709,57**			
		Накладные расходы	Тенге					**-88350,89**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-22373,27**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**-302039,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-115,42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-122709,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**-302039,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-115,42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-122709,57**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**-302039,14**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**-120338,19**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**-7278,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**-2371,38**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**-63698,78**		
		- Накладные расходы	Тенге								**-88350,89**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**-22373,27**	

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ

Кабельно-проводниковая продукция

93	**Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 к г.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**75**		**523,18**	**308,39**	**39238,41**	**23129,51**	**1339,90**	**15450,91**	**59064,47**
		НР - 72%; СП - 8%				**196,92**	**89,21**	**14769,00**	**6690,60**		**4375,15**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,18	13,5	1094,00		14769,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	6,2							
93.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0165	1,2375		4697,00		5812,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	1,2375		1562,00		1932,98			
93.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	3,72		3535,00		13150,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0496	3,72		915,00		3403,80			
93.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	3,72		15,00		55,80			
93.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0165	1,2375		3322,00		4110,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	1,2375		1094,00		1353,83			
93.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,03	348,00				10,44		
93.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0006	1834960,00				1100,98		
93.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,0072	1772,00				12,76		
93.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,03075	2834,00				87,15		
93.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00624	383,00				2,39		
93.12	249421 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,1875	673,00				126,19		

94	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02		311740,00	--	6234,80	--	6234,80	--	6733,58
		СП - 8%				--	--	--	--		498,78	
95	С123-060137-0709 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055		1667517,00	--	91713,43	--	91713,43	--	99050,51
		СП - 8%				--	--	--	--		7337,07	
97	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	33,34		569,06	23,31	18972,49	777,06	13252,44	3699,22	24485,44
		НР - 72%; СП - 8%				148,26	5,84	4942,99	194,81		1813,74	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	4,67	1059,00		4942,99				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1467							
97.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,073348		4697,00		344,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,073348		1562,00		114,57			
97.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,043542		181,00		188,88			
97.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,073348		3322,00		243,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,073348		1094,00		80,24			
97.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,0003	235559,00				70,68		
97.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,23358	1477,00				1822,00		
97.8	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,043342	262096,00				11359,76		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					156159,14	23906,57	112540,58	19150,13	189334,01
								19711,99	6885,41	--	14024,74	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					156159,14				
	Материалы		Тенге					14592,34				
	Всего заработная плата		Тенге						26597,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					97948,24				
		Накладные расходы	Тенге					19150,13				
		Сметная прибыль	Тенге					14024,74				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					189334,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24,51
		Сметная заработная плата	Тенге						26597,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					189334,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24,51
		Сметная заработная плата	Тенге						26597,40			
		РАЗДЕЛ 3.Наружное электроосвещение										
108	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	36		1670,76	--	60147,36	--	--	43306,10	111729,74
		НР - 72%; СП - 8%				1670,76	--	60147,36	--		8276,28	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	68,04	884,00		60147,36				
109	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 песком	м3 грунта	12		710,53	--	8526,38	--	--	6139,00	15838,61
		НР - 72%; СП - 8%				710,53	--	8526,38	--		1173,23	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	11,66	731,00		8526,38				

110	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12		1314,00	–	15768,00	–	15768,00	–	17029,44
		СП - 8%				–	–	–	–		1261,44	
111	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24		710,53	–	17052,77	–	–	12277,99	31677,22
		НР - 72%; СП - 8%				710,53	–	17052,77	–		2346,46	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	23,33	731,00		17052,77				
112	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,015		503145,89	3149,32	7547,19	47,24	2057,87	5406,29	13989,75
		НР - 99%; СП - 8%				362805,00	1254,64	5442,07	18,82		1036,28	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	361	5,42	1005,00		5442,07				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,98	0,0147							
112.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,39	0,00585		4337,00		25,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,00585		1562,00		9,14			
112.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,59	0,00885		2471,00		21,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,00885		1094,00		9,68			
112.5	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,01395	14552,00				203,00		
112.6	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,00105	53679,00				56,36		
112.7	147076 С	Каболка	т	0,087	0,001305	1371548,00				1789,87		
112.8	249132 С	Вода техническая	м3	18	0,27	32,00				8,64		
113	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	15		960,00	–	14400,00	–	14400,00	–	15552,00
		СП - 8%				–	–	–	–		1152,00	
114	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195		283,79	145,58	55338,93	28388,90	3483,73	22486,66	84051,64
		НР - 72%; СП - 8%				120,34	39,82	23466,30	7765,17		6226,05	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	21,45	1094,00		23466,30				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	7,8							
114.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,7605		4697,00		3572,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7605		1562,00		1187,90			
114.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	6,279		3535,00		22196,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	6,279		915,00		5745,28			
114.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	6,279		15,00		94,19			
114.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,7605		3322,00		2526,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7605		1094,00		831,99			
114.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,078	348,00				27,14		
114.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00156	1834960,00				2862,54		

114.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,01872	1772,00				33,17		
114.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,07995	2834,00				226,58		
114.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,016224	383,00				6,21		
114.12	249421 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,4875	673,00				328,09		
115	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**115**		**292,89**	**137,77**	**33682,38**	**15844,02**	**5257,36**	**12188,86**	**49540,94**
		НР - 72%; СП - 8%				**109,40**	**37,81**	**12581,00**	**4347,97**		**3669,70**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	11,5	1094,00		12581,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,35							
115.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4485		4697,00		2106,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4485		1562,00		700,56			
115.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,45		3535,00		12195,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,45		915,00		3156,75			
115.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,45		15,00		51,75			
115.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,4485		3322,00		1489,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4485		1094,00		490,66			
115.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,046	348,00				16,01		
115.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00092	1834960,00				1688,16		
115.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,01104	1772,00				19,56		
115.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,004715	2834,00				13,36		
115.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000575	5938587,00				3414,69		
115.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,009568	383,00				3,66		
115.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,069	1477,00				101,91		
116	**С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,21**		**307375,00**	**–**	**64548,75**	**–**	**64548,75**	**–**	**69712,65**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5163,90**	
117	**С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1**		**167026,00**	**–**	**16702,60**	**–**	**16702,60**	**–**	**18038,81**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1336,21**	
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
118	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**9**		**22532,05**	**8353,98**	**202788,41**	**75185,82**	**17118,59**	**109383,05**	**337145,18**
		НР - 80%; СП - 8%				**12276,00**	**2916,09**	**110484,00**	**26244,81**		**24973,72**	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	12	108	1023,00		110484,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	21,06							

118.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	14,85		4003,00		59444,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	14,85		1307,00		19408,95			
118.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,09		6875,00		618,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,09		1562,00		140,58			
118.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	6,12		2471,00		15122,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,12		1094,00		6695,28			
118.6	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	4,59	2256,00				10355,04		
118.7	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,126	53679,00				6763,55		
119	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,594		18727,00	–	11123,84	–	11123,84	–	12013,75
		СП - 8%				–	–	–	–		889,91	
120	Прайс КЗ ЭЛТО Караганда 13	Опора освещения /стойка тонкостенная/, мод. СТ -8,0 /покрытие "холодное цинкование"/	шт	9		55938,18	–	503443,59	–	503443,59	–	543719,08
		СП - 8%				–	–	–	–		40275,49	
121	Прайс КЗ ЭЛТО Караганда 13	Кронштейн типа "Ива", вылет 2,5м, угол наклона 20град. /покрытие "холодное цинкование"/	шт	6		6927,65	–	41565,92	–	41565,92	–	44891,19
		СП - 8%				–	–	–	–		3325,27	
122	Прайс КЗ ЭЛТО Караганда 13	Фундамент трубный под опору освещения высотой 5м /покрытие "холодное цинкование"/	шт	9		29522,42	–	265701,80	–	265701,80	–	286957,94
		СП - 8%				–	–	–	–		21256,14	
123	С123-070106-0319 2307-0106-0319 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "ССУ Магистраль" С 180W, 180 Вт, ГОСТ 55705-2013	шт.	15		99154,00	–	1487310,00	–	1487310,00	–	1606294,80
		СП - 8%				–	–	–	–		118984,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2805647,93	119465,98	2448482,06	211187,94	3258182,74
								237699,89	38376,77	–	241346,87	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					1657582,67				
		Материалы	Тенге					8741,09				
		Всего заработная плата	Тенге						48160,44			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1568561,35				
		Накладные расходы	Тенге					34675,52				
		Сметная прибыль	Тенге					135380,65				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1827638,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45,10
		Сметная заработная плата	Тенге						48160,44			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					322953,95				
		Материалы	Тенге					19176,47				
		Всего заработная плата	Тенге						227916,22			
		Местные материалы	Тенге					26891,84				
		Накладные расходы	Тенге					176512,42				
		Сметная прибыль	Тенге					39957,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					539423,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237,52
		Сметная заработная плата	Тенге						227916,22			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					810711,31				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					810711,31				
		Сметная прибыль	Тенге					64856,90				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					875568,22				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					14400,00				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14400,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1152,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15552,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3258182,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282,62
		Сметная заработная плата	Тенге					276076,66			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3447516,74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				257411,88				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					143372,55			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45262,18			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2561022,64		
		- Накладные расходы	Тенге							230338,07	
		- Сметная прибыль	Тенге							255371,61	

Генеральный план

РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие

12	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**82**		**2387,03**	**954,79**	**195736,71**	**78293,03**	**107879,20**	**27053,68**	**240613,62**
		НР - 108%; СП - 8%				**116,64**	**188,84**	**9564,48**	**15485,22**		**17823,23**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	11,81	810,00		9564,48				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	11,13							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,271		9408,00		11957,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,271		1562,00		1985,30			
1.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,5178		4255,00		14968,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,5178		1094,00		3848,47			
1.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,8056		8350,00		48476,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,8056		1562,00		9068,35			
1.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,533		5423,00		2890,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,533		1094,00		583,10			
1.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	82	1314,00				107748,00		
1.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	4,1	32,00				131,20		
13	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**820**		**721,80**	**208,39**	**591877,46**	**170880,44**	**398266,62**	**80662,69**	**726343,36**
		НР - 108%; СП - 8%				**27,72**	**63,36**	**22730,40**	**51957,27**		**53803,21**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	27,06	840,00		22730,40				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	36,38							
2.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,2952		9408,00		2777,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,2952		1562,00		461,10			
2.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	3,2636		4255,00		13886,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	3,2636		1094,00		3570,38			
2.5	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,927		4169,00		8033,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,927		1562,00		3009,97			
2.6	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	8,692		3381,00		29387,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	8,692		1307,00		11360,44			
2.7	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	19,598		5224,00		102379,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	19,598		1562,00		30612,08			
2.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,132		5423,00		11561,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,132		1094,00		2332,41			
2.9	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,4674		6105,00		2853,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,4674		1307,00		610,89			
2.10	100062 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	12,3		2655,00		32656,50			

2.11	100064 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	154,98		2354,00		364822,92			
2.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	24,6	32,00				787,20		
17	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортовогокамня**	**266**		**1797,61**	**27,44**	**478164,42**	**7300,13**	**303948,76**	**183131,75**	**714199,86**
		НР - 108%; СП - 8%				**627,50**	**9,97**	**166915,53**	**2650,90**		**52903,69**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	185,67	899,00		166915,53				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,73							
3.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,6226		4337,00		7037,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,6226		1562,00		2534,50			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1064		2471,00		262,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1064		1094,00		116,40			
3.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	15,694	18727,00				293901,54		
3.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1596	14552,00				2322,50		
3.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4522	15259,00				6900,12		
3.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,66	310,00				824,60		
18	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,4**		**4850,32**	**862,24**	**26191,73**	**4656,10**	**7972,99**	**14414,82**	**43855,08**
		НР - 94%; СП - 8%				**2511,60**	**328,20**	**13562,64**	**1772,28**		**3248,52**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,99	16,15	840,00		13562,64				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	1,62							
4.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,432		4255,00		1838,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,432		1094,00		472,61			
4.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	1,188		2344,00		2784,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,188		1094,00		1299,67			
4.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	2,376		14,00		33,26			
4.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	6,048	1314,00				7947,07		
4.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,81	32,00				25,92		
19	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**12,502**		**31166,00**	**–**	**389637,33**	**–**	**389637,33**	**–**	**420808,32**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**31170,99**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1681607,65**	**261129,69**	**1207704,90**	**305262,94**	**2145820,24**
								212773,05	**71865,68**	**–**	**158949,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1681607,65**				
	Материалы		Тенге					**420588,15**				
	Всего заработная плата		Тенге						**284638,73**			
	Местные материалы		Тенге					**787116,75**				
		Накладные расходы	Тенге					**305262,94**				
		Сметная прибыль	Тенге					**158949,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2145820,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**291,53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**284638,73**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2145820,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**291,53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**284638,73**			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие тротуарной плиткой										
20	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**81**		**7933,88**	**1474,21**	**642644,28**	**119411,01**	**302783,67**	**253036,06**	**967334,77**
		НР - 94%; СП - 8%				**2721,60**	**601,70**	**220449,60**	**48737,70**		**71654,43**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	262,44	840,00		220449,60				

6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	44,55							
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	7,29		4255,00		31018,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	7,29		1094,00		7975,26			
6.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	37,26		2344,00		87337,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	37,26		1094,00		40762,44			
6.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	75,33		14,00		1054,62			
6.6	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	23,49	3028,00				71127,72		
6.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	7,29	2935,00				21396,15		
6.8	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	81	2591,00				209871,00		
6.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	12,15	32,00				388,80		
21	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**27**		**4850,32**	**862,24**	**130958,64**	**23280,48**	**39864,96**	**72074,12**	**219275,39**
		НР - 94%; СП - 8%				**2511,60**	**328,20**	**67813,20**	**8861,40**		**16242,62**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,99	80,73	840,00		67813,20				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	8,1							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	2,16		4255,00		9190,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,16		1094,00		2363,04			
7.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	5,94		2344,00		13923,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	5,94		1094,00		6498,36			
7.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	11,88		14,00		166,32			
7.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	30,24	1314,00				39735,36		
7.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	4,05	32,00				129,60		
23	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**396**		**1048,53**	**27,44**	**415218,12**	**10867,86**	**155859,46**	**272632,23**	**742878,37**
		НР - 108%; СП - 8%				**627,50**	**9,97**	**248490,79**	**3946,46**		**55028,03**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	276,41	899,00		248490,79				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,57							
8.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,4156		4337,00		10476,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,4156		1562,00		3773,17			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1584		2471,00		391,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1584		1094,00		173,29			
8.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,019	7,524	18727,00				140901,95		
8.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2376	14552,00				3457,56		
8.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,6732	15259,00				10272,36		
8.8	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,96	310,00				1227,60		
24	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,2**		**7933,88**	**1474,21**	**57123,94**	**10614,31**	**26914,10**	**22492,09**	**85985,31**
		НР - 94%; СП - 8%				**2721,60**	**601,70**	**19595,52**	**4332,24**		**6369,28**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	23,33	840,00		19595,52				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,96							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,648		4255,00		2757,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,648		1094,00		708,91			
9.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,312		2344,00		7763,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,312		1094,00		3623,33			
9.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	6,696		14,00		93,74			
9.6	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,088	3028,00				6322,46		
9.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,648	2935,00				1901,88		
9.8	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	7,2	2591,00				18655,20		

9.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	1,08	32,00				34,56		
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,336**		**31166,00**	**--**	**197467,78**	**--**	**197467,78**	**--**	**213265,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15797,42**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1443412,75**	**164173,67**	**722889,97**	**620234,51**	**2228739,00**
								556349,11	**65877,80**	**--**	**165091,78**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1443412,75**				
		Материалы	Тенге					**525422,20**				
		Всего заработная плата	Тенге						**622226,91**			
		Местные материалы	Тенге					**197467,78**				
		Накладные расходы	Тенге					**620234,51**				
		Сметная прибыль	Тенге					**165091,78**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2228739,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**702,09**
		Сметная заработная плата	Тенге						**622226,91**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2228739,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**702,09**
		Сметная заработная плата	Тенге						**622226,91**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4374559,28**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**769122,16**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**425303,36**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**137743,48**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1930594,87**		
		- Накладные расходы	Тенге								**925497,45**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**324041,43**	

			в т.ч. С-сть оборудования	**в т.ч. Прочие**
2-1-2 АР КД	Тенге	6 251 270		
2-1-8 Электрооборудование и электроосвещение	Тенге	-302 039		
4-1 Наружные сети электроснабжения	Тенге	3 447 517		
7-1 Генеральный план	Тенге	4 374 559		
ИТОГО	Тенге	**13 771 307**	**0**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Стоимость прочих	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования и прочих	Тенге	**13 771 307**		
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	206 570		
ИТОГО	Тенге	**13 977 876**		

Удорожание строительства в зимнее время 2,31%	Тенге	322 889
ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге	**14 300 765**
Итого со стоимостью оборудования и	Тенге	**14 300 765**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	286 015
Итого с непрдвиденными	Тенге	**14 586 781**
С понижающим коэффицентом К=0,87518840322	Тенге	**12 766 181**
НДС 12%	Тенге	1 531 942
Всего	Тенге	**14 298 123**

ЗАКАЗЧИК :

Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ Р.С. Оспанов

ПОДРЯДЧИК :

Директор
ТОО "УМИРЗАК"

_____ С.Ишанкулов

ИНЖЕНЕР :

Эксперт по технадзору
ТОО "ServicePro&CO"

_____ Р. Гадиев

Руководитель отдела
объектов социальной сферы:

_____ Г. Истислямов