Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2018-33	04.10.2018				
		Д.С.№7	06.05.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затарты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района	211 033 457	12 599 012						1 511 881	14 110 893

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Р.С. Оспанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Наименование стройки Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с. Софиевка, Целиноградского района, Акмолинской области

АКТ № 12
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

12.11.2020.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР;КД												
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
		Чердачное помещение										
13	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**820,5**		**573,28** / **186,14**	**96,71** / **21,22**	**470378,05** / **152726,23**	**79353,34** / **17413,96**	**238298,47**	**156528,98** / **50152,56**	**677059,58**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	199,38	766,00		152726,23				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	15,92							
13.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	10,3383		4255,00		43989,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	10,3383		1094,00		11310,10			
13.4	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	19,3638		160,00		3098,21			
13.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	5,5794		5783,00		32265,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	5,5794		1094,00		6103,86			
13.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	25,1073	1314,00				32990,99		
13.7	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	12,55365	15808,00				198448,10		
13.8	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-	м2	0,044	36,102	162,00				5848,52		
13.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	31,58925	32,00				1010,86		
14	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменени я толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**820,5**		**638,50** / **24,13**	**50,03** / **11,49**	**523889,33** / **19797,84**	**41045,92** / **9425,08**	**463045,56**	**26885,09** / **44061,95**	**594836,38**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0315	25,85	766,00		19797,84				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	8,62							
14.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	5,7435		4255,00		24438,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	5,7435		1094,00		6283,39			
14.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,87175		5783,00		16607,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,87175		1094,00		3141,69			
14.5	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	29,29185	15808,00				463045,56		
19	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1097**		**192,24**	**11,84**	**210884,98**	**12986,83**	**125496,80**	**69164,02**	**302452,92**

		НР - 92%; СП - 8%				**66,00**	**2,53**	**72401,34**	**2776,95**		**22403,92**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	76,13	951,00		72401,34				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,3							
19.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,8776		5783,00		5075,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,8776		1094,00		960,09			
19.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,5485		4337,00		2378,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5485		1562,00		856,76			
19.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	4,4977		748,00		3364,28			
19.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,8776		2471,00		2168,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,8776		1094,00		960,09			
19.7	147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1206,7	104,00				125496,80		
21	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**186,4725**		**2615,91**	**13,30**	**487794,87**	**2479,28**	**319470,67**	**153084,06**	**692149,24**
		НР - 92%; СП - 8%				**889,38**	**2,95**	**165844,91**	**550,80**		**51270,31**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	181,25	915,00		165844,91				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,5035							
21.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,372945		5783,00		2156,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,372945		1094,00		408,00			
21.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,130531		2471,00		322,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,130531		1094,00		142,80			
21.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	22,3767	106,00				2371,93		
21.6	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	7,4589	368,00				2744,88		
21.7	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,062893	295753,00				314353,87		
23	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Карнизы на металлическом каркасе с обшивкой виниловым сайдингом. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**157,34**		**1000,39**	**--**	**157401,63**	**--**	**--**	**141661,47**	**322988,14**
		НР - 90%; СП - 8%				**1000,39**	**--**	**157401,63**	**--**		**23925,05**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9779	153,86	1023,00		157401,63				
24	**ПРАЙС KRG-Строй**	**Стоимость винилованного сайдинга**	**м2**	**157,34**		**1250,00**	**--**	**196675,00**	**--**	**196675,00**	**--**	**212409,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15734,00**	
25	**Е11-120101-0601 1112-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**м деформационных швов**	**12,8**		**3036,78**	**61,95**	**38870,76**	**793,01**	**28263,79**	**9126,56**	**51837,10**
		НР - 92%; СП - 8%				**766,72**	**8,30**	**9813,96**	**106,21**		**3839,79**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,724	9,27	1059,00		9813,96				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	0,0883							
25.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0029	0,03712		5783,00		214,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,03712		1094,00		40,61			
25.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,02048		4337,00		88,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,02048		1562,00		31,99			
25.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0432	0,55296		748,00		413,61			
25.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0024	0,03072		2471,00		75,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,03072		1094,00		33,61			
25.7	135980 С	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0257	0,32896	26864,00				8837,18		
25.8	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,066	0,8448	998,00				843,11		
25.9	147245 С	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00818	0,104704	3939,00				412,43		

25.10	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0048	0,06144	295753,00				18171,06		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2085894,61**	**136658,39**	**1371250,29**	**556450,18**	**2853732,37**
								577985,92	**30273,00**	**--**	**211387,58**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2085894,61**				
	Материалы		Тенге					**1174575,29**				
	Всего заработная плата		Тенге						**608258,92**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**196675,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**556450,18**				
		Сметная прибыль	Тенге					**211387,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2853732,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**673,17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**608258,92**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2853732,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**673,17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**608258,92**			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка										
135	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,79**		**24984,05**	**30,62**	**1169003,79**	**1432,62**	**1112525,08**	**44539,46**	**1310626,72**
						1176,45	**13,43**	**55046,10**	**628,23**		**97083,46**	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	53,81	1023,00		55046,10				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,6738							
135.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,065506		4255,00		278,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,065506		1094,00		71,66			
135.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,60827		1897,00		1153,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,60827		915,00		556,57			
135.5	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,45049	17578,00				25496,71		
135.6	128403 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	50,5332	21435,00				1083179,14		
135.7	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,006083	17791,00				108,22		
135.8	145969 С	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,16975	414,00				484,28		
135.9	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	5,6148	580,00				3256,58		
135.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0001	0,004679	32,00				0,15		
136	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,79**		**489,69**	**5,87**	**22912,65**	**274,66**	**11963,83**	**8616,61**	**34051,60**
						228,13	**2,06**	**10674,16**	**96,61**		**2522,34**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,223	10,43	1023,00		10674,16				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0983							
136.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,037432		4255,00		159,27			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,037432		1094,00		40,95			
136.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,060827		1897,00		115,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,060827		915,00		55,66			
136.5	127907 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм	кг	0,013	0,60827	284,00				172,75		
136.6	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	168,444	70,00				11791,08		
142	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**350,76**		**4645,03** **2046,00**	**17,49** **7,96**	**1629291,92** **717654,96**	**6135,91** **2791,52**	**905501,04**	**576357,19** **176451,93**	**2382101,00**
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	701,52	1023,00		717654,96				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,02							
142.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,17538		4255,00		746,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,17538		1094,00		191,87			
142.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,841156		1897,00		5389,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,841156		915,00		2599,66			
142.5	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	5,2614	17678,00				93011,03		
142.6	144476 С	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,140304	17791,00				2496,15		
142.7	147047 С	Ветошь	кг	0,005	1,7538	90,00				157,84		
142.8	149074 С	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	350,76	2305,00				808501,80		
142.9	248387 С	Опилки древесные	м3	0,001	0,35076	3655,00				1282,03		
142.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00465	1,631034	32,00				52,19		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2821208,36** **783375,21**	**7843,19** **3516,36**	**2029990,00** **--**	**629513,26** **276057,73**	**3726779,34**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2821208,36**				
		Материалы	Тенге					**2029990,00**				
		Всего заработная плата	Тенге						**786891,57**			
		Накладные расходы	Тенге					**629513,26**				
		Сметная прибыль	Тенге					**276057,73**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3726779,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**769,55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**786891,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**3726779,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**769,55**
		Сметная заработная плата	Тенге						**786891,57**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									**6580511,72**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1361361,13**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**144501,59**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**33789,36**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3401240,25**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1185963,44**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**487445,31**	

№ 2-1-5. Водопровод

1	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**10**		**1802,87** **368,68**	**18,90** **6,78**	**18028,65** **3686,78**	**188,96** **67,82**	**14152,91**	**3679,51** **1736,65**	**23444,82**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	3,37	1094,00		3686,78				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,059							
1.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,008		5783,00		46,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008		1094,00		8,75			
1.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007		4337,00		30,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007		1562,00		10,93			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,044		2471,00		108,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,044		1094,00		48,14			
1.6	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,139		26,00		3,61			
1.7	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,04	561,00				22,44		
1.8	146643 С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000019	628270,00				11,94		
1.9	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0342	246,00				8,41		
1.10	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	323,00				1,94		
1.11	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	388,00				20,56		
1.12	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	10	1405,00				14050,00		
1.13	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,044	182,00				8,01		
1.14	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	673,00				29,61		
2	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**45**		**1307,32** **1144,32**	**14,91** **0,08**	**58829,43** **51494,58**	**670,98** **3,59**	**6663,87**	**50468,20** **8743,81**	**118041,44**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,05	47,07	1094,00		51494,58				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0027							
2.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00135		4337,00		5,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00135		1562,00		2,11			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00135		2471,00		3,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00135		1094,00		1,48			
2.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	3,9735		18,00		71,52			
2.6	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	9,081		65,00		590,26			
2.7	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,098	4,41	67,00				295,47		
2.8	154839 С	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	44,55	138,00				6147,90		
2.9	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,98	44,1	5,00				220,50		

3	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**107**		**1503,95** **1235,24**	**17,89** **0,13**	**160922,90** **132170,19**	**1914,77** **14,21**	**26837,94**	**129540,71** **23237,09**	**313700,69**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,13	120,81	1094,00		132170,19				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0107							
3.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00535		4337,00		23,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00535		1562,00		8,36			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00535		2471,00		13,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00535		1094,00		5,85			
3.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	7,1369		18,00		128,46			
3.6	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	26,9212		65,00		1749,88			
3.7	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	7,5649	67,00				506,85		
3.8	154840 С	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	105,93	245,00				25952,85		
3.9	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	75,649	5,00				378,25		
4	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**30**		**1777,32** **1347,81**	**21,12** **0,21**	**53319,47** **40434,24**	**633,63** **6,37**	**12251,60**	**39631,80** **7436,10**	**100387,38**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,23	36,96	1094,00		40434,24				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0048							
4.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0024		4337,00		10,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0024		1562,00		3,75			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0024		2471,00		5,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0024		1094,00		2,63			
4.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	1,599		18,00		28,78			
4.6	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	9,054		65,00		588,51			
4.7	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0551	1,653	67,00				110,75		

4.8	154841 С	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	29,7	406,00				12058,20		
4.9	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,551	16,53	5,00				82,65		
5	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**25**		**2149,10** **1489,48**	**24,97** **0,32**	**53727,61** **37237,03**	**624,21** **7,97**	**15866,37**	**36500,09** **7218,22**	**97445,92**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,36	34,04	1094,00		37237,03				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,006							
5.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,003		4337,00		13,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,003		1562,00		4,69			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,003		2471,00		7,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,003		1094,00		3,28			
5.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	1,125		18,00		20,25			
5.6	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	8,9775		65,00		583,54			
5.7	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0344	0,86	67,00				57,62		
5.8	154842 С	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	24,75	637,00				15765,75		
5.9	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,344	8,6	5,00				43,00		
6	**Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**37**		**2640,80** **1613,65**	**28,71** **0,48**	**97709,64** **59705,05**	**1062,43** **17,69**	**36942,15**	**58528,28** **12499,03**	**168736,96**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	54,58	1094,00		59705,05				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0133							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,00666		4337,00		28,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,00666		1562,00		10,40			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00018	0,00666		2471,00		16,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,00666		1094,00		7,29			
6.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	1,11		18,00		19,98			
6.6	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	15,3402		65,00		997,11			
6.7	145632 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0298	1,1026	67,00				73,87		
6.8	154843 С	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,99	36,63	1005,00				36813,15		
6.9	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,298	11,026	5,00				55,13		
7	**С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм** *СП - 8%*	**1000 шт.**	**0,228**		**12462,00** **--**	**--** **--**	**2841,34** **--**	**--** **--**	**2841,34**	**--** **227,31**	**3068,64**
8	**С121-130206-1701 2113-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	**1000 шт.**	**0,028**		**75622,00** **--**	**--** **--**	**2117,42** **--**	**--** **--**	**2117,42**	**--** **169,39**	**2286,81**

9	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	542,00	--	2168,00	--	2168,00	--	2341,44
		СП - 8%			--	--	--	--		173,44	
10	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	259	419,00	--	108521,00	--	108521,00	--	117202,68
		СП - 8%			--	--	--	--		8681,68	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								946656,77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				324727,86				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5094,98			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117,65			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						228362,60		
		- Накладные расходы	Тенге							318348,60	
		- Сметная прибыль	Тенге							70122,72	
№ 2-1-9. Сети связи											
		Серверное оборудование									
24	ПРАЙС ТОО"ITeam"г.Алматы	**Сервер HP 470065-361 DL380G7**	шт	1	489017,86	--	489017,86	--		--	489017,86
					--	--	--	--	489017,86	--	
		Телефонизация									
28	ПРАЙС ТОО"Almaty IT telecom"г.Алматы	**Мини-АТС,цифровая, гибридная, с поддержкой IP-шлюзов KX-TDA 100 RU Panasonic**	шт	1	334002,68	--	334002,68	--		--	334002,68
					--	--	--	--	334002,68	--	
30	ПРАЙС ТОО"Almaty IT telecom"г.Алматы	**Плата городских линий для мини-АТС KX-TDA 0181 XJ Panasonic**	шт	1	199021,43	--	199021,43	--		--	199021,43
					--	--	--	--	199021,43	--	
31	ПРАЙС ТОО"Almaty IT telecom"г.Алматы	**Плата аналоговых внутренних линий для мини-АТСKX-TDA 0174 XJ Panasonic**	шт	2	132303,57	--	264607,14	--		--	264607,14
					--	--	--	--	264607,14	--	
32	ПРАЙС ТОО"Almaty IT telecom"г.Алматы	**Плата на 8 гибридных портов KX-TDA 0170 XJ Panasonic**	шт	2	129524,11	--	259048,21	--		--	259048,21
					--	--	--	--	259048,21	--	
		Оконечное оборудование									
45	Ц13-080206-0502 1308-0206-0502 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,006	67666,20	14428,24	406,00	86,57	8,08	242,07	699,91
		НР - 72%; СП - 8%			51891,00	4143,36	311,35	24,86		51,85	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	49 0,294	1059,00		311,35				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,12 0,0187							
45.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,56 0,00936		4697,00		43,96			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,00936		1562,00		14,62			
45.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,6	0,0636		181,00		11,51			
45.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,56	0,00936		3322,00		31,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,00936		1094,00		10,24			
45.6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00178	0,000011	404706,00				4,32		
45.7	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00266	0,000016	235559,00				3,76		
		Кабельная продукция										
49	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**1830**		**781,61**	**381,39**	**1430352,23**	**697942,24**	**452127,19**	**353534,61**	**1926597,79**
						153,16	**115,16**	**280282,80**	**210737,49**		**142710,95**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,14	256,2	1094,00		280282,80				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	182,45							
49.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	7,686		4697,00		36101,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	7,686		1562,00		12005,53			
49.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	71,553		3535,00		252939,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	71,553		915,00		65470,99			
49.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	71,553		15,00		1073,30			
49.6	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	95,526		4002,00		382295,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	95,526		1307,00		124852,48			
49.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	7,686		3322,00		25532,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	7,686		1094,00		8408,48			
49.8	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	1,83	348,00				636,84		
49.9	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,02928	1834960,00				53727,63		
49.10	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	453,84	194,00				88044,96		
49.11	147184 С	Лента К226	100 м	0,000245	0,44835	1772,00				794,48		
49.12	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	453,84	287,00				130252,08		
49.13	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0183	2834,00				51,86		
49.14	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00915	5938587,00				54338,07		
49.15	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	186,66	248,00				46291,68		
49.16	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,38064	383,00				145,79		
49.17	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	52,704	1477,00				77843,81		
51	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**10**		**282,99**	**145,58**	**2829,93**	**1455,84**	**170,69**	**1153,16**	**4301,74**
						120,34	**39,82**	**1203,40**	**398,21**		**318,65**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	1,1	1094,00		1203,40				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,4							
51.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,039		4697,00		183,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039		1562,00		60,92			
51.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	0,322		3535,00		1138,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	0,322		915,00		294,63			
51.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	0,322		15,00		4,83			
51.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,039		3322,00		129,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,039		1094,00		42,67			

51.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,004	348,00				1,39		
51.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00008	1834960,00				146,80		
51.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,00096	1772,00				1,70		
51.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,0041	2834,00				11,62		
51.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000832	383,00				0,32		
51.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,006	1477,00				8,86		
		Электрочасофикация										
57	**Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**20**		**561,77**	**--**	**11235,45**	**--**	**85,45**	**6801,50**	**19479,91**
		НР - 61%; СП - 8%				**557,50**	**--**	**11150,00**	**--**		**1442,96**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,5	10	1115,00		11150,00				
57.2	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,0002	133,00				0,03		
57.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,001	22281,00				22,28		
57.4	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0002	315735,00				63,15		
59	**Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	**м кабеля**	**305**		**548,46**	**74,04**	**167280,07**	**22581,28**	**28219,29**	**74594,07**	**261224,07**
		НР - 61%; СП - 8%				**381,90**	**19,04**	**116479,50**	**5805,86**		**19349,93**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,38	115,9	1005,00		116479,50				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0174	5,31							
59.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0174	5,307		4255,00		22581,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	5,307		1094,00		5805,86			
59.4	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0036	1,098	114,00				125,17		
59.5	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000033	0,010065	22281,00				224,26		
59.6	146051 С	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,00424	253049,00				1072,80		
59.7	242798 С	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	9,516	2816,00				26797,06		
60	**ПРАЙС ТОО"Электроснаб "г.Алматы**	**Кабель категории 5е/UTP,4 пары, коробка 305м 19С-U5-03GY-B305 EuroLAN**	**м**	**116,87**		**108,04**	**--**	**12626,13**	**--**	**12626,13**	**--**	**13636,22**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1010,09**	
61	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**120**		**292,89**	**137,77**	**35146,83**	**16532,89**	**5485,94**	**12718,81**	**51694,89**
		НР - 72%; СП - 8%				**109,40**	**37,81**	**13128,00**	**4537,01**		**3829,25**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	12	1094,00		13128,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,54							
61.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,468		4697,00		2198,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,468		1562,00		731,02			
61.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,6		3535,00		12726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,6		915,00		3294,00			
61.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,6		15,00		54,00			
61.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,468		3322,00		1554,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,468		1094,00		511,99			

61.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,048	348,00				16,70		
61.8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00096	1834960,00				1761,56		
61.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,01152	1772,00				20,41		
61.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00492	2834,00				13,94		
61.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0006	5938587,00				3563,15		
61.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,009984	383,00				3,82		
61.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,072	1477,00				106,34		
		Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов										
66	**Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобам и, полосками с установкой ответвительных коробок** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**209**		**718,81** **465,96**	**25,60** **6,64**	**150232,14** **97385,64**	**5351,15** **1387,76**	**47495,35**	**71116,85** **17707,92**	**239056,91**
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,44	91,96	1059,00		97385,64				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,04							
66.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,5225		4697,00		2454,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,5225		1562,00		816,14			
66.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	5,1623		181,00		934,38			
66.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,5225		3322,00		1735,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,5225		1094,00		571,62			
66.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	12,6027		18,00		226,85			
66.7	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,045	9,405	194,00				1824,57		
66.8	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	5,225	455,00				2377,38		
66.9	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,001358	315735,00				428,93		
66.10	147184 С	Лента К226	100 м	0,0003	0,0627	1772,00				111,10		
66.11	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,045	9,405	287,00				2699,24		
66.12	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,003658	235559,00				861,56		
66.13	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,8569	2834,00				2428,45		
66.14	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,165	34,485	229,00				7897,06		
66.15	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	50,996	12,00				611,95		
66.16	242707 С	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0083	1,7347	1827,00				3169,30		
66.17	242708 С	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	71,06	353,00				25084,18		
66.18	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00002	0,004264	383,00				1,63		
		Закладные устройства										
75	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**150**		**368,90** **232,98**	**14,58** **2,92**	**55334,62** **34947,00**	**2186,86** **438,24**	**18200,75**	**25477,37** **6464,96**	**87276,95**

75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	33	1059,00		34947,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,33							
75.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,165		4697,00		775,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165		1562,00		257,73			
75.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	4,05		181,00		733,05			
75.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,165		3322,00		548,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,165		1094,00		180,51			
75.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	7,26		18,00		130,68			
75.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	3,15	348,00				1096,20		
75.8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,3	237,00				71,10		
75.9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	20,1	194,00				3899,40		
75.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	20,1	287,00				5768,70		
75.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00144	235559,00				339,20		
75.12	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	2,7	1541,00				4160,70		
75.13	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	10,05	229,00				2301,45		
75.14	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	27	12,00				324,00		
75.15	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,5	160,00				240,00		
77	**Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**20**		**501,50** **370,65**	**77,30** **21,25**	**10029,99** **7413,00**	**1545,94** **424,96**	**1071,05**	**5643,33** **1253,87**	**16927,19**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,35	7	1059,00		7413,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,32							
77.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,16		4697,00		751,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,16		1562,00		249,92			
77.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	1,284		181,00		232,40			
77.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,16		3322,00		531,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,16		1094,00		175,04			
77.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0847	1,694		18,00		30,49			
77.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,42	348,00				146,16		
77.8	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,164	455,00				74,62		
77.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,00021	235559,00				49,47		
77.10	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,0064	5213,00				33,36		
77.11	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,82	229,00				187,78		
77.12	242695 С	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,016	8247,00				131,95		
77.13	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,204	160,00				32,64		
77.14	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	1,6	123,00				196,80		

77.15	249081 С	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,13	1679,00				218,27		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4166592,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**562300,69**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**747682,78**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**223754,39**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**565489,94**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**1545697,32**		
		- Накладные расходы	Тенге								**551281,77**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**194140,41**	
№ 7-1. Генеральный план												
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение										
6	**Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**4520**		**31,70**	**1,50**	**143299,37**	**6766,44**	**--**	**122324,72**	**286874,02**
		НР - 88%; СП - 8%				**30,21**	**0,55**	**136532,93**	**2472,44**		**21249,93**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,0406	183,51	744,00		136532,93				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	2,26							
6.3	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	2,26		2994,00		6766,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	2,26		1094,00		2472,44			
8	**Е11-470102-0210 1147-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**42**		**5752,53**	**313,04**	**241606,26**	**13147,68**	**90633,73**	**125440,24**	**396410,22**
		НР - 88%; СП - 8%				**3281,54**	**112,40**	**137824,85**	**4720,88**		**29363,72**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	4,28	179,93	766,00		137824,85				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	3,61							
8.3	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,086	3,612		3640,00		13147,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,086	3,612		1307,00		4720,88			
8.4	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,39	58,38	829,00				48397,02		
8.5	244573 С	Перегной	м3	0,463	19,446	2172,00				42236,71		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**384905,63**	**19914,12**	**90633,73**	**247764,97**	**683284,24**
								274357,78	**7193,32**	**--**	**50613,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**384905,63**				
	Материалы		Тенге					**90633,73**				
	Всего заработная плата		Тенге						**281551,10**			
		Накладные расходы	Тенге					**247764,97**				
		Сметная прибыль	Тенге					**50613,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**683284,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**369,31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**281551,10**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**683284,24**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**369,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**281551,10**				
РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие												
16	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**185,643**		**1418,79**	**90,56**	**263388,03**	**16811,83**	**239752,26**	**12422,79**	**297875,68**
		НР - 108%; СП - 8%				**36,76**	**25,20**	**6823,94**	**4678,64**		**22064,87**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	6,24	1094,00		6823,94				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	3,12							
16.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,644181		3381,00		2177,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,644181		1307,00		841,94			
16.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,874994		5224,00		9794,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,874994		1562,00		2928,74			
16.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,005569		4337,00		24,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,005569		1562,00		8,70			
16.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,072401		5423,00		392,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,072401		1094,00		79,21			
16.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,2599		120,00		31,19			
16.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,5198		8412,00		4372,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,5198		1562,00		811,93			
16.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,007426		2471,00		18,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,007426		1094,00		8,12			
16.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	17,933114	13262,00				237828,96		
16.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001151	218211,00				251,16		
16.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,027846	53679,00				1494,77		
16.13	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,002005	88470,00				177,38		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**263388,03**	**16811,83**	**239752,26**	**12422,79**	**297875,68**
								6823,94	**4678,64**	**--**	**22064,87**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**263388,03**				
	Материалы		Тенге					**239752,26**				
	Всего заработная плата		Тенге						**11502,58**			
		Накладные расходы	Тенге					**12422,79**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22064,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**297875,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9,36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11502,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**297875,68**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9,36
		Сметная заработная плата	Тенге					11502,58				
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение										
26	Е11-070111-0109 1107-0111-0109	**Ограды металлические, высотой до2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	15,26		3802,93 2321,43	845,07 294,93	58032,66 35425,02	12895,73 4500,57	9711,90	47112,20 8411,59	113556,45
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,23	34,03	1041,00		35425,02				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	2,92							
26.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	1,054466		432,00		455,53			
26.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	2,79258		4337,00		12111,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	2,79258		1562,00		4362,01			
26.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,06104		259,00		15,81			
26.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,126658		2471,00		312,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,126658		1094,00		138,56			
26.7	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,001068	14552,00				15,54		
26.8	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,002442	46034,00				112,40		
26.9	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,3052	97,00				29,60		
26.10	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,000916	208994,00				191,35		
26.11	279220 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0157	0,239582	19263,00				4615,07		
26.12	279846 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,024263	195683,00				4747,93		
27	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,455		50362,41 37637,40	11401,10 2,19	22914,90 17125,02	5187,50 1,00	602,38	11816,95 2778,55	37510,39
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	29,8	13,56	1263,00		17125,02				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0009							
27.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	16,471		312,00		5138,95			
27.4	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,24115		192,00		46,30			
27.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00091		2471,00		2,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00091		1094,00		1,00			
27.6	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,00273	220651,00				602,38		
		Стойка СТ-1										
28	С123-010201-0182 2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	16,2		3008,00 --	--	48729,60 --	--	48729,60	-- 3898,37	52627,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					129677,15	18083,23	59043,88	58929,15	203694,81

							52550,04	**4501,57**	**--**	**15088,50**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58032,66**				
	Материалы		Тенге				**9711,90**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39925,60**			
		Накладные расходы	Тенге				**47112,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8411,59**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**113556,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36,95**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39925,60**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**22914,90**				
	Материалы		Тенге				**602,38**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17126,01**			
		Накладные расходы	Тенге				**11816,95**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2778,55**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**37510,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17126,01**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**48729,60**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**48729,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3898,37**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**52627,97**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**203694,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50,51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57051,61**			
		РАЗДЕЛ 6.Мафы									
38	**86-010303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**8**	**10502,00**	**584,00**	**84016,00**	**4672,00**	**34360,00**	**53477,60**	**148493,09**
					5623,00	**42,00**	**44984,00**	**336,00**		**10999,49**	
38.1	У86-010303-0101 8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	8	10502,00	584,00	84016,00	4672,00	34360,00	53477,60	148493,09
		НР - 118%; СП - 8%			5623,00	42,00	44984,00	336,00		10999,49	
39	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**8**	**70963,00**	**124,00**	**567704,00**	**992,00**	**529192,00**	**34405,28**	**650278,02**
					4690,00	**36,00**	**37520,00**	**288,00**		**48168,74**	
39.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	8	70963,00	124,00	567704,00	992,00	529192,00	34405,28	650278,02

		НР - 91%; СП - 8%			4690,00	36,00	37520,00	288,00		48168,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**651720,00**	**5664,00**	**563552,00**	**87882,88**	**798771,11**
							82504,00	**624,00**	**--**	**59168,23**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**651720,00**				
		Материалы	Тенге				**563552,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**83128,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**87882,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59168,23**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**798771,11**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**83128,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**798771,11**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**83128,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1983625,84**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**416235,75**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**60473,18**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16997,54**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**952981,87**		
		- Накладные расходы	Тенге							**406999,79**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**146935,25**	

		в т.ч. С-сть оборудования	**в т.ч. Прочие**
№ 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР;КД	Тенге	6 580 512	
№ 2-1-5. Водопровод	Тенге	946 657	
№ 2-1-9. Сети связи	Тенге	4 166 593	1 545 697
№7-1. Генеральный план	Тенге	1 983 626	
ИТОГО	Тенге	**13 677 387**	**1 545 697**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	1 545 697	
Стоимость прочих	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования и прочих	Тенге	**12 131 690**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	181 975	
ИТОГО	Тенге	**12 313 665**	
Удорожание строительства в зимнее время	Тенге	284 446	

				6		8	9	10	11	12	

ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге	**12 598 111**
Итого со стоимостью оборудования и прочими	Тенге	**14 143 808**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	251 962
Итого с непрдвиденными	Тенге	**14 395 770**
С понижающим коэффицентом К=0,87518840322	Тенге	**12 599 011**
НДС 12%	Тенге	1 511 881
Всего	Тенге	**14 110 893**

ЗАКАЗЧИК :

Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"

_____ **Р.С. Оспанов**

ПОДРЯДЧИК :

Директор
ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С.Ишанкулов**

ИНЖЕНЕР :

Эксперт по технадзору
ТОО "ServicePro&CO"

_____ **Р. Гадиев**

Руководитель отдела строительства
объектов социальной сферы:

_____ **Г. Истислямов**