Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2018-33	04.10.2018				
		Д.С.№7	06.05.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затарты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с.Софиевка, Целиноградского района	249 607 231	11 138 701						1 336 644	12 475 345

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Р.С. Оспанов

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.М.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в с. Софиевка, Целиноградского района, Акмолинской области

АКТ № 15
выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2-1-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР;КД												
РАЗДЕЛ 4.Полы												
Плинтуса												
90	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. У стройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	442,51		351,08	0,74	155356,99	328,03	110672,41	41831,66	212963,74
		НР - 94%; СП - 8%				100,24	0,33	44356,54	145,23		15775,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					155356,99	328,03	110672,41	41831,66	212963,74
								44356,54	145,23	--	15775,09	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					155356,99				
	Материалы		Тенге					110672,41				
	Всего заработная плата		Тенге						44501,77			
		Накладные расходы	Тенге					41831,66				
		Сметная прибыль	Тенге					15775,09				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					212963,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39,91
		Сметная заработная плата	Тенге						44501,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					212963,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39,91
		Сметная заработная плата	Тенге						44501,77			
РАЗДЕЛ 6.Двери												
102	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 10 табл.1 п.3.1 Кзтр=1,03	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Установка пружи н или пневмозатворов при заполнении проемов дверны ми блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03	м2	9,72		1946,16	396,07	18916,71	3849,81	6574,47	8459,46	29566,26
		НР - 90%; СП - 8%				873,71	93,31	8492,43	906,97		2190,09	
103	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 10 табл.1 п.3.1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Установка пр ужин или пневмозатворов при заполнении проемов две рными блоками, применен коэффициент к затратам тру да рабочих-строителей - 1,03	м2	11,34		2435,70	514,36	27620,88	5832,80	11046,08	10852,35	41551,09
		НР - 90%; СП - 8%				947,27	116,06	10742,01	1316,16		3077,86	

104	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во вн утренних стенах и перегородках. Установка блоков н а распорных дюбелях	м2	99,12	1465,68	69,63	145278,53	6901,32	46442,39	85262,02	248983,79
		НР - 90%; СП - 8%			927,51	28,26	91934,82	2800,75		18443,24	
110	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с перепле тами спаренными /фрамуга/	м2	1,8252	3382,04	445,55	6172,90	813,22	2405,26	2832,27	9725,58
		НР - 90%; СП - 8%			1618,68	105,50	2954,41	192,55		720,41	
111	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, обществ енных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 /фрамуги/	м2	1,8252	10396,00	–	18974,78	–	18974,78	–	20492,76
		СП - 8%			–	–	–	–		1517,98	
112	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ	Приборы фрамужные. Установка	комплект	3	986,17	2,00	2958,52	6,01	–	2658,74	6066,64
		НР - 90%; СП - 8%			984,17	0,55	2952,51	1,64		449,38	
113	С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	3	4473,00	–	13419,00	–	13419,00	–	14492,52
		СП - 8%			–	–	–	–		1073,52	
114	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	3433,00	–	27464,00	–	27464,00	–	29661,12
		СП - 8%			–	–	–	–		2197,12	
115	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	34	490,00	–	16660,00	–	16660,00	–	17992,80
		СП - 8%			–	–	–	–		1332,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				277465,32	17403,15	142985,98	110064,84	418532,57
							117076,19	5218,07	–	31002,41	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				219922,32				
	Материалы		Тенге				66468,20				
	Всего заработная плата		Тенге					122294,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18974,78				
		Накладные расходы	Тенге				110064,84				
		Сметная прибыль	Тенге				26398,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				356386,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125,05
		Сметная заработная плата	Тенге					122294,26			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57543,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57543,00				
		Сметная прибыль	Тенге				4603,44				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62146,44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				418532,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125,05
		Сметная заработная плата	Тенге					122294,26			
		РАЗДЕЛ 7.Витражи									
127	Е11-100106-0801 1110-0106-0801 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	м2 проемов	2,167	1744,77	49,85	3780,91	108,02	1428,68	2040,49	6287,11
		НР - 90%; СП - 8%			1035,63	10,61	2244,21	23,00		465,71	
128	С121-070506-0879 2107-0506-0879 РСНБ РК 2015	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, нешлифованная,сорт 3/4, толщина 24 мм /ПРИМ/	м2	1,92	2521,00	–	4840,32	–	4840,32	–	5227,55

		СП - 8%			–	–	–	–		387,23	
129	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	10,3114	1015,47	4,47	10470,94	46,04	8425,63	1817,96	13272,01
		НР - 90%; СП - 8%			193,89	2,01	1999,26	20,70		983,11	
130	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	5,45	1452,00	–	7913,40	–	7913,40	–	8546,47
		СП - 8%			–	–	–	–		633,07	
131	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	4,17	588,56	0,99	2454,28	4,12	2176,24	248,17	2918,65
		НР - 90%; СП - 8%			65,69	0,44	273,92	1,82		216,20	
132	С121-070503-0201 2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	4,17	464,00	–	1934,88	–	1934,88	–	2089,67
		СП - 8%			–	–	–	–		154,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				31394,73	158,18	26719,16	4106,62	38341,46
							4517,39	45,52	–	2840,11	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31394,73				
		Материалы	Тенге				12030,56				
		Всего заработная плата	Тенге					4562,91			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14688,60				
		Накладные расходы	Тенге				4106,62				
		Сметная прибыль	Тенге				2840,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38341,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,96
		Сметная заработная плата	Тенге					4562,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				38341,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,96
		Сметная заработная плата	Тенге					4562,91			
		РАЗДЕЛ 10.УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТКАМЕРЫ /УЗЕЛ12 АР-4/ /УЗЕЛ4 АР5/									
164	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛВ-9,5 мм/**	м2 потолка	6,42	2207,30	12,66	14170,86	81,31	7667,04	5806,35	21575,39
		НР - 90%; СП - 8%			1000,39	4,52	6422,51	28,99		1598,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				14170,86	81,31	7667,04	5806,35	21575,39
							6422,51	28,99	–	1598,18	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14170,86				
		Материалы	Тенге				7667,04				
		Всего заработная плата	Тенге					6451,50			
		Накладные расходы	Тенге				5806,35				
		Сметная прибыль	Тенге				1598,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21575,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,30
		Сметная заработная плата	Тенге					6451,50			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21575,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,30
		Сметная заработная плата	Тенге					6451,50			
		РАЗДЕЛ 11.СТОЙКА ГАРДЕРОБА, КАРТОТЕКИ									
165	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2015	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	2,64	3222,20	115,24	8506,59	304,23	6578,06	1581,18	10894,79
		НР - 90%; СП - 8%			615,26	50,21	1624,30	132,57		807,02	
166	С121-061001-0301 2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,0020088	1928398,00	–	3873,77	–	3873,77	–	4183,67
		СП - 8%			–	–	–	–		309,90	
167	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00068	375399,00	–	255,27	–	255,27	–	275,69
		СП - 8%			–	–	–	–		20,42	
168	Е11-090403-0601 1109-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Роллеты защитные для окон. Установка	м2 роллет	2,64	358,85	0,49	947,35	1,28	67,86	605,96	1677,58
		НР - 69%; СП - 8%			332,65	–	878,21	–		124,27	
169	ПРАЙС ИП "СК Автоматик"	Стоимость рольставен 1200х1000	шт	2	40071,43	–	80142,86	–	80142,86	–	86554,29
		СП - 8%			–	–	–	–		6411,43	
170	Е11-100106-0402 1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	2	426,92	3,72	853,84	7,45	–	764,31	1747,60
		НР - 90%; СП - 8%			423,19	1,42	846,39	2,84		129,45	
171	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	–	1670,00	–	1670,00	–	1803,60
		СП - 8%			–	–	–	–		133,60	
172	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	–	1192,00	–	1192,00	–	1287,36
		СП - 8%			–	–	–	–		95,36	
173	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ	Наличники. Установка и крепление	м коробок	14,5	588,56	0,99	8534,08	14,33	7567,27	862,94	10148,78
		НР - 90%; СП - 8%			65,69	0,44	952,48	6,35		751,76	
174	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	404706,00	–	2428,24	–	2428,24	–	2622,49
		СП - 8%			–	–	–	–		194,26	
175	С121-130207-0603 2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированн ым покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-9 0	кг	0,0006	989,00	–	0,59	–	0,59	–	0,64
		СП - 8%			–	–	–	–		0,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				108404,59	327,30	103775,92	3814,39	121196,50
							4301,37	141,76	–	8977,52	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23185,35				
		Материалы	Тенге				14145,34				
		Всего заработная плата	Тенге					3564,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5290,83				
		Накладные расходы	Тенге				3208,43				
		Сметная прибыль	Тенге				2111,50				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28505,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,99
		Сметная заработная плата	Тенге					3564,92			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				85219,25				
	Материалы		Тенге				67,86				
	Всего заработная плата		Тенге					878,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84271,89				
		Накладные расходы	Тенге				605,96				
		Сметная прибыль	Тенге				6866,02				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92691,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,87
		Сметная заработная плата	Тенге					878,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				121196,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,86
		Сметная заработная плата	Тенге					4443,13			
		РАЗДЕЛ 12.ЛЮЧОК ДЛЯ ПОЧИСТКИ ВК									
176	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,02601	81143,45	4201,60	2110,54	109,28	47,35	1376,27	3765,75
		НР - 69%; СП - 8%			75121,50	1564,00	1953,91	40,68		278,94	
177	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0270582	375399,00	–	10157,62	–	10157,62	–	10970,23
		СП - 8%			–	–	–	–		812,61	
178	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /восстановление слоя грунтовки после монтажа-10 %/	м2	0,1690065	77,97	2,22	13,18	0,38	6,61	4,30	18,87
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	6,19	0,04		1,40	
179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /ЗА ДВА РАЗА/	м2	0,1690065	139,40	3,14	23,56	0,53	15,79	5,04	30,89
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	7,24	0,07		2,29	
180	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015 прим	Покрытия из плит цементностружечных. Устройство	м2 покрытия	0,54	571,43	20,73	308,57	11,20	46,98	237,76	590,03
		НР - 94%; СП - 8%			463,70	4,69	250,40	2,53		43,71	
181	С121-130806-1401 2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	0,54	1510,00	–	815,40	–	815,40	–	880,63
		СП - 8%			–	–	–	–		65,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				13428,87	121,39	11089,75	1623,37	16256,41
							2217,74	43,32	–	1204,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1160,71				
	Материалы		Тенге				69,38				
	Всего заработная плата		Тенге					266,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				815,40				
		Накладные расходы	Тенге				247,10				
		Сметная прибыль	Тенге				112,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1520,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,28
		Сметная заработная плата	Тенге					266,47			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12268,16				

	Материалы		Тенге					47,35				
	Всего заработная плата		Тенге						1994,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10157,62				
		Накладные расходы	Тенге					1376,27				
		Сметная прибыль	Тенге					1091,55				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14735,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,17
		Сметная заработная плата	Тенге						1994,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					16256,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2,45
		Сметная заработная плата	Тенге						2261,06			
		РАЗДЕЛ 20.ТРАП-/АР4/										
222	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	11,925		1414,01	83,75	16862,08	998,73	9250,60	6328,34	25045,65
		НР - 94%; СП - 8%				554,53	10,02	6612,75	119,53		1855,23	
223	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	11,25		902,57	41,21	10153,88	463,66	5926,16	3598,65	14852,73
		НР - 94%; СП - 8%				334,58	5,71	3764,06	64,29		1100,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**					27015,96	1462,39	15176,77	9926,98	39898,38
								10376,81	183,82	--	2955,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27015,96				
	Материалы		Тенге					15176,77				
	Всего заработная плата		Тенге						10560,62			
		Накладные расходы	Тенге					9926,98				
		Сметная прибыль	Тенге					2955,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39898,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7,96
		Сметная заработная плата	Тенге						10560,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					39898,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7,96
		Сметная заработная плата	Тенге						10560,62			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									868764,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					189268,55				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						19881,75			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5806,71			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							418087,02		
		- Накладные расходы	Тенге								177174,21	
		- Сметная прибыль	Тенге								64352,92	
2-1-4. Вентиляция												
		СИСТЕМА П1										
1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	1		50182,79	2852,60	50182,79	2852,60	4256,77	42937,04	100569,41
		НР - 98%; СП - 8%				43073,42	739,89	43073,42	739,89		7449,59	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	42,1	42,1	1023,00		43073,42				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775							
1.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231		4337,00		1001,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231		1562,00		360,82			

1.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,2405	13,2405		51,00		675,27			
1.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764		181,00		319,28			
1.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465		2471,00		856,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465		1094,00		379,07			
1.7	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	404706,00				1699,77		
1.8	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	531734,00				510,46		
1.9	147001 С	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	442656,00				168,21		
1.10	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	323,00				48,45		
1.11	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	207096,00				70,41		
1.12	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	450,00				1224,00		
1.13	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	389,00				54,46		
1.14	249083 С	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	86232,00				15,52		
1.15	249394 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	581,00				168,49		
1.16	251491 С	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	99,00				297,00		
2	**51-050501-0202 5105-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, ра змеры 700 мм х 450 мм**	**комплект**	**1**		**346341,00**	**–**	**346341,00**	**–**		**–**	**346341,00**
						–	**–**	**–**	**–**	**346341,00**	**–**	
9	**С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	**шт.**	**13**		**14777,00**	**–**	**192101,00**	**–**	**192101,00**	**–**	**207469,08**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**15368,08**	
10	**С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**10**		**618,00**	**–**	**6180,00**	**–**	**6180,00**	**–**	**6674,40**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**494,40**	
11	**Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка**	**решетка**	**6**		**2708,24**	**254,86**	**16249,44**	**1529,14**	**8066,94**	**6877,16**	**24976,73**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**60,69**	**6653,37**	**364,14**		**1850,13**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	6,74	987,00		6653,37				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,252							
11.3	122 С	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0315	0,189		6426,00		1214,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,189		1562,00		295,22			
11.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,701		13,00		22,11			
11.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,756		181,00		136,84			
11.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,063		2471,00		155,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,063		1094,00		68,92			
11.7	145978 С	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,48	387,00				185,76		
11.8	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00006	207096,00				12,43		
11.9	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,24	30631,00				7351,44		
11.10	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00258	200510,00				517,32		
12	**Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х150 мм. Установка**	**решетка**	**4**		**2785,07**	**52,44**	**11140,27**	**209,75**	**6494,95**	**4391,90**	**16774,74**

		НР - 98%; СП - 8%				1108,89	11,49	4435,58	45,95		1242,57	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	4,49	987,00		4435,58				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042							
12.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134		13,00		14,74			
12.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504		181,00		91,22			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042		2471,00		103,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042		1094,00		45,95			
12.6	145978 С	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,32	387,00				123,84		
12.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00012	207096,00				24,85		
12.8	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,045	0,18	33341,00				6001,38		
12.9	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	200510,00				344,88		
13	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**7**		**3285,18**	**52,44**	**22996,29**	**367,06**	**14866,97**	**7685,82**	**33136,67**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**7762,26**	**80,41**		**2454,57**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	7,86	987,00		7762,26				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0735							
13.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,9845		13,00		25,80			
13.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,882		181,00		159,64			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0735		2471,00		181,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0735		1094,00		80,41			
13.6	145978 С	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,56	387,00				216,72		
13.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00021	207096,00				43,49		
13.8	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,06	0,42	33341,00				14003,22		
13.9	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00301	200510,00				603,54		
14	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**фильтр**	**1**		**12136,41**	**311,89**	**12136,41**	**311,89**	**1118,64**	**10557,68**	**24509,63**
		НР - 98%; СП - 8%				**10705,88**	**67,26**	**10705,88**	**67,26**		**1815,53**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	9,79	9,79	1094,00		10705,88				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525							
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	0,021		4337,00		91,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021		1562,00		32,80			
14.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,8035	2,8035		51,00		142,98			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0315	0,0315		2471,00		77,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,0315		1094,00		34,46			
14.6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	404706,00				388,52		
14.7	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	531734,00				680,62		
14.8	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	0,11	450,00				49,50		
15	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**3,0586**		**43130,79**	**1602,86**	**131919,83**	**4902,51**	**62732,44**	**50484,06**	**196996,21**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**64284,89**	**2141,51**		**14592,31**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	57,65	1115,00		64284,89				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	1,96							
15.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	1,926918		34,00		65,52			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	1,957504		2471,00		4836,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	1,957504		1094,00		2141,51			
15.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,032421	133516,00				4328,74		

15.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	1,621058	160,00				259,37		
15.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	3,089186	133,00				410,86		
15.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	4,710244	12257,00				57733,46		
16	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**50182,79**	**2852,60**	**50182,79**	**2852,60**	**4256,77**	**42937,04**	**100569,41**
		НР - 98%; СП - 8%				**43073,42**	**739,89**	**43073,42**	**739,89**		**7449,59**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	42,1	42,1	1023,00		43073,42				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775							
16.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231		4337,00		1001,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231		1562,00		360,82			
16.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,2405	13,2405		51,00		675,27			
16.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764		181,00		319,28			
16.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465		2471,00		856,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465		1094,00		379,07			
16.7	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	404706,00				1699,77		
16.8	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	531734,00				510,46		
16.9	147001 С	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	442656,00				168,21		
16.10	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	323,00				48,45		
16.11	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	207096,00				70,41		
16.12	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	450,00				1224,00		
16.13	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	389,00				54,46		
16.14	249083 С	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	86232,00				15,52		
16.15	249394 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	581,00				168,49		
16.16	251491 С	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	99,00				297,00		
26	**Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**		**2785,07**	**52,44**	**2785,07**	**52,44**	**1623,74**	**1097,97**	**4193,69**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**1108,89**	**11,49**		**310,64**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
26.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
26.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
26.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
26.6	145978 С	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,08	387,00				30,96		
26.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00003	207096,00				6,21		
26.8	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,045	0,045	33341,00				1500,35		
26.9	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
27	**Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х200 мм. Установка**	**решетка**	**5**		**3285,18**	**52,44**	**16425,92**	**262,19**	**10619,26**	**5489,87**	**23669,05**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**5544,47**	**57,44**		**1753,26**	

27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	5,62	987,00		5544,47				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0525							
27.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,4175		13,00		18,43			
27.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,63		181,00		114,03			
27.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0525		2471,00		129,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0525		1094,00		57,43			
27.6	145978 С	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4	387,00				154,80		
27.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00015	207096,00				31,06		
27.8	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,06	0,3	33341,00				10002,30		
27.9	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	200510,00				431,10		
28	**Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**		**1581,16**	**43,08**	**1581,16**	**43,08**	**235,74**	**1287,55**	**3098,20**
		НР - 98%; СП - 8%				**1302,34**	**11,49**	**1302,34**	**11,49**		**229,50**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,34	1,34	969,00		1302,34				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
28.3	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,336	0,336		51,00		17,14			
28.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
28.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0002	404706,00				80,94		
28.6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	0,344	450,00				154,80		
30	**Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015**	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**фильтр**	**1**		**12136,41**	**311,89**	**12136,41**	**311,89**	**1118,64**	**10557,68**	**24509,63**
		НР - 98%; СП - 8%				**10705,88**	**67,26**	**10705,88**	**67,26**		**1815,53**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	9,79	9,79	1094,00		10705,88				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525							
30.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	0,021		4337,00		91,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021		1562,00		32,80			
30.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,8035	2,8035		51,00		142,98			
30.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0315	0,0315		2471,00		77,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,0315		1094,00		34,46			
30.6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	404706,00				388,52		
30.7	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	531734,00				680,62		
30.8	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	0,11	450,00				49,50		
31	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**1**		**43130,79**	**1602,86**	**43130,79**	**1602,86**	**20510,18**	**16505,61**	**64407,31**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	18,85	1115,00		21017,75				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,64							
31.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,63		34,00		21,42			
31.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,64		2471,00		1581,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,64		1094,00		700,16			
31.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,0106	133516,00				1415,27		
31.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,53	160,00				84,80		
31.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	1,01	133,00				134,33		

31.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	1,54	12257,00				18875,78		
32	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
32.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
32.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
32.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
34	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**		**1274,70**	**52,44**	**1274,70**	**52,44**	**113,37**	**1097,97**	**2562,48**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**1108,89**	**11,49**		**189,81**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
34.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
34.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
34.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
34.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	14552,00				4,37		
34.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	207096,00				22,78		
34.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
35	**С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**		**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2446,20**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**181,20**	
36	**Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1**		**9056,21**	**40,40**	**9056,21**	**40,40**	**7906,78**	**1098,10**	**10966,65**
		НР - 98%; СП - 8%				**1109,02**	**11,49**	**1109,02**	**11,49**		**812,34**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,14	1,14	969,00		1109,02				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
36.3	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2835	0,2835		51,00		14,46			
36.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
36.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	404706,00				24,28		
36.6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	450,00				85,50		
36.7	188114 С	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	1	7797,00				7797,00		

38	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,2		43130,79	1602,86	8626,16	320,57	4102,04	3301,12	12881,46
		НР - 76%; СП - 8%				21017,75	700,16	4203,55	140,03		954,18	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	3,77	1115,00		4203,55				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,128							
38.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,126		34,00		4,28			
38.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,128		2471,00		316,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,128		1094,00		140,03			
38.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00212	133516,00				283,05		
38.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,106	160,00				16,96		
38.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,202	133,00				26,87		
38.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,308	12257,00				3775,16		
39	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1		6660,74	151,81	6660,74	151,81	744,43	5676,54	13324,26
		НР - 98%; СП - 8%				5764,50	27,89	5764,50	27,89		986,98	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
39.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
39.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
39.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
39.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
41	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1		1274,70	52,44	1274,70	52,44	113,37	1097,97	2562,48
		НР - 98%; СП - 8%				1108,89	11,49	1108,89	11,49		189,81	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
41.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
41.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
41.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
41.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	14552,00				4,37		
41.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	207096,00				22,78		
41.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
42	С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм**	шт.	1		2265,00	–	2265,00	–	2265,00	–	2446,20
		СП - 8%				–	–	–	–		181,20	

44	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,17		43130,79	1602,86	7332,23	272,49	3486,73	2805,95	10949,24
		НР - 76%; СП - 8%				21017.75	700.16	3573.02	119.03		811.06	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	3,2	1115,00		3573,02				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,1088							
44.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,1071		34,00		3,64			
44.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,1088		2471,00		268,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,1088		1094,00		119,03			
44.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,001802	133516,00				240,60		
44.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0901	160,00				14,42		
44.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,1717	133,00				22,84		
44.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,2618	12257,00				3208,88		
45	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		6660,74	151,81	6660,74	151,81	744,43	5676,54	13324,26
		НР - 98%; СП - 8%				5764,50	27,89	5764,50	27,89		986,98	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
45.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
45.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
45.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
45.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
47	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1		1274,70	52,44	1274,70	52,44	113,37	1097,97	2562,48
		НР - 98%; СП - 8%				1108,89	11,49	1108,89	11,49		189,81	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
47.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
47.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
47.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
47.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	14552,00				4,37		
47.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	207096,00				22,78		
47.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
48	С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1		2265,00	–	2265,00	–	2265,00	–	2446,20
		СП - 8%				–	–	–	–		181,20	

50	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,31**		**43130,79**	**1602,86**	**13370,54**	**496,89**	**6358,16**	**5116,74**	**19966,27**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**6515,50**	**217,05**		**1478,98**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	5,84	1115,00		6515,50				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,1984							
50.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,1953		34,00		6,64			
50.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,1984		2471,00		490,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,1984		1094,00		217,05			
50.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,003286	133516,00				438,73		
50.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1643	160,00				26,29		
50.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,3131	133,00				41,64		
50.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,4774	12257,00				5851,49		
51	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
51.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
51.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
51.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
51.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
53	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**		**1274,70**	**52,44**	**1274,70**	**52,44**	**113,37**	**1097,97**	**2562,48**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**1108,89**	**11,49**		**189,81**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
53.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
53.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
53.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
53.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	14552,00				4,37		
53.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	207096,00				22,78		
53.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
56	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,1**		**43130,79**	**1602,86**	**4313,08**	**160,29**	**2051,02**	**1650,56**	**6440,73**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**2101,78**	**70,02**		**477,09**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	1,89	1115,00		2101,78				

56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,064							
56.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,063		34,00		2,14			
56.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,064		2471,00		158,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,064		1094,00		70,02			
56.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00106	133516,00				141,53		
56.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,053	160,00				8,48		
56.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,101	133,00				13,43		
56.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,154	12257,00				1887,58		
57	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
57.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
57.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
57.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
57.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
59	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**		**1274,70**	**52,44**	**1274,70**	**52,44**	**113,37**	**1097,97**	**2562,48**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**1108,89**	**11,49**		**189,81**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
59.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
59.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
59.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
59.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	14552,00				4,37		
59.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	207096,00				22,78		
59.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
60	**С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**		**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2446,20**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**181,20**	
62	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,23**		**43130,79**	**1602,86**	**9920,08**	**368,66**	**4717,34**	**3796,29**	**14813,68**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**4834,08**	**161,04**		**1097,31**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	4,34	1115,00		4834,08				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,1472							
62.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,1449		34,00		4,93			
62.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,1472		2471,00		363,73			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,1472		1094,00		161,04			
62.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,002438	133516,00				325,51		
62.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1219	160,00				19,50		
62.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,2323	133,00				30,90		
62.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,3542	12257,00				4341,43		
63	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
63.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
63.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
63.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
63.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
65	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**		**1274,70**	**52,44**	**1274,70**	**52,44**	**113,37**	**1097,97**	**2562,48**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**1108,89**	**11,49**		**189,81**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
65.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
65.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
65.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
65.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	14552,00				4,37		
65.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	207096,00				22,78		
65.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
66	**С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**		**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2446,20**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**181,20**	
69	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,14**		**43130,79**	**1602,86**	**6038,31**	**224,40**	**2871,43**	**2310,79**	**9017,02**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**2942,49**	**98,02**		**667,93**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	2,64	1115,00		2942,49				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,0896							
69.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,0882		34,00		3,00			

69.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,0896		2471,00		221,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,0896		1094,00		98,02			
69.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,001484	133516,00				198,14		
69.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0742	160,00				11,87		
69.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,1414	133,00				18,81		
69.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,2156	12257,00				2642,61		
70	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
70.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
70.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
70.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
70.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
72	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**		**1274,70**	**52,44**	**1274,70**	**52,44**	**113,37**	**1097,97**	**2562,48**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**1108,89**	**11,49**		**189,81**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
72.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
72.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
72.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
72.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	14552,00				4,37		
72.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	207096,00				22,78		
72.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
73	**С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**		**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2446,20**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**181,20**	
74	**Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1**		**9056,21**	**40,40**	**9056,21**	**40,40**	**7906,78**	**1098,10**	**10966,65**
		НР - 98%; СП - 8%				**1109,02**	**11,49**	**1109,02**	**11,49**		**812,34**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,14	1,14	969,00		1109,02				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							

74.3	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2835	0,2835		51,00		14,46			
74.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
74.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	404706,00				24,28		
74.6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	450,00				85,50		
74.7	188114 С	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	1	7797,00				7797,00		
76	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,26**		**43130,79**	**1602,86**	**11214,01**	**416,74**	**5332,65**	**4291,46**	**16745,90**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**5464,61**	**182,04**		**1240,44**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	4,9	1115,00		5464,61				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,1664							
76.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,1638		34,00		5,57			
76.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,1664		2471,00		411,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,1664		1094,00		182,04			
76.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,002756	133516,00				367,97		
76.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1378	160,00				22,05		
76.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,2626	133,00				34,93		
76.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,4004	12257,00				4907,70		
77	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
77.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
77.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
77.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
77.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
79	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**3**		**1274,70**	**52,44**	**3824,09**	**157,31**	**340,10**	**3293,92**	**7687,45**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**3326,68**	**34,46**		**569,44**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	3,37	987,00		3326,68				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315							
79.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,8505		13,00		11,06			
79.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,378		181,00		68,42			
79.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315		2471,00		77,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315		1094,00		34,46			
79.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0009	14552,00				13,10		

79.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	207096,00				68,34		
79.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	200510,00				258,66		
80	**С123-050306-0330 2305-0306-0330 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 20 0 мм**	**шт.**	**3**		**1786,00**	**–**	**5358,00**	**–**	**5358,00**	**–**	**5786,64**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**428,64**	
81	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8984**		**4470,69**	**47,56**	**21899,24**	**232,97**	**14133,67**	**7465,90**	**31714,35**
		НР - 98%; СП - 8%				**1537,77**	**17,49**	**7532,60**	**85,67**		**2349,21**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,62	7,92	951,00		7532,60				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0137	0,0669							
81.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,026745		4337,00		115,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,026745		1562,00		41,78			
81.4	1197 С	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,020059		59,00		1,18			
81.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,092065		181,00		16,66			
81.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,040118		2471,00		99,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,040118		1094,00		43,89			
81.7	135857 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,24541	342,00				83,93		
81.8	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000735	404706,00				297,36		
81.9	146125 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000044	2426141,00				105,77		
81.10	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000022	207096,00				4,56		
81.11	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,391872	450,00				176,34		
81.12	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	4,8984	2749,00				13465,70		
82	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,32**		**43130,79**	**1602,86**	**13801,85**	**512,92**	**6563,26**	**5281,80**	**20610,34**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**6725,68**	**224,05**		**1526,69**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	6,03	1115,00		6725,68				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,2048							
82.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,2016		34,00		6,85			
82.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,2048		2471,00		506,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,2048		1094,00		224,05			
82.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,003392	133516,00				452,89		
82.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1696	160,00				27,14		
82.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,3232	133,00				42,99		
82.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,4928	12257,00				6040,25		
83	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				

83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
83.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
83.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
83.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
83.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
85	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2**		**1274,70**	**52,44**	**2549,39**	**104,87**	**226,73**	**2195,95**	**5124,97**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**2217,79**	**22,97**		**379,63**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	2,25	987,00		2217,79				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021							
85.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567		13,00		7,37			
85.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252		181,00		45,61			
85.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021		2471,00		51,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021		1094,00		22,97			
85.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0006	14552,00				8,73		
85.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00022	207096,00				45,56		
85.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	200510,00				172,44		
86	**С123-050306-0330 2305-0306-0330 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**2**		**1786,00**	**–**	**3572,00**	**–**	**3572,00**	**–**	**3857,76**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**285,76**	
88	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,32**		**43130,79**	**1602,86**	**13801,85**	**512,92**	**6563,26**	**5281,80**	**20610,34**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**6725,68**	**224,05**		**1526,69**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	6,03	1115,00		6725,68				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,2048							
88.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,2016		34,00		6,85			
88.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,2048		2471,00		506,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,2048		1094,00		224,05			
88.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,003392	133516,00				452,89		
88.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1696	160,00				27,14		
88.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,3232	133,00				42,99		
88.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,4928	12257,00				6040,25		
89	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2**		**6660,74**	**151,81**	**13321,47**	**303,62**	**1488,86**	**11353,08**	**26648,52**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**11529,00**	**55,78**		**1973,96**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	12,6	915,00		11529,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,042							
89.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021		4337,00		91,08			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021		1562,00		32,80			
89.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	3,15		51,00		160,65			
89.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021		2471,00		51,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021		1094,00		22,97			
89.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0028	531734,00				1488,86		
91	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2**		**1274,70**	**52,44**	**2549,39**	**104,87**	**226,73**	**2195,95**	**5124,97**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**2217,79**	**22,97**		**379,63**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	2,25	987,00		2217,79				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021							
91.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567		13,00		7,37			
91.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252		181,00		45,61			
91.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021		2471,00		51,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021		1094,00		22,97			
91.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0006	14552,00				8,73		
91.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00022	207096,00				45,56		
91.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	200510,00				172,44		
92	**С123-050306-1905 2305-0306-1905 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**		**2265,00**	**–**	**4530,00**	**–**	**4530,00**	**–**	**4892,40**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**362,40**	
94	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,37**		**43130,79**	**1602,86**	**15958,39**	**593,06**	**7588,77**	**6107,08**	**23830,71**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**7776,57**	**259,06**		**1765,24**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	6,97	1115,00		7776,57				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,2368							
94.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,2331		34,00		7,93			
94.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,2368		2471,00		585,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,2368		1094,00		259,06			
94.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,003922	133516,00				523,65		
94.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,1961	160,00				31,38		
94.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,3737	133,00				49,70		
94.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,5698	12257,00				6984,04		
95	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							
95.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
95.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
95.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
95.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
97	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**1**		**1274,70**	**52,44**	**1274,70**	**52,44**	**113,37**	**1097,97**	**2562,48**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**1108,89**	**11,49**		**189,81**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	1,12	987,00		1108,89				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105							
97.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835		13,00		3,69			
97.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126		181,00		22,81			
97.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
97.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0003	14552,00				4,37		
97.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	207096,00				22,78		
97.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	200510,00				86,22		
98	**С123-050306-0330 2305-0306-0330 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**		**1786,00**	**–**	**1786,00**	**–**	**1786,00**	**–**	**1928,88**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**142,88**	
100	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,1**		**43130,79**	**1602,86**	**4313,08**	**160,29**	**2051,02**	**1650,56**	**6440,73**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**2101,78**	**70,02**		**477,09**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	1,89	1115,00		2101,78				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,064							
100.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,063		34,00		2,14			
100.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,064		2471,00		158,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,064		1094,00		70,02			
100.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00106	133516,00				141,53		
100.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,053	160,00				8,48		
100.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,101	133,00				13,43		
100.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	0,154	12257,00				1887,58		
101	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**		**6660,74**	**151,81**	**6660,74**	**151,81**	**744,43**	**5676,54**	**13324,26**
		НР - 98%; СП - 8%				**5764,50**	**27,89**	**5764,50**	**27,89**		**986,98**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,3	6,3	915,00		5764,50				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021							

101.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		4337,00		45,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1562,00		16,40			
101.4	969 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575		51,00		80,33			
101.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105		2471,00		25,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105		1094,00		11,49			
101.6	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531734,00				744,43		
105	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**3**		**1274,70**	**52,44**	**3824,09**	**157,31**	**340,10**	**3293,92**	**7687,45**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**3326,68**	**34,46**		**569,44**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	3,37	987,00		3326,68				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315							
105.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,8505		13,00		11,06			
105.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,378		181,00		68,42			
105.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315		2471,00		77,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315		1094,00		34,46			
105.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0009	14552,00				13,10		
105.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	207096,00				68,34		
105.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	200510,00				258,66		
106	**С123-050306-0330 2305-0306-0330 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемы е однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**		**1786,00**	**–**	**1786,00**	**–**	**1786,00**	**–**	**1928,88**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**142,88**	
107	**С123-050306-1832 2305-0306-1832 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм**	**шт.**	**1**		**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2265,00**	**–**	**2446,20**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**181,20**	
108	**С123-050306-1855 2305-0306-1855 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**1**		**2546,00**	**–**	**2546,00**	**–**	**2546,00**	**–**	**2749,68**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**203,68**	
115	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**1,2**		**43130,79**	**1602,86**	**51756,95**	**1923,43**	**24612,22**	**19806,73**	**77288,78**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**25221,30**	**840,19**		**5725,09**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	22,62	1115,00		25221,30				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,768							
115.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,756		34,00		25,70			
115.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,768		2471,00		1897,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,768		1094,00		840,19			

115.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,01272	133516,00				1698,32		
115.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,636	160,00				101,76		
115.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	1,212	133,00				161,20		
115.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	1,848	12257,00				22650,94		
		ВЕ1-ВЕ25										
117	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**4,23**		**43130,79**	**1602,86**	**182443,24**	**6780,10**	**86758,06**	**69818,74**	**272442,94**
		НР - 76%; СП - 8%				**21017,75**	**700,16**	**88905,08**	**2961,68**		**20180,96**	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	79,74	1115,00		88905,08				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	2,71							
117.3	1444 С	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	2,6649		34,00		90,61			
117.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	2,7072		2471,00		6689,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	2,7072		1094,00		2961,68			
117.5	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,044838	133516,00				5986,59		
117.6	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	2,2419	160,00				358,70		
117.7	128060 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	4,2723	133,00				568,22		
117.8	136265 С	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,54	6,5142	12257,00				79844,55		
118	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**26**		**1274,70**	**52,44**	**33142,12**	**1363,36**	**2947,50**	**28547,32**	**66624,60**
		НР - 98%; СП - 8%				**1108,89**	**11,49**	**28831,26**	**298,66**		**4935,16**	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,12	29,21	987,00		28831,26				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,273							
118.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	7,371		13,00		95,82			
118.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	3,276		181,00		592,96			
118.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,273		2471,00		674,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,273		1094,00		298,66			
118.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0078	14552,00				113,51		
118.7	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00286	207096,00				592,29		
118.8	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01118	200510,00				2241,70		

119	С123-050306-0330 2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 2 00 мм	шт.	19		1786,00	–	33934,00	–	33934,00	–	36648,72
		СП - 8%				–	–	–	–		2714,72	
120	С123-050306-1832 2305-0306-1832 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 150 мм х 300 мм	шт.	5		2265,00	–	11325,00	–	11325,00	–	12231,00
		СП - 8%				–	–	–	–		906,00	
121	С123-050306-1855 2305-0306-1855 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2		2546,00	–	5092,00	–	5092,00	–	5499,36
		СП - 8%				–	–	–	–		407,36	
		К1										
122	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1		5392,04	11,21	5392,04	11,21	111,00	5164,43	11400,98
		НР - 98%; СП - 8%				5269,82	–	5269,82	–		844,52	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	4,03	4,03	1307,00		5269,82				
122.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,063	0,063		16,00		1,01			
122.3	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,567	0,567		18,00		10,21			
122.4	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00				18,20		
122.5	146045 С	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4	4	1,00				4,00		
122.6	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,15	592,00				88,80		
		Прочее оборудование										
124	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09		48697,86	2458,42	4382,81	221,26	324,04	2672,43	7619,66
		НР - 69%; СП - 8%				42639,00	395,30	3837,51	35,58		564,42	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	46,6	4,19	915,00		3837,51				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,0279							
124.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,1575		312,00		49,14			
124.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0108		4337,00		46,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0108		1562,00		16,87			
124.5	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,0369		29,00		1,07			
124.6	1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,8172		92,00		75,18			
124.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,0126		192,00		2,42			
124.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0171		2471,00		42,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0171		1094,00		18,71			
124.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,1674		26,00		4,35			

124.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0027	70,00				0,19		
124.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001683	3360,00				5,65		
124.12	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000297	404706,00				120,20		
124.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0009	310,00				0,28		
124.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,135	246,00				33,21		
124.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0405	147,00				5,95		
124.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1880677,00				16,93		
124.17	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000126	220651,00				27,80		
124.18	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	386204,00				10,78		
124.19	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000054	572152,00				30,90		
124.20	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000175	413263,00				72,16		
125	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,09		513047,00	–	46174,23	–	46174,23	–	49868,17
		СП - 8%				–	–	–	–		3693,94	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2191081,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					529347,09				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						32867,73			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11605,35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							674244,10		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							346341,00		
		- Накладные расходы	Тенге								471633,82	
		- Сметная прибыль	Тенге								136647,42	
2-1-7. Канализация бытовая												
27	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	25		2438,33	79,28	60958,22	1982,08	5643,65	53146,94	123233,58
		НР - 98%; СП - 8%				2133,30	35,96	53332,50	899,08		9128,41	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,95	48,75	1094,00		53332,50				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,875							
1.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,5		13,00		6,50			
1.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,325		1897,00		616,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,325		915,00		297,38			
1.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,55		2471,00		1359,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,55		1094,00		601,70			
1.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,009	218211,00				1963,90		
1.7	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	5	360,00				1800,00		
1.8	145636 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	10	77,00				770,00		
1.9	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,75	323,00				242,25		

1.10	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,5	389,00				194,50		
1.11	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1	673,00				673,00		
29	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**1**		**1556,18**	**196,83**	**1556,18**	**196,83**	**276,29**	**1148,49**	**2921,05**
		НР - 98%; СП - 8%				**1083,06**	**88,87**	**1083,06**	**88,87**		**216,37**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,99	0,99	1094,00		1083,06				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,085	0,085							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,023		1897,00		43,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,023		915,00		21,04			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,062	0,062		2471,00		153,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	0,062		1094,00		67,83			
2.5	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	173912,00				34,78		
2.6	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,00001	404706,00				4,05		
2.7	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,06	323,00				19,38		
2.8	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00007	1371548,00				96,01		
2.9	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	207096,00				0,62		
2.10	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,07	389,00				27,23		
2.11	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,14	673,00				94,22		
31	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**5**		**3092,31**	**157,33**	**15461,54**	**786,66**	**2720,17**	**12068,14**	**29732,05**
		НР - 98%; СП - 8%				**2390,94**	**71,95**	**11954,70**	**359,73**		**2202,37**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	11,1	1077,00		11954,70				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,355							
3.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,1		13,00		1,30			
3.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,16		1897,00		303,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,16		915,00		146,40			
3.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,195		2471,00		481,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,195		1094,00		213,33			
3.6	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	2	360,00				720,00		
3.7	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,0004	1188096,00				475,24		
3.8	145636 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	2	77,00				154,00		
3.9	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,02	323,00				6,46		
3.10	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0005	1371548,00				685,77		
3.11	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,4	1263,00				505,20		
3.12	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,1	389,00				38,90		
3.13	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,2	673,00				134,60		
33	**Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**3**		**8788,45**	**404,17**	**26365,36**	**1212,50**	**149,87**	**25006,29**	**55481,38**
		НР - 98%; СП - 8%				**8334,33**	**171,21**	**25002,99**	**513,64**		**4109,73**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	7,87	23,61	1059,00		25002,99				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,456							
4.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,105		4337,00		455,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,105		1562,00		164,01			
4.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,192		1897,00		364,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,192		915,00		175,68			

4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,159		2471,00		392,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,159		1094,00		173,95			
4.6	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,006	12953,00				77,72		
4.7	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	323,00				9,69		
4.8	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	389,00				14,00		
4.9	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	673,00				48,46		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**211368,07**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**91373,25**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4178,07**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1861,31**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8789,98**		
		- Накладные расходы	Тенге								**91369,87**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**15656,89**	
2-1-9. Сети связи												
		Телефонизация										
26	**Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**1047,55**	**–**	**1047,55**	**–**	**259,87**	**480,48**	**1650,28**
		НР - 61%; СП - 8%				**787,68**	**–**	**787,68**	**–**		**122,24**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,72	0,72	1094,00		787,68				
26.2	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001	29546,00				29,55		
26.3	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	0,2	273,00				54,60		
26.4	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535122,00				25,35		
26.5	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,01	592,00				5,92		
26.6	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00001	6245746,00				62,46		
26.7	241456 С	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	0,2	410,00				82,00		
27	**Ц13-100204-0301 1310-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Комплект абонентского оборудования станции, емкость до 256 номеров. Проверка электрическая и настройка**	**комплект**	**1**		**251482,00**	**–**	**251482,00**	**–**	**–**	**153404,02**	**437276,90**
		НР - 61%; СП - 8%				**251482,00**	**–**	**251482,00**	**–**		**32390,88**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	161	161	1562,00		251482,00				
33	**Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**1047,55**	**–**	**3142,66**	**–**	**779,62**	**1441,45**	**4950,85**
		НР - 61%; СП - 8%				**787.68**	**–**	**2363.04**	**–**		**366.73**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,72	2,16	1094,00		2363,04				
33.2	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003	29546,00				88,64		
33.3	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	0,6	273,00				163,80		
33.4	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00003	2535122,00				76,05		
33.5	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,03	592,00				17,76		
33.6	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00003	6245746,00				187,37		
33.7	241456 С	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	0,6	410,00				246,00		
34	**ПРАЙС ТОО"Almaty IT telecom"г.Алматы**	**Аппарат телефонный системный KX-DT346 Panasonic**	**шт**	**3**		**30769,64**	**–**	**92308,93**	**–**		**–**	**92308,93**

						–	–	–	–	92308,93	–	
35	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1		1047,55	–	1047,55	–	259,87	480,48	1650,28
		НР - 61%; СП - 8%				787,68	–	787,68	–		122,24	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,72	0,72	1094,00		787,68				
35.2	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001	29546,00				29,55		
35.3	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	0,2	273,00				54,60		
35.4	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535122,00				25,35		
35.5	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,01	592,00				5,92		
35.6	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00001	6245746,00				62,46		
35.7	241456 С	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	0,2	410,00				82,00		
36	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	23		4420,00	–	101660,00	–	101660,00	–	109792,80
		СП - 8%				–	–	–	–		8132,80	
		Активное сетевое оборудование										
37	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	1		57840,00	–	57840,00	–	–	41644,80	107443,58
		НР - 72%; СП - 8%				57840,00	–	57840,00	–		7958,78	
37.1	21705 Т	Инженер I категории	чел.-ч	16	16	1897,00		30352,00				
37.2	21706 Т	Инженер II категории	чел.-ч	16	16	1718,00		27488,00				
37.3	21959 Т	Затраты труда, в том числе:	чел.-ч	32	32	--		--				
39	Ц13-100412-0202 1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1		33104,31	–	33104,31	–	3566,31	18018,18	55212,29
		НР - 61%; СП - 8%				29538,00	–	29538,00	–		4089,80	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	27	27	1094,00		29538,00				
39.2	147094 С	Нитки суровые	кг	0,05	0,05	1093,00				54,65		
39.3	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	658,00				13,16		
39.4	147570 С	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	1	281,00				281,00		
39.5	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0005	0,0005	6245746,00				3122,87		
39.6	147734 С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,1	0,1	619,00				61,90		
39.7	249529 С	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00005	0,00005	654499,00				32,72		
		Оконечное оборудование										
41	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования**	шт.	44		930,35	–	40935,19	–	675,19	24558,60	70733,29
		НР - 61%; СП - 8%				915,00	–	40260,00	–		5239,50	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1	44	915,00		40260,00				
41.2	147094 С	Нитки суровые	кг	0,002	0,088	1093,00				96,18		
41.3	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,044	658,00				28,95		
41.4	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000088	5938587,00				522,60		
41.5	244589 С	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,528	20,00				10,56		

41.6	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,088	192,00				16,90		
		Кабельная продукция										
		Электрочасофикация										
53	**Ц13-100702-0202 1310-0702-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене**	**шт.**	**26**		**2263,18**	**–**	**58842,74**	**–**	**2838,74**	**34162,44**	**100445,60**
		НР - 61%; СП - 8%				**2154,00**	**–**	**56004,00**	**–**		**7440,41**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	52	1077,00		56004,00				
53.2	144722 С	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	0,00312	454853,00				1419,14		
53.3	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	5,2	273,00				1419,60		
54	**ПРАЙС ТОО"Standing"г.Астана13**	**Часы цифровые, электронные, вторичные,"Standing114R"высота знака114мм/прим.Часы цифровые, электронные , вторичные,высота символа 125мм ЧЭ-125С-4ВВ/**	**шт**	**26**		**21875,00**	**–**	**568750,00**	**–**		**–**	**568750,00**
						–	**–**	**–**	**–**	**568750,00**	**–**	
55	**Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015**	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**3667,29**	**–**	**3667,29**	**–**	**7,29**	**2232,60**	**6371,88**
		НР - 61%; СП - 8%				**3660,00**	**–**	**3660,00**	**–**		**471,99**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	3	3	1220,00		3660,00				
55.2	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0001	22281,00				2,23		
55.3	146051 С	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00002	0,00002	253049,00				5,06		
56	**ПРАЙС ТОО"Standing"г.Астана13**	**Часы цыфровые, электронные, первичные, высота символа 114мм/прим.Часы цыфровые, электронные, первичные, высота символа ЧЭП-125/**	**шт**	**1**		**49107,14**	**–**	**49107,14**	**–**		**–**	**49107,14**
						–	**–**	**–**	**–**	**49107,14**	**–**	
		Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов										
63	**Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2015**	**Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**19**		**6199,05**	**–**	**117781,92**	**–**	**7315,92**	**67384,26**	**199979,47**
		НР - 61%; СП - 8%				**5814,00**	**–**	**110466,00**	**–**		**14813,29**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	6	114	969,00		110466,00				
63.2	144692 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0076	593451,00				4510,23		
63.3	147094 С	Нитки суровые	кг	0,01	0,19	1093,00				207,67		
63.4	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	0,95	658,00				625,10		
63.5	147570 С	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	0,95	281,00				266,95		
63.6	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00019	5938587,00				1128,33		
63.7	147816 С	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	0,95	561,00				532,95		
63.8	244589 С	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	1,14	20,00				22,80		
63.9	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,114	192,00				21,89		
64	**Ц13-100409-0115 1310-0409-0115 РСНБ РК 2015**	**Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**19**		**90074,46**	**15786,05**	**1711414,66**	**299934,95**	**39603,71**	**883885,16**	**2802923,80**
		НР - 61%; СП - 8%				**72204,00**	**4058,74**	**1371876,00**	**77116,06**		**207623,99**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	66	1254	1094,00		1371876,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,71	70,49							
64.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,71	70,49		4255,00		299934,95			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,71	70,49		1094,00		77116,06				
64.4	147094 С	Нитки суровые	кг	0,001	0,019	1093,00				20,77			
64.5	147570 С	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,16	3,04	281,00				854,24			
64.6	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000159	0,003021	5938587,00				17940,47			
64.7	147728 С	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00002	0,00038	305865,00				116,23			
64.8	242742 С	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	304	68,00				20672,00			
65	ПРАЙС ТОО"Табло Инфо"Россия13	Пульт трехкнопочный	шт	19		5348,21	–	101616,07	–	101616,07	–	109745,36
		СП - 8%				–	–	–	–		8129,29	
		Персональный компьютер										
69	ПРАЙС ТОО"ALLCOM Networks"г.Астана13	Источник бесперебойного питания BK500-RS APC	шт	18		13687,50	–	246375,00	–		–	246375,00
						–	–	–	–	246375,00	–	
70	ПРАЙС ТОО"Белый ветер"г.Караганда13	Фильтр питания на 6 розеток DFS-601 Defender	шт	18		883,93	–	15910,71	–		–	15910,71
						–	–	–	–	15910,71	–	
71	ПРАЙС ТОО"Белый ветер"г.Караганда13	Монитор жидкокристаллический 19,5" Aser V206HQL	шт	18		20526,79	–	369482,14	–		–	369482,14
						–	–	–	–	369482,14	–	
72	ПРАЙС ТОО"Белый ветер"г.Караганда13 прим.	Клавиатура A4Tech KB-28G	шт	18		1964,29	–	35357,14	–		–	35357,14
						–	–	–	–	35357,14	–	
73	ПРАЙС ТОО"Белый ветер"г.Караганда13 прим.	Мышка Defender	шт	18		535,71	–	9642,86	–		–	9642,86
						–	–	–	–	9642,86	–	
74	ПРАЙС ТОО"Белый ветер"г.Караганда13 прим.	Коврик для мыши Defender Turbo	шт	18		178,57	–	3214,29	–		–	3214,29
						–	–	–	–	3214,29	–	
		Закладные устройства										
79	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования	м	100		196,80	2,20	19680,19	220,13	1915,73	12638,51	34904,20
		НР - 72%; СП - 8%				175,44	0,09	17544,33	9,15		2585,50	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	16,29	1077,00		17544,33				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01							
79.3	1208 С	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,01		1341,00		13,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01		915,00		9,15			
79.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	6,08		16,00		97,28			
79.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	6,08		18,00		109,44			
79.6	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	200	8,00				1600,00		
79.7	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,001	315735,00				315,74		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5433228,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1942608,73				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						300155,08			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						77125,21			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							260498,33		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1390148,21		
		- Накладные расходы	Тенге								1240331,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								299487,45	
2-1-10.Охранная сигнализация												
1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		44727,21	2,08	44727,21	2,08	759,13	26819,26	77270,18
		НР - 61%; СП - 8%				43966,00	–	43966,00	–		5723,72	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	38	38	1157,00		43966,00				
1.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16		13,00		2,08			
1.3	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	273,00				109,20		
1.4	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535122,00				25,35		
1.5	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,0001	6245746,00				624,57		
2	Ц13-100701-0104 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1		13470,09	3,77	13470,09	3,77	277,32	8045,29	23236,61
		НР - 61%; СП - 8%				13189,00	–	13189,00	–		1721,23	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	11	11	1199,00		13189,00				
2.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,29	0,29		13,00		3,77			
2.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	22281,00				0,45		
2.4	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,3	273,00				81,90		
2.5	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	0,000003	2535122,00				7,61		
2.6	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	0,00003	6245746,00				187,37		
3	С123-080303-0107 2308-0303-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1		20207,00	–	20207,00	–	20207,00	–	21823,56
		СП - 8%				–	–	–	–		1616,56	
4	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2		2486,77	–	4973,55	–	597,55	3150,72	8774,21
		НР - 72%; СП - 8%				2188,00	–	4376,00	–		649,94	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	4	1094,00		4376,00				
4.2	128921 С	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00006	251139,00				15,07		
4.3	146773 С	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	5,6	64,00				358,40		
4.4	146784 С	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,002	68983,00				137,97		
4.5	146823 С	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00022	391432,00				86,12		
5	С123-080306-0207 2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2		1921,00	–	3842,00	–	3842,00	–	4149,36
		СП - 8%				–	–	–	–		307,36	
6	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1		15257,11	1872,20	15257,11	1872,20	1621,91	7469,06	24544,27

		НР - 61%; СП - 8%				**11763,00**	**481,36**	**11763,00**	**481,36**		**1818,09**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	9	9	1307,00		11763,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44							
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44		4255,00		1872,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44		1094,00		481,36			
6.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	22281,00				6,68		
6.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706,00				121,41		
6.6	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	273,00				273,00		
6.7	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535122,00				25,35		
6.8	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	658,00				13,16		
6.9	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6245746,00				374,74		
6.10	147734 С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	619,00				49,52		
6.11	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	264099,00				5,28		
6.12	242741 С	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	35,00				350,00		
6.13	242797 С	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	160,00				3,20		
6.14	244666 С	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3938,00				393,80		
6.15	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	192,00				5,76		
7	**С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015**	**Блок питания ИВЭПР 112-2-2**	**шт.**	**1**		**5888,00**	**–**	**5888,00**	**–**	**5888,00**	**–**	**6359,04**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**471,04**	
8	**Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**105**		**2291,05**	**2,08**	**240560,16**	**218,40**	**10601,76**	**140141,40**	**411157,68**
		НР - 61%; СП - 8%				**2188,00**	**–**	**229740,00**	**–**		**30456,12**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	210	1094,00		229740,00				
8.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	16,8		13,00		218,40			
8.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00105	22281,00				23,40		
8.4	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	26,25	273,00				7166,25		
8.5	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000053	2535122,00				133,09		
8.6	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000525	6245746,00				3279,02		
9	**С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**105**		**911,00**	**–**	**95655,00**	**–**	**95655,00**	**–**	**103307,40**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**7652,40**	
10	**Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ия**	**шт.**	**5**		**1448,88**	**320,76**	**7244,41**	**1603,80**	**170,61**	**4320,86**	**12490,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**1094,00**	**106,24**	**5470,00**	**531,20**		**925,22**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	5	1094,00		5470,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,4							
10.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,2		4697,00		939,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,2		1562,00		312,40			
10.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,2		3322,00		664,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,2		1094,00		218,80			
10.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,0003	404706,00				121,41		

10.6	242957 С	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,1	492,00				49,20		
11	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	5		825,00	–	4125,00	–	4125,00	–	4455,00
		СП - 8%				–	–	–	–		330,00	
12	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ	**Коробка клеммная. Установка**	шт.	3		1209,17	–	3627,50	–	1107,50	1537,20	5577,88
		НР - 61%; СП - 8%				840,00	–	2520,00	–		413,18	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1	3	840,00		2520,00				
12.2	147094 С	Нитки суровые	кг	0,04	0,12	1093,00				131,16		
12.3	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,06	658,00				39,48		
12.4	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	0,00015	6245746,00				936,86		
13	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип KSC 11-307**	шт .	3		3592,00	–	10776,00	–	10776,00	–	11638,08
		СП - 8%				–	–	–	–		862,08	
14	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	4		1147,76	136,15	4591,05	544,60	320,37	2768,45	7948,26
		НР - 72%; СП - 8%				931,52	29,75	3726,08	118,99		588,76	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,82	3,28	1136,00		3726,08				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,0896							
14.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0112	0,0448		4697,00		210,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0448		1562,00		69,98			
14.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	1,024		181,00		185,34			
14.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0112	0,0448		3322,00		148,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	0,0448		1094,00		49,01			
14.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,1632	455,00				74,26		
14.7	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0021	0,0084	658,00				5,53		
14.8	237217 С	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,00176	136699,00				240,59		
15	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4		608,00	–	2432,00	–	2432,00	–	2626,56
		СП - 8%				–	–	–	–		194,56	
16	Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ	**Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования**	шт.	5		6199,05	–	30995,24	–	1925,24	17732,70	52626,18
		НР - 61%; СП - 8%				5814,00	–	29070,00	–		3898,24	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	6	30	969,00		29070,00				
16.2	144692 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,002	593451,00				1186,90		
16.3	147094 С	Нитки суровые	кг	0,01	0,05	1093,00				54,65		
16.4	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	0,25	658,00				164,50		
16.5	147570 С	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	0,25	281,00				70,25		
16.6	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00005	5938587,00				296,93		
16.7	147816 С	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	0,25	561,00				140,25		
16.8	244589 С	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	0,3	20,00				6,00		
16.9	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	192,00				5,76		

17	С123-080304-0629 2308-0304-0629 РСНБ РК 2015	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**5**		**904,00**	**–**	**4520,00**	**–**	**4520,00**	**–**	**4881,60**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**361,60**	
18	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**18281,08**	**2340,25**	**18281,08**	**2340,25**	**256,83**	**9934,28**	**30472,59**
		НР - 61%; СП - 8%				**15684,00**	**601,70**	**15684,00**	**601,70**		**2257,23**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	12	12	1307,00		15684,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,55							
18.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,55	0,55		4255,00		2340,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,55		1094,00		601,70			
18.4	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,00008	404706,00				32,38		
18.5	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	273,00				109,20		
18.6	146760 С	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000002	0,000002	315254,00				0,76		
18.7	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535122,00				25,35		
18.8	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,01	658,00				6,58		
18.9	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00001	6245746,00				62,46		
18.10	147734 С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01	0,01	619,00				6,19		
18.11	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	264099,00				5,28		
18.12	242797 С	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,03	0,03	160,00				4,80		
18.13	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	192,00				3,84		
19	С123-080303-1401 2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	**Модуль адресный релейный модели РМ-4**	**шт.**	**1**		**5792,00**	**–**	**5792,00**	**–**	**5792,00**	**–**	**6255,36**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**463,36**	
20	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	**м**	**343**		**481,18**	**0,75**	**165044,61**	**256,84**	**63081,41**	**62040,88**	**245252,33**
		НР - 61%; СП - 8%				**296,52**	**–**	**101706,36**	**–**		**18166,84**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,28	96,04	1059,00		101706,36				
20.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0576	19,7568		13,00		256,84			
20.3	135937 С	Клей марки 88-СА	кг	0,01008	3,45744	1883,00				6510,36		
20.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000012	0,004116	22281,00				91,71		
20.5	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,24	82,32	273,00				22473,36		
20.6	147734 С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0012	0,4116	619,00				254,78		
20.7	241456 С	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,24	82,32	410,00				33751,20		
21	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**480**		**72,27**	**0,80**	**34688,22**	**384,91**	**8887,31**	**18391,31**	**57325,90**
		НР - 72%; СП - 8%				**52,95**	**0,27**	**25416,00**	**127,49**		**4246,36**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	24	1059,00		25416,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,096							
21.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,048		4697,00		225,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048		1562,00		74,98			
21.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,048		3322,00		159,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048		1094,00		52,51			
21.5	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,768	658,00				505,34		
21.6	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,096	2834,00				272,06		

21.7	147838 С	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,002064	76171,00				157,22		
21.8	238442 С	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	24	19,00				456,00		
21.9	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	58,56	12,00				702,72		
21.10	242794 С	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,488	4251,00				6325,49		
21.11	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	3,84	122,00				468,48		
22	**С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,05**		**35095,00**	**–**	**1754,75**	**–**	**1754,75**	**–**	**1895,13**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**140,38**	
23	**С123-060408-0520 2306-0408-0520 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,5**	**км**	**0,02**		**155504,00**	**–**	**3110,08**	**–**	**3110,08**	**–**	**3358,89**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**248,81**	
24	**С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,65**		**18675,00**	**–**	**12138,75**	**–**	**12138,75**	**–**	**13109,85**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**971,10**	
25	**С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,003**		**68332,00**	**–**	**205,00**	**–**	**205,00**	**–**	**221,40**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**16,40**	
26	**С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРВ нг(А)-LS 2х2х0,64**	**км**	**0,1**		**106231,00**	**–**	**10623,10**	**–**	**10623,10**	**–**	**11472,95**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**849,85**	
27	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. [illegible]**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**480**		**572,61**	**50,84**	**274850,70**	**24403,20**	**103034,70**	**108156,63**	**413647,92**
		НР - 72%; СП - 8%				**307,11**	**5,84**	**147412,80**	**2804,74**		**30640,59**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	139,2	1059,00		147412,80				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	2,11							
27.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	1,056		4697,00		4960,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,056		1562,00		1649,47			
27.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	85,92		181,00		15551,52			
27.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	1,056		3322,00		3508,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,056		1094,00		1155,26			
27.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	21,312		18,00		383,62			
27.7	125883 С	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,2472	--				--		
27.8	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	14,4	348,00				5011,20		
27.9	145001 С	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,010464	719003,00				7523,65		
27.10	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	104,64	194,00				20300,16		
27.11	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	104,64	287,00				30031,68		
27.12	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00504	235559,00				1187,22		
27.13	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,01	4,8	1541,00				7396,80		
27.14	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	120	229,00				27480,00		

27.15	242674 С	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	48	12,00				576,00		
27.16	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	48	12,00				576,00		
27.17	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	24	123,00				2952,00		
28	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	480		169,00	–	81120,00	–	81120,00	–	87609,60
		СП - 8%				–	–	–	–		6489,60	
29	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12		1373,00	–	16476,00	–	16476,00	–	17794,08
		СП - 8%				–	–	–	–		1318,08	
30	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Выносной индикатор. Монтаж оборудования	шт.	105		2291,05	2,08	240560,16	218,40	10601,76	140141,40	411157,68
		НР - 61%; СП - 8%				2188,00	–	229740,00	–		30456,12	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	210	1094,00		229740,00				
30.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	16,8		13,00		218,40			
30.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00001	0,00105	22281,00				23,40		
30.4	145656 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,25	26,25	273,00				7166,25		
30.5	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000053	2535122,00				133,09		
30.6	147652 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000525	6245746,00				3279,02		
31	ПРАЙС Ronex Security Алматы	Выносной индикатор, мод. ВУОС /прим. ВУОС-К/	шт	13		446,43	–	5803,57	–		–	5803,57
						–	–	–	–	5803,57	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2088243,60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					863779,24				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						31848,45			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4665,47			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							481908,09		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							5803,57		
		- Накладные расходы	Тенге								550649,44	
		- Сметная прибыль	Тенге								154254,82	

7-1. Генеральный план

		РАЗДЕЛ 1.Озеленение										
7	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,452		429640,80	3995,34	194197,64	1805,89	192100,00	835,49	210635,78
		НР - 88%; СП - 8%				645,46	1455,02	291,75	657,67		15602,65	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,59	0,2667	1094,00		291,75				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,6012							
7.3	1648 С	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,013198		106,00		1,40			
7.4	1753 С	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0146	0,006599		700,00		4,62			
7.5	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,33	0,60116		2994,00		1799,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	0,60116		1094,00		657,67			
7.6	244576 С	Семена многолетних трав	кг	200	90,4	2125,00				192100,00		
9	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка	шт.	42		4422,78	1063,81	185756,84	44679,81	5208,79	130898,72	341988,00

		НР - 88%; СП - 8%				3234,96	306,67	135868,24	12880,31		25332,44	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,96	124,19	1094,00		135868,24				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223	9,37							
9.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,134	5,628		4337,00		24408,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,134	5,628		1562,00		8790,94			
9.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,089	3,738		5423,00		20271,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,089	3,738		1094,00		4089,37			
9.5	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,63	6994,00				4406,22		
9.6	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00126	242296,00				305,29		
9.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,37	15,54	32,00				497,28		
10	С125-010102-0301 2501-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница)с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83**	**шт.**	**42**		**7542,00**	**–**	**316764,00**	**–**	**316764,00**	**–**	**342105,12**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**25341,12**	
11	Е11-470119-0501 1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины**	**м3**	**80**		**1708,86**	**1301,52**	**136708,80**	**104121,60**	**2560,00**	**44908,16**	**196146,32**
		НР - 88%; СП - 8%				**375,34**	**262,56**	**30027,20**	**21004,80**		**14529,36**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,49	39,2	766,00		30027,20				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	19,2							
11.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,24	19,2		5423,00		104121,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	19,2		1094,00		21004,80			
11.4	249132 С	Вода техническая	м3	1	80	32,00				2560,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**833427,28**	**150607,30**	**516632,79**	**176642,37**	**1090875,22**
								166187.18	**34542.78**	**–**	**80805.57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**833427,28**				
	Материалы		Тенге					**199868,79**				
	Всего заработная плата		Тенге						**200729,96**			
	Местные материалы		Тенге					**316764,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**176642,37**				
		Сметная прибыль	Тенге					**80805,57**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1090875,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**192,83**
		Сметная заработная плата	Тенге						**200729,96**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1090875,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**192,83**
		Сметная заработная плата	Тенге						**200729,96**			
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение площадки ТБО										
32	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**8**		**3761,13**	**845,07**	**30089,05**	**6760,54**	**4757,07**	**24698,40**	**59170,44**
		НР - 118%; СП - 8%				**2321,43**	**294,93**	**18571,44**	**2359,41**		**4383,00**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,23	17,84	1041,00		18571,44				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	1,53							
32.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	0,5528		432,00		238,81			
32.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	1,464		4337,00		6349,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	1,464		1562,00		2286,77			
32.5	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,032		259,00		8,29			
32.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,0664		2471,00		164,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,0664		1094,00		72,64			

32.7	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0157	0,1256	17070,00				2143,99		
32.8	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,00056	14552,00				8,15		
32.9	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,16	97,00				15,52		
32.10	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00048	208994,00				100,32		
32.11	279846 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00159	0,01272	195683,00				2489,09		
33	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,16**		**7933,88**	**1474,21**	**1269,42**	**235,87**	**598,09**	**499,82**	**1910,78**
		НР - 94%; СП - 8%				**2721,60**	**601,70**	**435,46**	**96,27**		**141,54**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	0,5184	840,00		435,46				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,088							
33.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0144		4255,00		61,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0144		1094,00		15,75			
33.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0736		2344,00		172,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0736		1094,00		80,52			
33.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,1488		14,00		2,08			
33.6	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,0464	3028,00				140,50		
33.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0144	2935,00				42,26		
33.8	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,16	2591,00				414,56		
33.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,024	32,00				0,77		
34	**Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1098**		**50362,41**	**11401,10**	**5529,79**	**1251,84**	**145,36**	**2851,65**	**9051,96**
		НР - 69%; СП - 8%				**37637,40**	**2,19**	**4132,59**	**0,24**		**670,52**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	29,8	3,27	1263,00		4132,59				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0002							
34.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	3,97476		312,00		1240,13			
34.4	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,058194		192,00		11,17			
34.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00022		2471,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00022		1094,00		0,24			
34.6	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000659	220651,00				145,36		
					Стойка СТ-1							
35	**С123-010201-0174 2301-0201-0174 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**11,325**		**2637,00**	**–**	**29864,03**	**–**	**29864,03**	**–**	**32253,15**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2389,12**	
					Полотно ограждения							
36	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0645**		**206302,00**	**–**	**13306,48**	**–**	**13306,48**	**–**	**14371,00**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1064,52**	
37	**С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТРК EN 508-1-2012**	**м2**	**12**		**1709,00**	**–**	**20508,00**	**–**	**20508,00**	**–**	**22148,64**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1640,64**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**100566,76**	**8248,25**	**69179,03**	**28049,88**	**138905,97**

							23139,48	2455,92	--	10289,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65172,95				
	Материалы		Тенге				5355,16				
	Всего заработная плата		Тенге					21462,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33814,48				
		Накладные расходы	Тенге				25198,23				
		Сметная прибыль	Тенге				7229,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97600,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,98
		Сметная заработная плата	Тенге					21462,58			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5529,79				
	Материалы		Тенге				145,36				
	Всего заработная плата		Тенге					4132,83			
		Накладные расходы	Тенге				2851,65				
		Сметная прибыль	Тенге				670,52				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9051,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,27
		Сметная заработная плата	Тенге					4132,83			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29864,03				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29864,03				
		Сметная прибыль	Тенге				2389,12				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32253,15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				138905,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,25
		Сметная заработная плата	Тенге					25595,40			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1229781,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189326,67				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158855,56			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36998,70			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						585811,82		
		- Накладные расходы	Тенге							204692,24	
		- Сметная прибыль	Тенге							91094,90	

4-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕ НИЕ

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ

Кабельно-проводниковая продукция

97	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**		**0,9852**	**569,06**	**23,31**	**560,64**	**22,96**	**391,61**	**109,31**	**723,55**
		НР - 72%; СП - 8%				**148,26**	**5,84**	**146,07**	**5,76**		**53,60**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	0,1379	1059,00		146,07				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0043							
1.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,002167		4697,00		10,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,002167		1562,00		3,38			

1.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,030837		181,00		5,58			
1.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,002167		3322,00		7,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,002167		1094,00		2,37			
1.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000009	235559,00				2,09		
1.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,036452	1477,00				53,84		

1.8	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,001281	262096,00				335,68		
						Силовое электрооборудование						
124	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**		**22396,39**	**6415,20**	**22396,39**	**6415,20**	**1759,19**	**11769,70**	**36899,37**
		НР - 72%; СП - 8%				**14222,00**	**2124,80**	**14222,00**	**2124,80**		**2733,29**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	13	13	1094,00		14222,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6							
2.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8		4697,00		3757,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8		1562,00		1249,60			
2.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8		3322,00		2657,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8		1094,00		875,20			
2.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706,00				311,62		
2.6	147184 С	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772,00				8,51		
2.7	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00				56,68		
2.8	147732 С	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379,00				6,06		
2.9	242739 С	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466,00				950,64		
2.10	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383,00				1,57		
2.11	242957 С	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492,00				301,10		
2.12	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00				123,00		
125	**Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3 . Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт .**	**1**		**4107,54**	**24,05**	**4107,54**	**24,05**	**1929,49**	**1550,88**	**6111,10**
		НР - 72%; СП - 8%				**2154,00**	**–**	**2154,00**	**–**		**452,67**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1077,00		2154,00				
3.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
3.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		181,00		23,53			
3.4	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	504754,00				1009,51		
3.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00005	404706,00				20,24		
3.6	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00				236,68		

3.7	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455,00				6,37		
3.8	146716 С	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	719,00				4,31		
3.9	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	307,00				0,31		
3.10	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1085,00				1,08		
3.11	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	658,00				7,90		
3.12	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00				350,14		
3.13	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00006	235559,00				14,13		
3.14	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2834,00				28,34		
3.15	147569 С	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,061	2071,00				126,33		

3.16	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00				123,00		
3.17	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	192,00				1,15		
126	51-080401-0277 5108-0401-0277 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления ЯУО 9601-3474У ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		47930,00	–	47930,00	–		–	47930,00
						–	–	–	–	47930,00	–	
127	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1		1520,00	–	1520,00	–	1520,00	–	1641,60
		СП - 8%				–	–	–	–		121,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					76514,57	6462,21	5600,29	13429,89	93305,61
								16522,07	2130,56	47930,00	3361,16	
		Стоимость оборудования	Тенге					47930,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					47930,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					28584,57				
		Материалы	Тенге					4080,29				
		Всего заработная плата	Тенге						18652,62			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1520,00				
		Накладные расходы	Тенге					13429,89				
		Сметная прибыль	Тенге					3361,16				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					45375,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16,74
		Сметная заработная плата	Тенге						18652,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					93305,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16,74
		Сметная заработная плата	Тенге						18652,62			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									93304,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					16522,07				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6462,21			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2130,56			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5600,29		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							47930,00		
		- Накладные расходы	Тенге								13429,89	
		- Сметная прибыль	Тенге								3361,16	

			в т.ч. С-сть оборудования	**в т.ч. Прочие**
2-1-2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР;КД	Тенге	868 764		
2-1-4. Вентиляция	Тенге	2 191 081	346341,00	
2-1-7. Канализация бытовая	Тенге	211 368		
2-1-9. Сети связи	Тенге	5 433 229	1390148,21	
2-1-10.Охранная сигнализация	Тенге	2 088 244	5803,57	
7-1. Генеральный план	Тенге	1 229 781		
4-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕ НИЕ	Тенге	93 304	**47930,00**	
ИТОГО	Тенге	**12 115 771**	**1 790 223**	**0**

Стоимость оборудования	Тенге	1 790 223
Стоимость прочих	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования и прочих	Тенге	**10 325 548**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	154 883
ИТОГО	Тенге	**10 480 432**
Удорожание строительства в зимнее время 2,31%	Тенге	242 098
ИТОГО в ценах 2017г.	Тенге	**10 722 530**
Итого со стоимостью оборудования и прочими	Тенге	**12 512 752**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	214 451
Итого с непрдвиденными	Тенге	**12 727 203**
С понижающим коэффицентом К=0,87518840322	Тенге	**11 138 701**
НДС 12%	Тенге	1 336 644
Всего	Тенге	**12 475 345**

ЗАКАЗЧИК :

Зам.руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Р.С. Оспанов**

ИНЖЕНЕР :

Эксперт по технадзору
ТОО "ServicePro&CO"

_____ **Р. Гадиев**

ПОДРЯДЧИК :

Директор
ТОО "УМИРЗАК"

_____ **С.Ишанкулов**

Руководитель

отдела строительства объектов социальной сферы:

_____ **Г. Истислямов**

Прошито ,пронумеровано и скреплено печатью

« »(46/сорок шесть) листов

Директор Шилахунов С.Н

Подпись

ТОО «ОМІРЗАК ЖШС