Форма 3

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

СПРАВКА №1 от 20.04.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	27 729 551	31 057 098	27 729 551	31 057 098	27 729 551	31 057 098
	в том числе оборудование	7 576 008		7 576 008		7 576 008	
	Всего к оплате подрядчику	**27 729 551**	**31 057 098**	**27 729 551**	**31 057 098**	**27 729 551**	**31 057 098**

Заказчик:
И.о.зам.руководителя ГУ "Управления строительства города Шымкент"
_____ **Е. Избсаров**

Главный специалист отдела соц.строительства
_____ **К.Косаков**

Инженер:
Директор ТОО "Горизонт Строй Групп"
_____ **Е. Спатаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ **С.Ишанкулов**

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1146-0601-0202 РСНБ РК 2015	Сараи кирпичные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов/+ ТУАЛЕТА	м2 площади застройки	618,4	4652,86	951,00	2877329	588098	--	2119155	5396202
		НР - 84%, СП - 8%			3701,86	377,70	2289231	233572		399719	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка ТОЛЩ.15СМ	м3 конструкции	301,5	352,40	249,67	106248	75276	--	50387	169166
		НР - 100%, СП - 8%			102,73	52,02	30972	15683		12531	
3	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка ТОЛЩ.5СМ+3СМ	м3 конструкции	160,8	2737,15	1191,80	440134	191642	--	354267	857954
		НР - 100%, СП - 8%			1545,35	494,61	248492	79533		63552	
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	87	712,54	--	61991	--	--	66951	139257
		НР - 100%, СП - 8%			712,54	--	61991	--		10315	
5	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 лс) с трелевкой до 100 м	дерево	18	228,58	180,74	4115	3253	--	1420	5977
		НР - 25%, СП - 8%			47,84	61,72	861	1111		443	
6	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические высотой до 1,7 м. Демонтаж	м оград	333	1797,01	732,32	598406	243861	4156	517434	1205107
		НР - 15%, СП - 8%			1052,22	264,61	350389	88114		89267	
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Турник. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,3122	39632,76	18141,41	12373	5664	137	5724	19546
		НР - 60%, СП - 8%			21050,76	5522,78	6572	1724		1448	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Лестница бетонная. Разборка	м3	1	17168,37	7980,40	17168	7980	--	10709	30108
		НР - 15%, СП - 8%			9187,97	3561,36	9188	3561		2230	
9	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом. Демонтаж	комплект	1	85934,10	1771,00	85934	1771	79050	3873	96992
		НР - 15%, СП - 8%			5112,60	500,50	5113	501		7185	
9.1	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	85934,10	1771,00	85934	1771	79050	3873	96992
		НР - 15%, СП - 8%			5112,60	500,50	5113	501		7185	

10	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	2	17073,44	3393,21	34147	6786	63	35175	74868
		ПР - 110% СП - 8%			13649,04	1255,63	27298	2511		5546	
11	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж	шт.	2	490,01	22,34	980	45	41	1062	2205
		ПР - 110% СП - 8%			446,87	2,98	894	6		163	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								7997381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3031001				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1124377			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					426316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83447		
		- Накладные расходы	Тенге							3166157	
		- Сметная прибыль	Тенге							592399	

Блок А Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

1	1129-0201-0104 РСНБ РК 2015	Сваи стальные для крепления котлованов. Погружение с предварительным бурением скважин. Грунты 2 группы по бурению (АС-6-1,УКАЗ.П.5)	т сваи	8,08976	64564,38	54362,57	522310	439780	13390	203338	783700
		ПР - 110% СП - 8%			8546,56	14303,61	69140	115713		58052	
2	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014/ МЕТ.С255	т	8,08976	319374,00	--	2583659	--	2583659	--	2790352
		СП - 8%			--	--	--	--		206693	
3	1129-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство	м2 забирки	58,2	4542,97	36,74	264401	2139	162639	110061	404419
		ПР - 110% СП - 8%			1711,74	7,43	99623	433		29957	

ВЪЕЗД В КОТЛОВАН

4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	250	31,88	31,88	7969	7969	--	2195	10978
		ПР - 27% СП - 8%			--	12,20	--	3049		813	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	250	17,79	17,79	4447	4447	--	1225	6126
		ПР - 27% СП - 8%			--	6,81	--	1701		454	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	250	151,99	72,61	37997	18152	--	20214	62867
		ПР - 27% СП - 8%			79,38	32,92	19845	8229		4657	

КОТЛОВАН

7	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЕРХНИЙ НАСЫПНОЙ СЛОЙ	м3 грунта	770	342,57	330,28	263775	254315	65	54524	343764
		ПР - 27% СП - 8%			12,20	86,15	9395	66333		25464	
8	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015 К=0,055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/ ВЫВОЗ НА 50-60М (ПРИМ.П.2Б)	т	1501,5	2,31	--	3468	--		--	3746
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	4205,1	199,92	189,83	840692	798233	--	166134	1087373

		НР - 72% СП - 8%			10,10	44,78	42459	188283		80546	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,9	1872,02	--	140215	--	--	100955	260463
		НР - 72% СП - 8%			1872,02	--	140215	--		19294	
11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2289	445,56	444,01	980230	976831	255	217795	1293867
		НР - 72% СП - 8%			1,43	136,07	3144	299349		95842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5649164	2501866	2760008	876441	7047655
							383820	683091	--	522049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4862453				
	Материалы		Тенге				321				
	Всего заработная плата		Тенге					782003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2583659				
	Транспортные расходы		Тенге				3468				
		Накладные расходы	Тенге				563042				
		Сметная прибыль	Тенге				434040				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5859535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					782003			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				786711				
	Материалы		Тенге				176029				
	Всего заработная плата		Тенге					284908			
		Накладные расходы	Тенге				313399				
		Сметная прибыль	Тенге				88009				
	ВСЕГО. Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1188119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					284908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7047653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1066911			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								7047653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				383820				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2501866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					683091			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2760008		
		- Перевозка грузов	Тенге				3468				
		- Накладные расходы	Тенге							876441	
		- Сметная прибыль	Тенге							522049	

Уборная на 12 очков Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЕРХНИЙ НАСЫПНОЙ СЛОЙ	м3 грунта	85	342,57	330,28	29118	28074	7	6019	37948
		НР - 72% СП - 8%			12,20	86,15	1037	7323		2811	
2	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015 К=0,055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/ ВЫВОЗ НА 50-60М (ПРИМ.Н.2Б)	т	165,75	2,31	--	383	--		--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	

3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	358,6125	199,92	189,83	71695	68074	--	14168	92732
					10,10	44,78	3621	16057		6869	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,3878	1872,02	--	11958	--	--	8609	22212
					1872,02	--	11958	--		1645	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,4	17,79	17,79	2177	2177	--	600	2999
					--	6,81	--	833		222	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,6	741,63	--	22694	--	--	16340	42156
					741,63	--	22694	--		3123	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	122,4	151,99	72,61	18603	8887	--	9897	30780
					79,38	32,92	9716	4029		2280	
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	212	31,88	31,88	6758	6758	--	1862	9309
					--	12,20	--	2586		690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				163385	113970	7	57495	238550
							49026	30827	--	17671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				163385				
	Материалы		Тенге				7				
	Всего заработная плата		Тенге					79853			
	Транспортные расходы		Тенге				383				
		Накладные расходы	Тенге				57494				
		Сметная прибыль	Тенге				17670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					79853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				238550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					79853			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

		МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФМП-1									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,52	17092,93	1089,24	111446	7102	96616	8382	129414
					1185,30	227,35	7728	1482		9586	
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,38	18531,63	1671,27	229422	20690	185486	25279	275077
					1877,71	366,16	23246	4533		20376	
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25342	237946,00	--	60300	--	60300	--	65124
					--	--	--	--		4824	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ-1									

12	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,414	20812,09	621,72	8616	257	6632	1653	11091
					4171,50	216,91	1727	90		822	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	237946,00	--	2855	--	2855	--	3084
					--	--	--	--		228	
14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00564	257146,00	--	1450	--	1450	--	1566
					--	--	--	--		116	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,00766	677285,00	1275,00	5188	10	4666	469	6110
					66816,00	531,99	512	4		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				419278	28059	358005	35783	491466
							33213	6109	--	36405	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				419278				
	Материалы		Тенге				293399				
	Всего заработная плата		Тенге					39322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64606				
		Накладные расходы	Тенге				35783				
		Сметная прибыль	Тенге				36405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				491466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					39322			

РАЗДЕЛ 3. ВЫГРЕБ

16	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	25,86	26873,51	3073,48	694949	79480	411094	210425	977804
					7903,14	1038,72	204375	26861		72430	
17	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/ ПРИЖИМНАЯ СТЕНА	м3	2,6	19945,41	1278,94	51858	3325	39853	8597	65291
					3338,46	295,01	8680	767		4836	
18	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01828	85108,59	21072,21	1556	385	44	846	2594
					61641,50	5450,08	1127	100		192	
19	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01828	463279,00	--	8469	--	8469	--	9146
					--	--	--	--		677	
20	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж/ СКОБА	т конструкций	0,00791	127594,67	1894,86	1009	15	99	620	1759
					113086,80	453,18	895	4		130	
21	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00791	463656,00	--	3668	--	3668	--	3961
					--	--	--	--		293	

22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,75951	173,98	3,30	132	3	92	26	171
					49,08	0,50	37	--		13	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,00388	838565,00	1275,00	3254	5	2364	807	4386
					228096,00	531,99	885	2		325	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК.2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,03064	677285,00	1275,00	20752	39	18666	1878	24440
					66816,00	531,99	2047	16		1810	
25	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/ ЕРНИИ	т	0,00112	323256,60	2177,60	362	2	--	328	745
					321079,00	911,73	360	1		55	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	221381,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
27	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	939940,04	117074,44	3760	468	993	2399	6652
					574848,00	31016,88	2299	124		493	
28	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,032	5104,00	--	20579	--	20579	--	22226
					--	--	--	--		1646	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,020									
29	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,2877	42043,78	19431,26	12096	5590	1680	4292	17699
					16773,90	4844,77	4826	1394		1311	
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2877	463279,00	--	133285	--	133285	--	143948
					--	--	--	--		10663	
31	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,38	33284,21	1812,10	179069	9749	122922	44161	241088
					8624,20	395,92	46398	2130		17858	
32	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,07795	237946,00	--	256494	--	256494	--	277013
					--	--	--	--		20520	
33	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07096	257146,00	--	18247	--	18247	--	19707
					--	--	--	--		1460	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01984	214423,00	--	4254	--	4254	--	4594
					--	--	--	--		340	
		НАБЕТОНКА									
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	18325,09	1089,24	23823	1416	20866	1671	27533
					1185,30	227,35	1541	296		2040	

36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,0194	838565,00	1275,00	16268	25	11818	4036	21929
					228096,00	531,99	4425	10		1624	
		УЗЕЛ 1									
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ УГОЛОК	т	0,00096	838565,00	1275,00	805	1	585	200	1085
					228096,00	531,99	219	1		80	
38	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000535	274635,83	2110,26	147	1	126	19	179
					38131,20	665,93	20	--		13	
39	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,9	3457,79	33,33	27317	263	16397	8623	38814
					1348,95	15,39	10657	122		2875	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
40	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАМОК ТОЛЩ.300ММ	м3 подстилающего слоя	38,436	13827,90	2901,03	531489	111504	155222	305510	903959
					6888,40	1567,50	264763	60248		66960	
41	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/ ВН.ПОВ-ТЬ ДНИЩА ТОЛЩ.10-60ММ	м2 поверхности	39,76	1106,52	10,52	43995	418	27644	15003	63718
					400,72	5,02	15933	199		4720	
42	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой/ В 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	39,76	662,69	46,21	26349	1837	10290	13556	43098
					357,70	5,02	14222	200		3192	
43	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	39,76	247,07	23,84	9823	948	4076	4616	15595
					120,70	2,80	4799	112		1155	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ НАРУЖ. И ВН-ЕЙ ПОВ-ТЕЙ СТЕН	м2 поверхности	130,42	854,63	21,09	111461	2751	74563	32061	155004
					261,82	2,51	34147	327		11482	
45	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ ВН-ЕЙ ПОВ-ТИ СТЕН	м2 поверхности	58,42	1741,90	10,52	101762	615	40295	56865	171316
					1041,62	5,02	60852	293		12690	
		КРЫШКА ВЫГРЕБА									
46	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,44	433,46	14,78	191	7	13	157	375
					388,41	7,02	171	3		28	
47	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,011	49344,00	--	543	--	543	--	586
					--	--	--	--		43	
48	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	47193,00	--	94	--	94	--	102

		СП - 8%				--	--	--	--	8	
49	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,013	8189,65	40,31	106	1	78	24	141
		НР - 96% СП - 8%			2051,08	17,20	27	--		10	
50	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля	шт.	1	1134,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2309348	218849	1406795	716720	3268151
							683703	93210	--	242083	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2127552				
	Материалы		Тенге				957958				
	Всего заработная плата		Тенге					768569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279880				
		Накладные расходы	Тенге				710961				
		Сметная прибыль	Тенге				227081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3065594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678
		Сметная заработная плата	Тенге					768569			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				161217				
	Материалы		Тенге				1823				
	Всего заработная плата		Тенге					8344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146556				
		Накладные расходы	Тенге				5758				
		Сметная прибыль	Тенге				13358				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				180332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8344			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20579				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20579				
		Сметная прибыль	Тенге				1646				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3268152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
		Сметная заработная плата	Тенге					776913			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3998168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				765942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					360878			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130147			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1764807		
		- Перевозка грузов	Тенге				383				
		- Накладные расходы	Тенге							809998	
		- Сметная прибыль	Тенге							296159	
		Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩИЙ РП-5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камера сборных распределительных устройств. Монтаж оборудования	шт.	2	29683,76	6653,80	59368	13308	916	35836	102820
		НР - 77% СП - 8%			22572,00	2314,20	45144	4628		7616	
2	прайс-лист	Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО 292	шт	2	249837,50	--	499675	--		--	499675
		Оборудование КСО 292			--	--	--	--	499675	--	
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 60% СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	

4	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		ЗП - 80% ОЗ - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
5	2104-0409-0104 РСНБ РК 2015	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 6.0 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003	шт.	3	63442,00	--	190326	--	190326	--	205552
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		15226	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ГОЛЩ.100ММ ПОД ЛЕЖНИ	м2 покрытия	10,8	4000,30	283,80	43203	3065	34571	6206	53362
		ЗП - 90% ОЗ - 8%			515,48	95,87	5567	1035		3953	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ ЛЕЖНЕЙ	м2 поверхности	18	854,63	21,09	15383	380	10290	4425	21393
		ЗП - 98% ОЗ - 8%			261,82	2,51	4713	45		1585	
8	5108-0102-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alagenm Electric	шт.	1	4425996,17	--	4425996	--		--	4425996
		Оборудование всего - 4425996,00			--	--	--	--	4425996	--	
9	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1026743,83	--	2053488	--		--	2053488
		Оборудование всего - 2053488,00			--	--	--	--	2053488	--	
10	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	3996,35	1488,35	7993	2977	--	4357	13338
		ЗП - 25% ОЗ - 8%			2508,00	517,65	5016	1035		988	
11	прайс-лист	Установка конденсаторная низкого напряжения, многоступенчатая УКМ63-0,4-87,5-12,5У1	шт	2	298424,34	--	596849	--		--	596849
		Оборудование всего - 596849,00			--	--	--	--	596849	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7938036	34978	247872	70769	8043427
							79177	12938	7576008	34624	
	Стоимость оборудования		Тенге				7486173				
	Заготов.складские расходы		Тенге				89834				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7576008				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				67360				
	Материалы		Тенге				916				
	Всего заработная плата		Тенге					55824			
		Накладные расходы	Тенге				40193				
		Сметная прибыль	Тенге				8604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				116158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					55824			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294667				
	Материалы		Тенге				56631				
	Всего заработная плата		Тенге					36291			
	Местные материалы		Тенге				190326				
		Накладные расходы	Тенге				30576				

		Сметная прибыль	Тенге				26019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				351262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					36291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8043427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					92114			

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КЛ-6 Н 0,4 Кв

23	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
			м3 грунта	194,67	199,92	189,83	38919	36953	--	7691	50339
		ПР - 2% СП - 8%			10,10	44,78	1966	8716		3729	
33	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
			1000 шт.	5,83	26768,00	--	156057	--	156057	--	168542
		СП - 8%			--	--	--	--		12485	
34	2306-0137-0607 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,7	1097051,00	--	767936	--	767936	--	829371
		СП - 8%			--	--	--	--		61435	
35	2306-0603-1910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012									
			км	0,132	1858197,00	--	245282	--	245282	--	264905
		СП - 8%			--	--	--	--		19623	
36	2306-0603-1908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012									
			км	0,03	1265130,00	--	37954	--	37954	--	40990
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
37	2306-0603-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012									
			км	0,015	552862,00	--	8293	--	8293	--	8956
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
38	2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,492	115370,00	--	56762	--	56762	--	61303
		СП - 8%			--	--	--	--		4541	
40	2306-1703-2901 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12C/3XI-H1-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	2	43028,00	--	86056	--	86056	--	92940
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
41	2306-1703-3001 РСНБ РК 2015	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12C/3XO-H1-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	2	57370,00	--	114740	--	114740	--	123919
		СП - 8%			--	--	--	--		9179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1612697	36953	1473080	80194	1641265
							102664	8716	--	135431	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1317023				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1317023				
		Сметная прибыль	Тенге				105362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1422384				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295675				
	Всего заработная плата		Тенге					111380			
	Местные материалы		Тенге				156057				

Накладные расходы	Тенге				80194				
Сметная прибыль	Тенге				30069				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				405938				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
Сметная заработная плата	Тенге					111380			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1641265				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
Сметная заработная плата	Тенге					111380			
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								9684692
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				181841				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71931			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21654			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1720952		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						7576008		
- Накладные расходы	Тенге							150963	
- Сметная прибыль	Тенге							170055	

			в т.ч. ст-сть оборудования
01-01/1 Демонтажные работы	Тенге	7 997 381	
02-01-01/1 Блок А ОСР	Тенге	7 047 653	
03-01-01/1 Уборная ОСР	Тенге	3 998 168	
04-01/1 Сети электроснабжения	Тенге	9 684 692	7 576 008
ИТОГО	**Тенге**	**28 727 894**	**7 576 008**
Стоимость оборудования	Тенге	7 576 008	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**21 151 886**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	317 278	
Итого	**Тенге**	**21 469 164**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	150 284	
Итого	**Тенге**	**21 619 448**	
Стоимость оборудования	Тенге	7 576 008	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**29 195 456**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	432 389	
Итого	**Тенге**	**29 627 845**	
В т.ч. В ценах 2018г 20%	Тенге	5 925 569	
В ценах 2019г 80% с К=1,049901	Тенге	24 885 044	
Итого	**Тенге**	**30 810 613**	
С понижающим коэффицентом К=0,900000000333	Тенге	27 729 551	
НДС 12%	Тенге	3 327 546	
Всего	**Тенге**	**31 057 098**	

Технический
инженер-инспектор ТОО "Горизонт Строй Групп"

Ахмедов Е.Б.

Тойшыманов К. Е.

Сулембаев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМІРЗАК"

Шидиев С.М.