Форма 3

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

СПРАВКА №4 от 27.07.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	129 909 225	145 498 332	129 909 225	145 498 332	35 845 625	40 147 100
	в том числе оборудование	7 576 008		7 576 008		0	
	Всего к оплате подрядчику	**129 909 225**	**145 498 332**	**129 909 225**	**145 498 332**	**35 845 625**	**40 147 100**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления строительства города Шымкент"
А.Исмаилов

Главный специалист отдела соц.строительства
Р.Макулбек

Инженер:
Директор ТОО "Горизонт Строй Групп"
Е. Спатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
С.Ишанкулов

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

А К Т №4
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ НЕСУЩИЕ РМ-1 = 3ШТ									
30	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,447	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	128935 39111	21101 4405	68723	39599 13483	182017
34	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,503	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	68784 23158	9366 1820	36260	22730 7321	98835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				280852				
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС									
38	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,298	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	80876 26074	14067 2936	40735	26399 8582	115858
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				115858				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРМ									
41	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/ + ТЕХ.ПОПОЛЬЕ НР - 91%; СП - 8%	м3	4,9275	40286,50 14017,00	4347,68 846,50	198512 69069	21423 4171	108020	66648 21213	286373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				286373				
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС-14)									
44	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	62,805582	20677,79 4526,38	2394,80 501,60	1298681 284282	150407 31503	863992	293680 127389	1719750
45	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	43,58406	20518,27 4366,86	2394,80 501,60	894270 190325	104375 21862	599570	197334 87328	1178932

46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СЕТКА СГ-1 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,051795	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	18247 3245	114 35	14888	3051 1704	23002
		ПЕРЕГОРОДКИ									
47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,036	3448,68 1500,07	248,96 52,92	248429 108059	17934 3812	122436	104040 28198	380667
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-2 + ПО ВЕРХУ (ПРИМ.П.6) СП - 8%	т	0,026124	287446,00 --	-- --	7509 --	-- --	7509	-- 601	8110
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНЕ									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0114504	64852,71 62660,40	2192,31 677,16	743 717	25 8	--	674 113	1530
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ ММ13 СП - 8%	т	0,002028	221381,00 --	-- --	449 --	-- --	449	-- 36	485
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0094224	287446,00 --	-- --	2708 --	-- --	2708	-- 217	2925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3315401				
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ									
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-1									
82	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0062824	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	2213 394	14 4	1805	370 207	2790
83	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	845 272	147 31	426	276 90	1210
84	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001044	237946,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
85	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000192	257146,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53
86	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,0405	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	1223 378	191 37	654	378 128	1729
87	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,005286	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	3580 353	7 3	3220	324 312	4216

88	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,57942	2874,76 1019,63	13,82 3,39	1666 591	8 2	1067	545 177	2388
89	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,001296	240505,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-2									
90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,004647	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	1637 291	10 3	1336	274 153	2064
91	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	845 272	147 31	426	276 90	1210
92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001044	237946,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
93	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000192	257146,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53
94	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	906 280	141 27	485	280 95	1281
95	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,004548	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	3080 304	6 2	2770	279 269	3628
96	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,44022	2867,82 1019,63	13,82 3,39	1262 449	6 1	807	414 134	1811
97	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,001152	240505,00 --	-- --	277 --	-- --	277	-- 22	299
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-3									
98	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0023348	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	823 146	5 2	672	138 77	1037
99	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	845 272	147 31	426	276 90	1210
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001044	237946,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268

101	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000192	257146,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53
102	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,018	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	544 168	85 16	291	168 57	768
103	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0023321	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	1579 156	3 1	1420	143 138	1860
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,20184	2876,74 1019,63	13,82 3,39	581 206	3 1	372	190 62	832
105	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,000576	240505,00 --	-- --	139 --	-- --	139	-- 11	150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				29785				
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220									
137	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	21	6026,16 3156,48	1259,33 283,53	126549 66286	26446 5954	33817	85243 16943	228736
138	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	25	4545,38 2419,20	959,34 210,92	113635 60480	23984 5273	29171	77589 15298	206521
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 4ШТ									
140	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,68	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	23409 8440	1966 380	13003	8027 2515	33950
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 2ШТ									
143	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	6885 2482	578 112	3825	2361 740	9985
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
146	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,97	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	40443 13493	2797 519	24153	12750 4255	57448
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
151	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,9	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	37524 12519	2595 481	22410	11830 3948	53303
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 = 1ШТ									

156	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,97	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	40443 13493	2797 519	24153	12750 4255	57448
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
161	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8,5315	31190,53 9339,00	4707,81 911,28	266102 79676	40165 7775	146261	79580 27655	373336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1020728				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1									
294	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,102	20589,98 4058,20	978,22 340,98	2100 414	100 35	1586	408 201	2709
295	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,002316	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	1942 528	3 1	1411	482 194	2618
296	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,167328	42043,78 16773,90	19431,26 4844,77	7035 2807	3251 811	977	2496 762	10294
298	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,207774	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	14764 7290	5385 1639	2089	6161 1674	22599
301	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	10,877958	173,98 49,08	3,30 0,50	1893 534	36 5	1323	372 181	2446
302	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА. Устройство ОП-1=16ШТ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1008	24519,63 4697,80	4056,68 775,08	2472 474	409 78	1589	502 238	3211
305	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,018528	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	15537 4226	24 10	11287	3855 1551	20943
306	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛПМ-1,ЛПМ-2 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	33284,21 8624,20	1812,10 395,92	15976 4140	870 190	10966	3940 1593	21510
309	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ПОДГ.ПОД ЧИСТ.ПОЛ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,24	20348,55 3524,58	8,16 --	4884 846	2 --	4036	795 454	6133
310	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	17,82	1327,51 1244,16	51,57 21,60	23656 22171	919 385	566	26616 4022	54294
312	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3/ ДЛЯ ЛС14" НР - 91%; СП - 8%	т	0,006984	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	5857 1593	9 4	4255	1453 585	7894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				154651				

РАЗДЕЛ 16. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

		ОКНА										
320	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	159,9903	16191,00	--	2590403	--	2590403	--	2797635
		СП - 8%			--	--	--	--		207232	
321	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,0278	19044,00	--	76705	--	76705	--	82842
		СП - 8%			--	--	--	--		6136	
322	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,911	18048,00	--	34490	--	34490	--	37249
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
324	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	102,77	1132,00	--	116336	--	116336	--	125642
		СП - 8%			--	--	--	--		9307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3043368				

РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ

		ТИП ТД56 = 76М2									
340	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76	666,73	28,05	50672	2132	23865	24146	80803
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	24675	1012		5985	
		ТИП ТД449 = 82,5М2									
345	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо./ ТОЛЩ.40ММ	м3 изоляции	3,3	12339,33	842,75	40720	2781	--	29808	76170
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	37939	1283		5642	
346	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,366	47000,00	--	158202	--	158202	--	170858
		СП - 8%			--	--	--	--		12656	
347	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ	м2 стяжки	82,5	666,73	28,05	55005	2314	25906	26211	87714
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	26785	1099		6497	
348	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	82,5	348,16	19,11	28723	1576	25823	1928	33103
		НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	1324	727		2452	
		ТИП ТД452 = 32,5М2									
351	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо/ ТОЛЩ.40ММ	м3 изоляции	1,3	12339,33	842,75	16041	1096	--	11743	30007
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	14946	505		2223	
352	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,326	47000,00	--	62322	--	62322	--	67308
		СП - 8%			--	--	--	--		4986	

353	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	32,5	666,73 324,67	28,05 13,32	21669 10552	912 433	10205	10326 2560	34554
354	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	32,5	348,16 16,05	19,11 8,81	11315 522	621 286	10172	760 966	13041
		ТИП ТД651 = 50М2									
360	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо./ ТОЛЩ.40ММ НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	2	12339,33 11496,58	842,75 388,74	24679 22993	1686 777	--	18066 3420	46164
361	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	2,04	47000,00 --	-- --	95880 --	-- --	95880	-- 7670	103550
362	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	50	666,73 324,67	28,05 13,32	33337 16234	1402 666	15701	15886 3938	53160
363	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	50	348,16 16,05	19,11 8,81	17408 803	955 441	15650	1169 1486	20063
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				816495				
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		СТЕНЫ									
392	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	429,51	1381,13 898,36	75,90 58,11	593211 385855	32602 24961	174754	328652 73749	995612
393	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	429,51	1389,75 688,34	11,80 3,59	596912 295648	5066 1542	296198	237752 66773	901437
394	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	429,51	-143,23 -134,62	-1,00 -0,48	-61518 -57818	-429 -207	-3271	-46420 -8635	-116573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1780477				10843989
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								
		Блок А Электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
67	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	453,9	359,59 157,82	171,47 57,55	163218 71634	77831 26122	13753	70385 18688	252291

68	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	570,6	830,13 534,16	27,92 7,61	473672 304792	15933 4344	152947	222577 55700	751949
69	2306-0131-0926 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,065	1586346,00 --	-- --	103112 --	-- --	103112	-- 8249	111361
70	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,13	1658181,00 --	-- --	215564 --	-- --	215564	-- 17245	232809
71	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,076	692134,00 --	-- --	52602 --	-- --	52602	-- 4208	56810
72	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,037	287325,00 --	-- --	10631 --	-- --	10631	-- 850	11482
73	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,157	607622,00 --	-- --	95397 --	-- --	95397	-- 7632	103028
74	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,37	268999,00 --	-- --	368529 --	-- --	368529	-- 29482	398011
75	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,58	171878,00 --	-- --	271567 --	-- --	271567	-- 21725	293293
76	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	395,4	403,36 267,08	15,90 3,35	159487 105603	6285 1324	47599	76988 18918	255393
77	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	58,5	508,47 352,06	35,56 10,05	29745 20596	2080 588	7069	15252 3600	48597
78	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	830	26,00 --	-- --	21580 --	-- --	21580	-- 1726	23306
79	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	292	60,00 --	-- --	17520 --	-- --	17520	-- 1402	18922
80	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	196	80,00 --	-- --	15680 --	-- --	15680	-- 1254	16934
81	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м	130	171,00 --	-- --	22230 --	-- --	22230	-- 1778	24008
82	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм СП - 8%	м	65	243,00 --	-- --	15795 --	-- --	15795	-- 1264	17059

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2615253
		Блок Б Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ НЕСУЩИЕ									
		РАМА РМ-1 = 2ШТ									
15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,298	37404,91	6121,58	85956	14067	45815	26399	121344
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	26074	2936		8988	
19	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на соте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,002	45764,69	6231,83	45856	6244	24173	15153	65890
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	15439	1213		4881	
		РАМА РМ-2 = 2ШТ									
23	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	3,45	37404,91	6121,58	129047	21119	68783	39634	182175
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	39145	4408		13494	
27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,672	45764,69	6231,83	168048	22883	88587	55532	241466
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	56578	4446		17886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				610876				
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС									
31	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,805	35194,24	6121,58	98720	17171	49722	32224	141419
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	31827	3584		10475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				141419				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРМ									
34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство/ +ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ**	м3	5,7519	40286,50	4347,68	231724	25007	126093	77799	334285
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	80624	4869		24762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				334285				
		РАЗДЕЛ 5. БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ									
37	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,128	45764,69	6231,83	51623	7030	27213	17059	74176
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	17380	1366		5495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				74176				
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	82,369368	20677,79	2394,80	1703217	197258	1133124	385161	2255448
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	372835	41316		167070	
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	61,2984	20518,27	2394,80	1257737	146797	843258	277539	1658098
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	267682	30747		122822	

42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СЕТКА СГ-1 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,100302	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	35336 6285	220 68	28831	5908 3300	44544
		ПЕРЕГОРОДКИ									
43	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,183	3448,68 1500,07	248,96 52,92	331705 144281	23946 5090	163478	138915 37650	508269
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-2 СП - 8%	т	0,008928	287446,00 --	-- --	2566 --	-- --	2566	-- 205	2772
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНЕ									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0101292	64852,71 62660,40	2192,31 677,16	657 635	22 7	--	597 100	1354
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ ММ13 СП - 8%	т	0,001794	221381,00 --	-- --	397 --	-- --	397	-- 32	429
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0083352	287446,00 --	-- --	2396 --	-- --	2396	-- 192	2588
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4473501				
		РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ									
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-2									
86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,004647	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	1637 291	10 3	1336	274 153	2064
87	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	845 272	147 31	426	276 90	1210
88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001044	237946,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
89	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000192	257146,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53
90	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	906 280	141 27	485	280 95	1281
91	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,004548	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	3080 304	6 2	2770	279 269	3628

92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,44022	2867,82	13,82	1262	6	807	414	1811
					1019,63	3,39	449	1		134	
93	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,001152	240505,00	--	277	--	277	--	299
					--	--	--	--		22	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-3									
94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0054546	352298,71	2192,31	1922	12	1568	321	2422
					62660,40	677,16	342	4		179	
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
					11346,40	1277,78	272	31		90	
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
97	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,033	30200,91	4707,81	997	155	534	308	1409
					9339,00	911,28	308	30		104	
99	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0049836	677285,00	1275,00	3375	6	3036	305	3975
					66816,00	531,99	333	3		294	
100	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,50808	2876,74	13,82	1462	7	937	478	2095
					1019,63	3,39	518	2		155	
101	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,001152	240505,00	--	277	--	277	--	299
					--	--	--	--		22	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-4									
102	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0070455	352298,71	2192,31	2482	15	2026	415	3129
					62660,40	677,16	441	5		232	
103	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
					11346,40	1277,78	272	31		90	
104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	

105	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
106	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,042	30200,91	4707,81	1268	198	678	392	1793
					9339,00	911,28	392	38		133	
107	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0058788	677285,00	1275,00	3982	7	3582	360	4689
					66816,00	531,99	393	3		347	
108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,6438	2875,42	13,82	1851	9	1186	606	2654
					1019,63	3,39	656	2		197	
109	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,001296	240505,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-5									
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0062824	352298,71	2192,31	2213	14	1805	370	2790
					62660,40	677,16	394	4		207	
111	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	35194,24	6121,58	845	147	426	276	1210
					11346,40	1277,78	272	31		90	
112	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001044	237946,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
113	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000192	257146,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
114	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,0405	30200,91	4707,81	1223	191	654	378	1729
					9339,00	911,28	378	37		128	
115	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,005298	677285,00	1275,00	3588	7	3227	325	4226
					66816,00	531,99	354	3		313	
116	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,57942	2875,42	13,82	1666	8	1067	545	2388
					1019,63	3,39	591	2		177	
117	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,001296	240505,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-6									

118	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0023348	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	823 146	5 2	672	138 77	1037
119	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	845 272	147 31	426	276 90	1210
120	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001044	237946,00 –	– –	248 –	– –	248	– 20	268
121	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000192	257146,00 –	– –	49 –	– –	49	– 4	53
122	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,018	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	544 168	85 16	291	168 57	768
123	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0023321	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	1579 156	3 1	1420	143 138	1860
124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,20184	2875,42 1019,63	13,82 3,39	580 206	3 1	371	190 62	832
125	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,000576	240505,00 –	– –	139 –	– –	139	– 11	150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				55660				
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220									
151	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	49	6026,16 3156,48	1259,33 283,53	295282 154668	61707 13893	78907	198901 39535	533718
152	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	28	4545,38 2419,20	959,34 210,92	127271 67738	26862 5906	32671	86899 17134	231304
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 3ШТ									
154	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,51	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	17557 6330	1474 285	9753	6020 1886	25463
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 3ШТ									
157	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	10328 3724	867 168	5737	3541 1109	14978
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									

160	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	2,2	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	91725 30602	6344 1176	54779	28918 9651	130295
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
165	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,9	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	37524 12519	2595 481	22410	11830 3948	53303
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 = 1ШТ									
170	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1	41693,30 13910,00	2883,46 534,74	41693 13910	2883 535	24900	13145 4387	59225
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
175	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,33768	31190,53 9339,00	4707,81 911,28	416009 124561	62791 12154	228657	124411 43234	583654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1631938				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1									
303	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,099	20589,98 4058,20	978,22 340,98	2038 402	97 34	1539	396 195	2630
304	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,002316	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	1942 528	3 1	1411	482 194	2618
305	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,167328	42043,78 16773,90	19431,26 4844,77	7035 2807	3251 811	977	2496 762	10294
307	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,207774	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	14764 7290	5385 1639	2089	6161 1674	22599
310	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	10,877958	173,98 49,08	3,30 0,50	1893 534	36 5	1323	372 181	2446
311	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА. Устройство ОП-1=16ШТ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1008	24519,63 4697,80	4056,68 775,08	2472 474	409 78	1589	502 238	3211
314	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,018528	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	15537 4226	24 10	11287	3855 1551	20943
315	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛПМ-1,ЛПМ-2 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	33284,21 8624,20	1812,10 395,92	15976 4140	870 190	10966	3940 1593	21510
318	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ПОДГ.ПОД ЧИСТ.ПОЛ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,24	20348,55 3524,58	8,16 --	4884 846	2 --	4036	795 454	6133

319	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	17,82	1327,51	51,57	23656	919	566	26616	54294
					1244,16	21,60	22171	385		4022	
321	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3/ ДЛЯ ЛС14" *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,006984	838565,00	1275,00	5857	9	4255	1453	7894
					228096,00	531,99	1593	4		585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				154572				
		РАЗДЕЛ 16. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
329	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	187,224	16191,00	--	3031336	--	3031336	--	3273843
					--	--	--	--		242507	
330	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	3,822	18048,00	--	68979	--	68979	--	74498
					--	--	--	--		5518	
331	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	8,0556	19044,00	--	153411	--	153411	--	165684
					--	--	--	--		12273	
333	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	127,6	1132,00	--	144443	--	144443	--	155999
					--	--	--	--		11555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3670023				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**11146450**
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ									
		ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ТИП 1									
54	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЛБ СТ-1 *СП - 8%*	т	5,85752	467745,00	--	2739826	--	2739826	--	2959012
					--	--	--	--		219186	
56	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	10,55952	540082,00	--	5703007	--	5703007	--	6159247
					--	--	--	--		456241	
58	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	ВОРОТА ВР-1 *СП - 8%*	т	0,3304316	540082,00	--	178460	--	178460	--	192737
					--	--	--	--		14277	
60	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	КАЛИТКА К-1 *СП - 8%*	т	0,12896	540082,00	--	69649	--	69649	--	75221
					--	--	--	--		5572	
		ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ТИП 2									

63	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЛБ СТ-2**	т	1,39384	467745,00	--	651962	--	651962	--	704119
		СП - 8%			--	--	--	--		52157	
65	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	3,49821	540082,00	--	1889320	--	1889320	--	2040466
		СП - 8%			--	--	--	--		151146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12130801				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								12130801

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01/4 Блок А ОСР	Тенге	10 843 989	
02-01-04/1 Блок А ЭО	Тенге	2 615 253	
02-02-01/3 Блок Б ОСР	Тенге	11 146 450	0
07-01/2 Благоустройство	Тенге	12 130 801	
ИТОГО	Тенге	**36 736 493**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**36 736 493**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	551 047	
Итого	**Тенге**	**37 287 540**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	261 013	
Итого	**Тенге**	**37 548 553**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**37 548 553**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	750 971	
Итого	**Тенге**	**38 299 524**	
В т.ч. В ценах 2018г 20%	Тенге	7 659 905	
В ценах 2019г 80% с К=1,049901	Тенге	32 168 567	
Итого	**Тенге**	**39 828 472**	
С понижающим коэффицентом К=0,900000000333	Тенге	35 845 625	
НДС 12%	Тенге	4 301 475	
Всего	**Тенге**	**40 147 100**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Бугаёв С.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ӨМІРЗАҚ"

_____ **Ишанкулов С.М.**