Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурортасервис"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
28	от 04.10.2022 г.				17
28/2	от 27.03.2023г.				17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них						
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические сети) (Корректировка)»		9 057 377,67	9 057 377,67	-	-	-	-	-	-	1 086 885,32	10 144 262,99

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
ТОО "Элком"
Иманбердиева Р.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нурортасервис"
Нурымбетов Б.

Форма 2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурортасервис"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр.Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (Электрические сети) (Корректировка)»

АКТ №1

выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование ВЛ-0,4кВ												
1		1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	210	4836,14	1479,78	1015589	310754	20655	585126	1728772
			НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	684180	128495		128057	
			Состав работ:									
			1. Установка									
			2. Заземление									
2		247-201-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	210	8984,00	--	1886640	--	1886640	--	2037571
			СП - 8%			--	--	--	--		150931	
3		1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	210	669,80	89,03	140658	18696	5651	89504	248575
			НР - 72%; СП - 8%			553,86	38,10	116311	8001		18413	
			Состав работ:									
			1. Установка									
			2. Присоединение									
			3. Опробование									
4		247-301-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1**	**шт.**	210	5017,00	--	1053570	--	1053570	--	1137856
			СП - 8%			--	--	--	--		84286	
5		1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	12,875	78210,74	28243,10	1006963	363630	--	634868	1773177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			49967,64	11670,02	643333	150252		131346	
			Состав работ:									
			1. Раскатка изолированных проводов с помощью механизмов									
			2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера									
			3. Соединение проводов									
			4. Подъем изолированных проводов на опоры									
			5. Натягивание и визирование проводов									
			6. Крепление проводов и устройство перемычек									
			Арматура для подводки к вводу в задание /210 шт./									
6		1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	210	2348,66	517,32	493219	108638	--	347204	907657
			НР - 80%; СП - 8%			1831,34	235,35	384581	49424		67234	
			Состав работ:									
			1. Установка траверс, крюков и изоляторов									
			2. Подвеска и закрепление проводов									
7		252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	420	185,00	--	77700	--	77700	--	83916
			СП - 8%			--	--	--	--		6216	
8		252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	162	2385,00	--	386370	--	386370	--	417280
			СП - 8%			--	--	--	--		30910	
9		252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	545,8672	574,00	--	313328	--	313328	--	338394
			СП - 8%			--	--	--	--		25066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				6374037	801718	3743914	1656702	8673198
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								8673198
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1828405				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					801718			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					336172			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3743915		
			- Накладные расходы	тенге							1656702	
			- Сметная прибыль	тенге							642459	
			Строительно-монтажные работы									8 673 198
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,92%									166 525
			Итого:									8 839 723
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									61 878
			Итого:									8 901 601
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									178 032
			Итого:									9 079 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		к Прогнозу социально-экономическому развитию РК на 2021-2025 г.г.	В текущих ценах на 2022 год 100%, К=1,0500514	1,0500514								9 534 082
		Налоговы кодекс РК	Налог на добавленную стоимость -12%									1 144 089,81
			Итого:									10 678 171,57
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**10 144 262,99**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Элком"

Иманбердиева Р.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НУРОРТАСЕРВИС"

Нурымбетов Б.