Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент" **Форма 3**

Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.

Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

СПРАВКА №6 от 18.09.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	183 284 444	205 278 577	183 284 444	205 278 577	35 518 076	39 780 245
	в том числе оборудование	13 837 758		13 837 758		6 261 750	
	Всего к оплате подрядчику	**183 284 444**	**205 278 577**	**183 284 444**	**205 278 577**	**35 518 076**	**39 780 245**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства города Шымкент"

А.Исмаилов

Главный специалист отдела соц.строительства

Б.Макулбек

Инженер:

Директор ТОО "Горизонт Строй Групп"

Е. Спатаев

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

С.Ишанкулов

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

А К Т №6
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС-14)									
52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ММ1** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0037808	712121,70 57687,70	6916,40 1291,62	2692 218	26 5	2448	263 236	3192
53	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,12444	260400,22 229670,00	12868,54 1341,78	32404 28580	1601 167	2223	33922 5306	71632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				74824				
		РАЗДЕЛ 7. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА №1									
64	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,03	22836,51 3999,60	2007,28 390,94	46358 8119	4075 794	34164	8111 4358	58826
65	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,00345	237946,00 --	-- --	821 --	-- --	821	-- 66	887
66	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,00162	257146,00 --	-- --	417 --	-- --	417	-- 33	450
67	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,8508	20518,27 4366,86	2394,80 501,60	37975 8082	4432 928	25461	8380 3708	50063
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,07	40286,50 14017,00	4347,68 846,50	2820 981	304 59	1535	947 301	4068
69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,00321	237946,00 --	-- --	764 --	-- --	764	-- 61	825

70	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00141	257146,00	--	363	--	363	--	392
					--	--	--	--		29	
71	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00973	64852,71	2192,31	631	21	--	573	1300
					62660,40	677,16	610	7		96	
72	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00835	251883,00	--	2103	--	2103	--	2271
					--	--	--	--		168	
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00138	214423,00	--	296	--	296	--	320
					--	--	--	--		24	
74	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	5415,09	959,34	10830	1919	4073	6207	18400
					2419,20	210,92	4838	422		1363	
75	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ П7Д-3 *СП - 8%*	м3	0,12	55056,00	--	6607	--	6607	--	7135
					--	--	--	--		529	
76	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,03	38806,57	3167,72	1164	95	613	431	1723
					15194,00	598,37	456	18		128	
77	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001066	287446,00	--	306	--	306	--	331
					--	--	--	--		25	
78	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	2,0996	629,40	100,51	1321	211	662	459	1923
					213,35	24,33	448	51		142	
79	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/ ТОЛЬ В 3 СЛОЯ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2,0996	758,80	27,29	1593	57	1141	371	2121
					188,17	3,89	395	8		157	
80	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2,0996	1262,54	47,51	2651	100	2036	486	3388
					245,23	6,56	515	14		251	
81	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2,0996	687,30	27,29	1443	57	991	371	1959
					188,17	3,89	395	8		145	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				156383				

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+9,820

191	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	23	6026,16	1259,33	138602	28965	37038	93362	250521

		НР - 118%, СП - 8%			3156,48	283,53	72599	6521		18557		
192	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	25	4545,38	959,34	113635	23984	29171	77589	206521
		НР - 118%, СП - 8%			2419,20	210,92	60480	5273		15298	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 4ШТ									
194	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,68	34425,02	2890,91	23409	1966	13003	8027	33950
		НР - 91%, СП - 8%			12412,00	559,14	8440	380		2515	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 2ШТ									
197	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,2	34425,02	2890,91	6885	578	3825	2361	9985
		НР - 91%; СП - 8%			12412,00	559,14	2482	112		740	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
200	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,97	41693,30	2883,46	40443	2797	24153	12750	57448
		НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	13493	519		4255	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
205	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,9	41693,30	2883,46	37524	2595	22410	11830	53303
		НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	12519	481		3948	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6 = 1ШТ									
210	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,2	41693,30	2883,46	50032	3460	29880	15774	71070
		НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	16692	642		5264	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
216	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	22,782	31190,53	4707,81	710583	107253	390569	212505	996935
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	212761	20761		73847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1679733				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1									
294	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,136	20589,98	978,22	2800	133	2115	544	3612
		НР - 91%, СП - 8%			4058,20	340,98	552	46		268	
295	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1	т	0,003088	838565,00	1275,00	2589	4	1881	642	3491
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	704	2		259	
296	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,223104	42043,78	19431,26	9380	4335	1303	3328	13725
		НР - 69%, СП - 8%			16773,90	4844,77	3742	1081		1017	
298	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,277032	71059,04	25916,30	19686	7180	2786	8215	30132
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	9720	2186		2232	

301	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,503944	173,98	3,30	2523	48	1763	496	3261
					49,08	0,50	712	7		242	
302	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА. Устройство ОП-1=16ШТ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1344	24519,63	4056,68	3295	545	2119	669	4282
					4697,80	775,08	631	104		317	
305	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,024704	838565,00	1275,00	20716	31	15050	5140	27924
					228096,00	531,99	5635	13		2068	
306	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛПМ-1,ЛПМ-2 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,64	33284,21	1812,10	21302	1160	14623	5253	28680
					8624,20	395,92	5519	253		2124	
309	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ПОДГ.ПОД ЧИСТ.ПОЛ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,32	20348,55	8,16	6512	3	5381	1060	8177
					3524,58	--	1128	--		606	
310	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию *НР - 118%; СП - 8%*	м ступеней	23,76	1327,51	51,57	31542	1225	756	35488	72392
					1244,16	21,60	29561	513		5362	
312	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3/ ДЛЯ ЛС14" *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,009312	838565,00	1275,00	7809	12	5673	1937	10526
					228096,00	531,99	2124	5		780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				206202				
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		ТИП ТД614 = 125+125,5М2									
370	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	250,5	398,28	23,33	99770	5843	77805	17794	126969
					64,36	11,21	16122	2808		9405	
371	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.50ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	250,5	666,73	28,05	167016	7026	78660	79588	266332
					324,67	13,32	81330	3337		19728	
372	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	250,5	522,24	28,66	130820	7180	117609	8782	150770
					24,08	13,22	6031	3311		11168	
		ТИП ТД421 = 84+83М2									
375	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	167	398,28	23,33	66513	3896	51869	11862	84646
					64,36	11,21	10748	1872		6270	
376	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	167	666,73	28,05	111344	4684	52440	53058	177555
					324,67	13,32	54220	2225		13152	
377	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	167	348,16	19,11	58142	3191	52270	3903	67009
					16,05	8,81	2681	1472		4964	
		ТИП ТД346 = 32,5+32,5м2									

380	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	65	666,73 324,67	28,05 13,32	43338 21104	1823 866	20411	20651 5119	69108
381	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ В 2 СЛОЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	65	1531,21 635,65	90,58 11,49	99528 41317	5888 747	52323	39540 11125	150194
382	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	65	965,75 383,53	44,53 6,55	62774 24929	2894 426	34951	23834 6929	93536
383	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	65	666,73 324,67	28,05 13,32	43338 21104	1823 866	20411	20651 5119	69108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1255226				
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ПОТОЛОК									
387	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте *СП - 8%*	м2	240,54	7513,00 --	-- --	1807177 --	-- --	1807177	-- 144574	1951751
		СТЕНЫ									
392	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	572,68	1381,13 898,36	75,90 58,11	790948 514473	43469 33281	233006	438203 98332	1327483
397	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,8	514,91 403,67	5,22 2,62	95155 74598	964 485	19593	60066 12418	167639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3446873				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								6819241
		Блок А Электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
67	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	605,2	359,59 157,82	171,47 57,55	217624 95513	103774 34830	18337	93846 24918	336388
68	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	760,8	830,13 534,16	27,92 7,61	631562 406389	21244 5792	203929	296770 74267	1002599
76	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	527,2	403,36 267,08	15,90 3,35	212649 140805	8380 1766	63464	102651 25224	340524
77	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	78	508,47	35,56	39661	2774	9426	20336	64796

		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	27461	784		4800		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									1744307
		Блок Б Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ НЕСУЩИЕ										
		РАМА РМ-1 = 2ШТ										
15	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,7618	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	65900 19990	10785 2251	35125	20240 6891	93031	
19	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на соте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2672	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	12228 4117	1665 324	6446	4041 1302	17571	
		РАМА РМ-2 = 2ШТ										
23	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,645	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	98936 30011	16192 3380	52733	30386 10346	139667	
27	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	1,7136	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	78422 26403	10679 2075	41340	25915 8347	112684	
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,77962	237946,00 --	-- --	185507 --	-- --	185507	-- 14841	200348	
29	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,28192	257146,00 --	-- --	72495 --	-- --	72495	-- 5800	78294	
30	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,0192	463656,00 --	-- --	8902 --	-- --	8902	-- 712	9614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				651210					
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС										
31	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,74	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	131626 42436	22895 4779	66295	42965 13967	188559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				188559					
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ ПРМ										
34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/ +ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ НР - 91%; СП - 8%	м3	6,32709	40286,50 14017,00	4347,68 846,50	254896 88687	27508 5356	138701	85579 27238	367713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				367713					
		РАЗДЕЛ 5. БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ										
37	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,504	45764,69	6231,83	68830	9373	36283	22745	98901	

		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	23174	1821		7326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				98901				
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	109,825824	20677,79	2394,80	2270956	263011	1510832	513548	3007264
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	497113	55089		222760	
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	81,7312	20518,27	2394,80	1676983	195730	1124344	370052	2210798
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	356909	40996		163763	
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СЕТКА СГ-1	т металлических изделий	0,133736	352298,71	2192,31	47115	293	38442	7878	59392
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	8380	91		4399	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
43	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	128,244	3448,68	248,96	442273	31927	217971	185220	677692
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	192375	6787		50199	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-2	т	0,011904	287446,00	--	3422	--	3422	--	3695
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНЕ									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0135056	64852,71	2192,31	876	30	--	796	1805
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	846	9		134	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ ММ13	т	0,002392	221381,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0111136	287446,00	--	3195	--	3195	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ									
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ММ1	т стальных элементов	0,0091184	712121,70	6916,40	6493	63	5904	635	7698
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	526	12		570	
49	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,30012	260400,22	12868,54	78151	3862	5360	81811	172759
		НР - 118%; СП - 8%			229670,00	1341,78	68929	403		12797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6145126				
		РАЗДЕЛ 7. ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА №2									
60	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,03	22836,51	2007,28	46358	4075	34164	8111	58826
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	8119	794		4358	
61	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00345	237946,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

62	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00162	257146,00 --	--	417 --	--	417	-- 33	450
63	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,8508	20518,27 4366,86	2394,80 501,60	37975 8082	4432 928	25461	8380 3708	50063
64	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,07	40286,50 14017,00	4347,68 846,50	2820 981	304 59	1535	947 301	4068
65	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00321	237946,00 --	--	764 --	--	764	-- 61	825
66	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00141	257146,00 --	--	363 --	--	363	-- 29	392
67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00973	64852,71 62660,40	2192,31 677,16	631 610	21 7	--	573 96	1300
68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00835	251883,00 --	--	2103 --	--	2103	-- 168	2271
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00138	214423,00 --	--	296 --	--	296	-- 24	320
70	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	5415,09 2419,20	959,34 210,92	10830 4838	1919 422	4073	6207 1363	18400
71	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ П7Д-3 *СП - 8%*	м3	0,12	55056,00 --	--	6607 --	--	6607	-- 529	7135
72	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,03	38806,57 15194,00	3167,72 598,37	1164 456	95 18	613	431 128	1723
73	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001066	287446,00 --	--	306 --	--	306	-- 25	331
74	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	2,0996	629,40 213,35	100,51 24,33	1321 448	211 51	662	459 142	1923
75	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/ ТОЛЬ В 3 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	2,0996	758,80	27,29	1593	57	1141	371	2121

		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	395	8		157		
76	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	2,0996	1262,54	47,51	2651	100	2036	486	3388
		НР - 92%; СП - 8%			245,23	6,56	515	14		251	
77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,0996	687,30	27,29	1443	57	991	371	1959
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	395	8		145	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				156383				

РАЗДЕЛ 8. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ

ВЕНТ.ШАХТА ВШ-1

78	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,010638	352298,71	2192,31	3748	23	3058	627	4724
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	667	7		350	
79	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,08	35194,24	6121,58	2816	490	1418	919	4033
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	908	102		299	
80	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00348	237946,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
81	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00064	257146,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
82	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,085	30200,91	4707,81	2567	400	1373	793	3629
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	794	77		269	
83	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1	т	0,0118056	677285,00	1275,00	7996	15	7192	724	9417
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	789	6		698	
84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ	м2 покрытия	1,2412	2874,76	13,82	3568	17	2285	1168	5115
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	1266	4		379	
85	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00288	240505,00	--	693	--	693	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

ВЕНТ.ШАХТА ВШ-2

86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,006196	352298,71	2192,31	2183	14	1781	365	2752
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	388	4		204	
87	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,032	35194,24	6121,58	1126	196	567	368	1613
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	363	41		120	

88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001392	237946,00 --	--	331 --	--	331	-- 26	358
89	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000256	257146,00 --	--	66 --	--	66	-- 5	71
90	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	1208 374	188 36	646	373 126	1708
91	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,006064	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	4107 405	8 3	3694	372 358	4837
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,58696	2867,82 1019,63	13,82 3,39	1683 598	8 2	1077	552 179	2415
93	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,001536	240505,00 --	--	369 --	--	369	-- 30	399
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-3									
94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0072728	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	2562 456	16 5	2090	428 239	3230
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,032	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	1126 363	196 41	567	368 120	1613
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,001392	237946,00 --	--	331 --	--	331	-- 26	358
97	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000256	257146,00 --	--	66 --	--	66	-- 5	71
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,044	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	1329 411	207 40	711	410 139	1878
99	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0066448	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	4500 444	8 4	4048	407 393	5300
100	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,67744	2876,74 1019,63	13,82 3,39	1949 691	9 2	1249	638 207	2793
101	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001536	240505,00	--	369	--	369	--	399

		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-4									
102	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,009394	352298,71	2192,31	3309	21	2699	553	4172
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	589	6		309	
103	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,032	35194,24	6121,58	1126	196	567	368	1613
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	363	41		120	
104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001392	237946,00	--	331	--	331	--	358
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
105	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000256	257146,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
106	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,056	30200,91	4707,81	1691	264	904	522	2391
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	523	51		177	
107	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1	т	0,0078384	677285,00	1275,00	5309	10	4775	480	6252
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	524	4		463	
108	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ	м2 покрытия	0,8584	2875,42	13,82	2468	12	1581	808	3538
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	875	3		262	
109	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001728	240505,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-5									
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,0083765	352298,71	2192,31	2951	18	2408	493	3720
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	525	6		276	
111	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,032	35194,24	6121,58	1126	196	567	368	1613
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	363	41		120	
112	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001392	237946,00	--	331	--	331	--	358
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
113	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000256	257146,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
114	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,054	30200,91	4707,81	1631	254	873	504	2305
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	504	49		171	

115	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,007064	677285,00	1275,00	4784	9	4303	433	5635
					66816,00	531,99	472	4		417	
116	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,77256	2875,42	13,82	2221	11	1422	727	3184
					1019,63	3,39	788	3		236	
117	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,001728	240505,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-6									
118	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0031131	352298,71	2192,31	1097	7	895	183	1383
					62660,40	677,16	195	2		102	
119	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,032	35194,24	6121,58	1126	196	567	368	1613
					11346,40	1277,78	363	41		120	
120	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,001392	237946,00	--	331	--	331	--	358
					--	--	--	--		26	
121	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,000256	257146,00	--	66	--	66	--	71
					--	--	--	--		5	
122	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,024	30200,91	4707,81	725	113	388	224	1025
					9339,00	911,28	224	22		76	
123	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0031094	677285,00	1275,00	2106	4	1894	191	2480
					66816,00	531,99	208	2		184	
124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,26912	2875,42	13,82	774	4	496	253	1109
					1019,63	3,39	274	1		82	
125	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,000768	240505,00	--	185	--	185	--	199
					--	--	--	--		15	
		ВЕНТ.ШАХТА ВШ-7									
126	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-2 НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,005904	352298,71	2192,31	2080	13	1697	348	2622
					62660,40	677,16	370	4		194	
127	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,08	35194,24	6121,58	2816	490	1418	919	4033
					11346,40	1277,78	908	102		299	

128	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00348	237946,00 --	-- --	828 --	-- --	828	-- 66	894
129	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,00064	257146,00 --	-- --	165 --	-- --	165	-- 13	178
130	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,085	30200,91 9339,00	4707,81 911,28	2567 794	400 77	1373	793 269	3629
131	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,0118056	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	7996 789	15 6	7192	724 698	9417
132	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ЗОНТ НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,2412	2875,42 1019,63	13,82 3,39	3569 1266	17 4	2286	1168 379	5116
133	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,00288	240505,00 --	-- --	693 --	-- --	693	-- 55	748
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				129588				
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+9,820									
205	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	55	6026,16 3156,48	1259,33 283,53	331439 173606	69263 15594	88570	223257 44376	599071
206	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	26	4545,38 2419,20	959,34 210,92	118180 62899	24943 5484	30338	80692 15910	214782
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 = 5ШТ									
208	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,85	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	29261 10550	2457 475	16254	10033 3144	42438
209	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,1024	237946,00 --	-- --	24366 --	-- --	24366	-- 1949	26315
210	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01376	257146,00 --	-- --	3538 --	-- --	3538	-- 283	3821
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 = 3ШТ									
211	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	34425,02 12412,00	2890,91 559,14	10328 3724	867 168	5737	3541 1109	14978

212	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02476	237946,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
213	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0033	257146,00	--	849	--	849	--	916
					--	--	--	--		68	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6 = 1ШТ									
214	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	41693,30	2883,46	50032	3460	29880	15774	71070
					13910,00	534,74	16692	642		5264	
218	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00448	838565,00	1275,00	3757	6	2729	932	5064
					228096,00	531,99	1022	2		375	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-7 = 1ШТ									
220	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,97	41693,30	2883,46	40443	2797	24153	12750	57448
					13910,00	534,74	13493	519		4255	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
225	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	50,79044	31190,53	4707,81	1584181	239112	870737	473761	2222577
					9339,00	911,28	474332	46284		164635	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				3264844				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1									
303	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,132	20589,98	978,22	2718	129	2053	528	3506
					4058,20	340,98	536	45		260	
304	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,003088	838565,00	1275,00	2589	4	1881	642	3491
					228096,00	531,99	704	2		259	
305	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,223104	42043,78	19431,26	9380	4335	1303	3328	13725
					16773,90	4844,77	3742	1081		1017	
307	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,277032	71059,04	25916,30	19686	7180	2786	8215	30132
					35084,60	7889,68	9720	2186		2232	
310	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,503944	173,98	3,30	2523	48	1763	496	3261
					49,08	0,50	712	7		242	
311	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА. Устройство ОП-1=16ШТ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1344	24519,63	4056,68	3295	545	2119	669	4282
					4697,80	775,08	631	104		317	
314	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,024704	838565,00	1275,00	20716	31	15050	5140	27924
					228096,00	531,99	5635	13		2068	

315	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛПМ-1,ЛПМ-2	м3	0,64	33284,21	1812,10	21302	1160	14623	5253	28680
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	5519	253		2124	
318	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ПОДГ.ПОД ЧИСТ.ПОЛ	м3 подстилающего слоя	0,32	20348,55	8,16	6512	3	5381	1060	8177
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	1128	--		606	
319	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	23,76	1327,51	51,57	31542	1225	756	35488	72392
		НР - 118%; СП - 8%			1244,16	21,60	29561	513		5362	
321	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-3/ ДЛЯ ЛС14"	т	0,009312	838565,00	1275,00	7809	12	5673	1937	10526
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2124	5		780	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				206096				

РАЗДЕЛ 16. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

ОКНА

329	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	10,662	16191,00	--	172636	--	172636	--	186447
		СП - 8%			--	--	--	--		13811	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				186447				

РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ

ТИП 61 = 251,5+276М2

383	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	527,5	666,73	28,05	351701	14795	165642	167594	560839
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	171264	7028		41544	
384	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	527,5	398,28	23,33	210094	12305	163840	37470	267369
		НР - 94%; СП - 8%			64,36	11,21	33949	5913		19805	

ТИП ТД421 = 116,5+116,5М2

389	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	233	398,28	23,33	92800	5435	72370	16551	118099
		НР - 94%; СП - 8%			64,36	11,21	14995	2612		8748	
390	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ	м2 стяжки	233	666,73	28,05	155348	6535	73164	74028	247726
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	75649	3104		18350	
391	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	233	348,16	19,11	81121	4452	72929	5445	93491
		НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	3740	2053		6925	

ТИП ТД346 = 32,5+32,5м2

394	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65	666,73	28,05	43338	1823	20411	20651	69108
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	21104	866		5119	
395	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ В 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	65	1531,21	90,58	99528	5888	52323	39540	150194

		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	41317	747		11125	
396	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	65	965,75	44,53	62774	2894	34951	23834	93536
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	24929	426		6929	
397	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	65	666,73	28,05	43338	1823	20411	20651	69108
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	21104	866		5119	
		ТИП ТД614 = 62+37,5М2									
400	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	99,5	398,28	23,33	39629	2321	30904	7068	50433
		НР - 94%; СП - 8%			64,36	11,21	6404	1115		3736	
401	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.50ММ	м2 стяжки	99,5	982,67	28,11	97776	2797	53383	40346	149172
		НР - 94%; СП - 8%			418,05	13,32	41596	1326		11050	
402	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	99,5	856,44	28,66	85216	2852	79924	3530	95845
		НР - 94%; СП - 8%			24,53	13,22	2440	1315		7100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1964920				
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ПОТОЛОК									
406	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	266,43	7513,00	--	2001689	--	2001689	--	2161824
		СП - 8%			--	--	--	--		160135	
		СТЕНЫ									
411	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1861,151	1381,13	75,90	2570499	141270	757246	1424115	4314182
		НР - 80%; СП - 8%			898,36	58,11	1671983	108160		319569	
416	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,8	514,91	5,22	95155	964	19593	60066	167639
		НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	74598	485		12418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6643645				
		РАЗДЕЛ 24. ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ									
525	Прайс-лист	Платформа подъемная для инвалидов ППБ 225 ВП, грузоподъемностью 225 кг	шт	1	6261750,00	--	6261750	--		--	6261750
					--	--	--	--	6261750	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6261750				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				6261750				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**26265177**
		Блок Б Электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
79	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	450	359,59	171,47	161815	77162	13634	69780	250123

		НР - 72%; СП - 8%			157,82	57,55	71019	25898		18528		
80	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	969,2	830,13	27,92	804561	27064	259789	378062	1277233
		НР - 72%; СП - 8%			534,16	7,61	517708	7378		94610	
87	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	398	403,36	15,90	160536	6327	47911	77494	257072
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	106298	1333		19042	
88	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	52	508,47	35,56	26440	1849	6284	13557	43197
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	18307	523		3200	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								**1827625**

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01/6 Блок А ОСР	Тенге	6 819 241	
02-01-04/3 Блок А ЭО	Тенге	1 744 307	
02-02-01/5 Блок Б ОСР	Тенге	26 265 177	6 261 750
02-02-04/2 Блок Б ЭО	Тенге	1 827 625	
ИТОГО	Тенге	**36 656 350**	**6 261 750**
Стоимость оборудования	Тенге	6 261 750	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**30 394 600**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	455 919	
Итого	**Тенге**	**30 850 519**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	215 954	
Итого	**Тенге**	**31 066 473**	
Стоимость оборудования	Тенге	6 261 750	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**37 328 223**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	621 329	
Итого	**Тенге**	**37 949 552**	
В т.ч. В ценах 2018г 20%	Тенге	7 589 910	
В ценах 2019г 80% с К=1,049901	Тенге	31 874 618	
Итого	**Тенге**	**39 464 529**	
С понижающим коэффицентом К=0,900000000333	Тенге	35 518 076	
НДС 12%	Тенге	4 262 169	
Всего	**Тенге**	**39 780 245**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Бугаёв С.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**