Форма 3

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

СПРАВКА №8 от 26.10.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	271 973 213	304 609 999	271 973 213	304 609 999	51 681 026	57 882 749
	в том числе оборудование	17 656 865		17 656 865		0	
	Всего к оплате подрядчику	**271 973 213**	**304 609 999**	**271 973 213**	**304 609 999**	**51 681 026**	**57 882 749**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления строительства города Шымкент"
А.Исмаилов

Главный специалист отдела соц.строительства
Р.Макулбек

Инженер:
Директор ТОО "Горизонт Строй Групп"
Е. Спатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
С.Ишанкулов

Форма-2

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

А К Т №8
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-01-01 Блок А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ									
257	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	51,8	732,49	20,73	37943	1074	3663	30906	74357
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	33206	387		5508	
258	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	59,57	2859,00	--	170311	--	170311	--	183935
		СП - 8%			--	--	--	--		13625	
259	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	87	926,00	--	80562	--	80562	--	87007
		СП - 8%			--	--	--	--		6445	
260	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	360	5148,17	98,25	1853340	35370	1159278	614611	2665388
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	658692	9364		197436	
261	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,853	52851,00	--	150784	--	150784	--	162847
		СП - 8%			--	--	--	--		12063	
263	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	24	2943,15	13,82	70636	332	45833	22588	100682
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	24471	81		7458	
264	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	84	687,30	27,29	57733	2292	39635	14842	78382
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	15806	327		5806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3352597				
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		ТИП ТД56 = 76М2									
341	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	76	875,19	10,64	66514	809	40034	24499	98294

		НР - 94%; СП - 8%			337,78	5,15	25671	391		7281	
342	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	76	5153,78	46,24	391687	3514	340259	46594	473344
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	47914	1654		35063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				571638				
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ПОТОЛОК									
389	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА	м2 отделываемой поверхности	516,61	800,09	4,69	413332	2424	149159	209994	673192
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	261749	743		49866	
390	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	516,61	-194,13	-1,26	-100287	-651	-3934	-76812	-191268
		НР - 80%; СП - 8%			-185,25	-0,61	-95702	-313		-14168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				481925				
		РАЗДЕЛ 20. ФАСАД									
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ = 4ШТ (АС-35)									
412	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015	Пояса. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,36	14816,49	1811,51	20150	2464	977	13567	36415
		НР - 76%; СП - 8%			12285,68	840,18	16709	1143		2697	
413	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,3192	28127,00	--	37105	--	37105	--	40074
		СП - 8%			--	--	--	--		2968	
414	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	40,8	1737,04	102,42	70871	4179	1101	50261	130823
		НР - 76%; СП - 8%			1607,62	13,29	65591	542		9691	
415	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32028	313188,00	--	100308	--	100308	--	108332
		СП - 8%			--	--	--	--		8025	
416	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,32	3457,79	33,33	139418	1344	83684	44008	198101
		НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	54390	621		14674	
		ФАСАД (АС-12)									
417	1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	669,423	1711,13	13,58	1145468	9092	442243	556860	1838514
		НР - 80%; СП - 8%			1036,91	2,90	694133	1942		136186	
418	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	669,423	356,27	3,27	238494	2188	67478	135580	404000
		НР - 80%; СП - 8%			252,20	0,97	168828	647		29926	
419	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	35,1447075	37634,00	--	1322636	--	1322636	--	1428447
		СП - 8%			--	--	--	--		105811	

421	2203-0102-0103 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	669,423	12538,00	--	8393226	--	8393226	--	9064684
		СП - 8%			--	--	--	--		671458	
423	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	669,423	735,88	1,84	492616	1232	179801	290319	845569
		НР - 93%, СП - 8%			465,45	0,88	311583	588		62635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				14094958				
		РАЗДЕЛ 21. КРЫЛЬЦО №1									
426	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО	м3 грунта	7,71264	741,63	--	5720	--	--	4118	10625
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	5720	--		787	
427	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,2	20877,62	978,22	45931	2152	34851	8807	59117
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	8928	750		4379	
428	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,75	20827,32	621,72	57275	1710	44093	10982	73718
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	11472	597		5461	
429	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05328	287446,00	--	15315	--	15315	--	16540
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
435	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,20742	24358,35	11215,90	5052	2326	451	2002	7619
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	2275	627		564	
436	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,78243	29270,43	10017,87	22902	7838	3028	9812	35331
		НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	12036	2184		2617	
437	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ, ПРОГОНЫ	т	0,98985	467745,00	--	462997	--	462997	--	500037
		СП - 8%			--	--	--	--		37040	
438	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,19359	54647,78	24366,78	10579	4717	822	4380	16156
		НР - 69%; СП - 8%			26036,00	6752,55	5040	1307		1197	
439	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,026825	85108,59	21072,21	2283	565	64	1242	3807
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	1654	146		282	
440	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ФЕРМА ФМ-1,УГОЛОК	т	0,220415	463279,00	--	102114	--	102114	--	110283
		СП - 8%			--	--	--	--		8169	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				833233				
		РАЗДЕЛ 23. КРЫЛЬЦО КР-2									
466	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	2,8512	741,63	--	2115	--	--	1522	3928
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2115	--		291	
467	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,75	20877,62	978,22	57413	2690	43563	11009	73896
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	11160	938		5474	
468	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,35	20827,32	621,72	28117	839	21646	5391	36189
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	5632	293		2681	
469	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03024	287446,00	--	8692	--	8692	--	9388
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				123401				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								19457753
		02-01-02 Блок А Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
13	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	141	1341,17	16,43	189105	2317	1841	181261	399995
		НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	184947	13		29629	
14	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	212	1448,33	19,75	307046	4188	2689	294197	649342
		НР - 98%; СП - 8%			1415,89	0,15	300169	32		48099	
15	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	46	1580,32	23,34	72695	1074	554	69656	153739
		НР - 98%; СП - 8%			1544,93	0,24	71067	11		11388	
16	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	7	1752,16	27,60	12265	193	121	11715	25898
		НР - 98%; СП - 8%			1707,32	0,37	11951	3		1918	
21	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	23	1321,34	17,67	30391	406	21419	8545	42050
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	8566	153		3115	
22	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1843,07	17,67	29489	283	23247	5944	38268
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	5959	106		2835	
23	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	56	2233,85	32,29	125095	1808	97164	26310	163518
		НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	26123	723		12112	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				1472811				

02-02-01 Блок Б Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ

256	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,828	86207,74 22033,70	1372,14 544,53	243795 62311	3880 1540	177604	57466 24101	325363
257	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,74	93049,69 22792,50	1003,38 451,44	813254 199206	8770 3946	605278	182837 79687	1075778
258	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам +КОНЬКОВЫЙ БРУС НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,833	82350,09 17305,20	1276,96 531,99	150948 31720	2341 975	116887	29426 14430	194804
260	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам/ КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ТОЛЩ.32ММ НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	79,1875	2455,30 310,94	58,92 23,59	194429 24622	4666 1868	165141	23841 17462	235732
261	1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка ДОСКАМИ ТОЛЩ.32ММ НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков	10,375	1168,19 372,72	29,37 12,61	12120 3867	305 131	7948	3598 1257	16975
263	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70/ ХОМУТ СП - 8%	т	0,11466	216652,00 --	-- --	24841 --	-- --	24841	-- 1987	26829
265	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87/ БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ СП - 8%	т	0,043012	499537,00 --	-- --	21486 --	-- --	21486	-- 1719	23205
269	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	664	5148,17 1829,70	98,25 26,01	3418383 1214921	65238 17271	2138224	1133616 364160	4916160
270	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	5,228	52851,00 --	-- --	276305 --	-- --	276305	-- 22104	298409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7113255				

РАЗДЕЛ 20. ФАСАД

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

431	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015	Пояса. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,64	14816,49 12285,68	1811,51 840,18	9483 7863	1159 538	461	6384 1269	17136
432	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 СП - 8%	м3	0,6208	28127,00 --	-- --	17461 --	-- --	17461	-- 1397	18858
433	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	8	1737,04 1607,62	102,42 13,29	13896 12861	819 106	216	9855 1900	25652

434	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0628	313188,00	--	19668	--	19668	--	21242
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
435	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	3457,79	33,33	27662	267	16603	8732	39306
		НР - 80%, СП - 8%			1348,95	15,39	10792	123		2912	
		ФАСАД									
436	1115-0108-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	869,012	1711,13	13,58	1486990	11802	574099	722888	2386669
		НР - 80%; СП - 8%			1036,91	2,90	901089	2521		176790	
437	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	869,012	356,27	3,27	309601	2840	87597	176004	524453
		НР - 80%, СП - 8%			252,20	0,97	219164	840		38848	
438	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	45,62313	37634,00	--	1716981	--	1716981	--	1854339
		СП - 8%			--	--	--	--		137358	
440	2203-0102-0103 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	869,012	12538,00	--	10895672	--	10895672	--	11767326
		СП - 8%			--	--	--	--		871654	
442	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	869,012	735,88	1,84	639489	1600	233407	376877	1097676
		НР - 93%; СП - 8%			465,45	0,88	404482	763		81309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				17752657				
		РАЗДЕЛ 21. ТАМБУР, КРЫЛЬЦО, ПАНДУС									
445	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД ТАМБУР, КРЫЛЬЦО, ПАНДУС	м3 грунта	12,0355	741,63	--	8926	--	--	6427	16581
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	8926	--		1228	
		ТАМБУР №2									
446	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,482	24358,35	11215,90	11741	5406	1049	4653	17706
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	5286	1458		1312	
447	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ-1,СТ-2,СТ-3	т	0,482	467745,00	--	225453	--	225453	--	243489
		СП - 8%			--	--	--	--		18036	
448	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,26552	54647,78	24366,78	14510	6470	1127	6007	22159
		НР - 69%; СП - 8%			26036,00	6752,55	6913	1793		1641	
449	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,88942	29270,43	10017,87	26034	8910	3442	11153	40162

		НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	13682	2482		2975	
450	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ ФЕРМА Ф-2, ПРОГОНЫ П-1,П-2	т	1,15494	467745,00	--	540217	--	540217	--	583435
		СП - 8%			--	--	--	--		43217	
451	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03145	85108,59	21072,21	2677	663	75	1456	4463
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	1939	171		331	
452	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ УГОЛОК	т	0,03145	463279,00	--	14570	--	14570	--	15736
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
		ПОЛ ТАМБУРА									
457	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ ФУНДАМЕНТ И СТЕНКИ	м3	2,73	19792,21	1330,45	54033	3632	42163	8206	67218
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	8238	780		4979	
458	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,313	20408,73	8,16	6388	3	5282	1037	8019
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	1103	--		594	
459	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01287	14268,72	1349,48	184	17	1	158	368
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	166	7		27	
460	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01287	287446,00	--	3699	--	3699	--	3995
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
		КРЫЛЬЦО КР-2									
463	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,75	20877,62	978,22	57413	2690	43563	11009	73896
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	11160	938		5474	
464	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,35	20827,32	621,72	28117	839	21646	5391	36189
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	5632	293		2681	
465	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03024	287446,00	--	8692	--	8692	--	9388
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1142803				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								26008716
		02-02-02 Блок Б Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	161	1341,17	16,43	215928	2645	2102	206972	456732
		НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	211181	15		33832	

15	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	208	1448,33 1415,89	19,75 0,15	301252 294505	4109 32	2638	288646 47192	637091
16	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	97	1580,32 1544,93	23,34 0,24	153291 149858	2264 24	1169	146884 24014	324189
17	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	1752,16 1707,32	27,60 0,37	12265 11951	193 3	121	11715 1918	25898
18	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	1902,15 1849,65	31,76 0,55	13315 12948	222 4	145	12692 2081	28088
24	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	38	2233,85 466,49	32,29 12,92	84886 17727	1227 491	65932	17853 8219	110958
25	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	59	1321,34 372,44	17,67 6,65	77959 21974	1042 392	54943	21919 7990	107868
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				1690825				

06-01 Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

9	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	33,33	700,00 --	-- --	23331 --	-- --	23331	-- 1866	25197
11	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	10,04	15098,00 --	-- --	151584 --	-- --	151584	-- 12127	163711
14	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч СП - 8%	шт.	1	71484,00 --	-- --	71484 --	-- --	71484	-- 5719	77203
17	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 прим	Манометры МП4-У СП - 8%	комплект	1	2177,00 --	-- --	2177 --	-- --	2177	-- 174	2351
19	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	57294,00 --	-- --	114588 --	-- --	114588	-- 9167	123755
20	2304-0102-1414 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	223694,00 --	-- --	223694 --	-- --	223694	-- 17896	241590

22	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
24	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДИАМ.100Х100ММ	шт.	2	2210,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
25	2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/ ДИАМ.100ММ С ОТВЕРСТИЕМ	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
27	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016	297,00	--	119	--	119	--	129
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
29	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015 прим	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005/ 10Б9бк1	шт.	1	1068,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
31	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/ ДИАМ.100ММ	шт.	2	2190,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
34	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2623,00	--	57706	--	57706	--	62322
		СП - 8%			--	--	--	--		4616	
35	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	592,00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
37	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65881,00	--	65881	--	65881	--	71151
		СП - 8%			--	--	--	--		5270	
39	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	749,00	--	749	--	749	--	809
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
41	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.65ММ	м	0,1506	1344,00	--	202	--	202	--	219
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
43	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ 100Х65ММ	шт.	1	1031,00	--	1031	--	1031	--	1113
		СП - 8%			--	--	--	--		82	

44	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ 65Х65ММ	шт.	1	1454,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
46	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	37459,00	--	37459	--	37459	--	40456
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
48	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.125ММ	м	0,3012	2656,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
52	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1819,00	--	18190	--	18190	--	19645
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
53	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623,00	--	5246	--	5246	--	5666
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
54	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	3	3339,00	--	10017	--	10017	--	10818
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
56	2302-0103-3410 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/ 65ММ	шт.	1	440,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
57	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ	шт.	5	1819,00	--	9095	--	9095	--	9823
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
59	2302-0103-3410 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/ 65ММ	шт.	1	440,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
61	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	791,00	--	3955	--	3955	--	4271
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
63	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2625	4052,00	--	5116	--	5116	--	5525
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
66	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,08	537,00	--	1117	--	1117	--	1206
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
69	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Указатели пожарных гидрантов	м2	0,7952	20164,00	--	16034	--	16034	--	17317
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
70	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	0,05	13468,00	--	673	--	673	--	727

		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 1ШТ									
80	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	16016,00	--	16016	--	16016	--	17297
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
81	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	14215,00	--	14215	--	14215	--	15352
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
82	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	1	14215,00	--	14215	--	14215	--	15352
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
83	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13899,00	--	13899	--	13899	--	15011
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
84	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2177,00	--	2177	--	2177	--	2351
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
85	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28299,00	--	28299	--	28299	--	30563
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
86	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ / СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	544501,00	--	9300	--	9300	--	10044
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.2500 ММ = 1ШТ									
95	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ ПН-25	м3	0,98	45106,00	--	44204	--	44204	--	47740
		СП - 8%			--	--	--	--		3536	
96	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС25.6 1ШТ	м3	0,48	43821,00	--	21034	--	21034	--	22717
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
97	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС25.12б 1ШТ	м3	0,76	43821,00	--	33304	--	33304	--	35968
		СП - 8%			--	--	--	--		2664	
98	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	52555,00	--	105110	--	105110	--	113519
		СП - 8%			--	--	--	--		8409	
99	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20134,00	--	20134	--	20134	--	21745
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
100	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ / СТРЕМЯНКА С-2	т	0,01708	544501,00	--	9300	--	9300	--	10044
		СП - 8%			--	--	--	--		744	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1261468				
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
118	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЛОТОК	м3	1,17	13468,00	--	15758	--	15758	--	17018
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
119	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8518,00	--	25554	--	25554	--	27598
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
120	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6279,00	--	12558	--	12558	--	13563
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
121	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9845,00	--	9845	--	9845	--	10633
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
122	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6820,00	--	20460	--	20460	--	22097
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
123	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2177,00	--	6531	--	6531	--	7053
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
124	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20134,00	--	60402	--	60402	--	65234
		СП - 8%			--	--	--	--		4832	
125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ / СТРЕМЯНКИ С-1 1ШТ,С1-01	т	0,03324	544501,00	--	18099	--	18099	--	19547
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				182743				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								1444208
		06-02 Наружные тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 1. Ж/Б ЛОТКИ									
		КАНАЛ КЛ60Х45-8 С УГЛОМ ПОВОРОТА УП1, НЕПОДВИЖНЫМИ ОПОРАМИ Н1,Н2 И СТЫК									
11	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,41	50976,00	--	71876	--	71876	--	77626
		СП - 8%			--	--	--	--		5750	
12	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	53860,00	--	77558	--	77558	--	83763
		СП - 8%			--	--	--	--		6205	
13	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	55056,00	--	79281	--	79281	--	85623
		СП - 8%			--	--	--	--		6342	
14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	БАЛКА Б1	м3	0,2	34319,00	--	6864	--	6864	--	7413

		СП - 8%			--	--	--	--		549	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Ж/Б ПОДКЛАДКА ПП2	м3	0,27	34319,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011835	237946,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2314614	237946,00	--	55075	--	55075	--	59481
		СП - 8%			--	--	--	--		4406	
31	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,98	15012,00	--	104784	--	104784	--	113166
		СП - 8%			--	--	--	--		8383	
32	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	13978,00	--	1398	--	1398	--	1510
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
33	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ ПО1	м3	0,7	34990,00	--	24493	--	24493	--	26452
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2177,00	--	6531	--	6531	--	7053
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19508	237946,00	--	46419	--	46419	--	50132
		СП - 8%			--	--	--	--		3713	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10167	214423,00	--	21800	--	21800	--	23544
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	202258,00	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01464	221381,00	--	3241	--	3241	--	3500
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
39	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28299,00	--	28299	--	28299	--	30563
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				584131				
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
44	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86/ КЛАПАН	шт.	2	26210,00	--	52420	--	52420	--	56614
		СП - 8%			--	--	--	--		4194	

45	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2916,00	--	5832	--	5832	--	6299
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
46	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26210,00	--	52420	--	52420	--	56614
		СП - 8%			--	--	--	--		4194	
48	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	1002,00	--	9018	--	9018	--	9739
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
50	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,71	1002,00	--	71853	--	71853	--	77602
		СП - 8%			--	--	--	--		5748	
51	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	449112,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
52	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,04816	449112,00	--	21629	--	21629	--	23360
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
54	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,04	1583,00	--	6395	--	6395	--	6907
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
57	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	233,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
58	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.45Х3,0ММ	м	2,51	824,00	--	2068	--	2068	--	2234
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
59	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	1583,00	--	5563	--	5563	--	6008
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
65	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0377775	438576,00	--	16568	--	16568	--	17894
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
67	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0306347	330383,00	--	10121	--	10121	--	10931
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
		ЗАДЕЛКА ТРУБОПРОВОДА В КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ									
71	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	1922,00	--	1941	--	1941	--	2097
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
74	2302-0103-0314 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 215 ГОСТ 12816-80	шт.	2	9236,00	--	18472	--	18472	--	19950
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
75	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	ГРАНБУКСА, УПОРЫ САЛЬНИКА И МОНОЛ.УЧ-КА	т	0,00404	340999,00	--	1378	--	1378	--	1488

		СП - 8%				--	--	--	--		110	
76	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00092	499537,00	--	460	--	460	--		496
		СП - 8%			--	--	--	--		37		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				299453					883584
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									
		07-01 Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ										
		ТИП 1 = 598М2										
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/ БР 100Х30Х15	м бортового камня	303	1603,85	30,44	485968	9224	258905	239005		782971
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	217839	3462		57998		
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15	м3	13,029	38123,00	--	496705	--	496705	--		536441
		СП - 8%			--	--	--	--		39736		
		ТИП 2 = 416М2										
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	158	1267,21	30,44	200219	4810	81816	124630		350837
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	113593	1805		25988		
18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.20.08	м3	2,528	38123,00	--	96375	--	96375	--		104085
		СП - 8%			--	--	--	--		7710		
		ТИП 3 = 1197М2										
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	81	1267,21	30,44	102644	2466	41944	63892		179859
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	58234	926		13323		
22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.20.08	м3	1,296	38123,00	--	49407	--	49407	--		53360
		СП - 8%			--	--	--	--		3953		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				2007553					

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01/8 Блок А ОСР	Тенге	19 457 753	
02-01-02/2 Блок А ОВ	Тенге	1 472 811	
02-02-01/6 Блок Б ОСР	Тенге	26 008 716	
02-02-02/2 Блок Б ОВ	Тенге	1 690 825	
06-01/1 Наружные сети ВК	Тенге	1 444 208	
06-02/1 Наружные тепловые сети	Тенге	883 584	
07-01/3 Благоустройство	Тенге	2 007 553	
ИТОГО	Тенге	**52 965 450**	**0**
Стоимость оборудования	**Тенге**	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**52 965 450**	
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	794 482	
Итого	Тенге	**53 759 932**	
Зимнее удорожание 0,7%	**Тенге**	376 320	
Итого	Тенге	**54 136 251**	
Стоимость оборудования	**Тенге**	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**54 136 251**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	1 082 725	
Итого	Тенге	**55 218 976**	
В т.ч. В ценах 2018г 20%	Тенге	11 043 795	

В ценах 2019г 80% с К=1,049901	Тенге	46 379 567
Итого	**Тенге**	**57 423 362**
С понижающим коэффицентом К=0,900000000333	Тенге	51 681 026
НДС 12%	Тенге	6 201 723
Всего	**Тенге**	**57 882 749**

Технадзор:
Инженер-эженерт ТОО "Горизонт Строй Группа"

Бугаев С.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.