Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Субподрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
БИН/ИИН 050940016835
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 3(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № б/н от 12.08.2021 года

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 15 сентября 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за сентябрь 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000										
93	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с утеплением, толщина кладки несущей части 290 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - внутренняя перегородка НР = 93 %	м3 кладки	18,74	13679,15	2089,85	256347	39164	63988	150371	439255
					8174,76	453,25	153195	8494	–	32537	
99	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен чердака 380мм НР = 93 %	м3 кладки	19,32	10457,88	2388,4	202046	46144	68827	90288	315721
					4507,03	518,01	87076	10008	–	23387	
101	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка - вентшахт в пределах чердака НР = 93 %	м3 кладки	7,78	12314,01	2149,61	95803	16724	31446	47672	154953
					6122,49	466,2	47633	3627	–	11478	
		Итого по разделу 2					**909 929**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					287 904				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 032				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 129				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					164 261				

	- накладные расходы, тенге					288 330				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					67 402				
Раздел 3 Перекрытие										
3.8 Перекрытие на отм. +27,100										
227 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	6208,88	1287,83	248355	51513	61182	173538	455644
				3391,5	285,15	135660	11406	–	33751	
228 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	4117,69	965,88	65883	15454	16102	44467	119178
				2145,44	209,81	34327	3357	–	8828	
231 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,051	266176,47	11156,86	13575	569	911	14356	30165
				237156,86	1392,16	12095	71	–	2234	
233 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-37 прим.п.1) НР = 84 %	м3 заделки	2,76	75777,9	657,97	209147	1816	58591	125662	361594
				53891,3	310,87	148740	858	–	26785	
3.11 Монолитная плита МП4 (2шт.)										
254 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,62	12129,01	2569,85	31778	6733	6430	18221	53999
				7104,96	537,4	18615	1408	–	4000	
258 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0183	236939,89	1311,48	4336	24	–	3933	8931
				235628,42	546,45	4312	10	–	662	
3.12 Монолитная плита МП5 (2шт.)										
260 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,34	12129,04	2569,76	40511	8583	8197	23230	68840
				7105,09	537,72	23731	1796	–	5099	
266 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка - РМ1 НР = 91 % К=2,000;	т	0,03688	70309,11	1301,52	2593	48	–	2334	5321
				69007,59	542,3	2545	20	–	394	
	Итого по разделу 3					**1 103 672**				

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		380 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		84 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		18 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге		151 413
- накладные расходы, тенге		405 741
- сметная прибыль (8 %), тенге		81 753
Итого по акту		**2 013 601**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		667 929
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		186 772
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		41 055
- материалы, изделия и конструкции, тенге		315 674
- накладные расходы, тенге		694 071
- сметная прибыль (8 %), тенге		149 155
Временные здания и сооружения 0,9%		0
Итого		**2 013 601**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		0
Итого:		**2 013 601**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		0
Итого:		2 013 601
в том числе на 2018 год-54%	К=1	1 087 345
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	928 257
ИТОГО ПО АКТУ		**2 015 601,62**
Налог на добавочную стоимость (12%)		241 872,19
Всего:		**2 257 473,81**
Всего с коэф. скидки К=0,77961897595		**1 759 969,42**

СДАЛ : ТОО"Архитектурно-Строительный Альянс"
БИН/ИИН 050940016835
Директор

Кабиев Б.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.