Приложение № 3
к договору № ДГ16-ДКС-025-700 от 25.04.2016 г

Наименование Заказчика
ТОО "СП "КазГерМунай"
120018. г.Кызылорда пос.Тасбугет ул. Амангельды 100
БИН 940 240 000 021
ИИК KZ806010201000034150
КФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
тел/факс 8 (7242)600118 128/261 761,262,531
e-mail kgm@kgmkz

Наименование подрядчика
ТОО "Кызылординский Кирпичный Завод"
г.Кызылорда Южная промзона, ул. М. Шокая б/н
БИН 050240011655
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ67826N0KZTD2001211
КФ АО "АТФБанк"
тел/факс 8 (7242)272571
e-mail too_kkz@mail.ru

АКТ № от 30.12 2016 г
Договор о выполненных работ № ДГ-16-ДКС-025-700 от 25 апреля 2016 г

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ТОО СП "КазГерМунай" с одной стороны и представитель Подрядчика ТОО "Кызылординский Кирпичный Завод" в лице директора Жанзакова Д.А. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что по объекту "Выкидные линии с обустроиством устьев скважин № 49, 59 на месторождений Аксай" удовлетворяет условиям договора и технического задания.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм	По договору			Сначала строительства			Выполнено за отчетный период		
			Количество (объем)	СМР		Количество (объем)	СМР	Общая стоимость в тенге	Количество (объем)	СМР	Общая стоимость в тенге
				Цена за единицу	Сумма в тенге						
1	**Скв №49**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	992	518,94	514 788,48	992	514 788,48	514 788,48		0,00	0,00
1.1.2	Разработка траншей с ручной доработкой	м	992	1 444,31	1 432 755,52	992	1 432 755,52	1 432 755,52		0,00	0,00
1.1.3	Укладка трубопровода с присыпкой мягким грунтом	м	992	632,09	627 033,28	992	627 033,28	627 033,28	100	63 209,00	63 209,00
1.1.4	Устройство перехода через автодрогу	шт	1	360 796,73	360 796,73	1	360 796,73	360 796,73		0,00	0,00
1.1.5	Гидроиспытание трубопровода с очисткой полости	м	992	1 587,52	1 574 819,84	992	1 574 819,84	1 574 819,84		0,00	0,00
1.1.6	Фитинги и монтажные изделия	комп	1	352 000,00	352 000,00	1	352 000,00	352 000,00		0,00	0,00
1.1.7	Обратная засыпка траншей с обваловкой и рекультивацией	м	992	1 444,31	1 432 755,52	962	1 389 426,22	1 389 426,22	962	1 389 426,22	1 389 426,22
1.1.8	Установка опознавательных знаков	шт	5	44 074,42	220 372,10	—	—	—	—	—	—
	Итого: ЛЧ				**6 515 321,47**			**6 251 620,07**			**1 452 635,22**
2.1	**Обустройство скважины**										
2.1.1	Устройство приустьевой площадки	ед	1	1 994 964,45	1 994 964,45	1	1 994 964,45	1 994 964,45	0,2	398 992,89	398 992,89
2.1.2	Устройство фундамента под ремонтный агрегат	ед	1	805 254,32	805 254,32	1	805 254,32	805 254,32		0,00	0,00
2.1.3	Устройство площадки под ремонтный агрегат	ед	1	646 857,28	646 857,28	1	646 857,28	646 857,28	1	646 857,28	646 857,28
2.1.4	Устройство якорей оттяжек	ед	4	159 979,52	639 918,08	4	639 918,08	639 918,08		0,00	0,00
2.1.5	Устройство ограждения	комп	1	1 243 997,30	1 243 997,30	—	—	—	—	—	—
2.1.6	Устройство площадки обслуживания	шт	1	76 254,02	76 254,02	—	—	—	—	—	—
2.1.7	Устройство площадки электрического подогревателя	шт	1	775 661,23	775 661,23	1	775 661,23	775 661,23	0,2	155 132,25	155 132,25
2.1.8	Устройство площадки запуска скребка	шт	1	855 492,10	855 492,10	1	855 492,10	855 492,10	0,2	171 098,42	171 098,42

2.1.9	Устройство примыкания автодорог	шт	2	178 115,00	356 230,00	—	—	—	—	—	—
2.1.10	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	комп	1	236 820,00	236 820,00	—	—	—	—	—	—
	Итого: АС				**7 631 448,77**			**5 718 147,46**			**1 372 080,84**
3.1	**Электроснабжение скважины**										
3.1.1	Монтаж КТПН-160 кВа с площадкой	шт	1	284 820,20	284 820,20	1	284 820,20	284 820,20		0,00	0,00
3.1.2	Стоимость КТПН-160 кВа	шт	1	2 700 000,00	2 700 000,00	—	—	—	—	—	—
3.1.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	20	4 131,59	82 631,80	20	82 631,80	82 631,80		0,00	0,00
3.1.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	шт	1	1 230 274,90	1 230 274,90	1	1 230 274,90	1 230 274,90	1	1 230 274,90	1 230 274,90
3.1.5	Заземление эл. установок	комп	1	274 051,62	274 051,62	1	274 051,62	274 051,62	0,5	137 025,81	137 025,81
3.1.6	Ограждение КТПН	комп	1	451 569,80	451 569,80	—	—	—	—	—	—
3.1.7	Пусконаладка КТПН с получением энергоэкспертизы	комп	1	337 994,86	337 994,86	—	—	—	—	—	—
	Итого: ЭС				**5 361 343,18**			**1 871 778,52**			**1 367 300,71**
4.1	**Технологическая часть**										
4.1.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами	комп	1	3 054 338,14	3 054 338,14	1	3 054 338,14	3 054 338,14	0,5	1 527 169,07	1 527 169,07
4.1.2	Надземное подключение к манифольду на ГЗУ-01	комп	1	1 027 166,62	1 027 166,62	1	1 027 166,62	1 027 166,62	1	1 027 166,62	1 027 166,62
4.1.3	Закуп и доставка механического клапана отсекателя	комп	1	6 144 380,66	6 144 380,66	—	—	—	—	—	—
4.1.4	Закуп и доставка эл. подогревателя нефти	комп	1	12 506 482,47	12 506 482,47	—	—	—	—	—	—
4.1.5	Монтаж и пусконаладка эл. подогревателя нефти	комп	1	853 034,58	853 034,58	—	—	—	—	—	—
4.1.6	Гидроиспытание надземной части	комп	1	1 253 654,02	1 253 654,02	1	1 253 654,02	1 253 654,02	1	1 253 654,02	1 253 654,02
4.1.7	Теплоизоляция надземной части технологических обвязок	комп	1	175 316,15	175 316,15	1	175 316,15	175 316,15	1	175 316,15	175 316,15
4.1.8	Монтаж манометров	шт	3	72 662,39	217 987,17	2	145 324,78	145 324,78	2	145 324,78	145 324,78
4.1.9	Монтаж термометров	шт	3	72 662,39	217 987,17	2	145 324,78	145 324,78	2	145 324,78	145 324,78
	Итого: ТХ				**25 450 346,98**			**5 801 124,49**			**4 273 955,42**
	Всего по скв. № 49				**44 958 460,40**			**19 642 670,54**			**8 465 972,19**
2	**Скв №59**										
2.2	**Линейная часть**										
2.2.1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	939	518,94	487 284,66	939	487 284,66	487 284,66		0,00	0,00
2.2.2	Разработка траншей с ручной доработкой	м	939	1 444,31	1 356 207,09	939	1 356 207,09	1 356 207,09		0,00	0,00
2.2.3	Укладка трубопровода с присыпкой мягким грунтом	м	939	632,09	593 532,51	939	593 532,51	593 532,51	94	59 416,46	59 416,46
2.2.4	Гидроиспытание трубопровода с очисткой полости	м	939	1 587,52	1 490 681,28	939	1 490 681,28	1 490 681,28		0,00	0,00
2.2.5	Фитинги и монтажные изделия	комп	1	352 000,00	352 000,00	1	352 000,00	352 000,00		0,00	0,00
2.2.6	Обратная засыпка траншей с обваловкой и рекультивацией	м	939	1 444,31	1 356 207,09	909	1 312 877,79	1 312 877,79	909	1 312 877,79	1 312 877,79
2.2.7	Устройство указательных знаков	шт	3	44 074,42	132 223,26	—	—	—	—	—	—
	Итого: ЛЧ				**5 768 135,89**			**5 592 583,33**			**1 372 294,25**

2.3	**Обустройство скважины**										
2.3.1	Устройство приустьевой площадки	ед	1	1 994 964,45	1 994 964,45	1,0	1 994 964,45	1 994 964,45	0,2	398 992,89	398 992,89
2.3.2	Устройство фундамента под ремонтный агрегат	ед	1	805 254,32	805 254,32	1	805 254,32	805 254,32		0,00	0,00
2.3.3	Устройство площадки под ремонтный агрегат	ед	1	646 857,28	646 857,28	1	646 857,28	646 857,28	1	646 857,28	646 857,28
2.3.4	Устройство якорей оттяжек	ед	4	159 979,52	639 918,08	4	639 918,08	639 918,08		0,00	0,00
2.3.5	Устройство ограждения	комп	1	1 243 997,30	1 243 997,30	—	—	—	—	—	—
2.3.6	Устройство площадки обслуживания	шт	1	76 254,02	76 254,02	—	—	—	—	—	—
2.3.7	Устройство площадки электрического подогревателя	шт	1	775 661,23	775 661,23	1	775 661,23	775 661,23		0,00	0,00
2.3.8	Устройство площадки запуска скребка	шт	1	855 492,10	855 492,10	1	855 492,10	855 492,10		0,00	0,00
2.3.9	Устройство примыкания автодорог	шт	2	178 115,00	356 230,00	—	—	—	—	—	—
2.3.10	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	комп	1	236 820,00	236 820,00	—	—	—	—	—	—
	Итого: АС				**7 631 448,77**			**5 718 147,46**			**1 045 850,17**
2.4	**Электроснабжение скважины**										
2.4.1	Монтаж КТПН-160 кВа с фундаментом	шт	1	284 820,20	284 820,20	1	284 820,20	284 820,20		0,00	0,00
2.4.2	Стоимость КТПН-160 кВа	шт	1	2 700 000,00	2 700 000,00	—	—	—	—	—	—
2.4.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	115	4 131,59	475 132,85	110	454 474,90	454 474,90		0,00	0,00
2.4.4	Устроиство прожекторной мачты с молниеприемником	шт	1	1 230 274,90	1 230 274,90	1	1 230 274,90	1 230 274,90	1	1 230 274,90	1 230 274,90
2.4.5	Заземление эл. установок	комп	1	274 051,62	274 051,62	1,0	274 051,62	274 051,62	0,5	137 025,81	137 025,81
2.4.6	Ограждение КТПН	комп	1	451 569,80	451 569,80	—	—	—	—	—	—
2.4.7	Пусконаладка КТПН с получением энергоэкспертизы	комп	1	337 994,86	337 994,86	—	—	—	—	—	—
	Итого: ЭС				**5 753 844,23**			**2 243 621,62**			**1 367 300,71**
2.5	**Технологическая часть**										
2.5.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами	комп	1	3 054 338,14	3 054 338,14	1	3 054 338,14	3 054 338,14	0,5	1 527 169,07	1 527 169,07
2.5.2	Надземное подключение к манифольду на ЦПС	комп	1	1 027 166,62	1 027 166,62	1	1 027 166,62	1 027 166,62	1	1 027 166,62	1 027 166,62
2.5.3	Закуп и доставка механического клапана отсекателя	комп	1	6 144 380,66	6 144 380,66	—	—	—	—	—	—
2.5.4	Закуп и доставка эл. подогревателя нефти	комп	1	12 506 482,47	12 506 482,47	—	—	—	—	—	—
2.5.5	Монтаж и пусконаладка эл.подогревателя нефти	комп	1	853 034,58	853 034,58	—	—	—	—	—	—
2.5.6	Гидроиспытание надземной части	комп	1	1 253 654,02	1 253 654,02	1	1 253 654,02	1 253 654,02	1	1 253 654,02	1 253 654,02
2.5.7	Теплоизоляция надземной части технологических обвязок	комп	1	175 316,15	175 316,15	1	175 316,15	175 316,15	1	175 316,15	175 316,15
2.5.8	Монтаж манометров	шт	3	72 662,39	217 987,17	2	145 324,78	145 324,78	2	145 324,78	145 324,78
2.5.9	Монтаж термометров	шт	3	72 662,39	217 987,17	2	145 324,78	145 324,78	2	145 324,78	145 324,78
	Итого: ТХ				**25 450 346,98**			**5 801 124,49**			**4 273 955,42**
	Всего по скв. № 59				**44 603 775,87**			**19 355 476,90**			**8 059 400,55**

	Итого				**89 562 236,27**			**38 998 147,44**			**16 525 372,74**
	НДС - 12%				**10 747 468,35**			**4 679 777,69**			**1 983 044,728**
	Всего				**100 309 704,62**			**43 677 925,13**			**18 508 417,46**

Договорная цена составляет по договору: 100 309 704,62 (сто миллионов триста девять тысяч семьсот четыре тенге 62 тиын) с учетом НДС
(прописью)

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере 0 %.

Общая сумма предоплаты 0% перечисленной за выполнение работы составила

Следует к перечислению: 16 657 575,71 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять тенге 71 тиын)
(прописью)

ИТОГО выполнено работ на настоящему акту на сумму: 18 508 417,46 (восемнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч четыреста семнадцать тенге 46 тиын) с НДС
(прописью)

Работу принял:

Заместитель генерального директора по производству _____ Абдирахманов Н. Б.

Заместитель генерального директора по производству _____ Ся Шицзюнь.

Директор департамента капитального строительства _____ Ещанов З.К.

Заместитель директора департамента капитального строительства _____ Хань Синлун.

Директор ДАПИТиС _____ Онохов В.

Ведущий инженер департамента капитального строительства _____ Алиев М.А.

Главный энергетик _____ Болтаев Е.Н.

Зам.директора департамента добычи нефти и газа _____ Байдилда Б./Кутманбетов М.

Мастер УДНГ м/р Аксай _____ Ахметов Н./Акан Б.

Инженер по капитальному строительству _____ Берденов Б./Таджимбетов А.

Технический надзор ТОО "Достар Строй Групп" _____

Работу сдал:

Директор ТОО "Кызылординский Кирпичный Завод" _____ Жанзаков Д.А.

Начальник участка ТОО "Кызылординский Кирпичный Завод" _____ Акбаев У.Ж.