Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: +77762165800** — **240440014875**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Professional group - KZ",Республика Казахстан, 050000, г. Алматы Алмалинский район, Проспект Гагарина, здание 92, тел.: 235-99-23; 385-11-92; 327-84-69** — **080240013131**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250027/00 от 12.05.2025

Номер документа	Дата составления
6	20.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Техническое содержание и обслуживание фонтанного хозяйства города Алматы			усл.	1	120 000 000,00	120 000 000,00	12 857 142,86
				Итого	1	x	120 000 000,00	12 857 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Жанчуаков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2025

М.П.

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 4-1

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы", БИН 240440014875, г.Алматы, Площадь Республики, 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Professional group-KZ", г. Алматы, Алмалинский р-н, БИН 080240013131 пр. Гагарина, 92

Наименование строительства и его адрес: Техническое содержание и обслуживание фонтанного хозяйства города Алматы

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		250027/00	12.05.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	217 000 000,00	107 142 857,14							12 857 142,86	**120 000 000,00**
Итого к оплате										**120 000 000,00**

Заказчик
КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

И.о. руководителя _____ **Нургабылов Н.Т.**

М.П.

Подрядчик:
ТОО «Professional group - KZ»

Директор _____ **Жанчуаков А.Ж.**

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы", БИН 240440014875, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Professional group-KZ", БИН 080240013131 г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Гагарина, 92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **002--159 Техническое содержание и обслуживание фонтанного хозяйства города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Техническое содержание и обслуживание фонтанного хозяйства города Алматы**

(наименование)

Договор о государственных закупках услуг №250027/00 от 12.05.2025 г.

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на Техническое содержание и обслуживание фонтанов работы

Составлен(а) на июнь 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6113-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка участка от мусора	$м^2$	72 800	176,0	12 812 800,0	
2	2	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор (ручная).Погрузка	т	260	1 389,0	361 140,0	
3	3	411-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (30 км)	т.км	30 000	92,0	2 760 000,0	
4	4	332-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т.Пробег между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом	маш.-ч	20	8 950,0	179 000,0	
5	5	1401-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия насосного оборудования.Насос центробежный.Пусконаладочные работы,применен коэффициент к затратам труда - 0,5. Повторное выполнение пусконаладочных работ, применен коэффициент к затратам труда - 0,5	шт	16	129 509,0	2 072 144,0	
6	6	1401-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ревизия насосного оборудования.Насос погружной.Пусконаладочные работы	шт.	16	12 896,0	206 336,0	
7	7	1401-1203-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия контактора до 160 А.Аппарат коммутационный. Испытание	испытание	20	13 485,0	269 700,0	
8	8	1401-1101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прозвон кабеля.Поиск и определение места повреждения кабеля	измерение	120	14 490,0	1 738 800,0	
9	9	1401-0603-0202 *РСНБ РК 2022*	Ревизия автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 100 А. Пусконаладочные работы.	шт	30	6 304,0	189 120,0	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1217-0101-2601 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые. Ревизия	шт.	20	7 631,0	152 620,0	
11	11	1401-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемотка электродвигателя. Пусконаладочные работы, электродвигатель напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт.	шт.	8	38 686,0	309 488,0	
12	12	1401-1201-0202 *РСНБ РК 2022*	Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ.	испытание	8	40 454,0	323 632,0	
13	13	1307-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной.Замена оборудования	шт.	29	27 766,0	805 214,0	
14	14	С Ст-ть закупки	Насос погружной 1,5-2,5кВт (220В)	шт.	16	137 700,0	2 203 200,0	
15	15	С Ст-ть закупки	Насос глубинный 5,5 кВт	шт.	13	714 000,0	9 282 000,0	
16	16	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Демонтаж оборудования	шт.	4	47 704,0	190 816,0	
17	17	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	4	85 229,0	340 916,0	
18	18	Ст-ть закупки	Насос центробежный 37кВт	шт.	1	3 060 000,0	3 060 000,0	
19	19	Ст-ть закупки	Насос центробежный 45кВт	шт.	2	3 366 000,0	6 732 000,0	
20	20	Ст-ть закупки	Насос центробежный 15кВт	шт.	1	1 366 800,0	1 366 800,0	
21	21	Ст-ть закупки	Сальник набивка	м	30	2 800,0	84 000,0	
22	22	1215-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	4	30 046,0	120 184,0	
23	23	1307-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	4	27 488,0	109 952,0	
24	24	Ст-ть закупки	Вентиляторы канальные круглые ВКК 100	шт.	4	45 900,0	183 600,0	
25	25	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	50	1 893,0	94 650,0	
26	26	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	51	6 425,0	327 675,0	
27	27	Ст-ть закупки	УЗО 2х полюсный 25А	шт.	8	5 000,0	40 000,0	
28	28	Ст-ть закупки	УЗО 2х полюсный 16А	шт.	12	5 000,0	60 000,0	
29	29	Ст-ть закупки	УЗО 4х полюсный 25А	шт.	14	7 700,0	107 800,0	
30	30	Ст-ть закупки	УЗО 4х полюсный 16А	шт.	17	8 100,0	137 700,0	
31	31	1308-0303-0607 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Демонтаж	шт.	22	3 788,0	83 336,0	
32	32	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	13 168,0	289 696,0	
33	33	Ст-ть закупки	УЗО 4х полюсный 32А	шт.	22	8 000,0	176 000,0	
34	34	1308-0303-0603 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Демонтаж	шт.	16	4 243,0	67 888,0	
35	35	1308-0303-0603 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	14 679,0	234 864,0	
36	36	Ст-ть закупки	Автомат 160А	шт.	5	29 813,1	149 066,0	
37	37	Ст-ть закупки	Автомат 250А	шт.	6	36 000,0	216 000,0	
38	38	Ст-ть закупки	Автомат 100А	шт.	5	30 000,0	150 000,0	
39	39	1217-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Контакторы,пускатели. Смена	шт.	37	18 315,0	677 655,0	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	Ст-ть закупки	Контактор 65А	шт.	10	18 000,0	180 000,0	
41	41	Ст-ть закупки	Контактор 80А	шт.	12	27 000,0	324 000,0	
42	42	Ст-ть закупки	Контактор 100А	шт.	15	45 000,0	675 000,0	
43	43	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель.Демонтаж	м	520	427,0	222 040,0	
44	44	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж кабеля КГ в кабелеканалах	м кабеля	520	745,0	387 400,0	
45	45	Ст-ть закупки	Кабель силовой гибкий с медными жилами,с числом жил 3,марки КГ 3х2,5	м	520	1 100,0	572 000,0	
46	46	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель.Демонтаж	м	550	427,0	234 850,0	
47	47	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж кабеля КГ в кабелеканалах	м кабеля	550	745,0	409 750,0	
48	48	Ст-ть закупки	Кабель подводный,силовой гибкий с медными жилами,с числом жил 3,марки КГ 3х1,5	м	550	900,0	495 000,0	
49	49	Ст-ть закупки	Наконечники кабельные медные О16мм	м	20	350,0	7 000,0	
50	50	Ст-ть закупки	Наконечники кабельные медные О25мм	м	30	450,8	13 524,0	
51	51	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель.Демонтаж	м	115	427,0	49 105,0	
52	52	1308-0502-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж кабеля КГ в кабелеканалах	м кабеля	115	745,0	85 675,0	
53	53	Ст-ть закупки	Кабель 5х10 ВВГ	м	115	5 460,0	627 900,0	
54	54	1308-0201-2001 *РСНБ РК 2022*	Изоляция скруток термоусадкой,с применением газовых баллончиков-горелок с герметизацией в распределительной коробке множественных соединений кабеля герметиком	шт.	50	9 610,0	480 500,0	
55	55	Ст-ть закупки	Трубка термоусаживаемая с клеем О10 мм	м	22	1 750,0	38 500,0	
56	56	Ст-ть закупки	Трубка термоусаживаемая с клеем О14 мм	м	28	2 030,0	56 840,0	
57	57	1217-0101-2101 *РСНБ РК 2022*	Светильники. Смена	шт.	61	5 633,0	343 613,0	
58	58	Ст-ть закупки	Подводные светильники для бассейнов и фонтанов 12-24В	шт	40	48 000,0	1 920 000,0	
59	59	Ст-ть закупки	Подводные светильники для бассейнов и фонтанов 12-24В диаметр 120-220см.	шт	21	70 000,0	1 470 000,0	
60	60	1308-0303-0303 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании	шт.	10	15 196,0	151 960,0	
61	61	Ст-ть закупки	Предохранитель ПН-101/37 (400А), габарит 2 (2)	шт	10	2 100,0	21 000,0	
62	62	1308-0303-0302 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	20	7 698,0	153 960,0	
63	63	Ст-ть закупки	Предохранитель ПН-101/35 (250А), габарит 1 (3)	шт	12	1 700,0	20 400,0	
64	64	Ст-ть закупки	Предохранитель ПН-101/35 (100А), габарит 1 (3)	шт	8	1 500,0	12 000,0	
65	65	1217-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	Электросчетчики (ПУ). Смена	шт.	6	5 519,0	33 114,0	
66	66	Ст-ть закупки	ПУ электроэнергии 10х100А	шт	4	105 000,0	420 000,0	
67	67	Ст-ть закупки	ПУ электроэнергии 5х60А	шт	2	105 000,0	210 000,0	
68	68	1217-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые. Ремонт	шт.	14	30 541,0	427 574,0	
69	69	Ст-ть закупки	Шкаф для монтажа ПУ	шт	14	122 400,0	1 713 600,0	
70	70	1217-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока. Смена	шт.	16	18 315,0	293 040,0	
71	71	Ст-ть закупки	Трансформатор тока 160/5А	шт	2	5 000,0	10 000,0	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	72	Ст-ть закупки	Трансформатор тока 200/5А	шт	3	5 000,0	15 000,0	
73	73	Ст-ть закупки	Трансформатор тока 400/5А	шт	6	5 050,0	30 300,0	
74	74	Ст-ть закупки	Трансформатор тока 600/5А	шт	5	5 100,0	25 500,0	
75	75	1310-0104-0206 *РСНБ РК 2022*	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	18	9 500,0	171 000,0	
76	76	Ст-ть закупки	Тепловое реле 0-150А	шт	13	4 450,0	57 850,0	
77	77	Ст-ть закупки	Пост управления ПКЕ 212-2 У3, 10А, 660В, 2 элемента, чёрный и красный цилиндр, накладной, IP40 (ЭТ), Кнопка "пуск-стоп	шт	5	1 320,0	6 600,0	
			Итого				61 031 387	
			Раздел 1: Сантехнические работы					
78	78	1215-0101-0620 *РСНБ РК 2022*	Водомер диаметром до 65 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	11	14 749,0	162 239,0	
79	79	Ст-ть закупки	Водомер О40мм (с водомерным фильтром)	шт	5	400 000,0	2 000 000,0	
80	80	Ст-ть закупки	Водомер О15мм (с водомерным фильтром)	шт	6	120 000,0	720 000,0	
81	81	1215-0101-1002 *РСНБ РК 2022*	Сеть канализационная. Прочистка	м трубопровода	1 434	5 330,0	7 643 220,0	
82	82	1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	54	3 843,0	207 522,0	
83	83	Ст-ть закупки	Труба PVC-U О 25мм	шт	22	510,0	11 220,0	
84	84	Ст-ть закупки	Труба PVC-U О 32мм	шт	21	714,0	14 994,0	
85	85	Ст-ть закупки	Труба PVC-U О 40мм	шт	11	867,0	9 537,0	
86	86	Ст-ть закупки	Клей для труб ПВС	банка	1	1 836,0	1 836,0	
87	87	Ст-ть закупки	Отвод PVC-U от О25мм	шт	10	100,0	1 000,0	
88	88	Ст-ть закупки	Отвод PVC-U от О32мм	шт	8	150,0	1 200,0	
89	89	Ст-ть закупки	Отвод PVC-U от О40мм	шт	10	300,0	3 000,0	
90	90	Ст-ть закупки	Полуотвод PVC-U О25мм	шт	7	100,0	700,0	
91	91	Ст-ть закупки	Полуотвод PVC-U от О32мм	шт	10	125,0	1 250,0	
92	92	Ст-ть закупки	Переход с внутренней резьбой PVC-U О25х20мм	шт	6	200,0	1 200,0	
93	93	Ст-ть закупки	Переход с внутренней резьбой PVC-U О32х25мм	шт	10	250,0	2 500,0	
94	94	Ст-ть закупки	Переход с внутренней резьбой PVC-U О40х32мм	шт	10	350,0	3 500,0	
95	95	Ст-ть закупки	Тройник PVC-U от О25мм	шт	1	150,0	150,0	
96	96	Ст-ть закупки	Тройник PVC-U от О32мм	шт	1	200,0	200,0	
97	97	1215-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	шт.	22	6 000,0	132 000,0	
98	98	Ст-ть закупки	Вентиль разборный PVC-U О25мм	шт	10	2 200,0	22 000,0	
99	99	Ст-ть закупки	Вентиль разборный PVC-U О32мм	шт	12	2 900,0	34 800,0	
100	100	1215-0102-1402 *РСНБ РК 2022*	Краны. Смена	шт.	36	2 217,0	79 812,0	
101	101	Ст-ть закупки	Краны О 50	шт	5	16 500,0	82 500,0	
102	102	Ст-ть закупки	Краны О 40	шт	15	10 900,0	163 500,0	
103	103	Ст-ть закупки	Краны О 32	шт	5	7 300,0	36 500,0	
104	104	Ст-ть закупки	Краны О 20	шт	5	3 000,0	15 000,0	
105	105	Ст-ть закупки	Краны О 25	шт	4	5 000,0	20 000,0	
106	106	Ст-ть закупки	Краны О 15	шт	2	2 100,0	4 200,0	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	107	1215-0102-0502 *РСНБ РК 2022*	Сгон у трубопроводов диаметром до 32 мм. Смена	сгон	20	2 593,0	51 860,0	
108	108	Ст-ть закупки	Сгоны в сборе О 25	шт	12	900,1	10 801,0	
109	109	Ст-ть закупки	Сгоны в сборе О 32	шт	8	1 000,0	8 000,0	
110	110	1215-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Насадки диаметром до 50 мм. Смена	шт.	280	7 751,0	2 170 280,0	
111	111	Ст-ть закупки	Насадки "гейзер", "грибок", "туманник", "веер" и т.д.	шт	280	17 334,18	4 853 570,0	
112	112	1215-0101-0508 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром 50 мм. Смена	шт.	4	18 978,0	75 912,0	
113	113	Ст-ть закупки	Задвижка О50мм	шт	4	54 000,0	216 000,0	
114	114	1215-0101-0509 *РСНБ РК 2022*	Задвижка диаметром 100 мм. Смена	шт.	15	26 732,0	400 980,0	
115	115	Ст-ть закупки	Задвижка О63мм	шт	2	65 000,0	130 000,0	
116	116	Ст-ть закупки	Задвижка О76мм	шт	4	85 000,0	340 000,0	
117	117	Ст-ть закупки	Задвижка О100мм	шт	9	110 000,0	990 000,0	
118	118	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Очистка изолируемой поверхности вручную от загрязнений,препятствующих сцеплению гидроизоляционной смеси с основанием	$м^2$	860	1 138,0	978 680,0	
119	119	1113-0701-1001 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные.Гидроизоляция составом толщиной слоя 1,6 мм	$м^2$	860	5 958,0	5 123 880,0	
120	120	Ст-ть закупки	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная	кг	1 376	212,88	292 923,0	
121	121	1146-0401-1401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из камня.Разборка (вертикальн.поверхность)	$м^2$ облицовки	18	18 273,0	328 914,0	
122	122	1115-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 $м^2$ до 4	$м^2$ поверхности облицовки	18	28 517,0	513 306,0	
123	123	1115-0102-0118 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит к нормам 1115-0102-(0101-0103)	$м^2$	18	-194,0	-3 492,0	
124	124	1146-0401-1401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из камня.Разборка (горизонтально)	$м^2$ облицовки	12	18 273,0	219 276,0	
125	125	1111-0101-3107 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$ покрытия	12	12 316,0	147 792,0	
126	126	Ст-ть закупки	Кафельный клей (мешок 25кг)м	мешок	25	3 500,0	87 500,0	
127	127	Ст-ть закупки	Клей двухкомпонентный по камню	банка	5	2 000,0	10 000,0	
128	128	1212-0104-0304 *РСНБ РК 2022*	Помывка фонтанов с применением моющих средств и дезинфекцией	$м^2$	3 049	245,0	747 005,0	
129	129	Ст-ть закупки	Средство моющее	упак	15	10 000,0	150 000,0	
130	130	Ст-ть закупки	Средство кислотное моющее Авангард	л	62	3 200,0	198 400,0	
			Итого по разделу 1: Сантехнические работы				29 417 167	
			ИТОГО по акту				90 448 554	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				11 158 800	
			Прочие затраты				5 109 220	
		Всего по акту					90 448 554	
			в.т.ч. Оборудование, прочие затраты				16 268 020	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%				**4 895 915**	
			Итого				**95 344 469**	
			Сметная прибыль 5%				**3 953 822**	
			Итого				**99 298 292**	
			2025 год - 100 %, К=1,079				**107 142 857**	
			Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%				**12 857 143**	
			Итого				**120 000 000**	

Заказчик

КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

И.о. руководителя _____ **Нургабылов Н.Т.**

М.П.

Поставщик

ТОО «Professional group - KZ»

Директор _____ **Жанчуаков А.Ж.**

М.П.

Scanned with CamScanner