Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26» 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания «IMPULSE-LTD», Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз ул.Сыпатай батыра 28А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Әлмағанбет А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь. Наружные сети водопровода.»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» - Руководитель Абдыбеков Д.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО « Талас-Құрылыс ГСЛ №14013400 от 08.09.2014 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» №70-ө от 28.09.2022 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
6280 Труба PE 100 SDR 17 - 160x9,1	м	6280	6280	6280	6280

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 - 160x9,1, задвижки Ду10 Ру16, колодца водопроводные ж/б д1500. На трассе водовода предусмотрено устройство сборных железобетонных колодцев водопроводных диаметром 1500 мм по ГОСТ 8020-90. Боковую поверхность колодцев обмазана в два слоя лаком ХП 734 толщиной 2,5 мм. Предусмотрено снизу под бетонные опоры размерами 200x200x200 (h) мм из бетона марки М100.
Укладку полиэтиленовых труб производит на грунтовую подготовку высотой 10 см с обратной засыпкой трубопроводов высотой 30 см из мягкого материала без крупных включений.
Трубы подвергнуть испытанию на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды (предварительное и окончательное). Величина испытательного давления - 0,6 МПа.
Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,25.
После завершения испытания трубопровода, следует провести мероприятия по промывке и дезинфекции системы_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Сентябрь 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **Декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, 6,0 месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяца;

фактически **6,0** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор КГП ПП „Игілік", А. Нурмаханов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальной зоны республиканского значения «Тараз» в г.Тараз и субзоны «Талас» в г.Каратау Жамбылской области. Каратау 1-очередь. Наружные сети водопровода.»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Компания «IMPULSE-LTD» - Әлмағанбет А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

ТОО "Компания "IMPULSE-LTD" ЖШС