Форма 3

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

Договор: **№04 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопроводов в населенном пункте Абдыкалык, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июль 2024 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 908 162	2 137 141	1 908 162	2 137 141
	Всего к оплате:	1 908 162	2 137 141	1 908 162	2 137 141

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"**

Форма 2

Договор: **№04 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопроводов в населенном пункте Абдыкалык, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района"**

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,086**	**852858,49**	**248761,47**	**73346**	**21394**	**2103**	**59381**	**143345**
		км трубопровода			**579640**	**117810,39**	**49849**	**10132**		**10618**	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0155	100670				1558,37		
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	211214				544,93		
2	**С1241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**		**86,344**	**2531**		**218537**		**218537**		**236020**
			м							**17483**	
3	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,091**	**831441,47**	**231176,59**	**75661**	**21038**	**2033**	**61970**	**148642**
		км трубопровода			**577920**	**109950,78**	**52591**	**10006**		**11011**	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0164	100670				1648,97		

	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211214				384,41			
4	С1241-102-0137	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		**91,364**	**1891**		**172769**		**172769**			**186591**
			м								**13822**	
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,03925**	**1139952,85**	**534921,07**	**44743**	**20996**	**735**	**29627**		**80320**
		т фасонных частей			**586312,5**	**176142,36**	**23013**	**6914**		**5950**		
6	С1241-112-0130	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,60°,45°,30° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**		**6**	**682**		**4092**		**4092**			**4419**
			шт.								**327**	
7	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,60°,45°,30° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		**10**	**347**		**3470**		**3470**			**3748**
			шт.								**278**	
8	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,17088**	**123797,96**	**8688,04**	**21155**	**1485**	**1534**	**12572**		**36425**
		т конструкций			**106131,2**	**497,55**	**18136**	**85**		**2698**		
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579				553,29			
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	219538				525,21			
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				176,56			
9	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,1594**	**856578**		**136539**		**136539**			**147462**
			т								**10923**	
10	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**11,48**	**537**		**6165**		**6165**			**6658**
			кг								**493**	
11	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,06764**	**123797,96**	**8688,04**	**8374**	**588**	**607**	**4977**		**14419**

		т конструкций			106131,2	497,55	7179	34		1068		
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				219,01			
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				207,89			
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				69,89			
12	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05616	856578		48105		48105			51953
13	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	11,48	537		6165		6165	3848		6658
14	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		0,15605	123797,96	8688,04	19319	1356	1401	493	11481	33264
		т конструкций			106131,2	497,55	16562	78		2464		
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				505,27			
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	219538				479,62			
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				161,24			
15	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1458	856578		124889		124889			134880
16	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10,25	537		5504		5504	9991		5944
17	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		0,06225	123797,96	8688,04	7706	541	559	440	4580	13269
		т конструкций			106131,2	497,55	6607	31		4580		
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				201,56	983		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				191,33			

	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				64,32		
18	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,052	856578		44542		44542		48105
			т							3563	
19	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		10,25	537		5504		5504		5944
			кг							440	
20	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		16,4	3077,2	0	50466	0	0	36336	93746
			м3 грунта		3077,2	0	50466	0		6944	
21	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**		16,4	927,48	0	15211	0	0	10952	28256
			м3 грунта		927,48	0	15211	0		2093	
22	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-1053шт. Устройство**		4,24	28709,93	1848,82	121730	7839	89340	24110	157507
			м3		5790,33	458,28	24551	1943		11667	
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3248	18003				77859,37		
23	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-427шт. Устройство**		4,18	28709,93	1848,82	120008	7728	88076	23768	155278
			м3		5790,33	458,28	24204	1916		11502	
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2636	18003				76757,59		
		Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									1742853
		ИТОГО:					1334000	82965	962669	279754	1742853
							288369	31139		129099	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		22 657				
		Итого с временными									1 765 510
		Зимние удорожания			0,91 %		16 066				
		Итого с зимними удорожаниями									1 781 576
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		35 632				

		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 817 208**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1 908 162**
		НДС в текущих ценах - 12%			**12 %**		**228 979**				
		Всего стоимость с НДС - 12%									**2 137 141**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АХМАДИ ко лтд ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**