Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«12» август 2024 года

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Exclusive Stroy Corporation», РК, город Шымкент, район Каратау, Микрорайон Нуртас, дом 1585.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Оразова Г.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газопроводов в населенном пункте Абдыкалык, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АХМАДИ ко лтд («Ahmadi co ltd»)» ГСЛ №0017148 от 13.08.2012г., ТОО «BAS BUILDING» ГСЛ №001009 от 22.12.2017г., ТОО «ГорСтройДизайн» ГСЛ №000637 от 17.06.2009г., ТОО «Alem Energo Stroy» №0011650 от 22.01.2018г., ТОО «Нур-2» ГСЛ №001483 от 18.08.2009г., ТОО «Kaz Remont Kapital» №24015731 от 10.04.2024г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

**Товарищество с ограниченной ответственностью «AlyStroyProekt», №001005-6-2021-2, лицензия ГСЛ №001005, выданная 12.03.2018 г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Expert Group» № AEG-0033/21 от 10.11.2021 г.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту **«Строительство газопроводов в населенном пункте Абдыкалык, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района»** характеризуется Следующими данными:

**5.1. Устройство оснований:** Площадь застройки – 1,46 м2, Площадь покрытий – 13,54 м2;

**5.2. Газопровод среднего давления принят из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и из**

**полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.**
**Общая протяженность газопровода среднего давления составляет:**

надземный газопровод из стальной трубы – диаметром 57х3,0 - 5,891 км, диаметром 76х3,0 – 2,026 км, диаметром 89х3,5 – 0,185км, диаметром 108х4,0 – 1,286 км.

подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 – диаметром 63х5,8-0,970 км, диаметром 75х6,8-0,030 км, диаметром 90х8,2-0,020 км;

**5.3. Молниеотвод на ГРПШ-13-2ВУ-1 шт;**

**5.4. Защитное ограждение ГРПШ от падающих ВЛ – 101шт;**

**5.5. Заземление ГРПШ-6,ГРПШ-10 – 166шт;**

**5.6. Защитное заземление для газопровода на отдельно стоящей опоре – 313шт;**

**5.7.1. Переход в футляре из п/э трубы 75х2,9мм газопровода 57х3,0мм – 1шт /661м/;**

**5.7.2. Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 108х4,0мм – 2шт /8м/;**

**5.7.3. Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 75х3,0мм – 1шт /4м/;**

**5.7.4. Переход в футляре из п/э трубы 75х6,8мм газопровода 57х3,0мм – 7шт /28м/;**

**5.7.5. Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм – 1шт /16м/;**

**5.7.6. Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм – 93шт /875м/;**

**5.7.7. Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм методом ГНБ – 1шт /14м/;**

**5.7.8. Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм методом ГНБ – 1шт /20м/;**

**5.8.1. Выход полиэтиленового газопровода из земли газопровода с использованием отводов с ЗН и переходом Д90/89 – 2шт;**

**5.8.2. Выход полиэтиленового газопровода из земли газопровода с использованием отводов с ЗН и переходом Д75/76 – 2шт;**

**5.8.3. Выход полиэтиленового газопровода из земли газопровода с использованием отводов с ЗН и переходом Д63/57 – 180шт;**

**5.9. Футляр для выхода провода-спутника – 186 шт;**

**5.10. Контрольная трубка с ковером на газопроводе – 2шт;**

**5.11. Вскрытие и восстановление гравийного покрытия – 25м2;**

**5.12. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия – 250 м2;**

**5.13. Оборудования:** Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями регулирования (для надземной сети) – 1компл, Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-2 (для надземной сети) – 77шт, Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-2 (для подземной сети) – 75шт, Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для надземной сети) – 7шт, Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для подземной сети) – 7шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2022г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2024 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Qazaq Gaz Aimaq» Акеев Б.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Түркістан өңірлік филиалы Жетісай газ шаруашылығы

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрен** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (Генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Exclusive Stroy Corporation»** считает объект: **«Строительство газопроводов в населенном пункте Абдыкалык, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района»,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (Генеральный подрядчик):

**Директор ТОО «Exclusive Stroy Corporation»**

**Оразова Г.М.** Г.Оразова «12» август 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Exclusive Stroy Corporation