Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Принял : Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Атырауский областной лицей-интернат "Білім-Инновация"
Подрядчик : ТОО"Иман"
Наименование стройки : Капитальный ремонт здание общежития КГУ "Атырауский областной лицей-интернат "Білім-Инновация" в г. Атырау

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май _2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	18.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	245 681 371,88	41 747 840.90	41 747 840.90	41 747 840.90					5 009 740,91	46 757 581,81
за отчётный месяц,в том числе :		41 747 840.90	41 747 840.90	41 747 840.90					5 009 740,91	46 757 581,81
Акт № 1		18 977 256,47	18 977 256	18 977 256					2 277 270,78	21 254 527,25
Акт № 2		22 770 584,43	22 770 584	22 770 584					2 732 470,13	25 503 054,56

Всего к оплате: **46 757 581,81** **(Сорок шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят одна целая восемьдесят одна сотая) тенге**

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик Коммунальное государственноеучреждение "Атырауский областной лицей-интернат "Білім-Инновация"
Руководитель Эльма Исмаил БИН 970840001552
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор Садибеков Б.К. . БИН 980140004226
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ" Абдикеримов О.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ӘСЕМ-ҚҰРЫЛЫСҚЫЗЫЛОРДА" Никулин В.М
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственноеучреждение "Атырауский областнойлицей-интернат "Білім-Инновация", БИН 970840001552,Атырауская область, г.Атырау, Жолдаскали Досмухамбетов, 10.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226,Кызылординская область, г. Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУТЫЛА, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здание общежития КГУ "Атырауский областной лицей-интернат "Білім-Инновация" в г. Атырау**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **18.04.22**

Акт выполненных работ №1

за май 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы АС ЧАСТЬ										
1	1	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015	**Фасады вентилируемые. Демонтаж с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	**743**	**3109,19**	**38,14**	**2310125,00**	**28338,00**		**1648991,00**	**4275845,00**	
						3071,05	**11,41**	**2281787,00**	**8478,00**		**316729,00**		
2	2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/поколь**	**м2**	**82,3**	**252,62**	**0,00**	**20791,00**	**0,00**		**14969,00**	**38621,00**	
						252,62	**0,00**	**20791,00**	**0,00**		**2861,00**		
3	3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3264,3**	**252,62**	**0,00**	**824627,00**	**0,00**		**593732,00**	**1531828,00**	
						252,62	**0,00**	**824627,00**	**0,00**		**113469,00**		
4	4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**176,9**	**898,73**	**60,63**	**158985,00**	**10726,00**		**110637,00**	**291192,00**	
						838,10	**30,54**	**148260,00**	**5403,00**		**21570,00**		
5	5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**1063,8**	**197,05**	**0,00**	**209622,00**	**0,00**		**150928,00**	**389394,00**	
						197,05	**0,00**	**209622,00**	**0,00**		**28844,00**		
6	6	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Демонтаж на стене**	**1 сплит-система**	**9**	**2904,46**	**4,49**	**26140,00**	**40,00**		**18792,00**	**48527,00**	
						2899,97	**0,00**	**26100,00**	**0,00**		**3595,00**		
7	7	1205-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	**м2 проемов**	**210**	**6394,06**	**1511,58**	**1342753,00**	**317432,00**	**417117,00**	**551383,00**	**2045667,00**	

						2896,21	750,50	608204,00	157605,00		151531,00		
8	8	1146-0302-0101 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бутового камня. Пробивка	м3	17,3	20181,00	6576,96	349131,00	113782,00		210387,00	604279,00	
						13604,04	3286,40	235350,00	56855,00		44761,00		
9	9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	68,25	1280,47	193,96	87392,00	13238,00		58423,00	157480,00	
						1086,51	102,40	74154,00	6989,00		11665,00		
10	10	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	186,84	2165,41	193,96	404585,00	36239,00		278984,00	738255,00	
						1971,45	102,40	368346,00	19132,00		54686,00		
11	11	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. ДЕМОНТАЖ витражных блоков из ПВХ	м2	19,5	741,92	1,62	14467,00	32,00		10394,00	26850,00	
						740,30	0,00	14436,00	0,00		1989,00		
12	12	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	116	100,77	0,03	11689,00	3,00		8414,00	21711,00	
						100,74	0,00	11686,00	0,00		1608,00		
13	13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1063,8	2123,39	652,21	2258862,00	693821,00		1377421,00	3927186,00	
						1471,18	327,17	1565041,00	348043,00		290903,00		
14	14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	376,3	960,47	36,09	361425,00	13581,00		255609,00	666397,00	
						924,38	19,05	347844,00	7169,00		49363,00		
15	15	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	687,5	129,35	3,26	88928,00	2241,00		63266,00	164370,00	
						126,09	1,72	86687,00	1182,00		12176,00		
16	16	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	10,4	116,19	0,07	1208,00	1,00		870,00	2244,00	
						116,12	0,00	1208,00	0,00		166,00		
17	17	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	430	320,00	1,74	137600,00	748,00		98533,00	255024,00	
						318,26	0,00	136852,00	0,00		18891,00		
18	20	1216-0101-2201 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	430	167,05	0,00	71832,00	0,00		51719,00	133435,00	
						167,05	0,00	71832,00	0,00		9884,00		
19	21	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка цементные. Разборка покрытия	м2	430	2123,39	652,21	913058,00	280450,00		556769,00	1587413,00	
						1471,18	327,17	632607,00	140683,00		117586,00		
20	23	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	31,9	2372,52	0,00	75683,00	0,00		54492,00	140589,00	
						2372,52	0,00	75683,00	0,00		10414,00		

21	24	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	329,1036	117,00		38505,00				41585,00	
											3080,00		
22	25	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	12505,9368	36,00		450214,00				486231,00	
											36017,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы АС ЧАСТЬ					10157622,00	1510672,00	417117,00	6114713,00	17574123,00	
								7741117,00	751539,00	0,00	1301788,00		
			Раздел 3: Демонтажные работы ОВ ЧАСТЬ										
23	32	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	25	1296,93	56,13	32423,00	1403,00		22868,00	59714,00	
						1240,80	29,64	31020,00	741,00		4423,00		
24	33	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	254	811,77	5,86	206190,00	1489,00	14498,00	137358,00	371032,00	
						748,83	2,25	190203,00	572,00		27484,00		
25	34	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,11	117,00		247,00				267,00	
											20,00		
26	35	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	80,18	36,00		2886,00				3117,00	
											231,00		
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы ОВ ЧАСТЬ					241746,00	2892,00	14498,00	160226,00	434130,00	
								221223,00	1313,00	0,00	32158,00		
			Раздел 4: Демонтажные работы ЭОМ ЧАСТЬ										
27	36	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	137	211,49	2,00	28974,00	274,00		20769,00	53722,00	
						209,49	1,06	28700,00	145,00		3979,00		
28	37	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	45174,68	31190,85	45175,00	31191,00	712,00	17344,00	67520,00	
						13272,00	10816,21	13272,00	10816,00		5001,00		
29	38	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	4	1421,91	437,31	5688,00	1749,00		3368,00	9780,00	
						984,60	184,86	3938,00	739,00		724,00		
30	39	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	150	64,65	0,00	9698,00	0,00		6982,00	18014,00	
						64,65	0,00	9698,00	0,00		1334,00		
31	40	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,04	117,00		5,00				5,00	

32	41	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1,52	36,00		55,00				59,00	
											4,00		
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы ЭОМ ЧАСТЬ					89595,00	33214,00	712,00	48463,00	149100,00	
								55608,00	11700,00	0,00	11042,00		
			ИТОГО по акту					10488963,00	1546778,00	432327,00	6323402,00	18157353,00	
								8017948,00	764552,00	0,00	1344988,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			217888,24				18375241,24	
			Зимние удорожания	%	1,50			275628,62				18650869,85	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			373017,40				19023887,25	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					952172,19				19976059,44	
			Понижкоэф 0,95					998802,97				18977256,47	
			НДС	%	12,00			2277270,78					
			Итого с НДС									21254527,25	

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение "Атырауский областной лицей-интернат "Білім-Инновация"

Эльма Исмаил

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ"

Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ӘСЕМ-ҚҰРЫЛЫСҚЫЗЫЛОРДА"

Шоқпарова В.М

ПОДРЯДЧИК (генеральный подрядчик)
ТОО "ИМАН"

Садибеков Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Атырауский областной лицей-интернат "Білім-Инновация", БИН 970840001552, Атырауская область, г.Атырау, Жолдаскали Досмухамбетов, 10.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г. Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здание общежития КГУ "Атырауский областной лицей-интернат "Білім-Инновация" в г. Атырау**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общежития**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **18.04.22**

Акт выполненных работ №2

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КРОВЛЯ										
1	84	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	659	1148,14	68,61	756626,00	45216,00	236186,00	350744,00	1195960,00	
						721,13	18,09	475225,00	11920,00		88590,00		
2	85	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	7,45824	50750,00		378506,00		378506,00		408786,00	
											30280,00		
3	86	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/20/ мм	м2	659	1134,84	140,97	747856,00	92903,00	451092,00	164959,00	985840,00	
						309,35	38,31	203862,00	25248,00		73025,00		
4	87	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	659	166,84	10,43	109944,00	6870,00	99285,00	4134,00	123204,00	
						5,75	2,96	3789,00	1952,00		9126,00		
5	88	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,77762	20655,76	1948,40	16062,00	1515,00	24,00	10952,00	29175,00	
						18676,00	885,90	14523,00	689,00		2161,00		
6	89	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77762	441876,00		343612,00		343612,00		371101,00	
											27489,00		

7	90	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ВОССТАНОВЛЕНИЕ	м2 утепляемого покрытия	34	1312,13	20,59	44612,00	700,00	36557,00	5429,00	54044,00	
						216,34	5,42	7356,00	184,00		4003,00		
8	91	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной мм/ВОССТАНОВЛЕНИЕ	м2	34	2188,62	42,29	74413,00	1438,00	69820,00	2553,00	83123,00	
						92,81	11,50	3155,00	391,00		6157,00		
9	97	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	16,136	9185,98	81,49	148225,00	1315,00	127399,00	14487,00	175729,00	
						1209,16	37,80	19511,00	610,00		13017,00		
10	98	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	827	3274,89	133,45	2708336,00	110363,00	405726,00	1602808,00	4656036,00	
						2650,84	40,96	2192246,00	33876,00		344892,00		
11	99	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	827	3274,89	133,45	2708336,00	110363,00	405726,00	1602808,00	4656036,00	
						2650,84	40,96	2192246,00	33876,00		344892,00		
12	100	224-101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	914,662	4467,00		4085795,00		4085795,00		4412659,00	
											326864,00		
13	102	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	827	321,16	3,77	265601,00	3122,00	224580,00	28330,00	317445,00	
						45,83	1,75	37899,00	1447,00		23514,00		
14	103	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности	97,5	2226,20	36,41	217054,00	3550,00	1376,00	153980,00	400717,00	
						2175,67	17,77	212128,00	1733,00		29683,00		
15	104	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм/коньк обреш,карниз щит,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,12	137218,00		428120,00		428120,00		462370,00	
											34250,00		
16	105	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	3,12	9185,98	81,49	28660,00	254,00	24633,00	2801,00	33978,00	
						1209,16	37,80	3773,00	118,00		2517,00		
17	106	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	65	871,18	31,08	56627,00	2020,00	1606,00	38832,00	103096,00	
						815,41	14,34	53001,00	932,00		7637,00		
18	107	224-101-0304 РСНБ РК 2015	Софит	м2	65	6581,00		427765,00		427765,00		461986,00	
											34221,00		

19	108	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев/ФРОНТОН ПЛАНКА.Установка	м3 древесины в конструкции	0,07	190593,03	1517,23	13342,00	106,00	10922,00	1701,00	16246,00	
						33042,38	711,00	2313,00	50,00		1203,00		
20	109	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/.Устройство карнизов	м2	11	2226,20	36,41	24488,00	401,00	155,00	17372,00	45209,00	
						2175,67	17,77	23932,00	196,00		3349,00		
21	110	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм.2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	137218,00		43910,00		43910,00		47423,00	
											3513,00		
22	111	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	140,6	850,85	33,40	119630,00	4696,00	76589,00	28228,00	159687,00	
						272,72	6,13	38345,00	861,00		11829,00		
23	112	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	827	236,95	12,89	195959,00	10658,00	94609,00	68022,00	285100,00	
						109,66	4,58	90692,00	3784,00		21119,00		
24	113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14746	1008634,93	9426,54	148733,00	1390,00	135019,00	9089,00	170448,00	
						83576,71	2034,25	12324,00	300,00		12626,00		
25	114	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	83,8	1692,00		141790,00		141790,00		153133,00	
											11343,00		
26	115	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	109,2	133,91	31,94	14623,00	3487,00	762,00	8210,00	24660,00	
						94,99	9,43	10373,00	1029,00		1827,00		
27	116	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,364007	818975,00		298113,00		298113,00		321962,00	
											23849,00		
28	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,556211	178,07	4,80	1880,00	50,00	1078,00	547,00	2621,00	
						71,14	0,79	751,00	8,00		194,00		
29	118	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые.Укладка	м ходов	39	60,77	6,92	2370,00	270,00	101,00	1525,00	4207,00	
						51,26	3,05	1999,00	119,00		312,00		
30	119	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,43875	125784,00		55188,00		55188,00		59603,00	
											4415,00		

31	120	215-202-0703 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,156	100795,00		15724,00		15724,00		16982,00	
											1258,00		
32	121	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,59475	8821,15	58,76	5246,00	35,00	3445,00	1284,00	7052,00	
						2970,59	27,09	1767,00	16,00		522,00		
33	122	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые.Укладка	м ходов	19,6	60,77	6,92	1191,00	136,00	51,00	766,00	2114,00	
						51,26	3,05	1005,00	60,00		157,00		
34	123	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,147	125784,00		18490,00		18490,00		19969,00	
											1479,00		
35	124	215-202-0703 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0784	100795,00		7902,00		7902,00		8534,00	
											632,00		
36	125	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2254	8821,15	58,76	1988,00	13,00	1305,00	486,00	2672,00	
						2970,59	27,09	670,00	6,00		198,00		
37	126	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	10975,52	1176,30	21951,00	2352,00	1098,00	14080,00	38914,00	
						9250,42	527,59	18501,00	1055,00		2883,00		
38	127	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более.3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,334	125784,00		42012,00		42012,00		45373,00	
											3361,00		
39	128	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОКРЕПИТКА	м3	0,196	125784,00		24654,00		24654,00		26626,00	
											1972,00		
40	129	215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,242	82682,00		20009,00		20009,00		21610,00	
											1601,00		
41	130	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,772	9185,98	81,49	7092,00	63,00	6095,00	693,00	8408,00	
						1209,16	37,80	933,00	29,00		623,00		
42	131	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	2876,55	133,45	33425,00	1551,00	5215,00	19538,00	57200,00	

						2294,30	40,96	26660,00	476,00		4237,00		
43	132	224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	12,85172	4718,00		60634,00		60634,00		65485,00	
											4851,00		
44	133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	9,3	5519,12	18,70	51328,00	174,00	37401,00	9938,00	66167,00	
						1478,85	5,34	13753,00	50,00		4901,00		
45	134	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	520,00		2080,00		2080,00		2246,00	
											166,00		
46	135	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4148,00		8296,00		8296,00		8960,00	
											664,00		
47	136	223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,4	25792,00		10317,00		10317,00		11142,00	
											825,00		
48	137	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	190593,03	1517,23	8005,00	64,00	6553,00	1021,00	9748,00	
						33042,38	711,00	1388,00	30,00		722,00		
49	138	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	9185,98	81,49	386,00	4,00	332,00	38,00	458,00	
						1209,16	37,80	51,00	2,00		34,00		
50	139	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,33855	1008634,93	9426,54	341473,00	3192,00	309987,00	20868,00	391328,00	
						83576,71	2034,25	28295,00	689,00		28987,00		
51	140	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,7	2172,00		1520,00		1520,00		1642,00	
											122,00		
52	141	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	130	3290,07	15,67	427710,00	2038,00	370687,00	40091,00	505225,00	
						422,96	5,36	54985,00	697,00		37424,00		
53	142	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,2	5519,12	18,70	128044,00	434,00	93300,00	24792,00	165063,00	
						1478,85	5,34	34309,00	124,00		12227,00		
			Итого по разделу 2: КРОВЛЯ					15845653,00	410743,00	9653151,00	4251106,00	21704502,00	
								5781760,00	122557,00	0,00	1607743,00		
			Раздел 3: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										

						2294,30	40,96	26660,00	476,00		4237,00		
43	132	224-102-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.7 мм	м2	12,85172	4718,00		60634,00		60634,00		65485,00	
											4851,00		
44	133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	9,3	5519,12	18,70	51328,00	174,00	37401,00	9938,00	66167,00	
						1478,85	5,34	13753,00	50,00		4901,00		
45	134	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	520,00		2080,00		2080,00		2246,00	
											166,00		
46	135	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4148,00		8296,00		8296,00		8960,00	
											664,00		
47	136	223-101-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,4	25792,00		10317,00		10317,00		11142,00	
											825,00		
48	137	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	190593,03	1517,23	8005,00	64,00	6553,00	1021,00	9748,00	
						33042,38	711,00	1388,00	30,00		722,00		
49	138	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	9185,98	81,49	386,00	4,00	332,00	38,00	458,00	
						1209,16	37,80	51,00	2,00		34,00		
50	139	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,33855	1008634,93	9426,54	341473,00	3192,00	309987,00	20868,00	391328,00	
						83576,71	2034,25	28295,00	689,00		28987,00		
51	140	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,7	2172,00		1520,00		1520,00		1642,00	
											122,00		
52	141	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	130	3290,07	15,67	427710,00	2038,00	370687,00	40091,00	505225,00	
						422,96	5,36	54985,00	697,00		37424,00		
53	142	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,2	5519,12	18,70	128044,00	434,00	93300,00	24792,00	165063,00	
						1478,85	5,34	34309,00	124,00		12227,00		
			Итого по разделу 2: КРОВЛЯ					15845653,00	410743,00	9653151,00	4251106,00	21704502,00	
								5781760,00	122557,00	0,00	1607743,00		
			Раздел 3: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										

54	170	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,15	46004,67	19,20	52905,00	22,00	32475,00	14694,00	73007,00	
						17746,19	0,00	20408,00	0,00		5408,00		
55	171	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00918	320750,10	13546,34	2944,00	125,00	164,00	1924,00	5257,00	
						289340,00	1690,60	2656,00	16,00		389,00		
56	172	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00336	344112,00		1156,00		1156,00		1248,00	
											92,00		
57	173	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00582	441876,00		2572,00		2572,00		2778,00	
											206,00		
			Итого по разделу 3: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					59577,00	147,00	36367,00	16618,00	82290,00	
								23064,00	16,00	0,00	6095,00		
			ИТОГО по акту					15905230,00	410890,00	9689518,00	4267724,00	21786792,00	
								5804824,00	122573,00	0,00	1613838,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			261441,50				22048233,50	
			Зимние удорожания	%	1,50			330723,50				22378957,01	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			447579,14				22826536,15	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %. К=1,0500514					1142500,09				23969036,24	
			Пониж.коэф 0,95					1198451,81				22770584,43	
			НДС	%	12,00			2732470,12					
			Итого с НДС									25503054,56	

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение "Атырауский областной лицей-интернат "Білім-Инновация"

_____ Эльма Исмаил

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ"

_____ Абдикеримов О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ӘСЕМ-ҚҰРЫЛЫСҚЫЗЫЛОРДА"

_____ Шкулин В.М

ПОДРЯДЧИК (генеральный подрядчик)
ТОО "ИМАН"

_____ Садибеков Б.К.