Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 21 » декабрь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Иман» - Лицензия: 0001423 от 21.03.2001 года Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон Шугыла, дом 24Б, кв. 41 БИН980140004226.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Садибеков Баубек Конысбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт здаине общежития КГУ «Атыраускнн лнцей-ннтернат «Білім-Инновацня» в г.Атырау»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел культуры, развития языков физической культуры и спорта акимата Карасуского района", руководитель Саутпаев Мурат Калбаевич, ВИН 060140013233, тел. 87145227408, 111000, Костанайская область. Каоасуский район, с.Карасу, А. Исакова, 75**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) *ТОО «ЗӘУЛІМ ШЫҢ » №14010598 от 21.07.2014 года,*

б) ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" № 14017718 от 24.11.2014 года.,

в) ТОО "Аксар Строй" № 20008209 от 11.06.2020 года,

г) ТОО "СтройМонтаж2040" № 19010093 от 03.05.2019 года

д) ТОО "КазСтройМагнум" № 001438 от 30.06.2021 года

е) ТОО " Эконс и К" № 000028 от 11.04.2005 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СуҚұрылысПроект», В лице Абдикернмова О.С., ГСЛ. №17005865 от 05.04.2017 г., г. Шымкент, мкр. Достык-2, 72, БИН 100440011822. тел: 87012010270**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ "Отдел культуры, развития языков физической культуры и спорта акимата Карасуского района", руководитель Саутпаев Мурат Калбаевич, ВИН 060140013233, тел. 87145227408, 111000, Костанайская область. Каоасуский район, с.Карасу, А. Исакова, 75**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объемов

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь участка	га	0,2884	0,2884	0,2884	0,2884
Площадь застройки	м2	429,10	429,10	429,10	429,10

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Класс здания - нормальный уровень ответственности с коэф. 0,95 (СНиП 2.01.07-85* прил.7)

Степень огнестойкости - II

Уровень ответственности - II нормальный (не относящиеся к технически сложным)

Степень долговечности - II

Здание «Общежитие» расположено по адресу: г.Атырау Сейсмичность - менее 6 баллов.

Здание «Общежитие» - 2-х этажное без подвала, имеет сложной конфигурацию в плане, со следующими размерами в осях - 11,50х25,70м.

Высота помещения - 3,4м.

Конструктивная схема — с продольными наружными и внутренними несущими стенами.

Фундаменты —ленточные из бетонных блоков толщиной 400мм.

Стены наружные — стены из кладки силикатным кирпичом на цементно-песчаном растворе толщиной 380мм.

Стены внутренние — стены из кладки силикатным кирпичом на цементно-песчаном растворе толщиной 380мм.

Перегородки — стены из кладки силикатным кирпичом на цементно-песчаном растворе толщиной 120мм.

Перекрытия — сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм.

Покрытие — сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм.

Кровля - чердачная двухскатная из асбестоцементного волнистого листа

Полы - бетонные, дощатые, линолеум.

Окна - деревянные

Двери - деревянные, поливинилхлоридные

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено выполнение следующих работ:

- кровля - предусмотреть полную замену кровли до основания с устройством кровли из металлочерепицы типа «Монтерей»
- окна - предусмотреть полную замену деревянных оконных блоков на новые из ПВХ;
- наружные деревянные двери - предусмотреть полную замену деревянных дверных блоков на новые металлические;
- внутренние деревянные двери - замена всех деревянных дверных блоков на новые;
- внутренняя штукатурка поверхности стен - предусмотреть демонтаж и монтаж штукатурки внутренних стен с последующей отделкой «Алинекс» и окраской;
- в здании предусмотреть демонтаж и монтаж штукатурки потолков с последующей отделкой «Алинекс» и окраской;
- в кабинетах - полы предусмотреть из линолеума;
- в комнатах - полы предусмотреть из линолеума;
- по коридору полы предусмотреть из керамогранита;
- наружная отделка - предусмотреть из травертина плиточного типа;
- предусмотреть внутреннюю замену системы отопления:
- в здании предусмотреть пожарную сигнализацию;
- в здании предусмотреть замену отмостки по периметру стен - 100%.

Проект систем отопления разработан на расчетную зимнюю температуру наружного воздуха минус 33,5°С. Систем отопления запроектированы двухтрубные, горизонтальные с тупиковым движением теплоносителяя. В качестве нагревательных приборов используются алюминиевые секционные радиаторы "Rifar ALUM 500". Отопительные приборы оснащены встроенным термостатическим клапаном с предварительной настройкой и термостатической головкой.

Опорожнение систем осуществляется дренажными кранами.

Трубопроводы системы отопления предусматриваются полипропиленовые армированные стекловолокном.

Гидравлический расчет трубопроводов выполнен в расчетной программе Danfoss.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах, края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен, перегородок, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

Система теплоснабжения приточных установок выполнена из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Удаление воздуха из систем производится через автоматические спускники воздуха. Для слива теплоносителя предусмотрены дренажные краны в нижних точках системы. Трубопроводы изолируются изоляцией KT AL.

краткие технические характеристики но особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 277,805 млн, тенге, в том числе строительно-монтажных работ 230,778 млн, тенге, оборудования,

инструмента и инвентаря 0,125 млн, тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически

применено ____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

Класс энергоэффективности здания С ;

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Капитальный ремонт здаине общежития КГУ «Атыраускнн лнцей-ннтернат «Білім-Инновацня» в г.Атырау»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Иман» - Лицензия:0001423 от 21.03.2001 г.Қызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон Шугыла, дом 24Б, кв. 41 БИН 980140004226.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*