Форма 2-В

Подрядчик : ТОО "ASEM BUILDING"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в ауле Бектобе (Амангельды) Жамбылского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект 15 посещений
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 01.06.2018

Акт приемки выполненных работ

за август 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Фундаменты				
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,050	16011,39	128892
2	2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	91,525	19510,12	1785664
3	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	310,500	863,49	268114
4	4	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	46,000	1048,34	48224
5	5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Арматура над отверстиями. Армирование	т	0,025	14741,40	370
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,160	16011,39	18573
7	7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,600	26811,71	96522
			Раздел: 2. Стены				
8	8	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42,940	13449,91	577539
9	9	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115,000	2802,98	322343
10	10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,070	891873,39	62297
11	11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,010	568252,53	5881
12	12	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	1,570	40877,74	64178

			Раздел: 3. Рамы РМ1,2				
13	13	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,020	32870,47	66398
14	14	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20	м3	2,950	37304,96	110050
15	15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,009	891873,39	7584
16	16	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство сердечники МС1,2	м3	4,190	26939,19	112875
			Раздел: 4. #Перекрытие и покрытие #				
17	17	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	14,000	2837,03	39718
18	18	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Плиты ПМ1,2.Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,440	46040,46	20258
19	19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков перекрытия толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(монолитные участки УМ1,2,3,4)	м3	3,660	42823,93	156736
20	20	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,009	568252,53	5012
21	21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке(сейсмопояс)	м3	6,580	30895,63	203293
			ИТОГО:			5688720,00	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			1166813,00	
			Сметная прибыль			421385,00	
			Временные здания и сооружения		2,9 %		5853693
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		0,9 %		5906376
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		6024504
			Итого с непредвиденными работами и затратами				
			НДС		722940		6747444
			Итого с НДС				

Подрядчик
ТОО "ASEM BUILDING"
Абдуллаев Е.К.

Субподрядчик
ТОО "Ай-Дин Тараз курылыс"
Есдаулетов Г.Б.