Форма 2-В

Генподрядчик : ТОО "ASEM BUILDING"

Субподрядчик : ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Стройка : Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в ауле Кокозек Байзакского района Жамбылской области

Объект : 5 посещений

Договор подряда (контракт) №2 от 10.09.2018

Акт выполненных работ за сентябрь 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фундаменты									
1	1	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,22	16011,39	1091,24	51557	3514	44096	4280	60304
				м3		1225,8	234,96	3947	757		4467	
2	2	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		36,61	19510,12	1334,27	714265	48848	551234	113741	894247
				м3		3118,92	295,19	114184	10807		66241	
3	3	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		124,2	863,49	19,64	107245	2440	71183	31569	149919
				м2		270,72	2,59	33623	322		11105	
4	4	E11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		18,4	1048,34	10,78	19289	198	11465	7181	28588
				м2		414,47	5,18	7626	95		2118	
5	5	E11-060301-0410	Арматура над отверстиями. Армирование		0,010048	14741,4	1381,64	148	14	0	127	297
				т		13328,4	581,44	134	6		22	
6	6	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,16	16011,39	1091,24	18573	1266	15885	1542	21724

				м3		1225,8	234,96	1422	273		1609	
7	7	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,6	26811,71	1909,37	96522	6874	64884	23919	130076
				м3		6878,9	422,26	24764	1520		9635	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									1285155
			Раздел: 2. Стены									
8	8	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		42,94	13449,91	1574,67	577539	67617	238465	266859	911950
				м3 кладки		6321,8	360,68	271458	15488		67552	
9	9	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		115	2802,98	115,87	322343	13325	85490	210778	575771
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1943,72	27,09	223528	3115		42650	
10	10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,06985	891873,39	1305,39	62297	91	45734	15024	83507
				т		235818	549,96	16472	38		6186	
11	11	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,01035	568252,53	2229,53	5881	23	2422	3136	9738
				1т		332061	942,52	3437	10		721	
12	12	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек		1,57	40877,74	4319,15	64178	6782	34650	21950	93018
				м3		14488,6	874,86	22747	1374		6890	
			Итого по разделу: 2. Стены									1673984
			Раздел: 3. Рамы РМ1,2									
13	13	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		2,02	32870,47	5107,01	66398	10316	40474	16143	89144
				м3		7726,8	1055,12	15608	2131		6603	
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20		2,95	37304,96	5645,14	110050	16654	50926	42012	164227
				м3		14396,97	1252,73	42471	3696		12165	
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,008504	891873,39	1305,39	7584	11	5568	1829	10166
				1т		235818	549,96	2005	5		753	

16	16	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство сердечники МС1,2		4,19	26939,19	4627,01	112875	19388	69620	25459	149401
				м3		5696,4	980,56	23868	4109		11067	
			Итого по разделу: 3. Рамы РМ1,2									412938
			Раздел: 4. #Перекрытие и покрытие #									
17	17	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		14	2837,03	758,77	39718	10623	19525	13904	57912
				шт. сборных конструкций		683,65	157,98	9571	2212		4290	
18	18	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Плиты ПМ1,2.Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,44	46040,46	1817,89	20258	800	11866	7072	29516
				м3		17253,6	409,19	7592	180		2186	
19	19	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков перекрытия толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(монолитные участки УМ1,2,3,4)		3,66	42823,93	1817,89	156736	6654	86934	58828	232809
				м3		17253,6	409,19	63148	1498		17245	
20	20	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00882	568252,53	2229,53	5012	19	2064	2673	8300
				т		332061	942,52	2929	8		615	
21	21	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке(сейсмопояс)		6,58	30895,63	4677,35	203293	30777	109003	63437	288068
				м3		9652,5	941,81	63513	6197		21338	
			Итого по разделу: 4. #Перекрытие и покрытие #									616605
			ИТОГО:					2761761	246234	1561488	931463	3988682
								954047	53841		295458	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,9 %		115672				4104357
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		36939				4141296
			Итого с зимними удорожаниями									

			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383									4389518
			НДС			12 %		$26742				
			Итого с НДС									4916260

Генподрядчик

ТОО "ASEM BUILDING" Абдуллаев Е.К.

Субподрядчик

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Есдаулетов Г.Б.